Цены Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования района Теренкөл " управления образования Павлодарской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков здания ГУ «Федоровская СОШ района Теренкөл» по адресу: Павлодарская область, район Теренкөл, с. Федоровка, ул. Школьная, строение 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков здания ГУ «Федоровская СОШ района Теренкөл» по адресу: Павлодарская область, район Теренкөл, с. Федоровка, ул. Школьная, строение 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 142 от 2021-06-18

Акт приемки выполненных работ №1
за июль от 22.07.2021 года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работа

Составлен(а) в текущих ценах на 05.04.2020 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы											
1	1146-0401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	350	1781,73	165,87	623605	58054	--	428340	1136101
		НР - 72%; СП - 8%			1615,86	83,90	565551	29366		84156	
2	1208-0101-0401	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	160	82,57	0,03	13211	5	--	9508	24537
		НР - 72%; СП - 8%			82,54	--	13206	--		1818	
3	1146-0401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	210	1056,40	165,87	221845	34832	--	147335	398714
		НР - 72%; СП - 8%			890,54	83,90	187012	17619		29534	
РАЗДЕЛ 2. Монтаж оконных проемов											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1110-0501-0108 Изм. и доп. вып. 14 ОПр п.3.12	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	184	2694,87	213,09	495857	39208	212812	188981	739625
		НР - 72%; СП - 8%			1325,20	101,28	243837	18636		54787	
7	2109-0201-0910	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 - ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-7, ОК-8	м2	184	28723,00	--	5285032	--	5285032	--	5707835
		СП - 8%			--	--	--	--		422803	
23	1208-0101-1804 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	100	949,27	2,09	94927	209	66404	20461	124619
		НР - 72%; СП - 8%			283,14	1,04	28314	104		9231	
24	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	80	111,00	--	8880	--	8880	--	9590
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
25	2900-0000-0001	Москитные сетки №1 600х1500	шт	40	2186,00	--	87440	--	87440	--	94435
		СП - 8%			--	--	--	--		6995	
2.2 Оконные откосы											
35	1134-0108-0401 Изм. и доп. вып. 2 ОПр п.3.12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	50	1138,33	7,40	56916	370	32939	17125	79964
		НР - 72%; СП - 8%			472,13	3,56	23607	178		5923	
38	1134-0108-0703 Изм. и доп. вып. 2 ОПр п.3.12	Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм - Откосы оконные внутренние	м2 поверхности	100	3994,68	11,16	399468	1115	292858	76213	513735
		НР - 72%; СП - 8%			1054,95	3,56	105495	356		38054	
РАЗДЕЛ 3. Монтаж дверных проемов.											
47	1110-0107-0106 Изм. и доп. вып. 16 ОПр п.3.12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	45	1824,15	94,74	82087	4263	20993	42273	134309
		НР - 72%; СП - 8%			1262,92	41,82	56831	1882		9949	
48	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 - Д1	м2	163,8	4458,00	--	730220	--	730220	--	788638
		СП - 8%			--	--	--	--		58418	
49	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 - Д-3	м2	5,04	5643,00	--	28441	--	28441	--	30716
		СП - 8%			--	--	--	--		2275	
50	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 - Д-4.	м2	4,41	5643,00	--	24886	--	24886	--	26877
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9 809 692,36					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			1 223 852,34					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			138 056,95					
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			68 141,09					
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			6 790 903,94					
		перевозка грузов	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге			930 235,27					
		в т.ч. зарплата	Тенге			206 198,04					
		- Сметная прибыль	Тенге			726 643,88					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1 244	
		Сметная заработная плата	Тенге				1 291 995,00				
		ВСЕГО:				9 809 692,36					
		Непредвиденные работы и затраты	2%			196 193,85					
		Итого в текущих с 07.07.2020 г.				10 005 886,21					
		МРП в 2021 году оставляет 2917 тенге	1,05			10 506 180,52					
	Договорной коэффицент К=0,9		-10%			- 1 050 618,05					
	Итого с учетом договорного коэффицента					9 455 562,47					
	НДС (12%)					1 134 667,50					
	Итого по Акту					10 590 229,97					

Заказчик **БИН 060140006459**

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования района Теренкөл" управления образования Павлодарской области

_____ Билялова Ж.К.

Подрядчик **БИН 030240007336**

Директор ТОО «ГУРБОСЕРВИС-pv»

_____ Мустафинов М.К.

Технический надзор: БИН 050840011510

ТОО "Музтау"

Заместитель директора _____ Бексымбаев Т.Т.

Авторский надзор: БИН 040240002189

ТОО "КазахЭнергоПром"

Директор _____ Рамазанов А.Ж.

Цены Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл " управления образования Павлодарской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков здания ГУ «Федоровская СОШ района Тереңкөл» по адресу: Павлодарская область, район Тереңкөл, с. Федоровка, ул. Школьная, строение 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков здания ГУ «Федоровская СОШ района Тереңкөл» по адресу: Павлодарская область, район Тереңкөл, с. Федоровка, ул. Школьная, строение 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 142 от 2021-06-18

Акт приемки выполненных работ №2
за август от 13.08.2021года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работа

Составлен(а) в текущих ценах на 07.07.2020 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы											
1	1146-0401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	450	1781,73	165,87	801778	74641	--	550723	1460701
		НР - 72%; СП - 8%			1615,86	83,90	727137	37756		108200	
2	1208-0101-0401	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	200	82,57	0,03	16514	6	--	11885	30671
		НР - 72%, СП - 8%			82,54	--	16507	--		2272	
3	1146-0401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	103,58	1056,40	165,87	109422	17181	--	72671	196661
		НР - 72%, СП - 8%			890,54	83,90	92242	8691		14568	
РАЗДЕЛ 2. Монтаж оконных проемов											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1110-0501-0108 Изм. и доп. вып. 14 ОПр п.3.12	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	322	2694,88	213,08	867750	68613	372422	330716	1294344
		НР - 72%; СП - 8%			1325,20	101,28	426715	32614		95877	
7	2109-0201-0910	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 - ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-7, ОК-8**	м2	322	28723,00	--	9248806	--	9248806	--	9988710
		СП - 8%			--	--	--	--		739904	
23	1208-0101-1804 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м	120	949,27	2,09	113913	251	79685	24553	149543
		НР - 72%; СП - 8%			283,14	1,04	33977	125		11077	
24	2109-0206-0301	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	140	111,00	--	15540	--	15540	--	16783
		СП - 8%			--	--	--	--		1243	
25	2900-0000-0001	**Москитные сетки №1 600х1500**	шт	70	2186,00	--	153020	--	153020	--	165262
		СП - 8%			--	--	--	--		12242	
2.2 Оконные откосы											
35	1134-0108-0401 Изм. и доп. вып. 2 ОПр п.3.12	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	м2 поверхности	50	1138,33	7,40	56916	370	32939	17125	79964
		НР - 72%; СП - 8%			472,13	3,56	23607	178		5923	
38	1134-0108-0703 Изм. и доп. вып. 2 ОПр п.3.12	**Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм - Откосы оконные внутренние**	м2 поверхности	100	3994,68	11,15	399468	1115	292858	76213	513735
		НР - 72%; СП - 8%			1054,95	3,56	105495	356		38054	
РАЗДЕЛ 3. Монтаж дверных проемов.											
47	1110-0107-0106 Изм. и доп. вып. 16 ОПр п.3.12	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	100	1824,15	94,74	182415	9474	46649	93941	298464
		НР - 72%; СП - 8%			1262,92	41,81	126292	4181		22108	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**14 194 838,00**		171651	10241919	1177827	14194838
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1551972	83901		1051468	
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**			**1 551 972,00**					
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**			**171 651,00**					
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**			**83 901,00**					
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**			**10 241 919,00**					
		перевозка грузов	**Тенге**								
		- Накладные расходы	**Тенге**			**1 177 827,00**					
		в т.ч. зарплата	**Тенге**			**106 004,00**					
		- Сметная прибыль	**Тенге**			**1 051 468,00**					
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**							**1 559**	
		Сметная заработная плата	**Тенге**				**1 741 877,00**				
		ВСЕГО:				**14 194 838,00**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**			**283 896,76**					
		Итого в текущих с 07.07.2020 г.				**14 478 734,76**					
		МРП в 2021 году оставляет 2917 тенге	**1,05**			**15 202 671,50**					
	Договорной коэффицент К=0,9		**-10%**		-	**1 520 267,15**					
	Итого с учетом договорного коэффицента					**13 682 404,35**					
	НДС (12%)					**1 641 888,52**					
	Итого по Акту					**15 324 292,87**					

Заказчик: **БИН 060140006459**

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования района Теренкөл" управления образования Павлодарской области

_____ **Билялова Ж.К.**

Подрядчик **БИН 030240007336**

Директор ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv»

_____**Мустафинов М.К.**

Технический надзор: БИН 050840001510

ТОО "Музтау"

Заместитель директора _____ Боскымбаев Д.Б.

Авторский надзор: БИН 040240002189

ТОО "КазахЭнергоПром"

Директор _____Рамазанов А.Ж.

Цены Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Теренкөл района" управления образования Павлодарской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт по замене оконых и дверных блоков здания ГУ "Федоровская СОШ района Теренкөл", по адресу: Павлодарская область, район Теренкөл" с. Федоровка , ул. Школьная строение 1**

(наименование, адрес)

Объект : **ГУ "Федоровская СОШ района Теренкөл", расположенная по адресу: Павлодарская область, район Теренкөл" с. Федоровка , ул. Школьная строение 1.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 142 от 2021-06-18

Акт приемки выполненных работ №3
за сентябрь от 20.09.2021года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работа

Составлен(а) в текущих ценах на 07.07.2020 г.

Сметная стоимость	29 244,11	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1 889,17	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2	тыс.чел-ч

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Демонтажные работы Р1											
1	1146-0401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	199,55	1781,73	165,87	355544	33099	--	244215	647739
		НР - 72%; СП - 8%			1615,86	83,90	322445	16742		47980	
2	1208-0101-0401	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	134,4	82,57	0,03	11097	5	--	7987	20610

		НР - 72%; СП - 8%			82,54	--	11093	--		1526	
4	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	47,39	575,00	--	27249	--		--	29429
		СП - 8%			--	--	--	--		2180	
5	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	47,39	116,00	--	5497	--		--	5937
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
Монтаж оконных проемов Р2											
6	1110-0501-0108 Изм. и доп. вып. 14 ОПр п.3.12	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	112,97	2694,87	213,09	304439	24072	130660	116028	454103
		НР - 72%; СП - 8%			1325,20	101,28	149707	11442		33637	
7	2109-0201-0910	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 - ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-7, ОК-8	м2	112,97	28723,00	--	3244837	--	3244837	--	3504424
		СП - 8%			--	--	--	--		259587	
8	1110-0501-0106 Изм. и доп. вып. 14 ОПр п.3.12	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых - ОК9, ОК13	м2 проемов	12,4	2391,56	210,30	29655	2608	13937	10332	43186
		НР - 72%; СП - 8%			1057,26	100,07	13110	1241		3199	
9	2109-0201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 - ОК9 ОК13.	м2	12,4	31294,00	--	388046	--	388046	--	419090
		СП - 8%			--	--	--	--		31044	
10	1110-0501-0108 Изм. и доп. вып. 14 ОПр п.3.12	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) - ОК6.	м2 проемов	9,72	2694,96	213,17	26195	2072	11242	9984	39073
		НР - 72%; СП - 8%			1325,21	101,34	12881	985		2894	
11	2109-0201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 - ОК6.	м2	9,72	31294,00	--	304178	--	304178	--	328512
		СП - 8%			--	--	--	--		24334	
12	1110-0501-0105 Изм. и доп. вып. 14 ОПр п.3.12	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых -ОК10.	м2 проемов	18,09	3152,91	214,14	57036	3874	27111	20060	83263
		НР - 72%; СП - 8%			1440,07	100,05	26051	1810		6167	

13	2109-0201-0806	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 - ОК10	м2	18,09	28548,00	--	516433	--	516433	--	557748
		СП - 8%			--	--	--	--		41315	
14	1110-0501-0108 Изм. и доп. вып. 14 ОПр п.3.12	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) - ОК16	м2 проемов	19,2	2694,95	213,13	51743	4092	22207	19720	77180
		НР - 72%; СП - 8%			1325,21	101,30	25444	1945		5717	
15	2109-0201-0910	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 - ОК16	м2	19,2	28723,00	--	551482	--	551482	--	595601
		СП - 8%			--	--	--	--		44119	
16	1110-0501-0102 Изм. и доп. вып. 15 ОПр п.3.12	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих - ОК 17, ОК18.	м2 проемов	18,64	2490,72	206,12	46427	3842	20041	17556	69102
		НР - 72%; СП - 8%			1209,44	98,71	22544	1840		5119	
17	2109-0201-0906	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 - ОК17, ОК18.	м2	18,64	21327,00	--	397535	--	397535	--	429338
		СП - 8%			--	--	--	--		31803	
18	1110-0501-0704 Изм. и доп. вып. 14 ОПр п.3.12	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами - ОК3, ОК5, ОК11, ОК12, ОК14, ОК15.	м2	208,46	1885,09	33,79	392968	7043	83197	218887	660803
		НР - 72%; СП - 8%			1452,20	6,15	302728	1282		48948	
19	2109-0301-0324	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003 ОК3, ОК5, ОК11,ОК12, ОК14.	м2	132,53	72733,00	--	9639305	--	9639304	--	10410450
		СП - 8%			--	--	--	--		771145	
20	2109-0301-0325	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003 - ОК-15.	м2	78,72	58212,00	--	4582449	--	4582449	--	4949045
		СП - 8%			--	--	--	--		366596	
21	1110-0501-0401 Изм. и доп. вып. 8 ОПр п.3.12	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	494,4	1232,29	6,12	609246	3025	475620	95090	760683
		НР - 72%; СП - 8%			264,16	2,97	130601	1468		56347	

23	1208-0101-1804 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	274,4	949,27	2,09	260480	575	182211	56145	341955
		НР - 72%; СП - 8%			283,14	1,04	77694	285		25330	
24	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	158	111,00	--	17538	--	17538	--	18942
		СП - 8%			--	--	--	--		1404	
25	2900-0000-0001	Москитные сетки №1 600х1500	шт	62	2186,00	--	135532	--	135532	--	146374
		СП - 8%			--	--	--	--		10842	
26	2900-0000-0002	Москитные сетки №2 600х1200	шт	4	2366,00	--	9464	--	9464	--	10221
		СП - 8%			--	--	--	--		757	
27	2900-0000-0003	Москитные сетки №3 600х1700	шт	3	2819,00	--	8457	--	8457	--	9134
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
28	2900-0000-0004	Москитные сетки №4 650х1600	шт	4	2795,00	--	11180	--	11180	--	12074
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
29	2900-0000-0005	Москитные сетки №5 900х600	шт	11	2096,00	--	23056	--	23056	--	24900
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
30	2900-0000-0006	Москитные сетки №6 600х1400	шт	6	2547,00	--	15282	--	15282	--	16505
		СП - 8%			--	--	--	--		1223	
31	2900-0000-0007	Москитные сетки №7 600х1600	шт	6	2729,00	--	16374	--	16374	--	17684
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
32	2900-0000-0008	Москитные сетки №8 650х1500	м2	1	2702,00	--	2702	--	2702	--	2918
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
33	2900-0000-0009	Москитные сетки №9 600х1000	шт	8	2186,00	--	17488	--	17488	--	18887
		СП - 8%			--	--	--	--		1399	
34	2900-0000-0011	Защитный механизм (блокиатор) на окна	шт	215	2232,00	--	479880	--	479880	--	518270
		СП - 8%			--	--	--	--		38390	
Оконные откосы. Монтаж оконных проемов Р2											
35	1134-0108-0401 Изм. и доп. вып. 2 ОПр п.3.12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	153,38	1138,33	7,40	174597	1136	101046	52532	245300
		НР - 72%; СП - 8%			472,13	3,56	72415	546		18171	
36	1219-0101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах для крепления утеплителя. Сверление	отверстие	3200	60,35	0,84	193124	2687	--	137115	356658
		НР - 72%; СП - 8%			59,51	--	190437	--		26419	
37	2113-0207-9901	Дюбели для крепления утеплителя (гриб) 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3200	26,00	--	83200	--	83200	--	89856
		СП - 8%			--	--	--	--		6656	
38	1134-0108-0703 Изм. и доп. вып. 2 ОПр п.3.12	Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм - Откосы оконные внутренние	м2 поверхности	62,54	3994,68	11,16	249828	699	183151	47664	321292
		НР - 72%; СП - 8%			1054,96	3,56	65978	223		23800	
Монтаж дверных проемов. Р3											

43	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.	м2	1,47	3197,96	59,18	4701	87	785	2783	8083
		НР - 72%; СП - 8%			2604,76	24,49	3829	36		599	
44	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с	м2	1,47	40527,00	--	59575	--	59575	--	64341
		СП - 8%			--	--	--	--		4766	
45	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.	м2	36,86	2912,86	62,62	107368	2308	15729	65007	186165
		НР - 72%; СП - 8%			2423,52	25,94	89331	956		13790	
46	2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с	м2	36,86	44259,00	--	1631387	--	1631387	--	1761898
		СП - 8%			--	--	--	--		130511	
47	1110-0107-0106 Изм. и доп. вып. 16 ОПр п.3.12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	28,25	1824,15	94,74	51532	2676	13178	26539	84317
		НР - 72%; СП - 8%			1262,92	41,81	35678	1182		6246	
58	2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	24	3495,00	--	83880	--	83880	--	90590
		СП - 8%			--	--	--	--		6710	
59	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	208	397,00	--	82576	--	82576	--	89182
		СП - 8%			--	--	--	--		6606	
60	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	71	4538,00	--	322198	--	322198	--	347974
		СП - 8%			--	--	--	--		25776	
Откосы дверные											
62	1115-0203-0601 Изм. и доп. вып. 15 ОПр п.3.12	Откосы. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	131,68	1199,70	23,71	157976	3122	16722	100171	278799
		НР - 72%; СП - 8%			1049,00	7,55	138132	994		20652	
63	1115-0405-0105 Изм. и доп. вып. 4 ОПр п.3.12	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	131,68	453,50	3,63	59717	478	18346	29609	96472
		НР - 72%; СП - 8%			310,55	1,75	40893	231		7146	
		ИТОГО ПО АКТУ:				29 244 107,00					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**			**1 730 991,00**					
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**			**97 500,00**					
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**			**43 208,00**					
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**			**23 939 216,00**					
		перевозка грузов	**Тенге**			**32 746,00**					
		- Накладные расходы	**Тенге**			**1 277 424,00**					
		в т.ч. зарплата	**Тенге**			**114 968,00**					
		- Сметная прибыль	**Тенге**			**2 166 231,00**					
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**							**1 634**	
		Сметная заработная плата	**Тенге**				**1 889 167,00**				

ВСЕГО:		**29 244 107,00**
Непредвиденные работы и затраты	**2%**	**584 882,14**
Итого в текущих с 07.07.2020 г.		**29 828 989,14**

МРП в 2021 году оставляет 2917 тенге	**1,05**	**31 320 438,60**
Договорной коэффицент К=0,9	**-10%**	**- 3 132 043,86**
Итого с учетом договорного коэффицента		**28 188 394,74**
НДС (12%)		**3 382 607,37**
Итого по Акту		**31 571 002,11**

Заказчик: **БИН 060140006459**

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования Теренкөл района" управления образования Павлодарской области

_____ **Билялова Ж.К.**

Технический надзор: БИН 050840001510

ТОО "Музтау"

Заместитель директора _____ Боскымбаев Д.Б.

Подрядчик **БИН 030240007336**

Директор ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv»

_____ **Мустафинов М.К.**

Авторский надзор: БИН 040240002189

ТОО "КазахЭнергоПром"

Директор _____ Рамазанов А.Ж.

Цены Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл" управления образования Павлодарской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-рv»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт по замене оконых и дверных блоков здания ГУ "Федоровская СОШ района Тереңкөл", по адресу: Павлодарская область, район Тереңкөл" с. Федоровка , ул. Школьная строение 1**

(наименование, адрес)

Объект : **ГУ "Федоровская СОШ района Тереңкөл", расположенная по адресу: Павлодарская область, район Тереңкөл" с. Федоровка , ул. Школьная строение 1.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 142 от 2021-06-18

Акт приемки выполненных работ №4
за сентябрь от 20.09.2021года
(локальная смета 2-1-1 А)
Общестроительные работа

Составлен(а) в текущих ценах на 07.07.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
Монтаж оконных проемов тР2											
1	1110-0501-0108 Изм. и доп. вып. 14 ОПр п.3.12	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) - ОК16**	м2 проемов	2,04	2694,88	213,08	5498	435	2360	2095	8200
		НР - 72%; СП - 8%			1325,20	101,28	2703	207		607	
2	2109-0201-0910	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 - ОК16**	м2	2,04	28723,00	--	58595		58595		63283
		СП - 8%			--	--				4688	
3	1110-0501-0102 Изм. и доп. вып. 15 ОПр п.3.12	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих - ОК 17, ОК18.**	м2 проемов	4,63	2490,68	206,10	11532	954	4978	4361	17164
		НР - 72%; СП - 8%			1209,44	98,71	5600	457		1271	
4	2109-0201-0906	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 - ОК17, ОК18.**	м2	4,63	21327,00	--	98744		98744		106644
		СП - 8%			--	--				7900	
5	2109-0205-0108	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	м	494,4	2996,00	--	1481222		1481222		1599720

		СП - 8%			--	--				118498	
		Оконные откосы. Монтаж оконных проемов тР2									
6	1134-0108-0703 Изм. и доп. вып. 2 ОПр п.3.12	Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм - Откосы оконные внутренние	м2 поверхности	303,48	3994,68	11,15	1212305	3385	888762	231292	1559084
		НР - 72%; СП - 8%			1054,95	3,56	320158	1081		115488	
7	1134-0108-0703 Изм. и доп. вып. 2 ОПр п.3.12	Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм - Откосы оконные наружные	м2 поверхности	116,2	3994,68	11,15	464182	1296	340300	88560	596961
		НР - 72%; СП - 8%			1054,95	3,56	122586	414		44219	
8	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм (окна)	м2	391,3	3105,44	14,36	1215159	5618	191626	734945	2106113
		НР - 72%; СП - 8%			2601,37	7,26	1017915	2842		156008	
9	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (вокруг окон)	м2 окрашиваемой поверхности	391,3	640,18	4,47	250502	1748	70356	129055	409921
		НР - 72%; СП - 8%			455,91	2,16	178398	845		30365	
Монтаж дверных проемов. Р3											
10	1110-0107-0106 Изм. и доп. вып. 16 ОПр п.3.12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,26	1824,15	94,74	9595	498	2454	4941	15699
		НР - 72%; СП - 8%			1262,92	41,81	6643	220		1163	
11	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 - Д1	м2	5,26	4458,00	--	23449		23449		25325
		СП - 8%			--	--				1876	
		Откосы дверные									
12	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее. Откосы дверные.	м2 стен (за вычетом проемов)	62,5	891,74	14,57	55734	911	16121	28134	90578
		НР - 72%; СП - 8%			619,23	5,98	38702	373		6709	
13	2203-0201-0403 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	65,625	598,00	--	39244		39244		42383
		СП - 8%			--	--				3140	
14	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	62,5	604,61	3,09	37788	193	13814	17165	59350
		НР - 72%; СП - 8%			380,50	0,95	23781	60		4396	
15	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	62,5	640,18	4,47	40011	279	11238	20613	65474
		НР - 72%; СП - 8%			455,91	2,16	28494	135		4850	
16	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	173,5	3105,44	14,36	538794	2491	84966	325870	933837
		НР - 72%; СП - 8%			2601,37	7,26	451337	1260		69173	
17	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	173,5	640,18	4,47	111071	775	31196	57222	181757
		НР - 72%; СП - 8%			455,91	2,16	79100	375		13463	
Перегородки Р4											
18	1109-0403-0203 ОПр п.3.12	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	43,25	8294,00	584,84	358715	25295	273	248521	655815
		НР - 72%; СП - 8%			7702,82	277,95	333147	12021		48579	
19	2109-0201-0601	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным - ПП4.	м2	43,25	17031,00	--	736591		736591		795518
		СП - 8%			--	--				58927	
20	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	419,794	1431,56	18,97	600959	7962	210072	277531	948769
		НР - 72%; СП - 8%			912,17	6,04	382925	2535		70279	

21	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	419,794	640,18	4,47	268743	1875	75480	138452	439771
		НР - 72%; СП - 8%			455,91	2,16	191388	906		32576	
22	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	138	2298,33	29,23	317170	4033	140340	126719	479400
		НР - 72%; СП - 8%			1252,15	23,20	172797	3201		35511	
23	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	138	773,56	4,74	106751	654	27049	57142	177004
		НР - 72%; СП - 8%			572,81	2,29	79048	316		13111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	тенге				11377770				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3434722,0				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				58402,0				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				27248,0				
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге				4549230,0				
		- Накладные расходы	тенге				2492618,0				
		в том числе зарплата	тенге				224335,6				
		- Сметная прибыль	тенге				842797,0				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2887
		Сметная заработная плата	Тенге				3686305,6				

ВСЕГО:		**11 377 770,00**
Непредвиденные работы и затраты	**2%**	**227 555,40**
Итого в текущих с 07.07.2020 г.		**11 605 325,40**
МРП в 2021 году оставляет 2917 тенге	**1,05**	**12 185 591,67**
Договорной коэффицент К=0,9	**-10%**	**- 1 218 559,17**
Итого с учетом договорного коэффицента		**10 967 032,50**
НДС (12%)		**1 316 043,90**
Итого по Акту		**12 283 076,40**

Заказчик: **БИН 060140006459**

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования района Теренкөл" управления образования Павлодарской области

Билялова Ж.К.

Подрядчик **БИН 030240007336**

Директор ТОО «ТУРБОСЕРВИС-ру»

Мустафинов М.К.

Технический надзор: БИН 050840001510

ТОО "Музтау"

Заместитель директора Боскымбаев Д.Б.

Авторский надзор: БИН 040240002189

ТОО "КазаЭнергоПром"

Директор Рамазанов А.Ж.

Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования района Теренкөл" управления образования Павлодарской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт по замене оконых и дверных блоков здания ГУ "Федоровская СОШ района Теренкөл", по адресу: Павлодарская область, район Теренкөл" с. Федоровка , ул. Школьная строение 1**

(наименование, адрес)

Объект : **ГУ "Федоровская СОШ района Теренкөл", расположенная по адресу: Павлодарская область, район Теренкөл" с. Федоровка , ул. Школьная строение 1.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 142 от 2021-06-18

Акт приемки выполненных работ №5
за сентябрь от 15.10.2021года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работа

Составлен(а) в текущих ценах на 07.07.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕГОРОДКИ											
64	1109-0403-0203 ОПр п.3.12	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	30,66	8293,97	584,83	254293	17931	194	176178	464909
		НР - 72%; СП - 8%			7702,80	277,98	236168	8523		34438	
65	2109-0201-0501	**Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным - ПП1, ПП2.**	м2	24,64	14631,00	--	360508		360508		389349
		СП - 8%			--	--				28841	
66	2109-0201-0601	**Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным - ПП3.**	м2	6,02	17031,00	--	102527		102527		110729
		СП - 8%			--	--				8202	
67	1110-0501-0203 Изм. и доп. вып. 14 ОПр п.3.12	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	14,7	2509,46	232,65	36889	3420	16283	13517	54438
		НР - 72%; СП - 8%			1169,12	107,96	17186	1587		4032	
68	2109-0202-0601	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 - двери в перегородках ПП1, ПП2.**	м2	11,76	32261,00	--	379389		379389		409740
		СП - 8%			--	--				30351	

69	2109-0202-1602	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 - для перегородки ПП-3.	м2	2,94	42411,00	--	124688		124688		134663
		СП - 8%			--	--				9975	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	тенге				1563831				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				253354,0				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				21351,0				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				10110,0				
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге				983589,0				
		- Накладные расходы	тенге				189695,0				
		в том числе зарплата	тенге				17073,0				
		- Сметная прибыль	тенге				115839,0				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге				280537,0				

ВСЕГО:		1 563 830,73
Непредвиденные работы и затраты	2%	31 276,61
Итого в текущих с 07.07.2020 г.		1 595 107,34
МРП в 2021 году оставляет 2917 тенге	1,05	1 674 862,71
Договорной коэффицент К=0,9	-10%	- 167 486,27
Итого с учетом договорного коэффицента		1 507 376,44
НДС (12%)		180 885,17
Итого по Акту		1 688 261,61

Заказчик БИН 060140006459

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования района Теренкөл" управления образования Павлодарской области

_____ **Билялова Ж.К.**

Подрядчик БИН 030240007336

Директор ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv»

_____ **Мустафинов М.К.**

Технический надзор: БИН 050840001510

ТОО "Музтау"

Заместитель директора _____ Боскымбаев Д.Б.

Авторский надзор: БИН 040240002189

ТОО "КазахЭнергоПром"

Директор _____ Рамазанов А.Ж.