Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110840016453**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940240000011**
Договор (контракт)	Договор №254 от 16.11.19 года	

Номер документа	Дата составления
79	**10.04.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.10 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9 -ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз. 10 (без наружных инженерных сетей) Корректировка". Акты №6,7,8,9,10,11. Период: за апрель 2020 года.			Работа	1	107 555 000,00	107 555 000,00	11 523 750,00
				Итого	1	x	107 555 000,00	11 523 750,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 10.04.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №254 от 16 ноября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2019г.
Доп.соглашение №2 от 04 февраля 2020г.

Наименование стройки: "Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.10 по РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г.Семей ВКО области поз.10 (без наружных инженерных сетей) .Корректировка"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		254	16.11.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Подземная часть (2-1-1)	5 450 651									
Акт №6 Надземная часть (2-1-2)	47 032 099	9 884 509							1 186 141	11 070 650

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №7 Отделочные работы (2-1-3)	23 766 054	21 219 691							2 546 363	23 766 054
Акт №8 Водопровод,канализация (2-1-4)	20 059 813	17 910 547							2 149 266	20 059 813
Акт №9 Отопление и Вентиляция (2-1-5)	29 539 646	26 374 684							3 164 962	29 539 646
Акт №10 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-6)	21 662 661	19 341 662							2 320 999	21 662 661
Акт №11 Связь и сигнализация (2-1-7)	1 456 176	1 300 157							156 019	1 456 176
Лифты (2-1-8)	15 587 900									
ВСЕГО выполнено:	**164 555 000**	**96 031 250**							**11 523 750**	**107 555 000**
Минус аванс (30%)										32 266 500
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**75 288 500**
К оплате за текущий месяц: Семьдесят пять миллионов двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот тенге										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технического надзора

ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Тойкенов С.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №254 от 16 ноября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2019г.
Доп.соглашение №2 от 04 февраля 2020г.

Наименование стройки: "Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.10 по РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г.Семей ВКО области поз.10 (без наружных инженерных сетей) .Корректировка"
Наименование объекта: Жилой дом(поз.10)

Акт № 6
приемки выполненных работ за апрель 2020 г
Надземная часть (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Двери									
		2.1 Дверные блоки наружные входные в здание									
66	2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	м2	10,64	17 205		183 061		183 061	–	197 706
					–		–		–	14 645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	3 439	–	20 634	–	20 634	–	22 285
68	2109-0404-0201	Петля накладная ПН-1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	434	–	6 944	–	6 944	1 651	7 500
69	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	8	472	–	3 776	–	3 776	–	4 078
		Раздел 3 Окна								302	
		3.1 Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам									
79	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,36	12 876	–	43 263	–	43 263	–	46 724
81	2109-0203-0407	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	123,2	21 818	–	2 687 978	–	2 687 978	3 461	2 903 016
										215 038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	386,4	2 753	–	1 063 759	–	1 063 759	85 101	–	1 148 860
85	2109-0205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	5,2	830	–	4 316	–	4 316	345	–	4 661
86	2977-7777-0101 (пл)СТЦЕНОВОЕ	Противомоскитная сетка	м2	370,16	4 642,86	–	1 718 600	–	1 718 600	137 488	–	1 856 088
		Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам										
88	2113-0809-1101	Лента пароизоляционная	м2	94,64	532	–	50 348	–	50 348	4 028	–	54 376
90	2111-0101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	7,722624	17 889	–	138 150	–	138 150	11 052	–	149 202

Раздел 5 Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	2110-0403-0902	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97									
			м2	2197,65	472		1 037 291		1 037 291	–	1 120 274
					–		–		–	82 983	
149	2110-0403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97									
			м2	732,55	561		410 961		410 961	–	443 837
					–		–		–	32 877	
153	2104-0111-9912	Плиты парапетные из тяжелого бетона, плоские прямоугольные	м3	5,99	83 739		501 597		501 597	–	541 724
					–		–		–	40 128	
156	2106-0208-0501	Стремянка СТ-1	т	0,1006	544 367		54 763		54 763	–	59 144
					–		–		–	4 381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Чердак(АС9,АС10)										
168	2106-0208-0501	Стремянка С-2									
			т	0,0234	544 367		12 738		12 738	–	13 757
					–		–		–	1 019	
171	2301-0301-0140	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74									
			м	3,8	1 994		7 577		7 577	–	8 183
					–		–		–	606	
	Кровля над лоджиями										
179	2110-0403-0902	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97									
			м2	165,3585	472		78 049		78 049	–	84 293
					–		–		–	6 244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	2110-0403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97									
			м2	55,5988	561		31 191		31 191	–	33 686
					–		–		–	2 495	
Раздел 8 Лоджии											
216	2106-0405-0501	Крышка люка МКЛ									
			т	0,97376	707 754		689 183		689 183	–	744 317
					–		–		–	55 135	

Итого по смете	**9 443 714**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 744 182
Сметная прибыль (8 %), тенге	699 534
Временные здания и сооружения (0,9 %)	84 993
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	161 988
Непредвиденные работы 2%	193 814
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**9 884 509**
НДС (12 %)	1 186 141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по акту с учетом НДС					**11 070 650**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технического надзора

ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Тойкенов С.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №254 от 16 ноября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2019г.
Доп.соглашение №2 от 04 февраля 2020г.

Наименование стройки: "Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.10 по РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г.Семей ВКО области поз.10 (без наружных инженерных сетей) .Корректировка"
Наименование объекта: Жилой дом(поз.10)

Акт № 7
приемки выполненных работ за апрель 2020 г
Отделочные работы (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Перегородки										
6	2111-0101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	23,9493	17 888 / –		428 405 / –		428 405 / –	– / 34 272	462 677
	Раздел 2 Двери										
	2.1 Дверные блоки внутренние										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой	м2	129,6	40 470 / –		5 244 912 / –		5 244 912 / –	– / 419 593	5 664 505
11	2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	236,7	6 974 / –		1 650 746 / –		1 650 746 / –	– / 132 060	1 782 805
12	2109-0102-0111	Блоки дверные однопольные с остеклными полотнами ДО 21-9П; внутренние	м2	129,6	6 434 / –		833 846 / –		833 846 / –	– / 66 708	900 554
13	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	м2	162	4 295 / –		695 790 / –		695 790 / –	– / 55 663	751 453
14	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	м2	125,1	5 241 / –		655 649 / –		655 649 / –	– / 52 452	708 101
15	2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м2	62,28	6 974 / –		434 341 / –		434 341 / –	– / 34 747	469 088
18	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	72	3 439 / –		247 608 / –		247 608 / –	– / 19 809	267 417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	900	434		390 600		390 600	–	421 848
					–		–		–	31 248	
20	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	198	472		93 456		93 456	–	100 932
					–		–		–	7 476	
21	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	360	3 007		1 082 520		1 082 520	–	1 169 122
					–		–		–	86 602	
22	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	36	3 783		136 188		136 188	–	147 083
					–		–		–	10 895	
Раздел 3 Лоджии											
24	2106-0510-0101	Ограждения лоджий	т	6,3664	651 627		4 148 518		4 148 518	–	4 480 400
					–		–		–	331 881	
Раздел 5 Полы											
По типу 62, S=468,96м2, (ванные и сан.узлы типового этажа)											
45	2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	206,4	1 534		316 618		316 618	–	341 947
					–		–		–	25 329	
По типу 62, S=542,8 м2, (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток типового этажа)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	542,8	1 534		832 655		832 655	–	899 268
					–		–		–	66 612	
По типу 122, S=248,9 м2, (общие комнаты, спальни над техподпольем)											
53	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	7,69101	21 409		164 657		164 657	–	177 829
					–		–		–	13 173	
По типу 122, S=148,8 м2, (кухни прихожие над техподпольем)											
60	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	4,59792	21 409		98 437		98 437	–	106 312
					–		–		–	7 875	
По типу 138, S=58,62 м2, (ванные, санузлы над техподпольем)											
65	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	1,811358	21 409		38 779		38 779	–	41 882
					–		–		–	3 102	
74	2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	58,62	1 534		89 923		89 923	–	97 117
					–		–		–	7 194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	По типу 138, S=67,82 м2, (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток над техподпольем)										
78	2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	67,82	1 534		104 036		104 036	–	112 359
					–		–		–	8 323	
	По типу 62, S=22,1 м2, (тамбуры входов)										
81	2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	22,1	1 534		33 901		33 901	–	36 614
					–		–		–	2 712	
	По типу 250, S=10,7 м2, (мусорокамеры)										
88	2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	10,7	1 534		16 414		16 414	–	17 727
					–		–		–	1 313	
	Плинтуса										
105	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,416	24 300		83 009		83 009	–	89 650
					–		–		–	6 641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,104	23 927		26 415		26 415	–	28 529
					–		–		–	2 113	
107	ССЦ РК	Надбавка к сметной стоимочсти при изменении марки бетона на сульфатостойкость	м3	4,52	270		1 220		1 220	–	1 318
					–		–		–	98	
110	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диам.от 3 до 5 мм	т	0,0206	281 662		5 802		5 802	–	6 266
					–		–		–	464	
112	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	10,8	2 977		32 152		32 152	–	34 724
					–		–		–	2 572	
	Раздел 5 Внутренняя отделка										
139	2306-1710-0115	Плинтус-короба	м	1107,516	677		749 788		749 788	–	809 771
					–		–		–	59 983	
140	2302-0301-1201	Соединитель для плинтусов,угол наружный вставной,угол внутрений вставной	шт.	252	86		21 672		21 672	–	23 406
					–		–		–	1 734	
141	2305-0306-0302	Люк-дверца	шт.	72	1 578		113 616		113 616	–	122 705
					–		–		–	9 089	
		Итого по смете					**20 273 408**				
		в том числе									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					18 771 674				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 501 734				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					182 461				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					347 750				
		Непредвиденные работы 2%					416 072				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**21 219 691**				
		НДС (12 %)					2 546 363				
		Всего по акту с учетом НДС					**23 766 054**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технического надзора

ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Тойкенов С.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №254 от 16 ноября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2019г.
Доп.соглашение №2 от 04 февраля 2020г.

Наименование стройки: "Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.10 по РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г.Семей ВКО области поз.10 (без наружных инженерных сетей) .Корректировка"
Наименование объекта: Жилой дом(поз.10)

Акт № 8
приемки выполненных работ за апрель 2020 г
Водопровод,канализация (2-1-4)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Холодный водопровод ниже 0.000										
2	5800-0000-0000 (пл) (об)	Консольно-моноблочный насосный агрегат с частотным преобразователем Q 12,85 м3/час	компл	2	343 750	–	687 500	–	–	–	687 500
								687 500			
4	5800-0000-0000 (пл) (об)	Шкаф управления 2-мя насосами 1400000:1,12	компл	1	1 250 000	–	1 250 000	–	–	–	1 250 000
								1 250 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2977-7777-0101 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды с радиомодулем (71000+23000):1,12									
			шт	1	83928,57		83 929		83 929	–	90 643
					–		–		–	6 714	
7	2977-7777-0201 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	GSM-ретранслятор 62000:1,12									
			шт	1	55357,14		55 357		55 357	–	59 786
					–		–		–	4 429	
9	2305-1208-0104	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d									
			шт.	1	17 950		17 950		17 950	–	19 386
					–		–		–	1 436	
11	2305-1501-0102	Манометры МП4-У									
			комплект	1	2 177		2 177		2 177	–	2 351
					–		–		–	174	
13	2304-0102-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002									
			шт.	5	28 696		143 480		143 480	–	154 958
					–		–		–	11 478	
14	2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	8	1 274		10 192		10 192	–	11 007
					–		–		–	815	
15	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	6	977		5 862		5 862	–	6 331
					–		–		–	469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	574 / –		2 870 / –		2 870 / –	– / 230	3 100
18	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	575 / –		1 725 / –		1 725 / –	– / 138	1 863
19	2303-0103-0601	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	99	1 007 / –		99 693 / –		99 693 / –	– / 7 975	107 668
21	2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,896	856 / –		3 335 / –		3 335 / –	– / 267	3 602
26	2301-0103-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	110	2 699 / –		296 890 / –		296 890 / –	– / 23 751	320 641
27	2301-0103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	23,45	1 183 / –		27 741 / –		27 741 / –	– / 2 219	29 961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2301-0103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75									
			м	21,5	915		19 673		19 673	–	21 246
					–		–		–	1 574	
29	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75									
			м	29,5	398		11 741		11 741	–	12 680
					–		–		–	939	
33	2111-0403-0420	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77									
			м	4,4	1 890		8 316		8 316	–	8 981
					–		–		–	665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2111-0403-0418	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	121	1 752		211 992		211 992	–	228 951
					–		–		–	16 959	
35	2111-0403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	25,795	836		21 565		21 565	–	23 290
					–		–		–	1 725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2111-0403-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77									
			м	23,65	680		16 082		16 082	–	17 369
					–		–		–	1 287	
37	2111-0403-0404	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77									
			м	32,45	548		17 783		17 783	–	19 205
					–		–		–	1 423	
39	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	86,75	537		46 585		46 585	–	50 312
					–		–		–	3 727	
41	2308-0309-0103	Ороситель спринклерный водяной универсальный СПЗо-8/72									
			шт.	2	1 754		3 508		3 508	–	3 789
					–		–		–	281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2302-0303-7304	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	738		738		738	–	797
					–		–		–	59	
43	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3 738		7 476		7 476	–	8 074
					–		–		–	598	
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3 ниже 0.000										
	2.1 Водомерный узел										
45	2977-7777-0301 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды 29000:1,12	шт	1	25892,86		25 893		25 893	–	27 964
					–		–		–	2 071	
46	2304-1013-0707	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3 912		3 912		3 912	–	4 225
					–		–		–	313	
48	2305-1501-0102	Манометр МП4-У	комплект	1	2 177		2 177		2 177	–	2 351
					–		–		–	174	
50	2304-0102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	23 914		71 742		71 742	–	77 481
					–		–		–	5 739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2304-0702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	9	3 468		31 212		31 212	–	33 709
					–		–		–	2 497	
52	2304-0702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	30	2 061		61 830		61 830	–	66 776
					–		–		–	4 946	
53	2304-0702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	2	1 432		2 864		2 864	–	3 093
					–		–		–	229	
58	2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75									
			м	50,5	1 868		94 334		94 334	–	101 881
					–		–		–	7 547	
59	2301-0103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75									
			м	25,7	1 183		30 403		30 403	–	32 835
					–		–		–	2 432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2301-0103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75									
			м	27,9	915		25 529		25 529	–	27 571
					–		–		–	2 042	
61	2301-0103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75									
			м	36	635		22 860		22 860	–	24 689
					–		–		–	1 829	
64	2111-0403-0414	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77									
			м	55,55	1 268		70 437		70 437	–	76 072
					–		–		–	5 635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2111-0403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77									
			м	28,27	836		23 634		23 634	–	25 524
					–		–		–	1 891	
66	2111-0403-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77									
			м	30,69	680		20 869		20 869	–	22 539
					–		–		–	1 670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2111-0403-0406	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77									
			м	39,6	581		23 008		23 008	–	24 848
					–		–		–	1 841	
69	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,5	537		17 453		17 453	–	18 849
					–		–		–	1 396	
	Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4(ниже0,000)										
71	2977-7777-0401 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды 29000:1,12									
			шт	1	25892,86		25 893		25 893	–	27 964
					–		–		–	2 071	
72	2304-1013-0707	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3 912		3 912		3 912	–	4 225
					–		–		–	313	
74	2305-1501-0102	Манометр МП4-У									
			комплект	1	2 177		2 177		2 177	–	2 351
					–		–		–	174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2304-1001-2804	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91									
			шт.	1	7 316		7 316		7 316	–	7 901
					–		–		–	585	
76	2304-0702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	2	6 160		12 320		12 320	–	13 306
					–		–		–	986	
77	2304-0702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	2	3 468		6 936		6 936	–	7 491
					–		–		–	555	
79	2301-0103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75									
			м	50	1 470		73 500		73 500	–	79 380
					–		–		–	5 880	
82	2111-0403-0414	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77									
			м	55	1 268		69 740		69 740	–	75 319
					–		–		–	5 579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,5	537		5 639		5 639	–	6 090
					–		–		–	451	
	Раздел 4 Бытовая канализация К1(ниже 0.000)										
87	2301-0604-0110	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	97,804	1 261		123 331		123 331	–	133 197
					–		–		–	9 866	
88	2301-0604-0103	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	11,477	572		6 565		6 565	–	7 090
					–		–		–	525	
90	2302-0601-0407	Трап пластиковый, DN 100	шт.	2	1 535		3 070		3 070	–	3 316
					–		–		–	246	
91	2302-0403-1808	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	14	181		2 534		2 534	–	2 737
					–		–		–	203	
94	2105-0206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,0017	273 595		465		465	–	502
					–		–		–	37	
95	2304-0102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23 914		23 914		23 914	–	25 827
					–		–		–	1 913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	957		957		957	–	1 034
					–		–		–	77	
97	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1 740		3 480		3 480	–	3 758
					–		–		–	278	
98	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (для опор под трубы)	1000 шт.	0,12	44 425		5 331		5 331	–	5 757
					–		–		–	426	
99	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,5	537		9 398		9 398	–	10 149
					–		–		–	752	
101	2301-0501-0813	Труба полиэтиленовая футляр PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,059	6 144		98 666		98 666	–	106 560
					–		–		–	7 893	
104	2301-0604-0110	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	16,467	1 261		20 765		20 765	–	22 426
					–		–		–	1 661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Водосток К2(ниже 0.000)										
107	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21	2 732		57 372		57 372	–	61 962
					–		–		–	4 590	
109	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14	351		4 914		4 914	–	5 307
					–		–		–	393	
110	2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	978		1 956		1 956	–	2 112
					–		–		–	156	
111	2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1 532		3 064		3 064	–	3 309
					–		–		–	245	
112	2303-0102-1303	Сифон из стальных труб ф45х2,5	шт.	2	957		1 914		1 914	–	2 067
					–		–		–	153	
113	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3 738		7 476		7 476	–	8 074
					–		–		–	598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	2302-0103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67									
			шт.	2	3 168		6 336		6 336	–	6 843
					–		–		–	507	
116	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24,6	537		13 210		13 210	–	14 267
					–		–		–	1 057	
	Раздел 6 Холодный водопровод В1(выше0.000)										
117	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	326	574		187 124		187 124	–	202 094
					–		–		–	14 970	
118	2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	21,6	397		8 575		8 575	–	9 261
					–		–		–	686	
122	2301-0103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	131,7	1 183		155 801		155 801	–	168 265
					–		–		–	12 464	
123	2301-0103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	226,6	915		207 339		207 339	–	223 926
					–		–		–	16 587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	453	398		180 294		180 294	–	194 718
					–		–		–	14 424	
127	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	191,3	537		102 728		102 728	–	110 946
					–		–		–	8 218	
129	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды квартирный DN 15	шт.	126	3 194		402 444		402 444	–	434 640
					–		–		–	32 196	
130	2304-1013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	126	741		93 366		93 366	–	100 835
					–		–		–	7 469	
131	2304-1001-0701	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч9п1 для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	126	2 238		281 988		281 988	–	304 547
					–		–		–	22 559	
133	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	574		1 148		1 148	–	1 240
					–		–		–	92	
134	2303-0103-0601	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	6	1 007		6 042		6 042	–	6 525
					–		–		–	483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	2111-0403-0406	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77									
			м	15,4	581		8 947		8 947	–	9 663
					–		–		–	716	
	Раздел 7 Горячий водопровод Т3 выше 0.000										
138	2304-0702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	252	1 095		275 940		275 940	–	298 015
					–		–		–	22 075	
139	2304-0702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	158	2 061		325 638		325 638	–	351 689
					–		–		–	26 051	
141	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) горячей воды СГВ-15	шт.	126	3 194		402 444		402 444	–	434 640
					–		–		–	32 196	
142	2304-1013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	126	741		93 366		93 366	–	100 835
					–		–		–	7 469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	2304-1001-0701	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч9п1 для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	126	2 238		281 988		281 988	–	304 547
					–		–		–	22 559	
149	2301-0103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	164	1 183		194 012		194 012	–	209 533
					–		–		–	15 521	
150	2301-0103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	419,2	915		383 568		383 568	–	414 253
					–		–		–	30 685	
151	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	490	398		195 020		195 020	–	210 622
					–		–		–	15 602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	2111-0403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77									
			м	180,4	836		150 814		150 814	–	162 880
					–		–		–	12 065	
156	2111-0403-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77									
			м	461,12	680		313 562		313 562	–	338 647
					–		–		–	25 085	
159	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	320	537		171 840		171 840	–	185 587
					–		–		–	13 747	
160	2303-0102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	72	7 556		544 032		544 032	–	587 555
					–		–		–	43 523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	2303-0102-1234	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	72	7 555		543 960		543 960	–	587 477
					–		–		–	43 517	
162	2303-0102-1223	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	72	3 874		278 928		278 928	–	301 242
					–		–		–	22 314	
	Раздел 8 Циркуляционный водопровод Т4 выше 0.000										
163	2304-0702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6 160		12 320		12 320	–	13 306
					–		–		–	986	
165	2301-0103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (стояки)	м	70,5	1 470		103 635		103 635	–	111 926
					–		–		–	8 291	
166	2301-0103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (технический этаж)	м	7	1 470		10 290		10 290	–	11 113
					–		–		–	823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	2111-0403-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77									
			м	85,25	997		84 994		84 994	–	91 794
					–		–		–	6 800	
171	2304-1010-2704	Сбросник воздуха автоматический ф15, типа Watts	шт.	2	2 781		5 562		5 562	–	6 007
					–		–		–	445	
172	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,25	537		8 726		8 726	–	9 424
					–		–		–	698	
	Раздел 9 Бытовая канализация К1(выше 0.000)										
174	2303-0102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	72	4 259		306 648		306 648	–	331 180
					–		–		–	24 532	
175	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	72	957		68 904		68 904	–	74 416
					–		–		–	5 512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	2303-0102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96									
			шт.	72	7 183		517 176		517 176	–	558 550
					–		–		–	41 374	
178	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94									
			шт.	72	957		68 904		68 904	–	74 416
					–		–		–	5 512	
180	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96									
			комплект	72	13 315		958 680		958 680	–	1 035 374
					–		–		–	76 694	
182	2303-0102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94									
			шт.	72	20 822		1 499 184		1 499 184	–	1 619 119
					–		–		–	119 935	
183	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов									
			шт.	72	957		68 904		68 904	–	74 416
					–		–		–	5 512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	2303-0102-1227	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	72	6 599	–	475 128	–	475 128	–	513 138
188	2301-0506-0211	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014	м	39,68	2 598	–	103 089	–	103 089	38 010	111 336
189	2301-0604-0110	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	364,6692	1 261	–	459 848	–	459 848	–	496 636
190	2301-0604-0103	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	520,956	572	–	297 987	–	297 987	8 247	321 826
191	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	32	484	–	15 488	–	15 488	36 788	16 727
192	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	24	187	–	4 488	–	4 488	23 839	4 847
										1 239	
										359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	2302-0403-1808	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	181		3 258		3 258	–	3 519
					–		–		–	261	
194	2302-0403-1805	Прочистка DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	95		1 710		1 710	–	1 847
					–		–		–	137	
195	2302-0403-1502	Патрубок DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	72	364		26 208		26 208	–	28 305
					–		–		–	2 097	
196	2302-0403-1501	Патрубок DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	144	232		33 408		33 408	–	36 081
					–		–		–	2 673	
198	2111-0403-0428	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	44	4 280		188 320		188 320	–	203 386
					–		–		–	15 066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	2111-0403-0424	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	44	2 838		124 872		124 872	–	134 862
					–		–		–	9 990	
200	2111-0403-0416	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	1 359		11 959		11 959	–	12 916
					–		–		–	957	
201	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	83,7	537		44 947		44 947	–	48 543
					–		–		–	3 596	
Раздел 10 Водосток К2(выше 0.000)											
203	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 ГОСТ 18599-2001	м	109,78	1 810		198 702		198 702	–	214 598
					–		–		–	15 896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	484		1 936		1 936	–	2 091
					–		–		–	155	
205	2303-0102-2402	Воронки водосточные ВР-9 с крепежными деталями	шт.	8	13 880		111 040		111 040	–	119 923
					–		–		–	8 883	
206	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3 206		6 412		6 412	–	6 925
					–		–		–	513	
207	2302-0103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	4	3 168		12 672		12 672	–	13 686
					–		–		–	1 014	
208	2302-0403-1502	Компенсационный патрубок DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	364		2 912		2 912	–	3 145
					–		–		–	233	
210	2111-0403-0424	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	44	2 838		124 872		124 872	–	134 862
					–		–		–	9 990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24	537		12 888		12 888	–	13 919
					–		–		–	1 031	
212	2302-0403-1808	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	181		724		724	–	782
					–		–		–	58	
	Раздел 11 Система К3										
213	5102-0106-0102 (об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	60 634		121 268		–	–	121 268
					–		–		121 268	–	
214	2303-0103-0604	Шланг	м	5	1 673		8 365		8 365	–	9 034
					–		–		–	669	

Итого по смете	**17 203 644**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 023 033
- оборудование, тенге	2 058 768
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 121 843
Временные здания и сооружения (0,9 %)	136 304
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	259 780
Непредвиденные работы 2%	310 819
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**17 910 547**
НДС (12 %)	2 149 266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по акту с учетом НДС					**20 059 813**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технического надзора

ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Тойкенов С.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.