Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** — **110840016453**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №268 от 25.11.19 года Поз.18

Номер документа	Дата составления
312	29.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз. 18 РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9 -ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз.18 (без наружных инженерных сетей) Корректировка".Акт №30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Период: за ноябрь 2021 года.			Работа	1	120 384 623,32	120 384 623,32	12 898 352,50
				Итого	1	x	120 384 623,32	12 898 352,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 29.11.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №268 от 25 ноября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2019г.

Наименование стройки: "Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.18 по РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г.Семей ВКО области поз.18 (без наружных инженерных сетей) .Корректировка"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		268	25.11.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной стоимости	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №30 Подземная часть (2-1-1)	1 804 187,50	563 301,34							67 596,16	630 897,50
Акт №31 Надземная часть (2-1-2)	8 049 610,00	7 187 151,79							862 458,21	8 049 610,00
Акт №32 Отделочные работы (2-1-3)	71 091 057,94	12 572 625,84							1 508 715,10	14 081 340,94

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №33 Водопровод,канализация (2-1-4)	7 537 971,93	3 967 488,33							476 098,60	4 443 586,93
Акт №34 Отопление и Вентиляция (2-1-5)	9 514 717,25	79 384,15							9 526,10	88 910,25
Акт №35 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-6)	27 172 660,90	4 289 590,09							514 750,81	4 804 340,90
Акт №36 Связь и сигнализация (2-1-7)	9 411 226,81	3 492 247,15							419 069,66	3 911 316,81
Акт №37 Лифты (2-1-8)	2 331 197,76	2 081 426,57							249 771,19	2 331 197,76
Акт №38 Вертикальная планировка (7-1-1)	661 309,75	590 455,13							70 854,62	661 309,75
Акт №39 Техническое решение №1. Добавляемые работы	81 382 112,48	72 662 600,43							8 719 512,05	81 382 112,48
ВСЕГО выполнено:	**218 956 052,32**	**107 486 270,82**							**12 898 352,50**	**120 384 623,32**
Минус аванс										36 114 571,00
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**84 270 052,32**
К оплате за текущий месяц: Восемьдесят четыре миллиона двести семьдесят тысяч пятьдесят два тенге, 32 тиын										

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Айтбаев Д.У.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора

ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Тойкенов С.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №268 от 25 ноября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2019г.

Наименование стройки: "Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.18 по РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г.Семей ВКО области поз.18 (без наружных инженерных сетей) .Корректировка"
Наименование объекта: Жилой дом(поз.18)

Акт № 30
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 г
Подземная часть (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5 Перекрытие на отм.-0,32									
		Монолитные участки									
81	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство УМ3,УМ2,УМ4 НР = 91 %	м3	1,81	33 903,17	2 613,11	61 365	4 730	39 085	16 933	84 561
					9 696,01	584,3	17 550	1 058	–	6 264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф12мм	т	-0,0052	229 990		-1 196		-1 196	–	-1 292
					–		–		–	-96	
	Плиты балконов ПБ1										
85	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6м НР = 91 %	м3	2,772	36 267,49	1 825,41	100 533	5 060	69 087	25 114	135 699
					9 518,86	436,97	26 386	1 211	–	10 052	
88	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг МС1. Установка НР = 118 %	т стальных элементов(МС5,МС15)	0,3116	697 997,48	5 874,9	217 496	1 831	201 077	17 733	254 048
					46 817,4	1 411,68	14 588	440	–	18 818	
89	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,3116	108 311		33 750		33 750	–	36 450
					–		–		–	2 700	
		Итого по смете					**509 466**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					58 524				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 620				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 709				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					341 803				
		Накладные расходы, тенге					59 780				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					37 738				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					4 585				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					8 739				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					3 282				
		Непредвиденные работы 2%					10 456				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**536 528**				
		Итого в текущих ценах на 2020г. К=1,049901					**563 301,34**				
		НДС (12 %)					67 596,16				
		Всего по акту с учетом НДС					**630 897,50**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Айтбаев Д.У.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

Тойкенов С.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №268 от 25 ноября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2019г.

Наименование стройки: "Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.18 по РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г.Семей ВКО области поз.18 (без наружных инженерных сетей) .Корректировка"
Наименование объекта: Жилой дом(поз.18)

Акт № 31
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 г
Надземная часть (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены										
1	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % (1,2,3,4,5,6 этажи)	м3 кладки	-503,66484	30 797,65	1987,59	-15 511 692	-1 001 079	-11 157 152	-3 332 650	-20 351 889
					6658,12	456,72	-3 353 461	-230 034	–	-1 507 547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % (7,8 этажи)	м3 кладки	-40,36809	29 433,48	1987,59	-1 188 173	-80 235	-839 162	-267 108	-1 571 703
					6658,12	456,72	-268 776	-18 437	–	-116 422	
3	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % (9 этажи)	м3 кладки	-20,14436	29 014,21	1987,59	-584 473	-40 039	-410 310	-133 291	-775 185
					6658,12	456,72	-134 124	-9 200	–	-57 421	
4	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % (чердак)	м3 кладки	-25,089	27 579,49	1927,36	-691 942	-48 356	-490 436	-152 763	-912 281
					6104,28	442,88	-153 150	-11 111	–	-67 576	
33	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	17,10776	92,21	2,33	1 578	40	745	550	2 298
					46,34	0,28	793	5	–	170	
34	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	461,90952	84,97	1,66	39 246	766	25 966	8 724	51 807
					27,09	0,28	12 515	128	–	3 838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,18	2 536,54	34,48	94 309	1 282	37 656	44 802	150 239
					1 489,25	16,99	55 370	632	–	11 129	
47	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,838	92,21	2,33	77	2	36	27	113
					46,34	0,28	39	0	–	8	
48	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	22,626	84,97	1,66	1 923	38	1 272	427	2 538
					27,09	0,28	613	6	–	188	
52	1113-0301-1201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором состава 1:3 по камню и бетону простое (внутреняя поверхность стены в ванных и санузлах по осям 1,9) НР = 80 %	м2	181,29	1 225,43	74,26	222 158	13 463	58 805	128 847	379 086
					826,8	61,61	149 891	11 168	–	28 080	
53	1113-0301-1201	Поверхности бетонные. Окраска лаками ХСПЭ(2 слоя) НР = 69 %	м2	362,58	444,33	1,94	161 107	702	141 312	13 278	188 336
					52,66	0,42	19 093	150	–	13 951	
54	1113-0301-1909	Поверхности. Шпатлевка ХСПЭ(2 слоя) НР = 69 %	м2	362,58	2 212,01	54,75	802 030	19 853	527 011	188 553	1 069 830
					703,75	49,92	255 166	18 100	–	79 247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	109,3	2 536,54	34,48	277 244	3 769	110 700	131 706	441 665
					1 489,25	16,99	162 775	1 857	–	32 716	
	Раздел 2 Двери										
	2.1 Дверные блоки наружные входные в здание										
64	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	9,96	2 692,35	50,98	26 816	508	3 864	15 639	45 851
					2 253,41	22,17	22 444	221	–	3 396	
66	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	10,64	2 700,16	544,1	28 730	5 789	10 553	12 555	44 587
					1 164,21	146,84	12 387	1 562	–	3 303	
	2.2 Дверные блоки техподполья и чердака										
71	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	23,74	2 953,14	48,25	70 108	1 145	11 459	40 018	118 936
					2 422,21	20,81	57 503	494	–	8 810	
	Раздел 3 Окна										
	3.1 Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам										
84	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	м	5,2	1 095,25	5,02	5 695	26	4 393	1 160	7 404
					245,38	2,54	1 276	13	–	548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	м	377,8	1 587,16	9,82	599 628	3 711	502 382	85 870	740 338
					247,58	4,96	93 536	1 875	–	54 840	
	Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам										
88	1107-0516-0110	Коробки окон и балконных дверей к стеновым проемам. Герметизация пароизоляционной лентой НР = 118 %	м шва	1683,16	133,12	0,83	224 061	1 399	–	263 565	526 636
					132,29	0,42	222 662	699	–	39 010	
90	1126-0201-0301	Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20мм НР = 76 %	м3 изоляции	6,73264	15 637,11	1 703,25	105 279	11 467	–	75 546	195 291
					13 933,86	830,4	93 812	5 591	–	14 466	
	Раздел 4 Перекрытие										
	Плиты балконов ПБ1										
115	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	24,948	36 267,49	1 825,41	904 801	45 540	621 784	226 024	1 221 291
					9518,86	436,97	237 477	10 902	–	90 466	
118	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой до 20 кг МС1. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	2,80692	697 997,48	5 874,9	1 959 223	16 490	1 811 320	159 743	2 288 483
					46 817,4	1 411,68	131 413	3 962	–	169 517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	2,80692	108 311		304 020		304 020	–	328 342
					–		–		–	24 322	
120	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг . Установка НР = 118 %	т стальных элементов(МС5,МС15)	0,83628	717 091,54	6 040,6	599 689	5 052	541 395	64 233	717 036
					63 665,7	1 425,52	53 242	1 192	–	53 114	
121	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,87146	697 997,48	5 874,9	608 277	5 120	562 358	49 595	710 502
					46 817,4	1 411,68	40 799	1 230	–	52 630	
122	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,70774	108 311		184 967		184 967	–	199 764
					–		–		–	14 797	
	Монолитные участки										
123	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм (УМ2,УМ3,УМ4,УМ5). Устройство НР = 91 %	м3	16,98	32 434,46	2 613,11	550 737	44 371	341 728	158 849	766 353
					9 696,01	584,3	164 638	9 921	–	56 767	
124	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм (УМ1). Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	3,2	37 736,2	1 825,41	120 756	5 841	84 454	28 991	161 727
					9 518,86	436,97	30 460	1 398	–	11 980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,052	229 990		-11 959		-11 959	–	-12 916
					–		–		–	-957	
128	1112-0101-1401	Покрытия. Заполнение корыт монолитных участков керамзитобетоном легким (ячеистым) бетоном НР = 92 %	м3 утеплите	0,57	35 087,55	1 469,27	20 000	837	17 157	2 055	23 819
					3 517,47	401,36	2 005	229	–	1 764	
Плиты ПМ1,ПМ2											
129	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м(ПМ1) НР = 91 %	м3	3,34	36 267,49	1 825,41	121 133	6 097	83 244	30 260	163 505
					9518,86	436,97	31 793	1 459	–	12 111	
131	1106-0301-0408	Установка стальных рамок РМ 1. Установка НР = 91 %	т	0,03792	498 995,45	1 338,45	18 922	51	16 074	2 566	23 207
					73 776	587,19	2 798	22	–	1 719	
132	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,04768	84,97	1,66	174	3	115	39	230
					27,09	0,28	55	1	–	17	
135	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство(ПМ2) НР = 91 %	м3	2,62	32 434,46	2 613,11	84 978	6 846	52 728	24 510	118 248
					9 696,01	584,3	25 404	1 531	–	8 759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Плиты лоджий										
137	1107-0512-0103	Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2 284,42	927,54	18 275	7 420	2 216	12 207	32 920
					1 079,93	213,14	8 639	1 705	–	2 439	
138	1107-0512-0104	Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	3 686,5	1 559,96	88 476	37 439	10 740	57 702	157 872
					1 679,04	358,46	40 297	8 603	–	11 694	
140	1106-0701-0201	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15 НР = 91 %	шт. сборных конструкций	61,083	34 365,25	4 631,64	2 099 133	282 914	1 186 804	628 672	2 946 030
					10 304,25	1 005,75	629 415	61 434	–	218 224	
	Раздел 5 Кровля										
142	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	735,1	657,22	102,13	483 123	75 077	234 955	177 402	713 367
					235,47	26,85	173 091	19 737	–	52 842	
143	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701(до 25мм) НР = 92 % ктрр1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	735,1	196,12	15,15	144 167	11 136	126 620	8 705	165 102
					8,72	4,15	6 410	3 052	–	12 230	
144	1106-0301-0410	Армирование цементной стяжки НР = 91 %	т	0,896822	15 669,56	1 416,6	14 053	1 270	28	12 113	28 259
					14 221,6	620,8	12 754	557	–	2 093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1112-0101-0212	Кровли плоские четырехслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	735,1	373,17	14,74	274 315	10 837	153 996	104 305	408 909
					148,93	5,3	109 482	3 893	–	30 290	
147	1112-0101-0213	Кровли плоские четырехслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	735,1	253,14	13,98	186 087	10 274	76 686	94 613	303 156
					134,85	5,05	99 127	3 713	–	22 456	
150	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой(по оси В шириной 750мм) НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	12,39	361,1	12,34	4 474	153	3 286	989	5 900
					83,56	3,2	1 035	40	–	437	
151	1112-0101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство(компенсатор из оцинкованной стали) НР = 92 %	м2 покрытия	18,3	3 027,78	13,99	55 408	256	34 554	19 013	80 375
					1 125,58	3,74	20 598	68	–	5 954	
152	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	136	1 575,91	856	214 324	116 416	29 397	129 395	371 216
					503,76	302,54	68 511	41 145	–	27 497	
155	1106-0701-0202	Монолитные заделки между парапетными плитами. Устройство НР = 91 %	м3	0,07	26 965,62	3 978,9	1 888	279	1 246	385	2 454
					5 183,35	855,43	363	60	–	182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,1006	78 668,76	25 843,16	7 914	2 600	1 029	3 562	12 394
					42 598,6	8 711,07	4 285	876	–	918	
158	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,44	84,97	1,66	462	9	306	103	610
					27,09	0,28	147	2	–	45	
159	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	258,72	2 504,08	27,64	647 857	7 151	502 964	128 423	838 382
					532,39	7,15	137 741	1 849	–	62 102	
Чердак(АС9,АС10)											
160	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	469,6	361,1	12,34	169 573	5 795	124 539	37 483	223 620
					83,56	3,2	39 238	1 504	–	16 564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	75,136	15 637,11	1703,25	1 174 910	127 975	–	843 089	2 179 439
					13933,86	830,4	1 046 935	62 393	–	161 440	
163	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	469,6	657,22	102,13	308 631	47 961	150 094	113 329	455 717
					235,47	26,85	110 575	12 609	–	33 757	
164	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	469,6	196,12	15,15	92 097	7 114	80 887	5 561	105 471
					8,72	4,15	4 095	1 949	–	7 813	
165	1106-0301-0410	Армирование цементной стяжки НР = 91 %	т	0,572912	15 669,56	1 416,6	8 977	812	18	7 738	18 053
					14 221,6	620,8	8 148	356	–	1 337	
167	1112-0101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероида по периметру наружных стен НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	112,52	361,1	12,34	40 631	1 388	29 840	8 981	53 581
					83,56	3,2	9 402	360	–	3 969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,0234	78 668,76	25 843,16	1 841	605	239	828	2 883
					42 598,6	8 711,07	997	204	–	214	
170	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,26	84,97	1,66	107	2	71	24	141
					27,09	0,28	34	–	–	10	
171	1109-0601-0103	Монтаж стойки под телевизионную антенну НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,00824	125 949,03	2 295,32	1 038	19	22	692	1 868
					121 011	648,48	997	5	–	138	
173	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,22	169,93	–	37	–	25	8	49
					54,19	–	12	–	–	4	
174	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(крепление телевизионной антенны) НР = 118 %	т стальных элементов	0,018	717 091,54	6 040,6	12 908	109	11 653	1 383	15 433
					63 665,7	1 425,52	1 146	26	–	1 143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,018	108 311		1 950		1 950	–	2 106
					–		–		–	156	
	Кровля над балконами										
176	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	12,96	657,22	102,13	8 518	1 324	4 142	3 128	12 577
					235,47	26,85	3 052	348	–	932	
177	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	12,96	196,12	15,15	2 542	196	2 232	153	2 911
					8,72	4,15	113	54	–	216	
178	1112-0101-0212	Кровли плоские четырехслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	12,96	373,17	14,74	4 836	191	2 715	1 839	7 209
					148,93	5,3	1 930	69	–	534	
179	1112-0101-0213	Кровли плоские четырехслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	12,96	253,14	13,98	3 281	181	1 352	1 668	5 345
					134,85	5,05	1 748	65	–	396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	13,2	2 504,08	27,64	33 054	365	25 661	6 552	42 775
					532,39	7,15	7 028	94	–	3 168	
	Раздел 6 Лестница №1=2шт										
183	1109-0302-0301	Монтаж косоуров. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	1,66624	99 174,77	21 791,68	165 249	36 310	4 256	92 949	278 854
					74 828,6	6 017,4	124 682	10 026	–	20 656	
185	1109-0302-0401	Монтаж лобовых балок Б1,Б2,Б3. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	1,43772	32 959,53	10 292,43	47 387	14 798	5 741	21 581	74 485
					18 674,04	3080,46	26 848	4 429	–	5 517	
187	1109-0302-0401	Монтаж опоры ОП-1. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,02232	32 959,53	10 292,43	736	230	89	335	1 156
					18 674,04	3 080,46	417	69	–	86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ktpp1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	372,79872	84,97	1,66	31 677	619	20 959	7 040	41 814
					27,09	0,28	10 099	104	–	3 097	
191	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг(ММ1). Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,09504	717 091,54	6 040,6	68 152	574	61 527	7 300	81 488
					63 665,7	1 425,52	6 051	135	–	6 036	
192	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,09504	108 311		10 294		10 294	–	11 117
					–		–		–	824	
193	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	28	4 523,31	972,46	126 653	27 229	35 260	83 122	226 556
					2291,58	224,21	64 164	6 278	–	16 782	
196	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм(УМ1,УМ2, ЛС-1). Устройство НР = 91 %	м3	11,96	32 434,46	2 613,11	387 916	31 253	240 699	111 887	539 787
					9 696,01	584,3	115 964	6 988	–	39 984	
205	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9,2	92,21	2,33	848	21	401	296	1 236
					46,34	0,28	426	3	–	92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	18,4	84,97	1,66	1 563	31	1 034	347	2 064
					27,09	0,28	498	5	–	153	
207	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	410,4	1 464,98	54,14	601 227	22 220	15 216	676 820	1 380 291
					1373,76	23,84	563 791	9 785	–	102 244	
		Раздел 7 Наружная отделка									
209	1115-0402-0203	Окраска нижних поверхностей плит лоджий и боковых поверхностей парапетных плит акриловыми красками НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	496,8	219,56	1,44	109 079	713	50 789	46 336	167 848
					115,9	0,69	57 577	344	–	12 433	
211	2103-0302-0610	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	-320,5	2 133		-683 627		-683 627	–	-738 317
					–		–		–	-54 690	
212	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	387	1 514,82	5,36	586 237	2 074	401 278	146 675	791 544
					472,57	1,19	182 885	459	–	58 633	
		Раздел 8 Лоджии									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	1109-0304-0101	Монтаж стремянок ИМС-28 НР = 69 %	т конструкций	0,8256	74 796,16	25 843,16	61 752	21 336	8 443	27 023	95 877
					38 726	8 711,07	31 972	7 192	–	7 102	
215	1109-0601-0101	Монтаж конструкций крышки люка МКЛ НР = 69 %	т конструкций	0,97376	101 763,02	4 702,91	99 093	4 580	1 936	65 208	177 445
					95 071,8	1 979,05	92 577	1 927	–	13 144	
217	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	97,146	84,97	1,66	8 254	161	5 462	1 835	10 896
					27,09	0,28	2 632	27	–	807	
218	1109-0306-0103	Монтаж металлических панелей с полимерным покрытием толщ.0,9 мм НР = 69 %	м2	481,356	786,22	21,18	378 451	10 195	70 291	208 551	633 961
					619,01	8,9	297 964	4 283	–	46 960	
219	2110-0105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,9 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	-481,356	2 825		-1 359 831		-1 359 831	–	-1 468 617
					–		–		–	-108 786	
220	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,782	92 372,17	21 791,68	164 607	38 833	4 552	91 042	276 101
					68 026	6 017,4	121 222	10 723	–	20 452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	1109-0304-0101	Монтаж стремянок СТ-1 НР = 69 %	т конструкций	0,1006	74 796,16	25 843,16	7 524	2 600	1 029	3 293	11 683
					38 726	8 711,07	3 896	876	–	865	
224	1113-0301-0406	Поверхности металлические . Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	50,76	92,21	2,33	4 681	118	2 210	1 633	6 818
					46,34	0,28	2 352	14	–	505	
225	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	101,52	84,97	1,66	8 626	168	5 707	1 917	11 386
					27,09	0,28	2 751	28	–	843	
Раздел 9 Балконы											
226	1109-0306-0103	Монтаж металлических панелей с полимерным покрытием толщ.0,9 мм НР = 69 %	м2	212,4	786,22	21,18	166 993	4 499	31 016	92 024	279 737
					619,01	8,9	131 478	1 890	–	20 721	
227	2110-0105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,9 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	-212,4	2 825		-600 030		-600 030	–	-648 032
					–		–		–	-48 002	

Раздел 10 Разные работы

Шкаф квартирного узла ввода системы отопления(72шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	1110-0111-0101	Устройство шкафов квартирного узла ввода системы отопления ШКСО-1 НР = 90 %	м2 деталей	453,6	1 013,84	161,37	459 876	73 197	87 729	291 034	810 983
					659,06	53,84	298 950	24 422	–	60 073	
9.2 Вентканалы											
232	1108-0201-0101	Стены вентканалов из керамического кирпича М100. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 НР = 93 %	м3 кладки (без вычета пустот)	5,16	26 067,91	2 409,2	134 510	12 431	96 310	26 622	174 023
					4 994	553,6	25 769	2 857	–	12 891	
233	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	667,65	155,41	16 024	3 730	729	14 826	33 318
					481,85	41,68	11 564	1 000	–	2 468	
236	1120-0301-0211	прим.Решетки наружные, размер 250х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	52	1 844,93	32,2	95 936	1 674	21 293	72 250	181 641
					1 403,25	14,53	72 969	756	–	13 455	
237	1120-0301-0210	прим.Решетки наружные, размер 150х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	58	1 750,75	32,2	101 544	1 868	18 287	80 587	196 701
					1 403,25	14,53	81 389	843	–	14 570	
9.3 Приямок											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	1106-0101-0115	Устройство бетонного днища приямка бетон кл.В7,5 НР = 91 %	м3	0,81	19 601,03	1 682,06	15 877	1 362	12 835	1 826	19 119
					2 072,82	404,13	1 679	327	–	1 416	
239	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	2,08	27 950,93	2 168,28	58 138	4 510	40 014	13 624	77 503
					6 545	498,24	13 614	1 036	–	5 741	
240	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен приямков НР = 93 %	м2 поверхности	6,82	879,58	18,78	5 999	128	3 900	1 850	8 477
					288,96	2,77	1 971	19	–	628	
241	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,64	769,68	28,71	2 032	76	1 010	926	3 195
					358,49	14,71	946	39	–	237	
242	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,07752	559 175,56	9 141,87	43 347	709	38 618	3 987	51 121
					51 859,8	3 446,16	4 020	267	–	3 787	
243	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,002	463 580,52	70 702,76	927	141	18	812	1 878
					384 054	26 057,52	768	52	–	139	
245	1111-0101-0204	Дренажные слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4	9 024,39	1 746,2	36 098	6 985	15 336	15 812	56 062
					3 444,12	761,2	13 776	3 045	–	4 153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	1112-0101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2,8	3 027,78	13,99	8 478	39	5 287	2 909	12 298
					1 125,58	3,74	3 152	10	–	911	
247	1134-0108-0713	Каркасы потолков. Облицовка полигалью толщиной 10 мм НР = 76 %	м2 поверхности	2,8	4 035,63	8,84	11 300	25	8 159	2 375	14 768
					1 112,87	3,04	3 116	9	–	1 094	
9.4 Шахта лифта											
250	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	21	6 130,29	1003,71	128 736	21 078	40 912	70 937	215 647
					3 178,37	415,2	66 746	8 719	–	15 974	
251	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные кл.В12,5. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,416	22 350,68	6,72	31 649	10	26 130	5 179	39 773
					3 890,58	–	5 509	–	–	2 946	
252	1111-0101-1503	Покрытия цементные М100, толщина 20 мм(50мм). Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	9,44	758,71	89,21	7 162	842	3 763	2 713	10 665
					270,88	34,84	2 557	329	–	790	
253	1111-0101-1504	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 НР = 94 %	м2 покрытия	9,44	603,08	25,32	5 693	239	4 878	659	6 860
					61,02	13,20	576	125	–	508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	1107-0107-0103	Изделия стальные закладные ЗД1-ЗД9 массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,3633	717 091,54	6 040,6	260 519	2 195	235 195	27 904	311 497
					63 665,7	1 425,52	23 130	518	–	23 074	
255	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,3633	108 311		39 349		39 349	–	42 497
					–		–		–	3 148	
	9.5 Машинное помещение лифта										
256	1109-0301-0604	Пути подвесные и монорельсы прямолинейные по железобетонным опорам, номера балок 20 М. Монтаж на высоте до 25 м. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда -1,1 НР = 69 %	м рельса в одну нитку	25,3	5 815,47	3 508,85	147 131	88 774	5 379	61 253	225 056
					2 094,02	1 414,8	52 979	35 794	–	16 671	
258	1109-0601-0101	Монтаж конструкций крышки люка МКЛ НР = 69 %	т конструкций	0,06842	111 270,2	4 702,91	7 613	322	136	5 031	13 655
					104 578,98	1 979,05	7 155	135	–	1 011	
260	1109-0304-0101	Монтаж стремянки ЛВ6.12 НР = 69 %	т конструкций	0,02342	78 668,76	25 843,16	1 842	605	240	829	2 885
					42 598,6	8 711,07	998	204	–	214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	32,4	84,97	1,66	2 753	54	1 822	612	3 634
					27,09	0,28	878	9	–	269	
263	1107-0107-0103	Изделия стальные закладные ЗД1-ЗД9 массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,38612	717 091,54	6 040,6	276 883	2 332	249 968	29 657	331 064
					63 665,7	1 425,52	24 583	550	–	24 523	
264	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,38612	108 311		41 821		41 821	–	45 167
					–		–		–	3 346	
Крыльцо №1,2											
265	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийно-песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 93 %	м3 подстилающего слоя	62,5	4 543,09	1 761,14	283 943	110 071	117 400	97 215	411 650
					903,55	768,96	56 472	48 060	–	30 493	
266	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	52	1 659,5	842,46	86 296	43 808	12 687	55 209	152 825
					573,1	326,65	29 801	16 986	–	11 320	
267	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	2 345,75	1 182,47	56 298	28 379	8 616	35 805	99 472
					804,27	460,04	19 302	11 041	–	7 368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	66	3 555,59	1 872,1	234 669	123 559	33 870	148 416	413 732
					1 170,31	735,39	77 240	48 536	–	30 647	
271	1106-0101-0114	Монолитные заделки в фундаментах бетон кл В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	2,6	18 211,99	1 183,73	47 351	3 078	41 353	3 324	54 730
					1 123,26	281,78	2 920	733	–	4 054	
272	1111-0101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм НР = 94 %	м2 стяжки	33,91	847,42	28,71	28 736	974	15 606	11 896	43 883
					358,49	14,71	12 156	499	–	3 251	
273	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	50,7	879,58	18,78	44 595	952	28 992	13 755	63 018
					288,96	2,77	14 650	140	–	4 668	
274	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	41,2	25 902,89	2 409,2	1 067 199	99 259	762 187	212 562	1 382 142
					4 994	553,6	205 753	22 808	–	102 381	
275	1106-0101-0115	Устройство монолитных бетонных крылец и пандуса армированных из бетона кл.В12.5 НР = 91 %	м3	12,49	21 009,85	1 682,06	262 413	21 009	215 515	28 153	313 811
					2 072,82	404,13	25 890	5 048	–	23 245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (50 мм) бетон кл.В25. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	104	1 161,57	96,52	120 803	10 038	72 958	39 198	172 801
					363,53	37,43	37 807	3 893	–	12 800	
278	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % ктрр1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	104	490,43	16,88	51 005	1 756	44 893	4 955	60 437
					41,89	8,8	4 357	915	–	4 477	
279	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	32,6	1 234,5	95,23	40 245	3 104	11 106	25 893	71 429
					798,6	46,37	26 034	1 512	–	5 291	
281	1101-0205-0207	Уплотненный насыпной грунт НР = 72 %	м3 грнта	30,52	2 495,37	–	76 159	–	0	54 834	141 472
					2 495,37	–	76 159	–	–	10 479	
282	1107-0107-0103	Установка закладных изделий ЗД1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,17784	717 091,54	6 040,6	127 528	1 074	115 131	13 659	152 482
					63 665,7	1 425,52	11 322	254	–	11 295	
283	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,17784	108 311		19 262		19 262	–	20 803
					–		–		–	1 541	
284	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	112,2	14 327,26	78,13	1 607 519	8 766	1 536 358	78 258	1 820 639
					556,1	34,99	62 394	3 926	–	134 862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,944	84,97	1,66	250	5	166	56	330
					27,09	0,28	80	1	–	24	
9.8 Крыша крыльца											
286	1109-0302-0301	Монтаж каркаса из уголков и швеллеров НР = 69 %	т конструкций	0,49268	92 372,17	21 791,68	45 510	10 736	1 259	25 171	76 335
					68 026	6 017,4	33 515	2 965	–	5 654	
288	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	13,3	84,97	1,66	1 130	22	748	251	1 492
					27,09	0,28	360	4	–	111	
289	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,28	96 167,49	1 054,18	26 927	295	19 582	6 470	36 069
					25 177,5	498,24	7 050	140	–	2 672	
290	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,1	96 292,13	1 438,75	9 629	144	7 054	2 242	12 821
					24 310	601,03	2 431	60	–	950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,38	8 871,67	58,47	3 371	22	2 999	324	3 991
					921,18	26,49	350	10	–	296	
292	1112-0101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	14,82	3 027,78	13,99	44 872	207	27 983	15 398	65 091
					1 125,58	3,74	16 681	55	–	4 822	
293	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	20	6 748,03	99,97	134 961	1 999	92 571	37 687	186 460
					2 019,51	28,71	40 390	574	–	13 812	
294	1109-0306-0302	Реечные панели. Монтаж НР = 69 %	м2	26	5 284,36	1 430,44	137 393	37 191	6 608	64 692	218 253
					3 599,76	6,29	93 594	163	–	16 167	
296	1109-0302-0301	Стойка Ст 1. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,20982	92 372,17	21 791,68	19 382	4 572	536	10 720	32 509
					68 026	6 017,40	14 273	1 263	–	2 408	
299	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	12	84,97	1,66	1 020	20	675	227	1 346
					27,09	0,28	325	3	–	100	

9.9 Мусоропровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	2977-7777-0701 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан мусоропроводный приемный ИМ-6									
			шт	-10	50892,86		-508 929		-508 929	–	-549 643
					–		–		–	-40 714	
302	2977-7777-0701 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	ЗУМ (зачистное устройство мусоропровода)									
			к-т	-2	339 285,71		-678 571		–	–	-678 571
					–		–		-678 571	–	
	9.10 Козырек над входом в мусорокамеру										
303	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,03	96 292,13	1 438,75	2 889	43	2 116	673	3 846
					24 310	601,03	729	18	–	285	
304	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,03	8 416,09	42,34	252	1	183	62	339
					2 263,52	18,98	68	1	–	25	
305	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,092	92 372,17	21 791,68	8 498	2 005	235	4 700	14 254
					68 026	6 017,4	6 258	554	–	1 056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	1113-0301-0406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,24	92,21	2,33	114	3	54	40	167
					46,34	0,28	57	0	–	12	
308	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,96	84,97	1,66	421	8	279	94	556
					27,09	0,28	134	1	–	41	
309	1112-0101-0706	Козырек. Устройствопокрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	4,4	5 907,29	99,97	25 992	440	17 862	7 192	35 838
					1 747,88	28,71	7 691	126	–	2 655	
310	1109-0306-0302	Реечные панели. Монтаж НР = 69 %	м2	2	5 284,36	1 430,44	10 569	2 861	508	4 976	16 789
					3 599,76	6,29	7 200	13	–	1 244	
312	1106-0101-0114	Устройство пандусов в мусорокамеры из бетона класса В15 НР = 91 %	м3	0,74	19 956,19	1 183,73	14 768	876	13 060	946	16 971
					1 123,26	281,78	831	209	–	1 257	
	9.11 Прочие работы										
313	2977-7777-0801 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Указание номера дома 2050:1,12	шт	2	1 830,36		3 661		3 661	–	3 954
					–		–		–	293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	2977-7777-0801 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Указание номера подъезда с квартирами 2000:1,12									
			шт	2	1 785,71		3 571		3 571	–	3 857
					–		–		–	286	
315	2977-7777-0801 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Указание номера этажа 1665:1,12									
			шт	18	1 486,61		26 759		26 759	–	28 900
					–		–		–	2 141	
316	2977-7777-0801 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Указание номера квартиры 780:1,12									
			шт	72	696,43		50 143		50 143	–	54 154
					–		–		–	4 011	

Итого по смете	**6 357 710**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 971 108
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	746 935
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	349 499
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-1 911 811
- оборудование, тенге	-678 571
Накладные расходы, тенге	3 708 843
Сметная прибыль (8 %), тенге	521 206
Временные здания и сооружения (0,9 %)	63 316
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	120 675
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	159 465
Непредвиденные работы 2%	144 386
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**6 845 552**
Итого в текущих ценах на 2020г. К=1,049901	**7 187 151,79**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НДС (12 %)	862 458,21
Всего по акту с учетом НДС	**8 049 610,00**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Айтбаев Д.У.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора

ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Тойкенов С.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №268 от 25 ноября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2019г.

Наименование стройки: "Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.18 по РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г.Семей ВКО области поз.18 (без наружных инженерных сетей) .Корректировка"
Наименование объекта: Жилой дом(поз.18)

Акт № 32
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 г
Отделочные работы (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Двери									
		2.1 Дверные блоки внутренние									
7	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %									
			м2	129,6	2 953,14	48,25	382 727	6 253	62 555	218 465	649 287
					2422,21	20,81	313 918	2 697	–	48 095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	720,58	1 728,06	77,42	1 245 203	55 787	343 266	784 719	2 192 315
					1 174,26	35,75	846 149	25 761	–	162 394	
10	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	62,244	1 456,01	108,10	90 628	6 729	21 629	58 933	161 526
					1 000,43	51,58	62 271	3 211	–	11 965	
16	1115-0501-0201	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке ДО21-13,ДО21-9,ДО21-15 НР = 80 %	м2 площади остекления	428,544	2 601,13	32,62	1 114 698	13 978	685 355	336 040	1 566 797
					969,25	10,93	415 365	4 686	–	116 059	
		Раздел 3 Полы									
		По типу 43, S=1451,2м2, (кухни, прихожие типового этажа)									
27	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	145,12	3 775,78	21,41	547 942	3 108	483 855	58 818	655 300
					420,2	10,97	60 979	1 592	–	48 541	
		По типу 122, S=231,2 м2, (общие комнаты, спальни, кладовые над техподпольем)									
43	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	-7,14408	21 409		-152 948		-152 948	–	-165 183
					–		–		–	-12 236	
		По типу 122, S=181,4 м2, (кухни прихожие, коридори над техподпольем)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	-5,60526	21 409		-120 003		-120 003	–	-129 603
					–		–		–	-9 600	
По типу 138, S=38,12 м2, (ванные, санузлы над техподпольем)											
55	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	-1,17729	21 409		-25 205		-25 205	–	-27 221
					–		–		–	-2 016	
Плинтуса											
94	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	3906	356,31	0,83	1 391 762	3 246	893 045	467 268	2 007 752
					126,85	0,42	495 471	1 622	–	148 722	
95	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	1904,4	587,7	1,66	1 119 214	3 165	503 464	577 316	1 832 253
					321,67	0,83	612 585	1 582	–	135 722	
Подпольные каналы для труб отопления											
98	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150,200 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м2	-9,83	52 875		-519 761		-519 761	–	-561 342
					–		–		–	-41 581	

Раздел 3 Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	2306-1710-0115	Плинтус-короба	м	-1085,8	677		-735 087		-735 087	–	-793 894
					–		–		–	-58 807	
114	2302-0301-1201	Соединитель для плинтусов,угол наружный вставной,угол внутрений вставной	шт.	-252	86		-21 672		-21 672	–	-23 406
					–		–		–	-1 734	
115	2305-0306-0302	Люк-дверца	шт.	-72	1 433		-103 176		-103 176	–	-111 430
					–		–		–	-8 254	
	Раздел 4 Лестницы №1=2 шт										
118	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	123,54	17 072,89	84,32	2 109 185	10 417	1 869 656	275 907	2 575 899
					1854,56	38,1	229 112	4 707	–	190 807	
119	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	80	84,97	1,66	6 798	133	4 498	1 511	8 973
					27,09	0,28	2 167	22	–	665	
	Раздел 5 Лоджии										
122	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов МН110-6	1,566	717 091,54	6 040,6	1 122 965	9 460	1 013 805	120 281	1 342 706
					63 665,7	1 425,52	99 700	2 232	–	99 460	
123	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	432,162	84,97	1,66	36 719	717	24 294	8 162	48 471
					27,09	0,28	11 707	121	–	3 590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 Лоджии										
127	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	230	84,97	1,66	19 542	382	12 930	4 344	25 797
					27,09	0,28	6 231	64	–	1 911	

Итого по смете	**11 254 996**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 155 656
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	113 374
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 297
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 240 501
Накладные расходы, тенге	2 911 761
Сметная прибыль (8 %), тенге	833 703
Временные здания и сооружения (0,9 %)	101 295
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	193 057
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	194 723
Непредвиденные работы 2%	230 987
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**11 975 058**
Итого в текущих ценах на 2020г. К=1,049901	**12 572 625,84**
НДС (12 %)	1 508 715,10
Всего по акту с учетом НДС	**14 081 340,94**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
_____ Айтбаев Д.У.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____ Тойкенов С.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"
_____ Пускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №268 от 25 ноября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2019г.

Наименование стройки: "Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.18 по РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г.Семей ВКО области поз.18 (без наружных инженерных сетей) .Корректировка"
Наименование объекта: Жилой дом(поз.18)

Акт № 33
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 г
Водопровод,канализация (2-1-4)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Холодный водопровод ниже 0.000										
2	5800-0000-0000 (пл) (об)	Консольно-моноблочный насосный агрегат с частотным преобразователем Q 12,85 м3/час	компл	-3	343 750		-1 031 250		–	–	-1 031 250
					–		–		-1 031 250	–	
3	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	-1	5 042,32	2 083,21	-5 042	-2 083	-85	-2 649	-8 306
					2 874	804,68	-2 874	-805	–	-615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5800-0000-0000 (пл) (об)	Шкаф управления 2-мя насосами 1400000:1,12	компл	-1	1 250 000		-1 250 000		–	–	-1 250 000
					–		–		-1 250 000	–	
28	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	499,12	20,9	8 485	355	201	7 913	17 710
					466,41	8,58	7 929	146	–	1 312	
29	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31	498,35	20,9	15 449	648	342	14 430	32 269
					466,41	8,58	14 459	266	–	2 390	
36	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	123	90,96	0,98	11 188	121	277	10 575	23 504
					87,73	–	10 791	–	–	1 741	
37	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	29	95,89	0,98	2 781	28	208	2 493	5 696
					87,73	–	2 544	–	–	422	
38	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	153	638,48	69,25	97 688	10 595	40 702	39 280	147 925
					303,21	34,6	46 391	5 294	–	10 957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2слоя НР = 69 %	м2	48	49,77	3	2 389	144	1 268	688	3 323
					20,35	0,42	977	20	–	246	
47	1312-0701-0502	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные с декоративной розеткой. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	712,88	2,46	1 426	5	37	845	2 453
					692	1,01	1 384	2	–	182	
		Раздел 2 Горячий водопровод Т3 ниже 0.000									
		2.1 Водомерный узел									
64	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	25,5	499,12	20,9	12 728	533	301	11 870	26 565
					466,41	8,58	11 893	219	–	1 968	
69	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	115,5	90,96	0,98	10 506	113	261	9 930	22 071
					87,73	–	10 132	–	–	1 635	
70	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	115,5	638,48	69,25	73 744	7 998	30 726	29 653	111 669
					303,21	34,6	35 020	3 996	–	8 272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2слоя НР = 69 %	м2	31,48	49,77	3	1 567	94	832	451	2 179
					20,35	0,42	641	13	–	161	
	Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4(ниже0,000)										
89	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2слоя НР = 69 %	м2	14	49,77	3	697	42	370	201	969
					20,35	0,42	285	6	–	72	
	Раздел 5 Водосток К2(ниже 0.000)										
121	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-575 за два раза НР = 69 %	м2	17,4	312,65	1,94	5 440	34	4 897	356	6 260
					29,26	0,42	509	7	–	464	
	Раздел 6 Холодный водопровод В1(выше0.000)										
126	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	353	499,12	20,9	176 191	7 378	4 171	164 317	367 749
					466,41	8,58	164 642	3 029	–	27 241	
130	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	-271,5	398		-108 057		-108 057	–	-116 702
					–		–		–	-8 645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	871	89,46	0,98	77 923	849	665	74 880	165 028
					87,73	–	76 409	–	–	12 224	
132	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-575 за два раза НР = 69 %	м2	156,4	312,65	1,94	48 898	303	44 019	3 203	56 269
					29,26	0,42	4 576	66	–	4 168	
143	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2слоя НР = 69 %	м2	1,6	49,77	3	80	5	42	23	111
					20,35	0,42	33	1	–	8	
		Раздел 7 Горячий водопровод Т3 выше 0.000									
145	2304-0702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	-144	2 061		-296 784		-296 784	–	-320 527
					–		–		–	-23 743	
157	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	-270,5	398		-107 659		-107 659	–	-116 272
					–		–		–	-8 613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	995,9	90,96	0,98	90 591	971	2 254	85 618	190 306
					87,73	–	87 366	–	–	14 097	
159	1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР = 98 %	шт.	72	7 140,25	27,92	514 098	2 010	451 302	60 546	620 616
					844,24	13,84	60 785	996	–	45 972	
160	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	878,4	638,48	69,25	560 842	60 829	233 675	225 515	849 265
					303,21	34,6	266 337	30 393	–	62 909	
163	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2слоя НР = 69 %	м2	142,8	49,77	3	7 107	428	3 773	2 047	9 886
					20,35	0,42	2 906	60	–	732	
164	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-575 за да раза НР = 69 %	м2	44,2	312,65	1,94	13 819	86	12 441	905	15 902
					29,26	0,42	1 293	18	–	1 178	
	Раздел 8 Циркуляционный водопровод Т4 выше 0.000										
167	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	65,5	501,01	20,9	32 816	1 369	897	30 490	68 370
					466,41	8,58	30 550	562	–	5 064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	72,5	90,96	0,98	6 595	71	163	6 233	13 854
					87,73	–	6 360	–	–	1 026	
171	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	72,5	638,48	69,25	46 290	5 021	19 286	18 613	70 095
					303,21	34,6	21 983	2 509	–	5 192	
173	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска масляно-битумная НР = 69 %	м2	21,8	124,74	3	2 719	65	2 210	312	3 274
					20,35	0,42	444	9	–	243	
		Раздел 9 Бытовая канализация К1(выше 0.000)									
176	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	72	2 562,7	67,09	184 515	4 831	24 234	154 771	366 429
					2159,04	34,43	155 451	2 479	–	27 143	
179	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	72	3 015,28	89,25	217 101	6 426	16 360	193 639	443 598
					2 698,8	45,5	194 314	3 276	–	32 859	
183	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	72	3 746,21	177,4	269 727	12 773	39 092	219 928	528 827
					3025,86	91,03	217 862	6 554	–	39 172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	72	3 305,44	352,46	237 991	25 377	18 301	202 652	475 895
					2 698,8	173,25	194 314	12 474	–	35 251	
186	2303-0102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	-9	20 822		-187 398		-187 398	–	-202 390
					–		–		–	-14 992	
189	1116-0501-0211	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	12	2 151,52	540,08	25 818	6 481	691	20 114	49 607
					1 553,82	156,55	18 646	1 879	–	3 675	
190	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	369	813,51	3,37	300 186	1 243	2 001	291 396	638 909
					804,72	1,09	296 942	401	–	47 327	
191	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	423,5	842,96	1,38	356 991	586	1 001	348 494	761 924
					839,21	0,47	355 405	201	–	56 439	
201	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	74	638,48	69,25	47 248	5 125	19 685	18 998	71 546
					303,21	34,6	22 438	2 560	–	5 300	
Раздел 10 Водосток К2(выше 0.000)											
206	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	117	813,51	3,37	95 181	394	634	92 394	202 581
					804,72	1,09	94 152	128	–	15 006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	41	638,48	69,25	26 178	2 839	10 907	10 526	39 640
					303,21	34,6	12 432	1 419	–	2 936	

Итого по смете	**3 366 829**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 425 717
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	164 088
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	78 178
- материалы, изделия и конструкции, тенге	288 247
- оборудование, тенге	-2 281 250
Накладные расходы, тенге	2 351 651
Сметная прибыль (8 %), тенге	418 376
Временные здания и сооружения (0,9 %)	50 833
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	96 882
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	148 457
Непредвиденные работы 2%	115 916
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**3 778 917**
Итого в текущих ценах на 2020г. К=1,049901	**3 967 488,33**
НДС (12 %)	476 098,60
Всего по акту с учетом НДС	**4 443 586,93**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
_____ Айтбаев Д.У.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____ Тойкенов С.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"
_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №268 от 25 ноября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2019г.

Наименование стройки: "Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.18 по РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г.Семей ВКО области поз.18 (без наружных инженерных сетей) .Корректировка"
Наименование объекта: Жилой дом(поз.18)

Акт № 34
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 г
Отопление и Вентиляция. (2-1-5)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Отопление											
2	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	130	1 317,32	18,34	171 252	2 384	115 431	53 302	242 518
					411,05	7,34	53 436	954	–	17 964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	5088	89,46	0,98	455 192	4 961	3 886	437 418	964 018
					87,73	–	446 345	–	–	71 409	
9	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	126	90,19	0,98	11 364	123	187	10 833	23 972
					87,73	–	11 054	–	–	1 776	
11	1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка НР = 98 %	м труб нитки регистра	14	2 144,67	31,56	30 025	442	25 200	4 498	37 285
					313,13	14,7	4 384	206	–	2 762	
13	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	260	297,2	–	77 271	–	29 356	46 957	134 166
					184,29	–	47 915	–	–	9 938	
20	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за два раза НР = 69 %	м2	1458,24	312,65	1,94	455 923	2 823	410 438	29 855	524 640
					29,26	0,42	42 662	605	–	38 862	
21	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	75,35	92,21	2,33	6 948	175	3 281	2 424	10 122
					46,34	0,28	3 492	21	–	750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1113-0301-1420	Прим. Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в два слоя НР = 69 %	м2	150,7	409,23	1,94	61 671	292	58 734	1 869	68 622
					17,55	0,42	2 645	63	–	5 083	
	Раздел 2 Квартирный узел ввода										
30	2304-0902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	-288	11 211		-3 228 768		-3 228 768	–	-3 487 069
					–		–		–	-258 301	
41	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	144	89,46	0,98	12 883	140	110	12 380	27 284
					87,73	–	12 632	–	–	2 021	
	Раздел 3 Узел управления										
48	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	7	90,19	0,98	631	7	10	602	1 332
					87,73	–	614	–	–	99	
	Раздел 4 Вентиляция										
54	1120-0301-0210	Прим. Решетки вентиляционные вытяжные пластиковые1515РЦ. Установка НР = 98 %	решетка	216	1 750,75	32,2	378 162	6 955	68 105	300 116	732 540
					1 403,25	14,53	303 102	3 138	–	54 262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	44	5 569,81	219,95	245 071	9 678	2 010	232 118	515 364
					5 304,18	78,89	233 384	3 471	–	38 175	
56	2977-7777-0101 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор Styl 120S	шт	44	3026,79		133 179		133 179	–	143 833
					–		–		–	10 654	
57	2105-0308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,04	1 737		69		69	–	75
					–		–		–	6	
58	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1 750,75	32,2	1 751	32	315	1 389	3 391
					1 403,25	14,53	1 403	15	–	251	
59	1120-0301-0210	Решетки вытяжные пластиковые с обратным клапоном 1515К10ФВ. Установка НР = 98 %	решетка	2	1 750,75	32,2	3 501	64	631	2 779	6 783
					1 403,25	14,53	2 807	29	–	502	
60	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,34	5 088,06	53,28	11 906	125	7 226	4 515	17 735
					1 946,87	22,13	4 556	52	–	1 314	
		Итого по смете					**-33 388**				
		в том числе									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 170 430				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					28 203				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 554				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-2 370 601				
		Накладные расходы, тенге					1 141 053				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-2 473				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					-300				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					-573				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					110 557				
		Непредвиденные работы 2%					-685				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**75 611**				
		Итого в текущих ценах на 2020г. К=1,049901					**79 384,15**				
		НДС (12 %)					9 526,10				
		Всего по акту с учетом НДС					**88 910,25**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
_____ Айтбаев Д.У.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____ Тойкенов С.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"
_____ Дускужанова С.Ж.