Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ТОО "Golden City DS"

Подрядчик: ТОО "Құрылысшы"

Наименование строительства и его адрес: СМР по проекту строительства внешних сетей газоснабжения для запуска производства натуральной соковой продукции

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 18	от 15.09.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СМР по проекту строительства внешних сетей газоснабжения для запуска производства натуральной соковой продукции	4 800 000	4 800 000	4 285 714							514 286	4 800 000
Всего по акту	4 800 000	4 800 000	4 285 714							514 286	4 800 000

Заказчик:

Директор ТОО "Golden City DS"

Комшабаев С.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Құрылысшы"

Жумабек А.Е.

Заказчик: ТОО "Golden City DS"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Құрылысшы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: СМР по проекту строительства внешних сетей газоснабжения для запуска производства натуральной соковой продукции

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №18 от 15.09.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1 за ноябрь месяц 2020 года

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 2-1-1-Наружные сети газоснабжения												
Раздел.Подземный газопровод среднего давления												
1	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	351,975	270,86	258,29	95335	90913	40	21763	126466	
					12,45	73,43	4382	25844	–	9368		
2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Расстояние до 1 м от кабелей,проложенных в трубопроводах или коробах,а также от водопровоных и канализационных труб,применен коэффициент к затратам труда -1,16 НР = 72 % т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15;	м3 грунта	35,596	3174,28	–	112992	–	–	81354	209894	
					3174,29	–	112992	–	–	15548		
3	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(разработка рабочего и приемного котлованов) НР = 72 %	м3 грунта	11,82	270,86	258,29	3201	3053	1	731	4247	

4 4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	698,88	12,44 356	73,43	147 248801	868	– –	315 –	268705
5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	21,09	– 3258,41	159,55	– 68720	3365	– 42617	19904 23516	99615
6 1101-0205-0501	Засыпка песком трубопроводов вручную.Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	69,39	1078,14 814,2	48,17 –	22738 56497	1016 –	– –	7379 40678	104949
7 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	69,39	814,2 1837	–	56497 127469	–	– 127469	7774 –	137667
8 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	302,34	– 18,59	18,59	– 5619	5619	– –	10198 1627	7826
9 2101-0201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	181,41	– 2634	7,48	– 477834	2260	– 477834	580 –	516061
10 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	18,35	– 206,99	197,38	– 3798	3622	– 2	38227 866	5037
11 4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	32,127	9,48 356	56,08	174 11437	1029	– –	373 –	12352
Монтаж газопроводов и фитингов										
13 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,324	– 477443,4	151530,86	– 154692	49096	– 2520	915 116516	292905
14 2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	410,17	318135,8 5147	45114,2	103076 2111145	14617	– 2111145	21697 –	2280037

Укладка сигнальной ленты										
18 1310-0904-0101	Прокладка сигнальной ленты,применен коэффициент к затратам труда-0,3,к времени эксплуатации машин-0,3 НР = 61 % ктрр1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	0,324	– 28290,83	19111,11	– 9166	6192	– –	168892 2706	12822
19 2113-0809-9901	Лента сигнальная	м	324	9179,01 51	4512,35	2974 16524	1462	– 16524	950 –	17846
20 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	324	– 355,67	160,13	– 115235	51881	– 14278	1322 47038	175255
21 2306-0902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,324	151,47 81352	50,17	49076 26358	16255	– 26358	12982 –	28467
				–		–		–	2109	

Итого	**4 300 151**	4300151
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	352 056	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	213 741	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 351	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 818 788	
- перевозка грузов, тенге	260 238	
- накладные расходы, тенге	336 795	
в т.ч. зарплата, тенге	30 312	
- сметная прибыль (8 %), тенге	318 533	
Всего	**4 300 151**	
Временные здания и сооружения (1,3 %)	55 902	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	90 170	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**88 924**	
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**4 535 147**	
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**4 761 904**	
НДС (12 %)	571 429	

Итого	**5 333 333**
Итого с учетом скидки	**4 800 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Құрылысшы"

Директор Жумабек А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Golden City DS"

Директор Комшабаев С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)