"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382 г.Павлдодар, у. Кривенко,25 Цены региона Павлодарская обл.

Подрядчик:ТОО "ПТСФ "ДАНиЕР" БИН 090740012561 Павлодарская обл. г.Аксу, ул.Донентаева,8

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОТРАССЫ В ПОС."РАДИОЗАВОД" И ПОС"ЛЕСОЗАВОД" Г.ПАВЛОДАРА.

Наименование объекта: БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ.

Дополнительное соглашение №4 от 28.01.2021г к договору №165/19 от 11.11..2019г

Форма 2В

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельтности и осуществления

Акт №9-1

приемки выполненных работ от 21 июня 2021г

(локальная смета 7-6-1)

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ ТМ-34а ОТ НС-3 ДО ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ-539/7.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании БР100.30.18/БР100.20.8 (с повторным применением). Разборка								
		м	166	606,04	–	100603	–	60663	0,88205	146,4203
				606,04	–	100602	–	60,3	–	–
2	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные (а/б покрытий проездов и тротуаров). Разборка								
		м3 конструкции	160,55	2189,09	919,34	351458	147600	159050	1,7825	286,18038
				1269,75	373,14	203858	59907	60,3	0,44689	71,74819
3	11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка								
		м3 конструкции	202,75	266,21	176,26	53975	35736	15639	0,13455	27,28001
				89,96	37,96	18239	7696	60,3	0,03933	7,97416

4	11-270302-0102	Покрытия и основания из ГПС. Разборка *м3 конструкции*	271,25	266,22	176,26	72211	47810	20922	0,13455	36,49669
				89,96	37,96	24401	10296	60,3	0,03933	10,66826
5	11-070111-0107	Ограды металлические высотой до 1,2 м. Демонтаж *м оград*	24	1841,38	558,58	44193	13406	21941	1,61	38,64
				1282,79	189,38	30787	4545	62,1	0,17204	4,12896
6	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Срезка газона на глубину 15 см. бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	90,75	30,79	30,79	2794	2794	577	–	–
				–	10,75	–	976	59,1	0,01132	1,02729
7	11-010104-0109	Грунты 1 группы. Срезка газона на глубину 15 см. бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *м3 грунта*	90,75	28,51	28,51	2587	2587	534	–	–
				–	9,95	–	903	59,1	0,01048	0,95106
8	11-010207-0503	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м *дерево*	24	298,17	233,38	7156	5601	1960	0,0943	2,2632
				64,79	73,42	1555	1762	59,1	0,07728	1,85472
9	11-010207-0504	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м *дерево*	73	492,3	383,26	35938	27978	9905	0,1587	11,5851
				109,04	120,53	7960	8799	59,1	0,12685	9,26005
10	41-310102-0101	Погрузка выкорчеванных деревьев при автомобильных перевозках. Погрузка *т*	9,561	326		3117				
11	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка разобранного асфальтобетонного покрытия и бетона от металлического забора	321,1	73		23440				

12	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка разобранного асфальтобетонного покрытия и бетона от металлического забора	*т*	1,5288	73		112			
13	41-310104-0301	Щебень,ГПС. Погрузка	*т*	758,4	144		109210			
14	41-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	*т*	1090,5898	247,16		269550			
	Раздел 2 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА									
	2.1 УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ (ТИП 1)									
15	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	*м3 грунта*	433,48	35,98 / –	35,98 / 12,57	15596 / –	15596 / 5447	3219 / 59,1	– / 0,01323	– / 5,73494
16	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	*м3 грунта*	433,48	30,79 / –	30,79 / 10,75	13345 / –	13345 / 4661	2755 / 59,1	– / 0,01132	– / 4,90699
17	11-010102-0314	Грунты 2 группы.Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	*м3 грунта*	433,48	156,66 / 9,21	147,36 / 47,85	67910 / 3993	63878 / 20744	14620 / 59,1	0,01495 / 0,04324	6,48053 / 18,74368
18	41-020102-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	*т*	823,6	247,16		203561				
19	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	*м3 материала основания в плотном теле*	216,74	3533,22	929,79	765791	201521	36257	0,1656	35,89214

20	11-270403-0101		113,78	163,64	24661	35467	60,3	0,16445	35,64289
	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
	м2 основания	1083,7	672,25	180,67	728515	195791	51547	0,03795	41,12642
21	11-270602-0306		26,57	52,32	28789	56696	60,3	0,05101	55,27954
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
	м2 покрытия	1083,7	1477,89	75,74	1601588	82081	34288	0,03864	41,87417
22	11-270602-0406		31,88	20,59	34551	22312	60,3	0,01929	20,90457
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306								
	м2 покрытия	1083,7	1030,72	0,11	1116996	120	334	0,00062	0,67189
23	11-270602-0301		0,51	–	554	–	60,3	–	–
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
	м2 покрытия	1083,7	1666,48	75,91	1805969	82264	34332	0,03864	41,87417
24	11-270602-0401		31,88	20,66	34551	22384	60,3	0,01935	20,9696
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301								
	м2 покрытия	1083,7	389,46	0,04	422062	42	113	0,00021	0,22758
25	11-270201-1002		0,17	–	188	–	60,3	–	–
	Камни бортовые бетонные,ранее демонтированные. Установка при других видах покрытий								
	м бортового камня	128	1709,85	22,7	218861	2905	45527	0,8027	102,7456
	Всего прямые затраты		581,7	8,15	74457	1043	60,3	0,00748	0,95744
					8036538				**820**

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		589 146
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		941 055
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		263 638
- материалы, изделия и конструкции, тенге		5 897 346
- перевозка грузов, тенге		608 990
Накладные расходы I уровня, тенге		514 183
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		8 550 721
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге		350 580
Итого, тенге		8 901 301
Сметная прибыль (8 %), тенге		712 104
Всего		**9 613 405**
Временные здания и сооружения (1,3 %)		124 974
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)		385 640
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**10 124 019**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,0599383)	1,0599383	10 730 835
С коэфф. снижения	0,9	9 657 752
НДС (12 %)		1 158 930
Всего по акту с учетом НДС		**10 816 682**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
БИН 060140013382
Главный специалист
_____Толегенов С.Т.

Подрядчик:
ТОО "ПТСФ "ДАНиЕР"
БИН 090740012561
Директор
_____Нурмагамбетов Н.Е.

Технический надзор:
ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 140540009841 Аттестат KZ51VJE00017030
Эксперт технического надзора
_____Абдрахманов А.К.

Авторский надзор:
ТОО НПФ "Севказэнергопром"
БИН 970440003009 Приказ №63 от 04.12.2019г
Эксперт авторского надзора
_____Хаминский Б.А.