Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8

Стройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №38 в г.Павлодар

Стройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №38 в г.Павлодар

Договор №131/20 от 25.05.2020г.

Доп.соглашение №1 от 28.05.2020г.

Акт выполненных работ №1 от 25.06.2020г.

за июнь 2020 год.

Строительная часть ниже отм. 0.000

Локальная смета № 2-1-1

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Монолитная плита МП1										
1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	107,8	5355,98	1654,79	577375	178386	313865	146563	781853
					789,65	672,27	85124	72471	–	57915	
2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон В7,5) НР = 91 %	м3	107,8	20746,89	1067,16	2236515	115040	1998211	133691	2559822
					1143,45	219,38	123264	23649	–	189616	
3	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя Ас1 лист9 НР = 93 %	м2 поверхности	926,7	2165,39	42,32	2006668	39219	1778947	182606	2364416
					203,41	8,47	188502	7849	–	175142	

4	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой - гидроизол 3 слоя АС1 лист 9 раз-з 1-1. НР = 93 %	м2 поверхности	926,7	1320,19	26,95	1223421	24972	1064341	130456	1462187
					144,72	6,65	134108	6167	–	108310	
5	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	926,7	711,59	27,05	659429	25070	344042	284093	1019004
					313,28	12,85	290317	11910	–	75482	
6	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	3706,8	101,03	4,6	374492	17038	343101	20897	427020
					3,87	2,13	14353	7878	–	31631	
7	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В20 W6 F100 НР = 91 %	м3	556	23954,67	1637,21	13318794	910290	11401321	1095300	15567222
					1811,48	353,31	1007183	196443	–	1153128	
8	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	41,99918	205921		8648513		8648513	–	9340394
					–		–		–	691881	
9	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	3,9483	18210,88	1309,68	71902	5171	1137	60933	143462
					16613,23	345,72	65594	1365	–	10627	
10	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,9483	254259		1003891		1003891	–	1084202

				–	–	–	80311
	Итого по разделу 2				**34 749 582**		
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 908 445		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 315 186		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				327 732		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				26 897 369		
	- накладные расходы, тенге				2 054 539		
	в т.ч. зарплата, тенге				184 909		
	- сметная прибыль (8 %), тенге				2 574 043		
	Раздел 3 Фундаменты						
	3.1 ФБС						
15	2104-1201-9903 Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	101,35	24242	2456927	2456927	– 2653481
				–	–	–	196554
16	2104-1201-9907 Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	65,272	20494	1337684	1337684	– 1444699
				–	–	–	107015
17	2104-1201-9911 Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	181,968	19016	3460303	3460303	– 3737127
				–	–	–	276824
	Итого по разделу 3				**7 835 307**		
	в том числе						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 254 914		
	- сметная прибыль (8 %), тенге				580 393		

Итого по смете	**42 584 889**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 908 445
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 315 186
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	327 732
- материалы, изделия и конструкции, тенге	34 152 283
- накладные расходы, тенге	2 054 539
в т.ч. зарплата, тенге	184 909
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 154 436

Всего по разделам, тенге	**42 584 889**
Временные здания и сооружения 0,9%	383 264
Итого:	**42 968 153**
Затраты на производство в зимнее время (1,87%)	803 504
Итого:	**43 771 657**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	875 433
Итого (в текущих ценах с 2020г. С Коэф. инфляции 1,04990099):	**46 875 025**
Итого с понижающим коэффициентом (Кпониж. = 0,919):	**43 078 148**
НДС 12%	5 169 378
Всего :	**48 247 526**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942

директор Ахметов С.К. _____

подпись, М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

Асылханов А.М. _____

должность, Ф.И.О., подпись, М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Шакимов Е. К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Марилов И. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Место печати

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8

Стройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №38 в г.Павлодар

Стройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №38 в г.Павлодар

Договор №131/20 от 25.05.2020г.

Доп.соглашение №1 от 28.05.2020г.

Акт выполненных работ №2 от 25.06.2020г.

за июнь 2020 год.

Генплан

Локальная смета № 7-1-1

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 В границе участка											
1	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2304	1,47	1,47	3382	3382	–	840	4560
					–	0,51	–	1166	–	338	
2	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1382	48,23	48,23	66655	66655	–	16546	89857
					–	16,63	–	22981	–	6656	

3 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %									
		м3 грунта	1382	41,27	41,27	57034	57034	–	14158	76887
				–	14,23	–	19664	–	5695	
8 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
		м3 грунта	1893	198,96	190,53	376638	360673	188	78553	491606
				8,33	49,3	15777	93325	–	36415	
9 4102-0103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км									
		т	3028,8	148		448262		–	–	484123
				–		–		–	35861	

Итого по разделу 1	**1 147 033**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 777
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	487 744
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	137 136
- материалы, изделия и конструкции, тенге	188
- перевозка грузов, тенге	448 262
- накладные расходы, тенге	110 097
в т.ч. зарплата, тенге	9 909
- сметная прибыль (8 %), тенге	84 965

Всего по разделам, тенге	**1 147 033**
Временные здания и сооружения 0,9%	**10 323**
Итого:	**1 157 356**
Затраты на производство в зимнее время (1,87%)	**21 643**
Итого:	**1 178 999**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**23 580**
Итого (в текущих ценах с 2020г. С Коэф. инфляции 1,04990099):	**1 262 589**

Итого с понижающим коэффициентом (Кпониж. = 0,919):	**1 160 319**
НДС 12%	139 238
Всего :	**1 299 557**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942

директор Ахметов С.К. _____

подпись, М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

Асылханов А.М. _____

должность, Ф.И.О., подпись, М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: _____ **Шакимов Е. К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати
(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : _____ **Марилов И. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати
(при наличии)

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Жардем"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №38 в г.Павлодар

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 25 июня 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наимено-вание	Код	Наименование	Код
		131/20	25.05.2020г.				
		Доп.соглашение №1 от 28.05.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	СМР по смете	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате с НДС
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**49 547 083**	**44 238 467**							**5 308 616**	**49 547 083**
Смета 2-1-1.Строительная часть ниже отм. 0.000	48 247 526	**43 078 148**							5 169 378	48 247 526
Смета 7-1-1. Генплан	1 299 557	**1 160 319**							139 238	1 299 557
Удержания аванса 20 %										9 909 417
Удержания 5 %										2 477 354
Итого к оплате:										**37 160 312**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

Руководитель Садыков А. Б. _____

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Жардем" БИН 980440003942

Директор Ахметов С. К. _____

М.П.

Эксперт технического надозора:

Шакимов Е. К.

должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа *М.П.*

Эксперт авторского надозора:

Марилов И. А.

должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа *М.П.*