Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8

Стройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №34 в г.Павлодар

Стройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №34 в г.Павлодар

Договор №58/20 от 14.04.2020г.

Доп.соглашение №1 от 14.04.2020г.

Акт выполненных работ №1 от 25.08.2020г.

за август 2020 год.

Строительная часть ниже отм. 0.000

Локальная смета № 2-1-1

Составлена в текущих ценах с 01.10.19г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Монолитная плита МП 1										
1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	107,8	5355,98	1654,79	577375	178386	313865	146563	781853
					789,65	672,27	85124	72471	–	57915	
2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	107,8	20746,89	1067,16	2236515	115040	1998211	133691	2559822
					1143,45	219,38	123264	23649	–	189616	
3	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	926,7	2165,39	42,32	2006668	39219	1778947	182606	2364416
					203,41	8,47	188502	7849	–	175142	
4	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	926,7	1320,19	26,95	1223421	24972	1064341	130456	1462187
					144,72	6,65	134108	6167	–	108310	
5	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	926,7	711,59	27,05	659429	25070	344042	284093	1019004
					313,28	12,85	290317	11910	–	75482	

101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	3706,8	101,03	4,6	374492	17038	343101	20897	427020
				3,87	2,13	14353	7878	–	31631	
7 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	556	23954,67	1637,21	13318794	910290	11401321	1095300	15567222
				1811,48	353,31	1007183	196443	–	1153128	
8 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	41,99918	205921		8648513		8648513	–	9340394
				–		–		–	691881	
9 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	3,9483	18210,88	1309,68	71902	5171	1137	60933	143462
				16613,23	345,72	65594	1365	–	10627	
10 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9483	220423		870296		870296	–	939920
				–		–		–	69624	

Итого по разделу 2 **34 605 300**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 908 445
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 315 186
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 327 732
- материалы, изделия и конструкции, тенге 26 763 774
- накладные расходы, тенге 2 054 539
  в т.ч. зарплата, тенге 184 909
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 563 356

Раздел 3 Фундаменты

3.1 ФБС

11 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	85	1569,21	799,24	133383	67935	22884	78868	229231
				500,75	285,56	42564	24273	–	16980	
12 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	341	2220,69	1121,59	757254	382463	135158	444597	1297999
				702,74	402,18	239633	137144	–	96148	
13 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	109	3363,72	1774,87	366645	193461	61655	214293	627413
				1023,2	642,89	111529	70075	–	46475	
14 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	94	4752,71	2656,43	446755	249704	75926	252557	755257
				1288,56	988,36	121125	92906	–	55945	
15 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	76,01	24242		1842634		1842634	–	1990045
				–		–		–	147411	
16 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	49,365	20494		1011686		1011686	–	1092621
				–		–		–	80935	
17 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	135,47	19016		2576098		2576098	–	2782186
				–		–		–	206088	

0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,81886	13802,12	1334,78	11302	1093	26	9671	22651
				12435,58	542,22	10183	444	–	1678	
20 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,81886	254259		208203		208203	–	224859
				–		–		–	16656	
21 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	25,6	32100,86	4543,59	821782	116316	474836	230358	1136311
				9008,98	879,34	230630	22511	–	84171	
22 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	220423		28655		28655	–	30947
				–		–		–	2292	
23 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,08	211511		228432		228432	–	246707
				–		–		–	18275	
3.2 Гидроизоляция и утепление стен подвала										
28 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	158,7	1072,04	10,37	170132	1645	107136	57771	246135
				386,58	4,84	61351	768	–	18232	
29 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	190,3	1549,39	42,32	294849	8054	248086	37499	358936
				203,41	8,47	38709	1612	–	26588	
30 2110-0402-9901	Гидроизол	м2	418,66	280		117225		117225	–	126603
				–		–		–	9378	

0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	321,9	843,66	19,01	271574	6119	184178	76312	375717
				252,49	2,42	81277	779	–	27831	
3.3 Лифтовая шахта										
34 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	9,01	223,31	30,08	2012	271	1141	654	2879
				66,59	10,65	600	96	–	213	
35 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	3	22529	1637,33	67587	4912	57241	5910	79377
				1811,33	353,33	5434	1060	–	5880	
36 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,3118	18322,64	952,53	5713	297	90	4930	11494
				17081,46	295,06	5326	92	–	851	
37 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3026	211511		64003		64003	–	69123
				–		–		–	5120	
38 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0092	205921		1894		1894	–	2046
				–		–		–	152	
39 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0258	830503,88	1279,07	21427	33	15713	5182	28738
				220193,8	542,64	5681	14	–	2129	

	Итого по разделу 3					**11 737 275**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					954 042				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 032 303				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					351 774				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 462 900				
	- накладные расходы, тенге					1 418 602				
	в т.ч. зарплата, тенге					127 674				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					869 428				
	Раздел 4 Перегородки									
40	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	46,17	3925,74	241,26	181251	11139	113576	54714	254843
					1224,53	49,73	56537	2296	–	18877	
41	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	57	443,02	246,51	25252	14051	2326	13972	42362
					155,7	52,04	8875	2966	–	3138	
42	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,295	58990		135382		135382	–	146213
					–		–		–	10831	
43	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0686	312142,86	1253,64	21413	86	16903	4058	27509
					64489,8	510,2	4424	35	–	2038	
44	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01	441800	1200	4418	12	2204	2009	6941
					220200	600	2202	6	–	514	
	Итого по разделу 4					**477 868**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					72 038					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					25 288					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 303					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					270 391					
	- накладные расходы, тенге					74 753					
	в т.ч. зарплата, тенге					6 728					

- сметная прибыль (8 %), тенге 35 398

Раздел 5 Перекрытие подвала

5.1 Перекрытие

45 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	76	6552,7	1265,08	498005	96146	161086	308007	870493
				3168,07	266,45	240773	20250	–	64481	
46 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	604,47	5437		3286503		3286503	–	3549423
				–		–		–	262920	
47 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	4321	949,13	34568	7593	10953	20756	59750
				2002,75	196	16022	1568	–	4426	
48 2104-0111-9912	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	2,78	76642		213065		213065	–	230110
				–		–		–	17045	
49 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	10,8	36398,33	1776,76	393102	19189	284079	85503	516893
				8317,96	381,94	89834	4125	–	38288	
50 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1152	211511		24366		24366	–	26315
				–		–		–	1949	

-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
		т	0,80208	18210,15	1309,1	14606	1050	231	12378	29143
				16613,06	345,35	13325	277	–	2159	
52 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,09216	211511		19493		19493	–	21052
				–		–		–	1559	
53 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,70992	205921		146187		146187	–	157882
				–		–		–	11695	
54 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02208	830434,78	1268,12	18336	28	13447	4434	24592
				220153,99	543,48	4861	12	–	1822	

Итого по разделу 5	**5 485 653**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	364 815
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	124 006
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 232
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 159 410
- накладные расходы, тенге	431 078
в т.ч. зарплата, тенге	38 797
- сметная прибыль (8 %), тенге	406 344

Итого по смете	**52 306 096**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 299 339
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 496 783
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	711 041
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 685 456
- накладные расходы, тенге	3 978 972
в т.ч. зарплата, тенге	358 108
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 876 845

Всего по разделам, тенге	06 096
Временные здания и сооружения 0,9%	470 755
Итого:	52 776 851
Затраты на производство в зимнее время (1,87%)	986 927
Итого:	53 763 778
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 075 276
Итого (в текущих ценах с 2020г. С Коэф. инфляции 1,04990099):	57 575 577
Итого с понижающим коэффициентом (Кпониж. = 0,9):	51 818 019
НДС 12%	6 218 162
Всего :	58 036 181

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942

директор Ахметов С. К. _____

подпись, **М.П.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

_____

должность, Ф.И.О., подпись, **М.П.**

Эксперт(ы) технического надзора:

Шакимов Е. К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Марилов И. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8

Стройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №34 в г.Павлодар

Стройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №34 в г.Павлодар

Договор №58/20 от 14.04.2020г.

Доп.соглашение №1 от 14.04.2020г.

Акт выполненных работ №2 от 23.10.2020г.

за октябрь 2020 год.

Строительная часть выше отм. 0.000

Локальная смета № 2-1-2

Составлена в текущих ценах с 01.10.19г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Стены									
		1.1 Стены наружные									
1	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м - АС2 лист 7 кирпич керам. М150, облицовка- силикат М100 на растворе М100- 1-3 этажи. НР = 93 %	м3 кладки	175,78	30213,94	2054,5	5311007	361140	3607344	1317778	7159088
					7637,52	423,5	1342523	74443	–	530303	
		1.2 Внутренние стены									

10 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 1-3 этажи НР = 93 %	м3 кладки	171	27345,37	2348	4676059	401508	3554781	746357	5856209
				4209,18	484	719770	82764	–	433793	
13 1108-0301-0101	Перегородки из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (внутренние) НР = 93 %	м3 кладки	6,6	21115,3	2582,73	139361	17046	96977	26832	179488
				3839,09	532,42	25338	3514	–	13295	
1.3 Перемычки										
14 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	55	437,69	246,51	24073	13558	1952	13482	40559
				155,69	52,04	8563	2862	–	3004	
15 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т АС2 лист6 спецф №3,4,5. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	39	2155,85	1267,92	84078	49449	1273	51388	146303
				855,28	261,36	33356	10193	–	10837	
16 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	8,65	58990		510264		510264	–	551085
				–		–		–	40821	
17 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	1,5209	316445,53	6090,47	481282	9263	387399	102088	630040
				55638,11	1245,97	84620	1895	–	46670	

18	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (доска 100х100 мм) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,4	92909,19	990	37164	396	27966	8078	48861
					22005	435	8802	174	–	3619	
	Итого по разделу 1						**14 611 633**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						2 367 019				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						884 556				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						182 208				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						8 655 566				
	- накладные расходы, тенге						2 414 754				
	в т.ч. зарплата, тенге						217 328				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						1 145 750				
	Раздел 2 Перегородки										
32	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	30	3709,65	244,13	111290	7324	60551	41801	165338
					1447,17	51,07	43415	1532	–	12247	
33	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ 90мм НР = 93 % ктрр1=0,75; ктрм1=0,75; кэкс1=0,75; кмат1=0,75;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	151	2782,24	183,08	420118	27645	228582	157797	624148
					1085,37	38,3	163891	5783	–	46233	

34	1108-0201-0107	Перегородки внутренние из кирпича толщ 220мм (90+40+90). Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	13,2	22740,03	2348,03	300168	30994	213613	57614	386405
					4209,17	484,02	55561	6389	–	28623	
35	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - рядовын перемычки АС2прим. п.12. лист 7 НР = 91 %	т	0,006	432833,33	1166,67	2597	7	1269	1206	4107
					220166,67	666,67	1321	4	–	304	

Итого по разделу 2	**1 179 998**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	264 188
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 970
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 708
- материалы, изделия и конструкции, тенге	629 965
- накладные расходы, тенге	258 418
в т.ч. зарплата, тенге	23 258
- сметная прибыль (8 %), тенге	97 483
Итого по смете	**15 791 631**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 926 969
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 069 826
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	221 011
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 226 145
- накладные расходы, тенге	3 051 783
в т.ч. зарплата, тенге	274 661
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 621 976
Всего по разделам, тенге	**15 791 631**
Временные здания и сооружения 0,9%	**142 125**
Итого:	**15 933 756**

Затраты на производство в зимнее время (1,87%)	297 961
Итого:	16 231 717
Непредвиденные работы и затраты (2%)	324 634
Итого (в текущих ценах с 2020г. С Коэф. инфляции 1,04990099):	17 382 530
Итого с понижающим коэффициентом (Кпониж. = 0,9):	15 644 277
НДС 12%	1 877 313
Всего :	17 521 590

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942

директор Ахметов С. К. _____

подпись, М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

Толегенов С.Т. _____

должность, Ф.И.О., подпись, М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Койсарин Н.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Марилов И. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства(ода Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, (ривенко, 25

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8

Стройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №34 в г.Павлодар

Стройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №34 в г.Павлодар

Договор №58/20 от 14.04.2020г.

Доп.соглашение №1 от 14.04.2020г.

Акт выполненных работ № 3 от 23.10.2020г.

за октябрь 2020 год.

Водопровод и канализация

Локальная смета № 2-1-4

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строит.	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод										
	1.1 Ниже отм. 0.000										
1	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	26515	1079	26514	1079	10868	14557	44357
					14567	287	14567	287	–	3286	
6	2304-0102-1404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	66604		199812		199812	0	215797
					–	0	0	0		15985	

65	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	4168,9	45,94	208444	2297	174734	31652	259304
					628,26	17,7	31413	885	–	19208	
66	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	3088,8	34,63	123551	1385	101209	21064	156184
					523,93	13,43	20957	537	–	11569	
103	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42	537		22554		22554	0	24358
					–	0	0	0		1804	

Раздел 5 Ливневая канализация

178	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	5019,1	66	75286	990	60887	13463	95849
					893,93	21,93	13409	329	0	7100	
192	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34	537		18258		18258	0	19719
						–	0	0	0		1461

Итого	**1 157 601**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	113 015
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 141

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	837 044
- накладные расходы, тенге	113 652
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	85 749
Всего по разделам, тенге	**1 157 601**
Временные здания и сооружения 0,9%	**10 418**
Итого:	**1 168 019**
Затраты на производство в зимнее время (1,87%)	**21 842**
Итого:	**1 189 861**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**23 797**
Итого (в текущих ценах с 2020г. С Коэф. инфляции 1,04990099):	**1 274 221**
Итого с понижающим коэффициентом (Кпониж. = 0,9):	**1 146 799**
НДС 12%	**137 616**
Всего :	**1 284 415**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942
директор Ахметов С.К. _____
подпись, **М.П.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382
Толегенов С. Т. _____
должность, Ф.И.О., подпись, **М.П.**

Эксперт(ы) технического надзора:

Койсарин Н.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Марилов И. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительств.. города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Жардем"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №34 в г.Павлодар

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 23 октября 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наимено-вание	Код	Наименование	Код
		58/20	14.04.2020г.				
		Доп.соглашение №1 от 14.04.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	СМР по смете	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате с НДС
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**80 852 049**	**20 371 310**							**2 444 558**	**22 815 868**
Смета 2-1-1. Строительная часть ниже отм. 0.000	58 036 181	**0**							0	0
Смета 2-1-2. Строительная часть выше отм. 0.000	17 521 590	**15 644 277**							1 877 313	17 521 590
Смета 2-1-4 Водопровод и канализация	1 284 415	**1 146 799**							137 616	1 284 415
Смета 2-1-5 Отопление и вентиляция	691 543	**617 449**							74 094	691 543
Смета 2-1-10 Автоматезированный тепловой узел	2 178 341	**1 944 947**							233 394	2 178 341
Смета 7-1-1. ГЕНПЛАН	1 139 979	**1 017 838**							122 141	1 139 979

Удержания 5 %									1 140 793
Итого к оплате:									**21 675 075**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

Руководител Кайдаров О.Ш. _____

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Жардем" БИН 980440003942

Директор Ахметов С. К. _____

М.П.

Эксперт технического надозора:

Койсарин Н.М.

должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа ***М.П.***

Эксперт авторского надозора:

Марилов И. А.

должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа ***М.П.***