Объект: Реконструкция 40 кв жилого дома по ул К.Исламова в с Чунджа Уйгурского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уйгурского района"

Копия

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"
Договор №10 от 27.05.2013г
БИН:971040000250
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ728560000005084989
АО "Банк ЦентрКредит"

Форма №3

Справка о строимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013г

№п/п	Наименование	ед.из	стоимость ед. работ (тенге) в т.ч. НДС 12%	Аванс			Сумма фактичес. Расходов с начала года (тенге) в том числе НДС 12%	Сумма требуемая к		Стоимость выполнен.работ за июль месяц 2013 года в том числе НДС 12%	Остаточная стоимость суммы договора (тенге) в т.ч. НДс 12%
				Сумма аванса (тенге) в том числе НДС 12%	Сумма погашения (тенге) в том числе НДС12%	Остаток (тенге) в т.ч НДС 12%		кол-во	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция 40 квартирного жилого дома в с Чунджа Уйгурского района Алматинской области	1	120 961 195	6 048 059, 75	1 195 852,40	4 852 207,35	21 052 759	1	19 856 906,6	21 052 759	95 056 228,65

Заказчик: ГУ Отдел строительство

Руководитель _____ Г.Баратов

Технадзор: ТОО "УКС"

_____ Аменов Е.

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Директор _____ Н.Тулкибаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительста Уйгурского района" Алматинской обл. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Тунас"

Договор: №7 от 27.05.2013г.

Наименование объекта: Реконструкция 40 кв. жилого дома по ул.К.Исламова в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской обл.

Акт

приемки выполненных строительно -монтажных работ за июль 2013г

Общестроительные рботы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены и перегородки								
1	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	217,59	2719,44	399,69	591723	86969	611785	15,88	3455
		м3 кладки		2319,75	63	504754	13708	118	0,54	117
2	Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,135	9649,24	5565,49	1303	751	835	23,8	3
		м3		4083,75	2101,5	551	284	100	10,27	1
3	Е46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	20	91,62	43,92	1832	878	1286	0,2696	5
		отверстие		47,7	16,58	954	332	100	0,081	2
4	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	8	315,46	149,23	2524	1194	1781	0,9538	8
		отверстие		166,23	56,36	1330	451	100	0,2753	2

5	Е51-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях *м3 грунта*	2,63	855,87	0,05	2251	–	2333	5,13	13
				785,25	0,02	2065	–	113	0,0001	–
6	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм *м3*	4,434	1812,28	65,96	8036	292	625	0,666	3
				109,4	24,83	485	110	105	0,12064	1
7	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) *м3*	7,826	7520		58852				
8	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,003	50600		152				
9	4-1-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм *т*	0,294	48200		14171				
10	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм *м трубопровода*	6,88	960,53	21,4	6608	147	1253	0,74603	5
				134,28	8,02	924	55	128	0,0391	–
11	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	2,08	1265,53	21,18	2632	44	376	0,7395	2
				133,11	7,94	277	17	128	0,03876	–
12	Е53-21-4	Кладка из кирпича отдельных участков внутренних стен *м3 кладки*	10,54	1614,4	305,59	17016	3221	14270	6,7	71
				1044	103,36	11004	1089	118	0,396	4
13	30-6-33	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-2007), 250х120х88 мм, М-100 *1000шт*	4,216	16500		69564				
14	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 *м3*	2,487	4410		10968				

112 30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) *м3*	5,459	7520		41052				
113 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2 покрытия*	34,3	367,42	15,21	12603	522	2519	0,361	12
			54	5,72	1852	196	123	0,027	1
114 Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов *м плинтусов*	36,015	30,95	0,24	1115	9	908	0,1145	4
			20,37	0,1	734	4	123	0,00044	–
115 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	1692,8	221,81	10,43	375480	17656	122076	0,356	603
			54,71	3,92	92613	6636	123	0,0182	31
116 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки *м2 стяжки*	6771,2	28,18	0,68	190812	4604	7413	0,0044	30
			0,64	0,25	4334	1693	123	0,0012	8
119 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	191,6	341,12	19,42	65359	3721	23067	0,43846	84
			90,59	7,29	17357	1397	123	0,03552	7
120 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	191,6	225,25	9,47	43158	1814	13363	0,26255	50
			53,14	3,56	10182	682	123	0,01726	3
121 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	191,6	232,22	10,93	44493	2094	14477	0,39089	75
			57,32	4,11	10983	787	123	0,01998	4
122 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки *м2 стяжки*	-191,6	33,51	0,8	-6421	-153	-250	0,00528	-1
			0,76	0,3	-146	-57	123	0,00144	–
123 30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200 *м3*	2,931	5870		17205				

Раздел 5 Внутренняя отделка

157	E61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	2865,3	418,72	33,79	1199758	96818	747508	1,468	4206
		м2		242,84	5,62	695809	16103	105	0,031	89
163	E61-4-5	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	1210	531,59	34,56	643224	41818	319937	1,489	1802
		м2		246,08	5,74	297757	6945	105	0,032	39
		Всего прямые затраты				**6404688**	**328868**			**12936**
						2071569	**75447**			**430**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4004250				
		Накладные расходы, тенге				2383305				
		- заработная плата, тенге				357496				
		- трудоемкость, чел-ч				1192				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				527280				
		Всего				**9315273**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				93153				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				37261				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**9445687**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**18428535**				
		- материалы, тенге				7812292				
		- сметная заработная плата, тенге				5140741				
		Налог (2 %)				368571				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**18797106**				

НДС (12 %)	2255653
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21 052 759**

Заказчик:ГУ "Отдел строительства Уйгурского района"
Начальник отдела
Баратов Г.О Баратов Г.О

Технадзор:
ГУ "УКС" Алматинской обл.
Аменов Е.

Подрядчик: ТОО "Тунас"
Директор Тулкибаев Н.С.

Объект: Реконструкция 40 кв жилого дома по ул К.Ислам в с Чунджа Уйгурского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уйгурского района"

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"
Договор №10 от 27.05.2013г
БИН:971040000250
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ728560000005084989
АО "Банк ЦентрКредит"

Форма №3

Справка о строимости выполненных работ и затрат за август месяц 2013г

№п/п	Наименование	ед.из	стоимость ед. работ (тенге) в т.ч. НДС 12%	Аванс			Сумма фактичес. Расходов с начала года (тенге) в том числе НДС 12%	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц 2013 года в.т.ч НДС 12%		Стоимость выполнен.работ за август месяц 2013 года в том числе НДС 12%	Остаточная стоимость суммы договора (тенге) в т.ч. НДс 12%
				Сумма аванса (тенге) в том числе НДС 12%	Сумма погашения (тенге) в том числе НДС12%	Остаток (тенге) в т.ч НДС 12%		кол-во	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция 40 квартирного жилого дома в с Чунджа Уйгурского района Алматинской области	1	120 961 195	6 048 059, 75	3 450 342, 4	2 597 717, 35	45 307 249	1	22 000 000	24 254 490	7 3 056 228, 65

Заказчик: ГУ Отдел строительство

Руководитель Г.Баратов

Технадзор: ТОО "УКС"

Аменов Е.

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Директор Н.Тулкибаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уйгурского района" Алматинской области

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Тунас"

Наименование объекта: Реконструкция 40- квартирного жилого дома по ул. К.Исламова в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской обл

Акт

приемки выполненных строительно - монтажных работ за август 2013г.

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3 Полы										
95	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	21,16	6709,7	268,24	141977	5676	15953	3,52256	75
		м3 изоляции		511,49	101,48	10823	2147	123	0,49152	10
106	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	47,9	1459,07	11,86	69889	568	10585	1,06	51
		м2 покрытия		175,29	4,39	8396	210	123	0,0214	1
107	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	50,295	260,88	0,32	13121	16	2645	0,236	12
		м плинтусов		42,63	0,11	2144	6	123	0,0006	–

			122,81	0,02	46256	8	105	0,0001	–
188 Е62-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей *м2*	94,677	94,1 72,95	0,04 0,01	8909 6907	4 1	7253 105	0,41088 0,00011	39 –
189 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	378	341,11 90,59	19,41 7,28	128940 34243	7337 2752	45504 123	0,43846 0,03552	166 13
190 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	378	221,64 54,71	10,43 3,92	83780 20680	3943 1482	27259 123	0,37309 0,01907	141 7
191 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки *м2 стяжки*	-378	28,18 0,64	0,68 0,25	-10652 -242	-257 -95	-415 123	0,00444 0,00121	-2 –
192 30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200 *м3*	5,783	5870		33946				
193 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	378	1459 175,11	11,97 4,48	551502 66192	4525 1693	83499 123	1,0812 0,02183	409 8
194 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе *м3 изоляции*	0,256	13085,7 1795,45	377 140,82	3350 460	97 36	496 100	10,3224 0,6834	3 –
196 1-1-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм, (ТУ 21-2749-76) *м2*	8,736	164		1433				
197 Е46-33-7	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок *м3 заделки*	0,32	11229,61 4248	150,21 56,25	3593 1359	48 18	1377 100	28,88 0,28	9 –

Всего прямые затраты	**7523485**	**265214**	**14293**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**2363981** 4894294	**52751**	**279**
Накладные расходы, тенге	2600998		
- заработная плата, тенге	390150		
- трудоемкость, чел-ч	1300		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	607469		
Всего	**10731952**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	107320		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	42928		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10882200**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**21231172**		
- материалы, тенге	9548768		
- сметная заработная плата, тенге	5769361		
Налог (2 %)	424623		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21655795**		
НДС (12 %)	2598695		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24254490**		

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уйгурского района"
Начальник отдела
Баратов Г.О.

Технадзор:
ГУ "УКС" Алматинской обл.
Аменов Е.

Подрядчик ТОО "Тунас"
Директор
Тулкибаве Н.С.

Объект: Реконструкция 40 кв жилого дома по ул К.Ислам в с Чунджа Уйгурского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уйгурского района"

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"
Договор №10 от 27.05.2013г
БИН:971040000250
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ728560000005084989
АО "Банк ЦентрКредит"

Форма №3

Справка о строимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2013г

№п/п	Наименование	ед.из	стоимость ед. работ (тенге) в т.ч. НДС 12%	Аванс			Сумма фактичес. Расходов с начала года (тенге) в том числе НДС 12%	Сумма требуемая к		Стоимость выполнен.работ за сентябрь месяц 2013 года в том	Остаточная стоимость суммы договора (тенге) в т.ч. НДс 12%
				Сумма аванса (тенге) в том числе НДС 12%	Сумма погашения (тенге) в том числе НДС12%	Остаток (тенге) в т.ч НДС 12%		кол-во	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция 40 квартирного жилого дома в с Чунджа Уйгурского района Алматинской области	1	120 961 195	6 048 059, 75	4 360 472,40	1 687 587,35	66 359 379,00	1	20 142 000	21 052 130	52 914 228,65

Заказчик: ГУ Отдел строительство

Руководитель Г.Баратов

Технадзор: ТОО "УКС"

Аменов Е.

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Директор Н.Тулкибаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уйгурского района" Алматинсой обл. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Подрядчик: "Тунас"

Договор №7 От 27.05.2013г

Наименование объекта: Реконструкция 40 кв.жилого дома по ул.К.Исламова в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской обл.

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Полы								
124	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе ; *м2 покрытия*	191,6	1459,06 / 175,29	11,85 / 4,39	279556 / 33586	2270 / 841	42345 / 123	1,06 / 0,0214	203 / 4
125	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	201,18	260,85 / 42,8	0,33 / 0,11	52478 / 8611	66 / 22	10619 / 123	0,236 / 0,0006	47 / –
		Раздел 4 Окна								
153	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	126,72	10900		1381248				

	воронка								
			542,13	60,19	2169	241	128	0,29075	1
96 8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-57х3 мм	4	338		1352				
	шт								
97 9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	623		2492				
	шт								
98 Е99-1-18	Патрубок пластиковый канализационный д.100	4	153	–	612	–	–	–	–
	шт								
			–	–	–	–	–	–	–
99 Е99-1-21	Ревизия пластиковая канализационная д.100	4	371	–	1484	–	–	–	–
	шт								
			–	–	–	–	–	–	–
100 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	3,051	121,08	0,07	369	–	193	0,369	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	184	–	105	0,0001	–
101 11-1-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	4	284		1136				
	шт								

	Всего прямые затраты	**7815234**	**75482**	**4136**
		710045	**29957**	**157**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	7029708		
	Накладные расходы, тенге	884353		
	- заработная плата, тенге	132653		
	- трудоемкость, чел-ч	442		
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге	1557218		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	615408		
	Всего	**9314995**		

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	93150
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	37260
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9445405**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**18427985**
- материалы, тенге	13714960
- сметная заработная плата, тенге	1956980
Налог (2 %)	368560
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18796545**
НДС (12 %)	2255585
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21052130**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уйгурского района"
Начальник отдела

БИН: 111240019220
ИИК: KZ61070103KSN0910000
БИК: KKMFKZ2A
Уйгурское рай управление Казначейства

Баратов Г.О.

Технадзор:
ТОО "УКС" Алматинской обл.

Аменов.Е.

Подрядчик: ТОО "Тунас"

БИН:971040000250
ИИК: KZ728560000005084989
БИК: KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор Тулкибаев Н.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительста Уйгурског района" Алматинско обла

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Подрядчик ТОО "Тунас"

Договор № 7 от 27.05.2013г

Наименование объекта: Реконгструкция 40- квартирного дома по ул. К.Исламова в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской обла

Акт
приемки выполненных строительно- монтажных работ за октябрь 2013г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Наружная отделка									
1	Е10-7-5	Обертиваниет утеплителя полиэтиленовой *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*	8,32	16,82 15,32	0,28 0,11	140 127	2 1	138 108	0,09522 0,00046	1 –
	Раздел 8 Отопление									
2	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	926	275,22 61,8	5,1 1,92	254854 57227	4723 1778	67856 115	0,35195 0,0084	326 8
3	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	222	354,24 60,03	5,1 1,92	78641 13327	1132 426	15816 115	0,297 0,0073	66 2
4	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	129	433,24 61,8	5,09 1,91	55888 7972	657 246	9451 115	0,34155 0,0084	44 1

5	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	75	483,25	5,11	36244	383	5496	0,34155	26
		м трубопровода		61,8	1,92	4635	144	115	0,0084	1
6	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	19	620,68	10,21	11793	194	1779	0,4278	8
		м трубопровода		77,59	3,82	1474	73	115	0,01668	–
7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	2117	12,96	–	27436	–	30821	0,05937	126
		м трубопровода		12,66	–	26801	–	115	–	–
8	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	297	200		59400				
		кг								
9	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	48	66,27	–	3181	–	1471	0,12	6
		комплект		26,64	–	1279	–	115	–	–
10	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	226,88	7847,13	44,71	1780357	10144	37874	0,80817	183
		кВт		128,4	16,76	29131	3803	115	0,07525	17
11	Е99-1-1	Крн пробно спускной 10б19бк1 п/л ТОО "Промресурс"-2010г.	96	738	–	70848	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	9-4-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	16	284		4544				
		шт								
13	9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	20	340		6800				
		шт								
14	9-4-15	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	4	495		1980				
		шт								
15	9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	18	367		6606				
		шт								
16	9-1-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	20	437		8740				
		шт								

			39,85	7,45	556	104	–	0,03347	–
129	Е12-17-2								
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=20,000;	278,8	4,81	0,18	1341	50	–	0,00104	–
	м2 стяжки								
			0,13	0,06	36	17	–	0,00035	–
130	Е6-36-4	Железнение поверхности	13,94	68,26	0,29	952	4	–	0,33235	5
		м2 поверхности							
			59	0,11	822	2	–	0,00046	–
131	Е58-18-8	Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали	52,8	334,24	0,62	17648	33	–	0,1478	8
		м							
			20,05	0,09	1059	5	–	0,001	–
132	Е16-21-1	Установка водосточных воронок	4	8530,59	172,35	34122	689	–	2,967	12
		воронка							
			535,61	64,69	2142	259	–	0,2875	1

	Всего прямые затраты	**7784442**	**126038**	**4286**
		728536	**46498**	**213**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	6929874		
	Накладные расходы, тенге	346928		
	- заработная плата, тенге	52039		
	- трудоемкость, чел-ч	173		
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге	156		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	487892		
	Всего	**8619262**		
	Временные здания и сооружения (1,1 %)	75850		
	- сметная заработная плата, тенге	10695		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	61		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	156512		
	- сметная заработная плата, тенге	71996		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	438		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	86951		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	34780		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8973355**		
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**17507016**		
	- материалы, тенге	13520184		
	- сметная заработная плата, тенге	2012447		

Налог (2 %)	350140
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17857156**
НДС (12 %)	2142859
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20000015**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уйгурског района" Алматинско
Начальник отдела

Баратов Г.О.

БИН: 111240019220
ИИК: KZ61070103KSN0910000
БИК: KKMFKZ2A
Уйгурское рай управление Казначейства

Технадзор:
ТОО "УКС" Алматинской обл

Аменов Е

Подрядчик: ТОО "Тунас"
Директор

Тулкибаев Н.С.

БИН:971040000250
ИИК: KZ728560000005084989
БИК: KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: Реконструкция 40 кв жилого дома по ул К.И мова в с Чунджа Уйгурского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уйгурского района"

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"
Договор №10 от 27.05.2013г
БИН:971040000250
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ728560000005084989
АО "Банк ЦентрКредит"

Форма №3

Справка о строимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2013г

№п/п	Наименование	ед.из	стоимость ед. работ (тенге) в т.ч. НДС 12%	Аванс			Сумма фактичес. Расходов с начала года (тенге) в том числе НДС 12%	Сумма требуемая к		Стоимость выполнен.работ за ноябрь месяц 2013 года в том	Остаточная стоимость суммы договора (тенге) в т.ч. НДс 12%
				Сумма аванса (тенге) в том числе НДС 12%	Сумма погашения (тенге) в том числе НДС12%	Остаток (тенге) в т.ч НДС 12%		кол-во	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция 40 квартирного жилого дома в с Чунджа Уйгурского района Алматинской области	1	120 961 195	6 048 059, 75	1 687 572,35	-	120 961 195,0	1	32 914 228,65	34 601 801	-

Заказчик: ГУ Отдел строительство

Руководитель_____Г.Баратов

Технадзор: ТОО "УКС"

_____Аменов Е.

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Директор_____Н.Тулкибаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уйгурского района"Алматинской обл." Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Тунас"

Договор: № 7 от 27.05.2013г

Наименование объекта: Реконструкция 40- квартирного жилого дома по ул.К.Исламова в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской обл.

Акт

приемки выполненных строительно - монтажных работ за ноябрь 2013г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Полы								
1	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	423,2	935,07	6,13	395722	2594	32691	0,4393	186
		м2 покрытия		67,28	2,31	28473	978	111	0,01035	4
2	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1692,8	935,07	6,13	1582886	10377	130760	0,4393	744
		м2 покрытия		67,28	2,31	113892	3910	111	0,01035	18
		Раздел 9 Тепловой узел №1-1шт								
3	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	7	377		2639				
		шт								
4	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	13	72,94	–	948		956	0,3565	5
		комплект		63,94	–	831		115	–	–
		Раздел 10 Тепловой узел №2-1шт								

218	14-1-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные *шт*	40	22600		904000				
219	9-4-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа (0,1 кгс/см2), Dy 15 мм *шт*	40	326		13040				
220	9-4-103	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 15 мм *шт*	40	2940		117600				
221	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный *шт*	40	62,9	5,4	2516	216	1937	–	–
				54	2,3	2160	92	86	0,013	1
222	14-1-14	Счетчики газовые *шт*	40	14500		580000				
223	Е16-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	75	352,8	5,74	26460	431	5274	0,32315	24
				59	2,14	4425	161	115	0,00966	1
224	Е16-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	96,263	301,8	5,74	29052	553	6769	0,32315	31
				59	2,14	5680	206	115	0,00966	1
		Всего прямые затраты				12768607	309195			6798
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1230606	92690			480
		оборудования, тенге				11006591				
						222220				
		Накладные расходы, тенге				1320252				
		- заработная плата, тенге				198038				
		- трудоемкость, чел-ч				660				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				831998				

Всего	14920857
Временные здания и сооружения (1,1 %)	129348
- сметная заработная плата, тенге	18238
- нормативная трудоемкость, чел-ч	103
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	266904
- сметная заработная плата, тенге	122776
- нормативная трудоемкость, чел-ч	747
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	148280
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	59312
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15524701**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**30288692**
- материалы, тенге	21473859
- оборудование, тенге	433551
- сметная заработная плата, тенге	3648253
Налог (2 %)	605774
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**30894466**
НДС (12 %)	3707335
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**34601801**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уйгурского района"
Руководитель отдела
БИН: 111240019220
ИИК: KZ61070103KSN0910000
БИК: KKMFKZ2A
Уйгурское рай управление Казначейства

Баратов Г.О.

Технадзор:
ТОО "УКС"

Аменов Е.

Подрядчик: ТОО "Тунас"
Директор
БИН:971040000250
ИИК: KZ728560000005084989
БИК: KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Тулкибаев Н.