Приложение 3
к приказу и.о. Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"22" сентября 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СурМАК» Восточно-Казахстанская область, город Семей, улица Глинки, дом 73Г**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Кульджанова А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе, Алматинская область, г.Талдыкорган», Алматинская область, г.Талдыкорган, в Северо-Западном жилом районе**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства г.Талдыкорган», Шаяахметов А.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «СРБ-L», ТОО «Grappa-STROY».**

наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Арлан – жоба құрылыс », РП-2013**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства г.Талдыкорган», 19 августа 2014г. ;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Здание детского сада – двухэтажных блоков, прямоугольных в плане: блока А, без подвала, с размерами по осям 46,6х14,4м, блока Б, без подвала, размерами по осям 28,4х14,4 м и блока В, с подвалом размерами по осям 37,0х18,6м. Связь между блоками осуществляется посредством двухэтажных блоков-переходов длиной между блоками А и Б -8,82м, а между блоками Б и В-7,2 м и шириной -4,2 м (по осям). Блоки А,Б и В детсада отделены от переходов антисейсмический швами. Высота наземных этажей принята 3,3 м, высота подвала- 2,7м, За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 568,250 (по генплану). Наружная отделка здания -декоративная штукатурка с добавлением пигмента по кирпичным стенам. Крыша блоков чердачная, двухскатная с покрытием кровли из металлочерепицы по деревянной стропильной системы. Внутренние перегородки витражи из металлопластиковых профилей. Двери внутренние деревянные по ГОСТ 6629-88. Внутренняя отделка стен выполняется с учетом требований норм СНиП РК и Санитарных правил для дошкольных учреждений и включает в себя следующие виды работ: левкас с покрытием водоэмульсионной краской, масляной окраской панелей на высоту1,6 м, отделка керамической плиткой на высоту 1,8 м, а также побелка в технических помещениях. Потолки -левкас с покрытием водоэмульсионной краской. Полы – линолеум на теплоизолирующей подложке, керамическая плитка с шероховатой поверхностью, цементно – песчяные стяжки с железнением.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь, 2014;**

месяц, год

окончание работ **сентябрь, 2015;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **13** ;

фактически, месяц: **15**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____ _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе, Алматинская область, г.Талдыкорган»**

наименование объекта (комплекса) готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «СурМАК» Кульджанов А.А. _____ 22.09.21г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)