Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО "Grappa Lounge & bar"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование объекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г

N п/п	Наименование ценников и курантов, NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-16-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	3132,10	20,40	19,37	63888	60669	0,01	19
					0,99	5,48	3101	17165	0,02	61
2.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	5481,18	32,30	--	177042	--	0,14	744
					6,46	--	35408	--	--	--
3.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	6006,20	6,01	6,01	36076	36076	--	--
					--	2,08	--	12516	0,01	41
4.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	24024,80	4,75	4,75	114213	114213	--	--
					--	1,65	--	39625	0,01	129
5.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	185,80	262,72	--	48813	--	1,85	343
					262,72	--	48813	--	--	--
6.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	м3	128,13	1886,27	100,89	241688	12927	0,85	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									70810	
					123,75	38,25	15856	4901	0,18	23
		Итого по разделу: Земляные работы								681719
Блок А. Раздел: Устройство фундамента ФМ-1 10 шт										
7.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,90	7164,97	66,01	20778	191	1,35	4
					195,75	24,93	568	72	0,12	0
8.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	23,30	10083,15	112,36	234937	2618	6,34	148
					1021,50	42,44	23801	989	0,21	5
		Итого по разделу: Устройство фундамента ФМ-1 10 шт								255716
		Раздел: Устройство фундамента ФМ-2 4 шт								
9.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,92	7164,97	66,01	20922	193	1,35	4
					195,75	24,93	572	73	0,12	0
10.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	21,92	10083,15	112,36	221023	2463	6,34	139
					1021,50	42,44	22391	930	0,21	5
		Итого по разделу: Устройство фундамента ФМ-2 4 шт								241944
		Раздел: Устройство фундамента ФМ-3 6 шт								
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,74	7164,97	66,01	12467	115	1,35	2
					195,75	24,93	341	43	0,12	0
12.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	13,98	10083,15	112,36	140962	1571	6,34	89
					1021,50	42,44	14281	593	0,21	3
		Итого по разделу: Устройство фундамента ФМ-3 6 шт								153429
		Раздел: Устройство фундамента ФМ-4 2 шт								
13.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,46	7164,97	66,01	10461	96	1,35	2
					195,75	24,93	286	36	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	10,96	10083,15	112,36	110511	1231	6,34	69
					1021,50	42,44	11196	465	0,21	2
		Итого по разделу: Устройство фундамента ФМ-4 2 шт								120972
		Раздел: Устройство фундамента ФМ-5 2 шт								
15.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,92	7164,97	66,01	6592	61	1,35	1
					195,75	24,93	180	23	0,12	0
16.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	9,80	10083,15	112,36	98815	1101	6,34	62
					1021,50	42,44	10011	416	0,21	2
		Итого по разделу: Устройство фундамента ФМ-5 2 шт								105407
		Раздел: УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА								
17.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	36,50	7164,97	66,01	261521	2409	1,35	49
					195,75	24,93	7145	910	0,12	4
18.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	22,84	9583,72	353,46	218892	8073	3,60	82
					585,00	133,52	13361	3050	0,65	15
19.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,30	65000,00	--	19245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,71	62000,00	--	105934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,20	68200,00	--	81927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,05	65900,00	--	266701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,29	61300,00	--	18047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,49	61200,00	--	29997	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
25.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,80	58700,00	--	105923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	7,45	55500,00	--	413728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА								1521915
БЛОК Б		Раздел: Устройство фундамента ФМ-1 7 шт								
27.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,03	7164,97	66,01	14545	134	1,35	3
					195,75	24,93	397	51	0,12	0
28.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	16,31	10083,15	112,36	164456	1833	6,34	103
					1021,50	42,44	16661	692	0,21	3
		Итого по разделу: Устройство фундамента ФМ-1 7 шт								179001
		Раздел: Устройство фундамента ФМ-2 2 шт								
29.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,46	7164,97	66,01	10461	96	1,35	2
					195,75	24,93	286	36	0,12	0
30.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	10,96	10083,15	112,36	110511	1231	6,34	69
					1021,50	42,44	11196	465	0,21	2
		Итого по разделу: Устройство фундамента ФМ-2 2 шт								120972
		Раздел: Устройство фундамента ФМ-3 2 шт								
31.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,58	7164,97	66,01	4156	38	1,35	1
					195,75	24,93	114	14	0,12	0
32.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	4,66	10083,15	112,36	46987	524	6,34	30
					1021,50	42,44	4760	198	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Устройство фундамента ФМ-3 2 шт								51143
		Раздел: Устройство фундамента ФМ-4 2 шт								
33.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,46	7164,97	66,01	10461	96	1,35	2
					195,75	24,93	286	36	0,12	0
34.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	10,96	10083,15	112,36	110511	1231	6,34	69
					1021,50	42,44	11196	465	0,21	2
		Итого по разделу: Устройство фундамента ФМ-4 2 шт								120972
		Раздел: Устройство фундамента ФМ-5 4 шт								
35.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,84	7164,97	66,01	13184	121	1,35	2
					195,75	24,93	360	46	0,12	0
36.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	19,60	10083,15	112,36	197630	2202	6,34	124
					1021,50	42,44	20021	832	0,21	4
		Итого по разделу: Устройство фундамента ФМ-5 4 шт								210813
		Раздел: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ-6 1шт								
37.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,63	7164,97	66,01	4514	42	1,35	1
					195,75	24,93	123	16	0,12	0
38.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	6,86	10083,15	112,36	69170	771	6,34	43
					1021,50	42,44	7007	291	0,21	1
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ-6 1шт								73684
		Раздел: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ-7 1 ШТ								
39.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,63	7164,97	66,01	4514	42	1,35	1
					195,75	24,93	123	16	0,12	0
40.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов	м3	6,86	10083,15	112,36	69170	771	6,34	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		общего назначения объемом до 3 м3 под колонны			--- 1021,50	--- 42,44	--- 7007	--- 291	--- 0,21	--- 1
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ-7 1 ШТ								73684
		Раздел: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ-8 1 ШТ								
41.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,46	7164,97	66,01	3296	30	1,35	1
					--- 195,75	--- 24,93	--- 90	--- 11	--- 0,12	--- 0
42.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	м3	4,90	10083,15	112,36	49407	551	6,34	31
		под колонны			--- 1021,50	--- 42,44	--- 5005	--- 208	--- 0,21	--- 1
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ-8 1 ШТ								52703
		Раздел: УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА								
43.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	34,50	7164,97	66,01	247191	2277	1,35	47
					--- 195,75	--- 24,93	--- 6753	--- 860	--- 0,12	--- 4
44.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	25,30	9583,72	353,46	242468	8943	3,60	91
					--- 585,00	--- 133,52	--- 14800	--- 3378	--- 0,65	--- 16
45.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,28	65000,00	--	18491	--	--	--
					--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --
46.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,18	62000,00	--	73122	--	--	--
					--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --
47.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,20	68200,00	--	81927	--	--	--
					--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --
48.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,70	65900,00	--	243531	--	--	--
					--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --
49.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,46	61300,00	--	28394	--	--	--
					--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --
50.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,46	61200,00	--	27940	--	--	--
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
51.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,82	58700,00	--	106576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,66	55500,00	--	92200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА								1161841
БЛОК В.	Раздел: Устройство фундамента ФМ-1 20 шт									
53.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	5,80	7164,97	66,01	41557	383	1,35	8
					195,75	24,93	1135	145	0,12	1
54.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	54,20	10083,15	112,36	546507	6090	6,34	344
					1021,50	42,44	55365	2300	0,21	11
		Итого по разделу: Устройство фундамента ФМ-1 20 шт								588064
		Раздел: Устройство фундамента ФМ-2 2 шт								
55.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,92	7164,97	66,01	6592	61	1,35	1
					195,75	24,93	180	23	0,12	0
56.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	9,94	10083,15	112,36	100227	1117	6,34	63
					1021,50	42,44	10154	422	0,21	2
		Итого по разделу: Устройство фундамента ФМ-2 2 шт								106818
		Раздел: УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА								
57.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	11,50	7164,97	66,01	82397	759	1,35	16
					195,75	24,93	2251	287	0,12	1
58.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	41,40	9583,72	353,46	396766	14633	3,60	149
					585,00	133,52	24219	5528	0,65	27
59.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,13	65000,00	--	8233	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
60.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,82	62000,00	--	113048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,52	68200,00	--	103338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,58	65900,00	--	170197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,06	61300,00	--	3465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,28	61200,00	--	16877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	5,39	58700,00	--	316445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА								1210766
		Раздел: Устройство колонн КМ-1								
66.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	42,90	12653,40	990,15	542831	42477	10,40	446
					1644,75	374,04	70560	16046	1,83	78
67.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,98	66000,00	--	64762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,67	62100,00	--	289853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,21	18837,97	11119,34	3938	2324	42,50	9
					7560,00	4200,75	1580	878	20,52	4
70.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,21	40200,00	--	8403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Устройство колонн КМ-1								909787
		Раздел: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЯ								
71.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	79,97	14060,13	3768,94	1124400	314103	12,53	1044
					2040,75	1019,84	170076	84994	3,90	325
72.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	5,48	66000,00	--	361636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,60	68800,00	--	40985	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,39	64400,00	--	25247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,91	62100,00	--	304857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	8,34	59900,00	--	499362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,55	18837,97	11119,34	10350	6109	42,50	23
					7560,00	4200,75	4154	2308	20,52	11
78.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,55	40200,00	--	22087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЯ								2388925
		ИТОГО:					10330276	652995		4634
							653170	202644		792

Накладные расходы :

На общестроительные работы 897648

Всего накладных расходов: 897648

Итого с накладными 11227924

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	673675
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11901599
Итого с временными, 1,8 %	12115828
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	12279392
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12327855
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12449013
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	29749125
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	594983
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30344108
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3641293
Итого с НДС	33985401

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Босымов А.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Grappa Lounge & bar"

Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО "Grappa Lounge & bar"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование объекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Земляные работы												
1.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	4644,00	3,82	3,82	17736	17736	--	--				
					--	1,32	--	6153	0,00	20				
2.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	18576,00	1,57	1,57	29164	29164	--	--				
					--	0,54	--	10118	0,00	33				
3.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1548,00	122,18	--	189135	--	0,89	1370				
					122,18	--	189135	--	--	--				
4.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	4644,00	25,65	5,38	119101	24967	0,13	599				
					20,27	--	94134	--	--	--				
		Итого по разделу: Земляные работы								355135				
		Раздел: Блок А.Устройство ленточного фундамента												
5.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	144,56	9583,72	353,46	1385423	51096	3,60	520				
					585,00	133,52	84568	19302	0,65	94				
6.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной	м2	1312,50	245,44	3,82	322140	5014	0,21	278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	49022	1890	0,01	9
		Итого по разделу: Блок А.Устройство ленточного фундамента								1707563
		Раздел: Устройство стен диафрагмы жесткости								
7.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	5,44	13667,06	442,42	74349	2407	14,00	76
					2362,50	167,13	12852	909	0,82	4
8.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	69000,00	--	7146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,68	66000,00	--	45020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,57	72000,00	--	113350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,35	64500,00	--	86858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,80	64400,00	--	115951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство стен диафрагмы жесткости								442673
		Раздел: Блок Б.Устройство ленточного фундамента								
13.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	111,14	9583,72	353,46	1065135	39284	3,60	400
					585,00	133,52	65017	14839	0,65	72
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1004,10	245,44	3,82	246446	3836	0,21	213
					37,35	1,44	37503	1446	0,01	7
		Итого по разделу: Блок Б.Устройство ленточного фундамента								1311581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство диафрагмы жесткости								
15.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	38,86	13667,06	442,42	531102	17192	14,00	544
					2362,50	167,13	91807	6495	0,82	32
16.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	69000,00	--	5336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,62	66000,00	--	40758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,18	72000,00	--	85013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,01	64500,00	--	65144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,34	64400,00	--	86170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство диафрагмы жесткости								813523
		Раздел: Блок В								
21.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1456,73	245,44	3,82	357540	5565	0,21	309
					37,35	1,44	54409	2098	0,01	10
		Итого по разделу: Блок В								357540
		Раздел: Устройство ригеля								
22.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	106,37	14060,13	3768,94	1495575	400902	12,53	1333
					2040,75	1019,84	217075	108481	3,90	415
		Итого по разделу: Устройство ригеля								1495575
		Раздел: Устройство диафрагм жесткости								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	34,50	13667,06	442,42	471514	15263	14,00	483
					2362,50	167,13	81506	5766	0,82	28
24.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,34	69000,00	--	23361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,41	66000,00	--	26907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,48	72000,00	--	34793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,99	68800,00	--	137194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,44	64500,00	--	28386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,34	64400,00	--	86536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Устройство диафрагм жесткости 808690

Раздел: Каркасы для перемычки ПР-1,ПР-2,ПР-3,ПР-4

30.	Е0106-55-2	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 50 кг	1т	0,25	3254,68	285,43	813	71	19,06	5
					2801,25	77,26	699	19	0,30	0
31.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	66000,00	--	4206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,19	64400,00	--	11977	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	209,13	12799,34	241,10	2676726	50421	8,06	1686
					1282,50	91,08	268209	19048	0,44	93
34.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,19	66000,00	--	78448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	С12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	7,31	72000,00 ---	-- ---	525983 ---	-- ---	-- ---	-- ---
36.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	16,27	68800,00 ---	-- ---	1119362 ---	-- ---	-- ---	-- ---
37.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	17,00	64400,00 ---	-- ---	1094884 ---	-- ---	-- ---	-- ---
38.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	33697,62 33075,00	304,24 114,75	1590 1561	14 5	198,00 0,56	9 0
39.	С11011-91 0	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,03	57700,00 ---	-- ---	1636 ---	-- ---	-- ---	-- ---
40.	С11011-90 0	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	т	0,02	62200,00 ---	-- ---	1172 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Каркасы для перемычки ПР-1,ПР-2,ПР-3,ПР-4								5516795

ИТОГО: 12809080 / 1247497 — 662935 / 196569 — 7825 / 819

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1541594

Всего накладных расходов: 1541594
Итого с накладными 14350674

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 861040

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 15211714
Итого с временными, 1,8 % 15485525
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % 15694580
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 15756522
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 15911377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						38023058		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						760461		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						38783519		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4654022		
		Итого с НДС						43437541		

Генеральный директор
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Босымов А.Н.

Субподрядчик
Директор ТОО "Grappa Lounge & bar"

Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО "Grappa Lounge & bar"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство стен диафрагмы жесткости Блока А								
32.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	123,76	13667,06	442,42	1691435	54754	14,00	1733
					2362,50	167,13	292383	20684	0,82	101
		Итого по разделу: Устройство стен диафрагмы жесткости								1691435
		Раздел: Устройство стен диафрагмы жесткости Блока Б								
103.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	90,34	13667,06	442,42	1234682	39968	14,00	1265
					2362,50	167,13	213428	15099	0,82	74
		Итого по разделу: Блок Б								1234682
		Раздел: Устройство колонн КМ-1,2,3 блока Б								
115.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	36,30	12653,40	990,15	459318	35942	10,40	378
					1644,75	374,04	59704	13578	1,83	66
116.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,10	66000,00	--	72645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,42	62100,00	--	150421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С12041-11 9	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	3,41	59100,00	--	201824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,17	18837,97	11119,34	3181	1877	42,50	7
					7560,00	4200,75	1276	709	20,52	3
120.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,17	40200,00	--	6787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство колонн КМ-1,2,3								894177
		Раздел: Устройство плиты перекрытия блока В								
185.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	149,67	12799,34	241,10	1915677	36085	8,06	1206
					1282,50	91,08	191952	13632	0,44	67
		Итого по разделу: Устройство плиты перекрытия блока В								1915677
		Раздел: Устройство лестничной клетки БЛОКА В								
193.	Е0106-22-5	Устройство лестничной клетки	м3	4,87	14750,41	379,21	71834	1847	13,00	63
					2117,25	143,26	10311	698	0,70	3
194.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,82	13711,47	5475,87	11191	4469	28,90	24
					5040,00	1552,87	4113	1267	5,46	4
195.	С12021-14 6	Косоуры	т	0,82	108500,00	--	88553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3572	12	198,00	8
					33075,00	114,75	1257	4	0,56	0
197.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	1,26	14060,13	3768,94	17716	4749	12,53	16
					2040,75	1019,84	2571	1285	3,90	5
198.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,13	147100,00	--	19639	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
199.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,13	56200,00	--	7171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	1363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	47400,00	--	3332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	52400,00	--	4299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,14	65900,00	--	9337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	80,81	21,80	0,05	1761	4	0,03	2
					5,81	0,02	470	2	0,00	0
205.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	40,40	20,36	0,02	823	1	0,02	1
					4,16	--	168	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство лестничной клетки								240592
		Раздел: Устройство наружной стены 1-го этажа блока В								
1.	Е0108-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	101,00	2458,16	337,41	248267	34077	5,34	539
					866,25	126,00	87489	12726	0,62	63
2.	СПрайс-лист	Керамзитовый кирпич	шт	230273,45	11,61	--	2673475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство наружной стены 1-го этажа блока В								2921742
		Раздел: Экспликация полов								
		Подвал								
47.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками	м3	37,91	2278,70	--	86374	--	3,24	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подстилающих слоев щебеночных			531,00	--	20128	--	--	--
48.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	541,50	121,68	9,38	65889	5079	0,24	132
					48,83	3,51	26441	1901	0,02	9
49.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	54,15	7287,37	66,01	394611	3574	1,35	73
					195,75	24,93	10600	1350	0,12	7
50.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	541,50	121,68	9,38	65889	5079	0,24	132
					48,83	3,51	26441	1901	0,02	9
51.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	541,50	170,90	9,95	92545	5388	0,36	193
					52,20	3,74	28266	2025	0,02	10
52.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	3249,00	22,47	0,67	72989	2177	0,00	14
					0,63	0,25	2047	812	0,00	4
53.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	541,50	58,37	0,23	31608	125	0,29	156
					51,30	0,09	27779	49	0,00	0
		Итого по разделу: Экспликация полов подвала								809904
		Раздел: ТИП 5								
72.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	64,92	7287,37	66,01	473096	4285	1,35	88
					195,75	24,93	12708	1618	0,12	8
73.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,67	5239,08	327,33	3492	218	11,60	8
					1890,00	123,75	1260	82	0,60	0
		Итого по разделу: ТИП 5								476588
		Раздел: ТИП 5 со звездочкой								
79.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	46,98	7287,37	66,01	342361	3101	1,35	63
					195,75	24,93	9196	1171	0,12	6
		Итого по разделу: ТИП 5 со звездочкой								342361
		Раздел: ТИП 6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	18,63	7287,37	66,01	135764	1230	1,35	25
					195,75	24,93	3647	464	0,12	2
		Итого по разделу: ТИП 6								135764
		Раздел: Земляные работы Котельной								
1.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	83,20	39,74	37,82	3306	3146	0,01	1
					1,87	11,00	156	915	0,04	3
2.	Е010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	145,60	32,30	32,30	4703	4703	--	--
					--	6,46	--	941	0,14	20
3	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	430,70	27,84	26,18	11989	11274	0,01	5
					1,66	7,20	715	3101	0,03	11
4.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	13,30	218,93	--	2912	--	1,54	20
					218,93	--	2912	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								22909
		Раздел: Устройство фундамента котельной								
9.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,20	7164,97	66,01	8598	79	1,35	2
					195,75	24,93	235	30	0,12	0
10.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	4,32	10083,15	112,36	43559	485	6,34	27
					1021,50	42,44	4413	183	0,21	1
11.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,30	55500,00	--	16397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,15	56200,00	--	8578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	62000,00	--	2373	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
14.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,80	7164,97	66,01	5732	53	1,35	1
					195,75	24,93	157	20	0,12	0
15.	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	2,88	10083,15	112,36	29039	324	6,34	18
					1021,50	42,44	2942	122	0,21	1
16.	C12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 32-40 мм	т	0,36	55500,00	--	20184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,03	62000,00	--	1582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство фундамента								136044
		Раздел: П2 КР-1,2,3 котельной								
24.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	4199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-III, d 12 мм	т	0,47	65900,00	--	30804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: П2 КР-1,2,3								35003
		Раздел: С-1, С-2 котельной								
30.	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	30,76	10083,15	112,36	310158	3456	6,34	195
					1021,50	42,44	31421	1305	0,21	6
31.	E0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	53,00	408,67	272,99	21660	14469	0,83	44
					135,68	94,48	7191	5007	0,36	19
34.	C143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	2,46	8225,00	--	20265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	C143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	24,30	8820,00	--	214282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: С-1, С-2								566365
		Раздел: Устройство наружных стен котельной								
71.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	57,03	1493,41	372,83	85169	21262	3,72	212
					594,00	139,50	33876	7956	0,68	39
72.	СПрайс-лист	Газоблок 200х300х600	м3	52,47	5306,36	--	278412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство наружных стен								363581

ИТОГО:

	11781727	303294	6774
	1117653	110637	542

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1326283	
На металломонтажные работы	4843	
Всего накладных расходов:	1331126	
Итого с накладными	13112853	

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		786771
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		13899624
Итого с временными, 1,8 %	14149817	
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	14340840	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14397439	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14538937	
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	34743369	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	694867	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	35438236	
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4252588	
Итого с НДС	39690824	

Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Босымбаев А.Н.

Директор ТОО "Grappa Lounge & bar"

Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО "Grappa Lounge & bar"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство перемычки ПР-1,ПР-2								
1.	Е0106-55-2	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 50 кг	1т	0,39	3254,68	285,43	1283	112	19,06	8
					2801,25	77,26	1104	30	0,30	0
2.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	66000,00	--	5597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,31	64400,00	--	19918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство перемычки ПР-1,ПР-2								26797
		Раздел: Устройство колонн КМ-1,КМ-2								
4.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	11,88	12653,40	990,15	150322	11763	10,40	124
					1644,75	374,04	19540	4444	1,83	22
5.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,24	66000,00	--	82088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	1,48	62100,00	--	92057	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
7.	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	4,55	59100,00 --	-- --	269099 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,18	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	3332 1337	1967 743	42,50 20,52	8 4
9.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,18	40200,00 --	-- --	7111 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство колонн КМ-1,КМ-2								604009
		Раздел: Устройство ригелей РМ-1,РМ-2,РМ-3,РМ-4,РМ-5								
10.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	31,35	14060,13 2040,75	3768,94 1019,84	440841 63986	118171 31976	12,53 3,90	393 122
11.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	3,22	66000,00 --	-- --	212593 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,55	68800,00 --	-- --	38155 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,53	64400,00 --	-- --	34390 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	16,93	59900,00 --	-- --	1014047 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	3,47	59100,00 --	-- --	205117 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,36	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	6697 2688	3953 1493	42,50 20,52	15 7
17.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,36	40200,00 --	-- --	14292 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Устройство ригелей РМ-1,РМ-2,РМ-3,РМ-4,РМ-5								1966132
		Раздел: Устройство плит перекрытия								
18.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	88,43	12799,34	241,10	1131782	21319	8,06	713
					1282,50	91,08	113405	8054	0,44	39
19.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,90	66000,00	--	59532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	5,54	72000,00	--	399178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	12,46	68800,00	--	857505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	13,94	64400,00	--	897742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство плит перекрытия								3345739
		Раздел: Каркасы для перемычки ПР-1,ПР-2								
23.	Е0106-55-2	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 50 кг	1т	0,30	3254,68	285,43	962	84	19,06	6
					2801,25	77,26	828	23	0,30	0
24.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	66000,00	--	4264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,23	64400,00	--	14874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Каркасы для перемычки ПР-1,ПР-2								20099
		Раздел: Устройство ригеля								
26.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	11,70	14060,13	3768,94	164447	44082	12,53	147
					2040,75	1019,84	23869	11928	3,90	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,97	66000,00	--	195990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,31	68800,00	--	21374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,65	64400,00	--	41587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,11	62100,00	--	6881	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	6,52	59900,00	--	390372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	4,13	59100,00	--	243805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,42	18837,97	11119,34	7915	4672	42,50	18
					7560,00	4200,75	3176	1765	20,52	9
34.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,42	40200,00	--	16890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство ригеля								1089261

ИТОГО:

	7052039	206124	1429
	229933	60456	249

Накладные расходы :

На общестроительные работы	304908
Всего накладных расходов:	304908
Итого с накладными	7356947

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	441417
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7798364
Итого с временными, 1,8 %	7938735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						8045908		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8077663		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8157050		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						19492713		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						389854		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						19882567		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2385908		
		Итого с НДС						22268475		

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Босымов

Субподрядчик:
Директор ТОО "Grappa Lounge & bar"

Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО "Grappa Lounge & bar"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование объекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок А								
1.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	13,86	12653,40	990,15	175376	13723	10,40	144
					1644,75	374,04	22796	5184	1,83	25
2.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	62,71	14060,13	3768,94	881710	236350	12,53	786
					2040,75	1019,84	127975	63954	3,90	245
3.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	103,16	12799,34	241,10	1320380	24872	8,06	831
					1282,50	91,08	132303	9396	0,44	46
		Итого по разделу: Блок А								2377466
		Раздел: БЛОК Б								
4.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	10,83	14060,13	3768,94	152263	40815	12,53	136
					2040,75	1019,84	22100	11044	3,90	42
		Итого по разделу: БЛОК Б								152263
		ИТОГО:					2529729	315760		1897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							305174	89578		358
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						414491		
		Всего накладных расходов:						414491		
		Итого с накладными						2944220		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						176653		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3120873		
		Итого с временными, 1,8 %						3177049		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3219939		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3232647		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3264419		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						7800910		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						156018		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7956928		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						954831		
		Итого с НДС						8911759		

Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Боскимбаев А.Т.

Директор ТОО "Grappa Lounge & bar"

Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО "Grappa Lounge & bar"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок А								
41.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люков	тн	0,01	14806,01	1133,15	107	8	82,10	1
					12892,50	398,25	93	3	1,95	0
42.	С12064-6п примен	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,80	12300,00	--	9840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С11011-79 2	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	Навесы прим.	2,00	843,00	--	1686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок А								11633
		Раздел: Устройство колонн КМ-1,КМ-2								
44.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	13,86	12653,40	990,15	175376	13723	10,40	144
					1644,75	374,04	22796	5184	1,83	25
		Итого по разделу: Устройство колонн КМ-1,КМ-2								175376
		Раздел: Устройство Рителей РМ-1,РМ-2,РМ-3,РМ-4,РМ-5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	E0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	62,71	14060,13	3768,94	881710	236350	12,53	786
					2040,75	1019,84	127975	63954	3,90	245
		Итого по разделу: Устройство Ригелей РМ-1,РМ-2,РМ-3,РМ-4,РМ-5								881710
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ								
58.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	50,79	12799,34	241,10	650016	12244	8,06	409
					1282,50	91,08	65132	4626	0,44	23
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ								650016
		Раздел: Устройство лестничной площадки ЛП-1								
63.	E0106-22-5	Устройство лестничного марша	м3	0,95	14750,41	379,21	14013	360	13,00	12
					2117,25	143,26	2011	136	0,70	1
64.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00559	62000,00	--	347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02812	65900,00	--	1853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,2568	61200,00	--	15716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство лестничной площадки ЛП-1								31929
		Раздел: УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ЛМ1,ЛМ-2,ЛМ-3,ЛМ-4								
67.	E0106-22-1	Устройство лестничных площадок	м3	4,45	12799,34	241,10	56957	1073	8,06	36
					1282,50	91,08	5707	405	0,44	2
68.	C12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,15066	60500,00	--	9115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,10191	65900,00	--	6716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	тн	0,14787	61200,00	--	9050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	тн	0,0072	41200,00	--	297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ЛМ1,ЛМ-2,ЛМ-3,ЛМ-4								82134
		Раздел: Блок Б								
112.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люков	тн	0,0072	14806,01	1133,15	107	8	82,10	1
					12892,50	398,25	93	3	1,95	0
113.	С12064-6п примен	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,80	12300,00	--	9840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С11011-79-2	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	Навесы прим.	2,00	843,00	--	1686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок Б								11633
		Раздел: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЯ								
121.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	54,27	14060,13	3768,94	763043	204540	12,53	680
					2040,75	1019,84	110752	55347	3,90	212
126.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	5,42	59900,00	--	324658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЯ								1087701
		ИТОГО:					2932133	468307		2069
							334559	129658		507

Накладные расходы :

На общестроительные работы	487227
На металломонтажные работы	172
Всего накладных расходов:	487400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						3419532		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						205172		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3624704		
		Итого с временными, 1,8 %						3689949		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3739763		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3754523		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3791422		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						9696254		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						193925		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9890179		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1186821		
		Итого с НДС						11077000		

Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Босымбаев А.Т.

Директор ТОО "Grappa Lounge & bar"

Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО "Grappa Lounge & bar"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области/Смета 2-1-1 Конструкции железобетонные/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: БЛОК А.								
		Устройство плиты перекрытия								
58.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	52,37	12799,34	241,10	670301	12626	8,06	422
					1282,50	91,08	67165	4770	0,44	23
		Подпольный канал сборный								
72.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	17,16	1986,57	564,43	34090	9686	3,33	57
					567,00	195,49	9730	3355	0,75	13
73.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей Л4-8	м3	11,88	17700,00	--	210276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С143018-67	Конструкции каналов плиты перекрытия П8-8	м3	5,28	17300,00	--	91344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0106-1-15	Устройство монолитного участка	м3	0,80	7235,42	100,65	5788	81	0,97	1
					146,25	38,03	117	30	0,19	0
		Итого по разделу:								1011799

Блок Б

Раздел: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЯ

121.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	40,16	14060,13	3768,94	564655	151361	12,53	503
					2040,75	1019,84	81957	40957	3,90	157

Итого по разделу: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЯ 564655

Раздел: УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

130.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	196,90	12799,34	241,10	2520190	47473	8,06	1587
					1282,50	91,08	252524	17934	0,44	88
131.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,91	66000,00	--	59904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	4,07	72000,00	--	293319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	9,16	68800,00	--	630105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	7,63	64400,00	--	491154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 3994671

Раздел: УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ

135.	Е0106-22-5	Устройство лестничной клетки	м3	4,87	14750,41	379,21	71834	1847	13,00	63
					2117,25	143,26	10311	698	0,70	3
136.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,82	13711,47	5475,87	11191	4469	28,90	24
					5040,00	1552,87	4113	1267	5,46	4
137.	С12021-146	Косоуры	т	0,82	108500,00	--	88553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3572	12	198,00	8
					33075,00	114,75	1257	4	0,56	0
139.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	1,26	14060,13	3768,94	17716	4749	12,53	16
					2040,75	1019,84	2571	1285	3,90	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,13	147100,00	--	19639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,13	56200,00	--	7171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	1363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	47400,00	--	3332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	52400,00	--	4299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,14	65900,00	--	9337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	80,81	21,80	0,05	1761	4	0,03	2
					5,81	0,02	470	2	0,00	0
147.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	40,40	20,36	0,02	823	1	0,02	1
					4,16	--	168	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ								240592

ИТОГО:	5811717	232308	2684
	430383	70302	294

Накладные расходы :

На общестроительные работы	524552
На металломонтажные работы	4843
Всего накладных расходов:	529395
Итого с накладными	6341112

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	380467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6721579		
		Итого с временными, 1,8 %						6842567		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						6934942		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6962312		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7030738		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						17980545		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						359611		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						18340156		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2200819		
		Итого с НДС						20540975		

Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Босымов А.Т.

Субподрядчик
Директор ТОО "Grappa Lounge & bar"

Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО "Grappa Lounge & bar"

Наименование строительства и его адрес: :Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области/Смета 2-1-2 Архитектурное решение/

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ СТЕНЫ								
1.	Е0108-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	611,92	2458,16 / 866,25	337,41 / 126,00	1504199 / 530076	206468 / 77102	5,34 / 0,62	3268 / 379
2.	С	Керамзитовый кирпич	шт	40636,49	11,61 / --	-- / --	471695 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	м3	14,432	13239,08 / 3264,75	185,63 / 69,75	191066 / 47117	2679 / 1007	18,17 / 0,34	262 / 5
4.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	3,0348	41200,00 / --	-- / --	125034 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,7189	52657,31 / 47475,00	536,06 / 202,50	37855 / 34130	385 / 146	289,00 / 0,99	208 / 1
6.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,2844	53600,00 / --	-- / --	15244 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,4345	52400,00	--	22768	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
8.	Е0106-14-4	Устройство монолитного сердечника	м3	27,90	12085,00	990,15	337172	27625	10,40	290
					1644,75	374,04	45889	10436	1,83	51
9.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,4125	65900,00	--	93084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,19017	65000,00	--	12361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ СТЕНЫ								2810477
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА								
11.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	26,64	10513,27	316,01	280074	8419	8,25	220
					1368,00	119,39	36444	3181	0,58	16
12.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,40078	69000,00	--	27654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,9828	68800,00	--	67617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,1111	52657,31	536,06	5850	60	289,00	32
					47475,00	202,50	5274	22	0,99	0
15.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,1111	51000,00	--	5666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	2,50	14587,52	367,51	36469	919	13,10	33
					2202,75	138,83	5507	347	0,68	2
17.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0338	69000,00	--	2332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,12854	64500,00	--	8291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0106-14-4	Устройство монолитных сердечников	м3	4,91	12085,00	990,15	59337	4862	10,40	51
					1644,75	374,04	8076	1837	1,83	9
20.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,21223	65900,00	--	13986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04993	65000,00	--	3245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04628	52657,31	536,06	2437	25	289,00	13
					47475,00	202,50	2197	9	0,99	0
23.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0468	52400,00	--	2425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	м3	65,25	2290,16	337,41	149433	22016	4,76	311
					769,50	126,00	50210	8222	0,62	40
25.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	25,056	9481,00	--	237556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА								902372
		Раздел: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ БЛОКА В								
26.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	365,19	115,18	0,99	42063	362	0,07	25
					11,59	0,38	4233	139	0,00	1
27.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	109,56	4315,62	245,72	472806	26920	2,71	297
					382,50	92,25	41906	10107	0,45	49
28.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	19,79	21304,82	334,28	421661	6616	22,10	437
					3397,50	126,00	67243	2494	0,62	12
29.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	19,79	573,75	28,11	11355	556	0,78	15
					123,75	10,58	2449	209	0,05	1
30.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	35,32	103,08	0,99	3641	35	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					11,59	0,38	409	13	0,00	0
31.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	172357,31	536,06	8954	28	289,00	15
					47475,00	202,50	2466	11	0,99	0
32.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,23	93997,62	304,24	21839	71	198,00	46
					33075,00	114,75	7684	27	0,56	0
33.	С11011-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	2632,60	38,09	--	100276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,35	93997,62	304,24	32455	105	198,00	68
					33075,00	114,75	11420	40	0,56	0
40.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,26	9233,15	95,97	11589	120	4,90	6
					771,75	36,25	969	45	0,18	0
41.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00	--	1886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ БЛОКА В 1128852

Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ

145.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	4,90	498,09	19,17	2441	94	1,38	7
					230,97	6,18	1132	30	0,03	0
146.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	3,95	472,81	19,00	1868	75	1,30	5
					217,73	6,18	860	24	0,03	0
147.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	2,88	427,50	19,32	1231	56	1,11	3
					185,83	6,39	535	18	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148.	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	м2	1,84	485,61	19,79	894	36	1,46	3
					244,55	6,57	450	12	0,03	0
149.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	309,00	348,93	18,88	107820	5833	1,02	316
					171,01	6,57	52842	2031	0,03	10
150.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	4,90	5240,00	--	25676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	3,95	6618,00	--	26141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	2,88	8050,00	--	23184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	309,00	6920,00	--	2138280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	1,84	8680,00	--	15971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С11011-93	Стеклопакеты двухслойные из	м2	-322,57	2800,00	--	-903196	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	неполированного стекла толщиной 4 мм			--	--	--	--	--	--
156.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	322,57	4963,00 / --	-- / --	1600915 / --	-- / --	-- / --	-- / --
157.	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	2,46	416,74 / 177,30	10,41 / 3,94	1025 / 436	26 / 10	1,11 / 0,02	3 / 0
158.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	320,11	229,35 / 94,05	5,58 / 2,12	73419 / 30106	1786 / 679	0,59 / 0,01	188 / 3
159.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 400 мм	м	179,40	2860,00 / --	-- / --	513084 / --	-- / --	-- / --	-- / --
160.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	38,59	715,87 / 153,23	1,24 / 0,47	27627 / 5913	48 / 18	0,97 / 0,00	38 / 0
173.	С	Витраж алюминиевый	м2	67,23	16814,52 / --	-- / --	1130454 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								4786833
		Раздел: УСТРОЙСТВО ВЫХОДА НА ЧЕРДАК (монолитной плите перекрытии)								
174.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,24488	14806,01 / 12892,50	1133,15 / 398,25	3626 / 3157	277 / 98	82,10 / 1,95	20 / 0
175.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,24488	147100,00 / --	-- / --	36022 / --	-- / --	-- / --	-- / --
176.	С11021-40	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 16 мм, III сорта	м3	0,0092	9990,00 / --	-- / --	92 / --	-- / --	-- / --	-- / --
177.	С11021-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта	м3	0,009	12700,00 / --	-- / --	114 / --	-- / --	-- / --	-- / --
178.	Е0112-14-	Утепление покрытий /монолитное и	м3	0,048	4315,62	245,72	207	12	2,71	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	засыпка/ керамзитом			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					382,50	92,25	18	4	0,45	0
179.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	4,00	40,00	--	160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	С11011-82 1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4,00	308,00	--	1232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,0132	172357,31	536,06	2275	7	289,00	4
					47475,00	202,50	627	3	0,99	0
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ВЫХОДА НА ЧЕРДАК (монолитной плите перекрытии)								43728
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК								
187.	Е0106-1-2 2	Устройство фундамента под перегородки	м3	27,75	9015,32	353,46	250175	9809	3,60	100
					585,00	133,52	16234	3705	0,65	18
188.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,02396	61300,00	--	62769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,3922	62000,00	--	24316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	2264,68	853,19	34,73	1932208	78652	1,43	3238
					225,00	13,01	509553	29463	0,06	144
191.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,4747	41200,00	--	60758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	Е0109-2-4	Монтаж колонн со связями	т	5,77245	6657,96	2532,82	38433	14621	16,85	97
					3058,28	496,31	17654	2865	1,70	10
193.	С12021-11 7	Стойки фахверка	т	5,77245	113100,00	--	652864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,2085	52657,31	536,06	10979	112	289,00	60
					47475,00	202,50	9899	42	0,99	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							12770401	420052		9741
							1563355	154521		754
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1965963		
		На металломонтажные работы						21396		
		Всего накладных расходов:						1987359		
		Итого с накладными						14757760		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						885465		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						15643225		
		Итого с временными, 1,8 %						15924803		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						16139788		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						16203487		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						16362735		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						41846372		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						836927		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						42683299		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5121996		
		Итого с НДС						47805295		

Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Босымбаев А.Т.

Директор ТОО "Grappa Lounge & bar"

Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО "Grappa Lounge & bar"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области/Смета 2-1-5 Электрооборудование/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
144. 32	С151601-3	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,67	28900,00 / --	-- / --	19363 / --	-- / --	-- / --	-- / --
145. 41	С151601-3	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	5,72	52100,00 / --	-- / --	298012 / --	-- / --	-- / --	-- / --
146. 42	С151601-3	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	2,18	60500,00 / --	-- / --	131890 / --	-- / --	-- / --	-- / --
147. 91	С151601-5	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,114	99700,00 / --	-- / --	11366 / --	-- / --	-- / --	-- / --
148. 92	С151601-5	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,046	159700,00 / --	-- / --	7346 / --	-- / --	-- / --	-- / --
149. 93	С151601-5	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,212	248700,00 / --	-- / --	52724 / --	-- / --	-- / --	-- / --
150. 94	С151601-5	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,173	360600,00 / --	-- / --	62384 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151.	С151601-5 95	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,022	593100,00	--	13048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С151601-5 96	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,063	921900,00	--	58080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С151601-5 86	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,062	83600,00	--	5183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С	ВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2	м	79,00	821,82	--	64924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С	ВВГ, число жил и сечение 5х95 мм2	м	10,00	2984,83	--	29848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 4: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								754169
		Раздел 5: Изоляционные и крепежные изделия								
156.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	7880,00	36,51	--	287699	--	0,16	1277
					26,33	--	207480	--	--	--
157.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	812,00	54,48	--	44238	--	0,18	146
					29,03	--	23572	--	--	--
158.	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	м	1150,00	53,13	--	61100	--	0,17	198
					27,68	--	31832	--	--	--
159.	Е0121-3-7	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 70 мм по основанию пола	м	276,00	53,58	--	14788	--	0,17	47
					28,13	--	7764	--	--	--
160.	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	464,00	78,15	8,23	36262	3819	0,39	180
					63,68	4,11	29548	1907	0,02	9
161.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	м	10582,00	27,70	2,10	293121	22222	0,10	1058
					19,70	0,50	208465	5291	0,00	31
162.	С130804-1 1	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	66,155	2130,00	--	140910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.	С130804-1 2	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	10м	26,866	2590,00	--	69583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	С130804-1 5	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	1,01	6470,00	--	6535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С	Трубка полихлоривиниловая д 6	м	90,90	29,18	--	2653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С	Трубка полихлоривиниловая д 8	м	90,90	39,13	--	3557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С	Труба ПВХ д 20	м	7777,00	18,24	--	141857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С	Труба ПВХ д 32	м	1161,50	39,13	--	45455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С	Труба ПВХд 50	м	158,57	71,30	--	11307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С130806-4 3	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм	м	473,28	144,00	--	68152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С	Шуруп и дюбель	шт	3350,00	2,18	--	7287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С	Уголок	шт	12,00	168,48	--	2022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С	Тройник	шт	14,00	225,52	--	3157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Изоляционные и крепежные изделия								1239682

ИТОГО: 1993851 26041 2906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							508661	7198		39
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						529340		
		Всего накладных расходов:						529340		
		Итого с накладными						2523191		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						151391		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2674582		
		Итого с временными, 1,8 %						2722724		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						2759481		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2770372		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2797599		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						7154634		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						143093		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7297727		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						875727		
		Итого с НДС						8173454		

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Боскымбаев Т.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Grappa Lounge & bar"

Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО "Grappa Lounge & bar"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области. Благоустройство и озеленение территории

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области/Смета 7-1-2 Малые архитектурные формы/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство ограждения								
20.	У1-32-31	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М7Б, строительные работы	м	543,00	1814,15	130,30	985083	70753	0,53	288
					87,45	43,43	47485	23582	0,21	115
21.	У1-32-32	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М7Б, монтаж металлоконструкций	м	543,00	1077,81	1,88	585251	1021	0,74	402
					127,36	0,58	69156	315	0,00	1
		Итого по разделу: Устройство ограждения								1570334
	ИТОГО:						1570334	71773		690
							116641	23897		116

Накладные расходы :

На общестроительные работы	99495
На металломонтажные работы	62524
Всего накладных расходов:	162019
Итого с накладными	1732353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	103941
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1836294
Итого с временными, 1,8 %	1869347
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1894583
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1902060
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1920753
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	4912171
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	98243
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5010414
Налог на добавленную стоимость, 12 %	601250
Итого с НДС	5611664

Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Бостанмолдин А.Н.

Субподрядчик
Директор ТОО "Grappa Lounge & bar"

Генподрядчик: ТОО "СурМАК" Форма N 2в

Субподрядчик: ТОО "Grappa Lounge & bar"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области/Смета 2-1-3 /Отопление и вентиляция/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 : ОТОПЛЕНИЕ								
		Блок Б								
18.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	238,00	264,48	3,96	62946	942	0,30	71
					52,20	1,49	12424	355	0,01	2
19.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	131,00	422,48	3,96	55345	519	0,30	39
					52,20	1,49	6838	195	0,01	1
20.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	57,00	472,48	3,96	26931	226	0,30	17
					52,20	1,49	2975	85	0,01	0
21.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	93,66	3667,15	34,73	343465	3253	0,68	64
					108,45	13,01	10157	1219	0,06	6
22.	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	51,00	473,47	39,24	24147	2001	1,47	75
					254,25	15,75	12967	803	0,07	4
23.	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	51,00	377,00	--	19227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С	Кран шаровый муфтовый д 15 мм	шт	4,00	232,15	--	929	--	--	--
					--	--	--	--	--	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	С	Кран шаровый муфтовый д 32 мм	шт	8,00	1006,55	--	8052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	163,00	148,40	0,07	24189	11	0,65	105
					108,00	0,02	17604	3	0,00	0
27.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,00	200,00	--	2400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0118-22-5	Установка кранов Маевского	комплект	38,00	62,13	--	2361	--	0,12	5
					22,50	--	855	--	--	--
29.	Е0118-22-1	Установка термостатического элемента RA	комплект	38,00	159,07	1,57	6045	60	0,78	30
					141,75	--	5386	--	--	--
30.	С	Термостатического элемента RA	шт	38,00	997,93	--	37921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	426,00	72,96	16,85	31083	7178	0,21	90
					38,59	4,33	16439	1845	0,03	11
32.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	261,80	108,00	--	28274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	144,10	127,00	--	18301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	62,70	144,00	--	9029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11031-544	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет черный, тип IN CLAD, длина 50 м, ширина 50 мм	рулон	12,78	847,00	--	10825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	426,00	10,99	--	4682	--	0,05	21
					10,69	--	4554	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ БЛОК Б								716151
		Блок В								
37.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	114,00	264,48	3,96	30151	451	0,30	34
					52,20	1,49	5951	170	0,01	1
38.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	122,00	343,48	3,96	41905	483	0,30	36
					52,20	1,49	6368	182	0,01	1
39.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	56,00	422,48	3,96	23659	222	0,30	17
					52,20	1,49	2923	83	0,01	0
40.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	110,00	472,48	3,96	51973	436	0,30	33
					52,20	1,49	5742	164	0,01	1
41.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	36,00	623,70	14,12	22453	508	0,55	20
					100,35	5,29	3613	190	0,03	1
42.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	4,00	935,75	20,80	3743	83	0,73	3
					130,50	7,79	522	31	0,04	0
43.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	147,60	3667,15	34,73	541271	5126	0,68	101
					108,45	13,01	16007	1920	0,06	9
44.	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	51,00	473,47	39,24	24147	2001	1,47	75
					254,25	15,75	12967	803	0,07	4
45.	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	51,00	377,00	--	19227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С	Кран шаровый муфтовый д 20 мм	шт	42,00	348,23	--	14626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С	Кран шаровый муфтовый д 25 мм	шт	10,00	517,37	--	5174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,	м2	216,00	148,40	0,07	32054	15	0,65	140
					108,00	0,02	23328	4	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	4569511
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	207041
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4776552
Итого с временными, 1,8 %	4842391
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4892659
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4907553
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4944789
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	12645899
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	252918
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12898817
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1547858
Итого с НДС	14446675

Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Босымов Т.Т.

Директор ТОО "Grappa Lounge & bar"

Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО "Grappa Lounge & bar"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области/Смета 2-1-4 Водопровод и канализация/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел 3 : Канализация К1,К3/1-го этажа блоков А.Б/										
103.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	10,08	1218,62	10,58	12288	107	0,77	8		
					144,00	3,96	1452	40	0,02	0		
104.	С130810-192	Заглушки чугунные, d 100 мм	шт	1,00	489,00	--	489	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
105.	Е0115-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	м2	4,84	35,96	--	174	--	0,18	1		
					29,70	--	144	--	--	--		
106.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	65,25	748,88	1,43	48864	93	0,56	37		
					102,38	0,54	6680	35	0,00	0		
107.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	29,33	620,54	0,64	18203	19	0,58	17		
					106,20	0,25	3115	7	0,00	0		
108.	С	Ревизия ПХВ д 50	шт	5,00	114,09	--	570	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
109.	С	Ревизия ПХВ д 100	шт	23,00	258,68	--	5950	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
110.	С	Заглушка ПХВ д 50	шт	15,00	23,88	--	358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С	Заглушка ПХВ д 100	шт	16,00	58,37	--	934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0106-1-1	Устройство упора	м3	0,07	7287,37	66,01	486	4	1,35	0
					195,75	24,93	13	2	0,12	0
113. 2	Е0117-1-1	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	1,00	2898,08	9,20	2898	9	0,79	1
					139,50	4,50	140	4	0,02	0
114 1	Е0109-53-	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,02	14806,01	1133,15	269	21	82,10	1
					12892,50	398,25	234	7	1,95	0
115.	С12021-41	Конструкции стальные для прочистки люка	т	0,02	147100,00	--	2673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116. 1	Е0126-11-	Изоляция трубопроводов диаметром 100 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	м	13,83	121,13	31,97	1676	442	0,34	5
					61,65	11,93	853	165	0,06	1
117. 8	С11031-17	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м3	0,08	7605,00	--	615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу 3: Канализация 1-го этажа блоков А.Б 96447

Раздел 4: КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ

118. 1	Е0118-13-	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3223,67	120,17	3224	120	13,00	13
					2218,50	45,00	2218	45	0,22	0
119.	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	шт	1,00	11700,00	--	11700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0116-15-	Установка клапанов обратных на	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1352
На металломонтажные работы	341
На сантехнические работы	18803
Всего накладных расходов:	20497
Итого с накладными	576731

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	34604
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	611335
Итого с временными, 1,8 %	622339
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	630741
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	633230
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	639453
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1635349
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	32707
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1668056
Налог на добавленную стоимость, 12 %	200167
Итого с НДС	1868223

Генеральный директор ТОО «СурМАК»

Директор ТОО "Grappa Lounge & bar"

Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО "Grappa Lounge & bar"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области/Смета 6-3-1 Котельная общестроительные работы, Котельная- технологическое оборудование.Смета 6-3-3/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
5.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	333,00	5,55	5,55	1850	1850	--	--
					--	1,80	--	601	0,01	2
6.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	111,00	134,10	--	14885	--	0,97	108
					134,10	--	14885	--	--	--
7.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	333,00	21,55	4,52	7175	1504	0,11	36
					17,03	--	5671	--	--	--
8.	Е0108-3-2	Засыпка щебнем траншею	м3	64,61	1886,27	100,89	121872	6519	0,85	55
					123,75	38,25	7995	2471	0,18	12
		Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								145782
		Раздел 2: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА								
18.	Е0109-17-1	Монтаж металлических конструкции	т	0,867	4646,85	2285,57	4029	1982	9,35	8
					1579,50	617,13	1369	535	2,34	2
19.	С12021-100	Колонны при массе 1 м свыше 0,126 т	т	0,867	100500,00	--	87134	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
20.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,17033	52657,31	536,06	8969	91	289,00	49
					47475,00	202,50	8086	34	0,99	0
21.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,17033	53600,00	--	9130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,56582	21,80	0,05	557	1	0,03	1
					5,81	0,02	149	1	0,00	0
23.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	25,56582	20,36	0,02	520	1	0,02	1
					4,16	--	106	--	--	--
26.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0269136	65000,00	--	1749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,284355	67700,00	--	19251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,14442	65900,00	--	9517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	6,24	7164,97	66,01	44709	412	1,35	8
					195,75	24,93	1221	156	0,12	1
32.	C12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,05327	58700,00	--	3127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01335	62000,00	--	828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	E0109-17-1	Монтаж металлических конструкции	т	1,10109	4646,85	2285,57	5117	2517	9,35	10
					1579,50	617,13	1739	680	2,34	3
37.	C12021-100	Колонны при массе 1 м свыше 0,126 т	т	1,10109	100500,00	--	110660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	29,32161	21,80	0,05	639	1	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							5351758	82721		1552
							250292	29103		135

Накладные расходы :

На общестроительные работы	317123
На металломонтажные работы	3891
Всего накладных расходов:	321014
Итого с накладными	5672772

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	173683
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5846455
Итого с временными, 1,8 %	5901686
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5943855
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5956349
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5987585
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	15312766
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	306255
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15619021
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1874283
Итого с НДС	17493304

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Бостанмбаев А.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Grappa Lounge & bar"

Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО "Grappa Lounge & bar"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование объекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области/Смета 2-1-2 Архитектурное решение/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ /блок А и Б/								
26.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	1217,30	115,18	0,99	140209	1205	0,07	84
					11,59	0,38	14109	463	0,00	2
27.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	182,60	4315,62	245,72	788032	44868	2,71	495
					382,50	92,25	69844	16845	0,45	82
28.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	65,98	21304,82	334,28	1405692	22056	22,10	1458
					3397,50	126,00	224167	8313	0,62	41
29.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	65,98	573,75	28,11	37856	1855	0,78	51
					123,75	10,58	8165	698	0,05	3
30.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	117,74	103,08	0,99	12137	117	0,07	8
					11,59	0,38	1365	45	0,00	0
31.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,18	172357,31	536,06	31024	96	289,00	52
					47475,00	202,50	8546	36	0,99	0
32.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,78	93997,62	304,24	73318	237	198,00	154
					33075,00	114,75	25798	90	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1755,06	484,95	8,20	851111	14391	1,71	3001
					272,95	3,08	479044	5406	0,02	26
35.	С	Металлочерепица SuPEr MOnTErrEY, GrAnd STEEl	м2	1941,10	460,99	--	894827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	229,46	228,96	7,54	52537	1730	1,43	328
					214,65	2,86	49254	656	0,01	3
37.	С	Сайдинг	м2	269,96	328,33	--	88636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	76,46	715,87	1,24	54735	95	0,97	74
					153,23	0,47	11716	36	0,00	0
39.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	1,16	93997,62	304,24	109037	353	198,00	230
					33075,00	114,75	38367	133	0,56	1
40.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	2,88	9233,15	95,97	26591	276	4,90	14
					771,75	36,25	2223	104	0,18	1
41.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	1012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	52400,00	--	4192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 3: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ /блок А и Б/								4570947
		Решетки 8 шт								
43.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	4,80	828,63	71,29	3977	342	1,64	8
					272,25	25,25	1307	121	0,10	1
44.	С12061-15 2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	м2	4,80	3960,00	--	19008	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							10873939	244049		12385
							2028220	90046		586
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						2432720		
		На металломонтажные работы						1366		
		Всего накладных расходов:						2434085		
		Итого с накладными						13308025		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						798482		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						14106507		
		Итого с временными, 1,8 %						14360424		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						14554290		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						14611732		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						14755336		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						37735582		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						754712		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						38490294		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4618835		
		Итого с НДС						43109129		

Генпрокурат Чинжектеуі
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Босатмов

Субподрядчик
Директор ТОО "Grappa Lounge & bar"

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Форма N 2в

Субподрядчик: ТОО "Grappa Lounge & bar"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Локальная смета 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство дорожек ,проездов и площадок								
		Покрытие Тип 1								
1.	С143008-92	Песок природный	м3	9,22	757,00	--	6982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С143009-11	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм	м3	9,22	3580,00	--	33019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С143003-10	Камни бетонные бортовые 100х20х8 см М-400	м3	2,80	24700,00	--	69160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Покрытие Тип 2								
4.	С143003-10	Камни бетонные бортовые 100х30х18 см М-400	м3	22,55	24700,00	--	556862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Покрытие ТИП 3								
5.	С143003-10	Камни бетонные бортовые 100х20х8 см М-400	м3	4,08	24700,00	--	100660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство дорожек ,проездов и площадок								766682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							766683	-- --		-- --

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	766683

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	46001
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	812684
Итого с временными, 1,8 %	827312
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	838481
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	841790
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	850063
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2173967
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	43479
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2217446
Налог на добавленную стоимость, 12 %	266094
Итого с НДС	2483540

Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Боскимбаев Т.Т.

Директор ТОО "Grappa Lounge & bar"

Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО "Grappa Lounge & bar"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области/Смета 2-1-3 /Отопление и вентиляция/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	286,00	422,48	3,96	120829	1133	0,30	85
					52,20	1,49	14929	426	0,01	2
2.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	88,00	472,48	3,96	41578	348	0,30	26
					52,20	1,49	4594	131	0,01	1
3.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	68,00	623,70	14,12	42412	960	0,55	38
					100,35	5,29	6824	360	0,03	2
4.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	162,29	3667,15	34,73	595141	5636	0,68	111
					108,45	13,01	17600	2111	0,06	10
5.	С	Кран шаровый муфтовый д 15 мм	шт	8,00	232,15	--	1857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С	Кран шаровый муфтовый д 32 мм	шт	16,00	1006,55	--	16105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,00	200,00	--	3600	--	--	--
						--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0118-22-5	Установка кранов Маевского	комплект	56,00	62,13	--	3479	--	0,12	7
					22,50	--	1260	--	--	--
9.	Е0118-22-1	Установка термостатческого элемента RA	комплект	56,00	159,07	1,57	8908	88	0,78	44
					141,75	--	7938	--	--	--
10.	С	Термостатческого элемента RA	шт	56,00	997,93	--	55884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	442,00	72,96	16,85	32250	7448	0,21	93
					38,59	4,33	17057	1914	0,03	11
12.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	314,60	127,00	--	39954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	96,80	144,00	--	13939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11031-231	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм	м	74,80	204,00	--	15259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11031-544	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет черный, тип IN CLAD, длина 50 м, ширина 50 мм	рулон	13,26	847,00	--	11231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	442,00	10,99	--	4858	--	0,05	22
					10,69	--	4725	--	--	--
17.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	227,00	148,40	0,07	33686	16	0,65	147
					108,00	0,02	24516	5	0,00	0

Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ 1040971

Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ

18.	Е0120-42-9	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс.	шт	1,00	12569,58	1392,70	12570	1393	53,10	53
					9045,00	522,00	9045	522	2,55	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3-час								
19.	С	Приточная установка L 1670 м3/ч Р	шт	1,00	223123,20	--	223123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,40	1156,88	13,16	6247	71	1,54	8
					247,50	4,93	1336	27	0,02	0
21.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	36,80	1164,43	9,15	42851	337	1,22	45
					196,88	3,42	7245	126	0,02	1
22.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	10,00	164,72	50,15	1647	502	0,53	5
					92,03	18,68	920	187	0,09	1
23.	С11031-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольтированные	м3	0,40	7605,00	--	3042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4,00	93,00	--	372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	6,00	789,15	16,15	4735	97	1,07	6
					177,75	6,75	1066	41	0,03	0
26.	Е0120-21-1	Установка шибера периметром 600 мм	шт	3,00	94,70	6,95	284	21	0,49	1
					81,00	2,25	243	7	0,01	0
27.	С131310-23	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	шт	3,00	692,00	--	2076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	678,73	28,48	679	28	3,65	4
					650,25	11,25	650	11	0,05	0
29.	С	Вентилятор СА 200	шт	1,00	13154,16	--	13154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5	м2	2,40	1156,88	13,16	2777	32	1,54	4
					247,50	4,93	594	12	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1060266		
		Итого с НДС						9895814		

Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Босымбаев А.Н.

Субподрядчик
Директор ТОО "Grappa Lounge & bar"

Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО "Grappa Lounge & bar"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование объекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области/Смета 2-1-4 /Водопровод и канализация/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1								
1.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	3,00	935,75	20,80	2807	62	0,73	2
					130,50	7,79	392	23	0,04	0
2.	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	м	1,00	3724,87	85,00	3725	85	2,31	2
					407,25	31,84	407	32	0,16	0
3.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,00	228588,23	30337,38	686	91	204,80	1
					35550,00	11459,25	107	34	55,97	0
4.	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,00	647812,25	104375,72	648	104	356,70	0
					62122,50	39429,00	62	39	192,57	0
5.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	89,00	364,67	4,19	32456	373	0,34	30
					59,85	1,58	5327	141	0,01	1
6.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м	78,00	362,67	4,19	28288	327	0,34	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм			59,85	1,58	4668	123	0,01	1
7.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	30,00	471,67 / 59,85	4,19 / 1,58	14150 / 1796	126 / 47	0,34 / 0,01	10 / 0
8.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	12,00	596,67 / 59,85	4,19 / 1,58	7160 / 718	50 / 19	0,34 / 0,01	4 / 0
9.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	41,00	693,07 / 76,95	10,34 / 3,87	28416 / 3155	424 / 159	0,43 / 0,02	18 / 1
10.	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	61,00	965,42 / 92,93	12,21 / 4,57	58891 / 5669	745 / 279	0,56 / 0,02	34 / 1
11.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	50,00	1082,42 / 92,93	12,21 / 4,57	54121 / 4646	610 / 228	0,56 / 0,02	28 / 1
12.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	148,00	439,78 / 292,50	12,19 / 4,57	65087 / 43290	1804 / 676	1,64 / 0,02	243 / 3
13.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	194,00	336,95 / 231,75	7,90 / 2,95	65368 / 44960	1533 / 572	1,29 / 0,01	250 / 3
14.	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	133,05	93,00 / --	-- / --	12374 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	174,41	149,00 / --	-- / --	25986 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	Е0116-16-2	Установка задвижек на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	595,88 / 265,50	12,33 / 4,50	1192 / 531	25 / 9	1,58 / 0,02	3 / 0
17.	Е0116-16-	Установка вентилей, задвижек,	1шт	2,00	322,61	5,38	645	11	0,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм			10,69	--	89	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ								23564
ИТОГО:							1981523	28191		1931
							344952	9376		46

Накладные расходы :

На общестроительные работы	41370
На металломонтажные работы	1065
На сантехнические работы	399651
Всего накладных расходов:	442087
Итого с накладными	2423609

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	138488
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2562097
Итого с временными, 1,8 %	2606136
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2639760
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2649723
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2674630
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	6840151
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	136803
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6976954
Налог на добавленную стоимость, 12 %	837234
Итого с НДС	7814188

Генеральный директор ТОО «СурМАК»

Субподрядчик
Директор ТОО "Grappa Lounge & bar"

Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО "Grappa Lounge & bar"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наружные сети электроснабжения локальная 4-1-1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ТП10/0,4 №652								
1.	75-4-43	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 2200x2060x2300 мм	шт	1,00	616700,00 / --	-- / --	616700 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	75-3-7	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450x1000x1800 мм	шт	1,00	467000,00 / --	-- / --	467000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С143023-1 22	Лежень Л480.63.50 /ТП 3.503.1-96/ прим.	шт	3,00	48300,00 / --	-- / --	144900 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	С12021-41	Конструкции стальные из одного	т	0,08	147100,00	--	12062	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						69397		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3539229		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						424707		
		Итого с НДС						3963936		

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Бостанмолла Т.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Grappa Lounge & bar"

Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО "Grappa Lounge & bar"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области/Смета 2-1-2 Архитектурное решение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ								
1.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	243,46	115,18	0,99	28042	241	0,07	17
					11,59	0,38	2822	93	0,00	0
2.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	255,63	4315,62	245,72	1103180	62812	2,71	693
					382,50	92,25	97777	23581	0,45	115
3.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	13,19	21304,82	334,28	280989	4409	22,10	291
					3397,50	126,00	44810	1662	0,62	8
4.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	13,19	573,75	28,11	7567	371	0,78	10
					123,75	10,58	1632	140	0,05	1
5.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	23,54	103,08	0,99	2427	23	0,07	2
					11,59	0,38	273	9	0,00	0
6.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	172357,31	536,06	5128	16	289,00	9
					47475,00	202,50	1412	6	0,99	0
7.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,15	93997,62	304,24	14257	46	198,00	30
					33075,00	114,75	5016	17	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						10966919		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						11074702		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						28322657		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						566453		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						28889110		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3466693		
		Итого с НДС						32355803		

Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Босымбаев А.Т.

Директор ТОО "Grappa Lounge & bar"

Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО "Grappa-STROY"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области
Локальная смета 7-1-2.Малые архитектурные формы

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	У1-43-3	Скамья прямолинейная типа I, строительныеработы	скамья	14,00	9155,54	432,17	128178	6050	7,90	111		
					1295,25	143,82	18134	2013	0,70	10		
2.	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	урна	5,00	2720,42	80,96	13602	405	6,00	30		
					990,00	22,56	4950	113	0,11	1		
3.	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	качели	6,00	7012,24	197,59	42073	1186	6,80	41		
					1120,35	47,94	6722	288	0,23	1		
4.	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	качели	6,00	7684,52	6,87	46107	41	6,30	38		
					1091,65	1,87	6550	11	0,01	0		
5.	У1-28-1	Грибок теневой, строительные работы	грибок	8,00	4588,30	7,30	36706	58	13,00	104		
					2194,50	--	17556	--	--	--		
6.	У1-28-2	Грибок теневой, монтаж металлоконструкций	грибок	8,00	5053,65	6,87	40429	55	4,80	38		
					825,08	1,87	6601	15	0,01	0		
7.	У1-8-3	Горка-скат тип IIA, строительные работы	горка	8,00	10586,92	720,67	84695	5765	3,70	30		
					608,85	242,52	4871	1940	1,20	10		
8.	У1-8-4	Горка-скат тип IIA, монтаж	горка	8,00	16288,14	24,98	130305	200	15,00	120		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4040906		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4080620		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						10435857		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						208717		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10644574		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1277349		
		Итого с НДС						11921923		

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Бостанов [illegible]

Субподрядчик:
Директор ТОО "Grappa Lounge & bar"
[illegible]

Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО "Grappa-STROY"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование объекта: Строительство детского сада на 280 мест в Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области
Локальная смета 6-1-1 Наружные сети канализации и водопровода

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	476,10	27,84	26,18	13252	12462	0,01	5
					1,66	7,20	790	3428	0,03	12
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	14,70	262,72	--	3862	--	1,85	27
					262,72	--	3862	--	--	--
3.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	368,10	3,82	3,82	1406	1406	--	--
					--	1,32	--	488	0,00	2
4.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1472,40	1,57	1,57	2312	2312	--	--
					--	0,54	--	802	0,00	3
5.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	122,70	167,18	--	20513	--	1,21	148
					167,18	--	20513	--	--	--
6.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	368,10	25,65	5,38	9440	1979	0,13	47
					20,27	--	7461	--	--	--

Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД 50785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	151,80	25,65	5,38	3893	816	0,13	20
					20,27	--	3077	--	--	--
92.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	50,40	20,27	--	1022	--	0,13	7
					20,27	--	1022	--	--	--
93.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрыхгрунтах	м3	11,73	23372,23	2538,55	274039	29764	15,87	186
					2645,33	950,63	31016	11146	4,64	54
94.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	8,00	8060,00	--	64480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,09	151200,00	--	14258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,24	175710,10	1826,10	42529	442	42,70	10
					8100,00	690,75	1961	167	3,37	1
97.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	4,40	7287,37	66,01	32064	290	1,35	6
					195,75	24,93	861	110	0,12	1
98.	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш-ч	120,00	85,53	85,53	10264	10264	--	--
					--	65,25	--	7830	0,38	45
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ								704590

ИТОГО:

		1216679	110430	1095
		167709	39726	182

Накладные расходы :

На общестроительные работы	230357
На сантехнические работы	3197
Всего накладных расходов:	233554
Итого с накладными	1450233

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	80718
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1530951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,8 %						1556619		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1576217		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1582024		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1596541		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						4083025		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						81661		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4164686		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						499762		
		Итого с НДС						4664448		

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Бостанмолдин Т.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Grappa Lounge & bar"