Счет-фактура № 91 от 21 декабря 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012781, от 22.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №391 от 10.10.12г.Кап.ремонт трубы км 22+500 Керулакского района (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: , ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

НН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, БИН: , г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт трубы на а/д "Алматы-Оскемен подъезд Карагаш", км 22+500 Кербулакского района	шт	1	3 357 240,18	3 357 240,18	12%	402 868,82	3 760 109,00		
Всего по счету:					**3 357 240,18**		**402 868,82**	**3 760 109,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автом ильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,
РНН 600300533258 KZ 598560000000205056 KZT в, КБЕ 17, БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит", г.Алматы

Справка стоймости выполненых работ за декабрь 2012 года
по договору №391 от 10 октября 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет средств местного бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
431 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружениий

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен- подъезд Карагаш", км 22+500 Кербулакского района Алматинской области	тыс. тенге	3 760,109	3 760,109	112,803	-	3 760,109	112,803	3 647,306
			3 760,109	3 760,109	112,803	-	3 760,109	112,803	3 647,306

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ М.П.

Представитель заказчика_____

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Сапаинженеринг"
_____ **А.Назарбеков**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
_____ **К.Жумагелдиев**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен- подъезд Карагаш", км 22+500 Кербулакского района Алматинской области

Договор № 391 от 10.10.2012г.

Акт
выполненных работ за декабрь 2012 года
(локальная смета 1-1)

Восстановление оси трассы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сб.цен на изыс.работ РДС РК 8.02-30-2002 таб.17 стр.357	Восстановление оси трассы 2 категории сложности автодороги / км	0,116	7097 / –	– / –	823 / –	– / –	– / –	– / –	– / –
2	Сб.цен на изыс.работ РДС РК 8.02-30-2002 таб.17 стр.357	Закрепление оси трассы 2 категории сложности автодороги / км	0,116	4607 / –	– / –	534 / –	– / –	– / –	– / –	– / –
		Всего прямые затраты				**1358 / –**	– / –			– / –
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1357				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				81				
		Всего				**1439**				

Временные здания и сооружения (1,5 % с к-0,8 минус возврат)	16
- сметная заработная плата, тенге	2
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1476**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**3081**
- материалы, тенге	2833
- сметная заработная плата, тенге	92
Налог (2 %)	62
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3143**
НДС (12 %)	377
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3520**

Заказчик _____ С. Сыдыгалиев

Подрядчик _____ К..Жумагелдиев

Представитель Заказчика _____ Е. Нигбаев

Представитель Технадзора _____ С.Абипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен- подъезд Карагаш", км 22+500 Кербулакского района Алматинской области

Договор № 391 от 10.10.2012г.

Акт

выполненных работ за декабрь 2012 года

(локальная смета 1-2)

Расчистка территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	30	4,85	4,85	146	146	49	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	50	97	0,0055	–
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	30	4,2	4,2	126	126	43	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	44	97	–	–
3	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	1	167,4	–	167	–	189	1,18	1
		м3 грунта		167,4	–	167	–	113	–	–
		Всего прямые затраты				**439**	**272**			**1**
						167	**94**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				281				
		- заработная плата, тенге				42				

- трудоемкость, чел-ч	–
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	43
Всего	**763**
Временные здания и сооружения (1,5 % с к-0,8 минус возврат)	9
- сметная заработная плата, тенге	1
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**782**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1634**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	681
Налог (2 %)	33
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1666**
НДС (12 %)	200
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1866**

Заказчик _____ Р. Сыдыгалиев

Подрядчик _____ К..Жумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора С. Абипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен- подъезд Карагаш", км 22+500 Кербулакского района Алматинской области

Договор № 391 от 10.10.2012г.

Акт
выполненных работ за декабрь 2012 года
(локальная смета 1-3)

Разборка участка существующей дороги общей длиной 26 м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-18-4	Разборкасуществующего покрытия из мелкозернистого асфальта на толщ.6см с перемещением материала бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.) до 20м, для последующего использования в насыпи	8,6	408,12	169,62	3510	1459	2775	1,55	13
		м3 конструкции		238,5	4,07	2051	35	133	0,0136	–
2	Е1-24-6	Разборка основания из ГПС и прицепных обочин с пеемещением материала бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.) до 10м, для последующего использования в насыпи	65	6,01	6,01	390	390	131	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	135	97	0,00681	–
3	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения ГП бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	65	4,75	4,75	309	309	104	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	107	97	0,00539	–
		Всего прямые затраты				**4209**	**2159**			**13**
						2051	**277**			**–**

В том числе стоимость: материалов, тенге	–
Накладные расходы, тенге	3010
- заработная плата, тенге	451
- трудоемкость, чел-ч	2
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	433
Всего	**7652**
Временные здания и сооружения (1,5 % с к-0,8 минус возврат)	86
- сметная заработная плата, тенге	13
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	77
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	31
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7847**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**16384**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	6289
Налог (2 %)	328
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16711**
НДС (12 %)	2005
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18717**

Заказчик _____ С. Сыдыгалиев

Подрядчик _____ К..Жумагелдиев

Представитель Заказчика _____ Е. Нурбаев

Представитель Технадзора _____ С.Абипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алиатинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен- подъезд Карагаш", км 22+500 Кербулакского района Алматинской области

Договор № 391 от 10.10.2012г.

Акт

выполненных работ за декабрь 2012 года

(локальная смета 1-4)

Демонтаж существующей ж/б трубы (малого моста) отв. (1м) на км 22+500

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	365,4	22,04	20,73	8054	7575	2485	0,01	3
		м3 грунта		1,31	5,7	479	2084	97	0,02	7
2	Е30-54-3	Демонтаж железобетонных труб отверстием 1 м и бетонных блоков	10,22	2804,4	1746	28661	17844	16847	6,31	65
		м3		1058,4	453,96	10817	4639	109	1,55	16
3	П9-11-1	Погрузка демонтируемых труб, при автомобильных перевозках	26,57	152,8	–	4060	–	812	0,64	17
		т		30,56	–	812	–	100	–	–
4	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	26,57	23,4	23,4	622	622	124	–	–
		т		–	4,68	–	124	100	0,1	3
		Всего прямые затраты				**41396**	**26041**			**85**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**12108**	**6847**			**26**
						–				

Накладные расходы, тенге	20269
- заработная плата, тенге	3040
- трудоемкость, чел-ч	10
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3700
Всего	**65365**
Временные здания и сооружения (1,5 % с к-0,8 минус возврат)	736
- сметная заработная плата, тенге	112
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	661
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	264
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**67027**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**139952**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	54965
Налог (2 %)	2799
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**142751**
НДС (12 %)	17130
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**159881**

Заказчик _____ С. Сапуратов

Подрядчик _____ К..Жумагелдиев

Представитель Заказчика _____ Т. Мейбасов

Представитель Технадзора _____ С.Абипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен- подъезд Карагаш", км 22+500 Кербулакского района Алматинской области

Договор № 391 от 10.10.2012г.

Акт

выполненных работ за декабрь 2012 года

(локальная смета 2-1-1)

Восстановление существующей дороги общей длиной 26м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Земляное полотно									
1	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	365,4	4,85	4,85	1773	1772	597	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	614	97	0,01	2
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	365,4	4,2	4,2	1534	1534	516	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	533	97	0,00476	2
3	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	365,4	14,01	14,01	5118	5118	1701	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	1752	97	0,02	6
4	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см	365,4	6,97	6,97	2545	2545	743	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	2,1	–	767	97	0,01	3

5	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	365,4	14,12	12	5159	4385	1549	0,01	4
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	592	1003	97	0,01	4
6	Е1-145-8	Планировка верха земляного полотна и откосов в грунтах 1 группы механизированным способом	400	9,76	1,75	3904	700	3244	0,0571	23
		м2 спланированной площади		8,01	0,35	3204	140	97	0,00243	1
	0.2 Дорожная одежда									
7	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеситолщ.15 см, автогрейдером	57	640,82	73,75	36527	4204	2506	0,14	8
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1219	665	133	0,04	2
8	Е27-21-3	Устройство оснований из ГПС, укрепленной 9% цемента в установке толщиной 10см	182	72,81	11,83	13253	2155	2087	0,04	7
		м2 основания или покрытий		5,51	3,11	1003	567	133	0,01	2
9	1-1-1008	цемент	1,64	10600		17363				
		т								
10	Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 800 л	1,32	5930,77	4677,52	7829	6174	4878	7,13	9
		т битума		1253,25	1525,5	1654	2014	133	6,78	9
11	Е27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	1,32	40097,59	339,59	52929	448	247	0,58	1
		т		–	140,94	–	186	133	0,58	1
12	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	156	483,37	15,35	75406	2395	2282	0,03	5
		м2 покрытия		5,94	5,06	927	789	133	0,02	3
13	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	156	114,99	–	17938	–	4	0,00018	–
		м2 покрытия		0,02	–	3	–	133	–	–
14	Е27-14-2	Устройство присыпных обочин из материала от разборки существующей дороги с уплотнением за 6 проходов и поливом водой толщиной 15см	15,6	95,48	73,75	1490	1151	686	0,14	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	334	182	133	0,04	1

15	E27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см (материал от разборки объездной дороги)	91	25,19	20,36	2293	1854	1232	0,03	3
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	436	490	133	0,02	2
		Всего прямые затраты				**245057**	**34432**			**63**
						9371	**9653**			**37**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				201276				
		Накладные расходы, тенге				22223				
		- заработная плата, тенге				3341				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16037				
		Всего				**283392**				
		Временные здания и сооружения (1,5 % с к-0,8 минус возврат)				3192				
		- сметная заработная плата, тенге				480				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2866				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1146				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**290596**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**606765**				
		- материалы, тенге				420264				
		- сметная заработная плата, тенге				64872				
		Налог (2 %)				12135				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**618900**				
		НДС (12 %)				74268				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**693168**				

Заказчик _____ Подрядчик _____ К..Жумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора С.Абипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен- подъезд Карагаш", км 22+500 Кербулакского района Алматинской области

Договор № 391 от 10.10.2012г.

Акт
выполненных работ за декабрь 2012 года
(локальная смета 2-1-2)
Устройство трубы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-5	Расчистка русла бульдозеромбульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	32,06	4,85	4,85	156	156	52	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	54	97	0,01	–
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	32,06	4,2	4,2	135	135	45	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	47	97	–	–
	Раздел 1 Монтаж звеньев тела трубы									
3	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15,54	22,04	20,73	343	322	106	0,01	–
		м3 грунта		1,31	5,7	20	89	97	0,02	–
4	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	21,6	200,88	–	4339	–	4903	1,42	31
		м3 грунта		200,88	–	4339	–	113	–	–
5	Е30-3-1	Устройство подготовки из щебня	3,8	2281,27	38,67	8669	147	1345	1,99	8
		м3		310,5	14,24	1180	54	109	0,07	–

6	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона марки В20	6,22	9636,03	532,08	59936	3310	3838	2,55	16
		м3		434,25	131,85	2701	820	109	0,434	3
7	Е30-64-2	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 7; 7 м	8,29	13222,6	900	109615	7461	11385	6,06	50
		м3		1026	234	8506	1940	109	0,8	7
8	30-23-21	Круглые звенья ЗК 2.100 (ТП 3.501-59)	17	12000		204000				
		шт								
9	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции звеньев обмазочной битумной мастикой	56,99	317,87	13,7	18115	781	6701	0,61	34
		м2		102,83	5,04	5860	287	109	0,02	1
10	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	8,65	1084,93	20,67	9385	179	1557	0,91	8
		м2		157,5	7,61	1362	66	109	0,31	–
11	Е1-27-4	Обратная засыпка котлованов котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	13,82	2,8	2,8	39	39	13	–	–
		м3 грунта		–	0,97	–	13	97	–	–
12	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,82	21,55	4,52	298	62	228	0,11	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	235	–	97	–	–
13	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	13,82	14,12	12	195	166	58	0,01	–
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	22	38	97	0,01	–

Раздел 2 Устройство оголовка

14	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	47,2	22,04	20,73	1040	978	321	0,01	–
		м3 грунта		1,31	5,7	62	269	97	0,02	1

15	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	7,08	200,88	–	1422	–	1607	1,42	10
		м3 грунта		200,88	–	1422	–	113	–	–
16	Е30-3-1	Устройство подготовки из щебня	0,6	2281,27	38,67	1369	23	212	1,99	1
		м3		310,5	14,24	186	9	109	0,07	–
17	Е30-3-2	Устройство подготовки из ГПС	7	297,12	33,87	2080	237	2104	1,94	14
		м3		263,25	12,47	1843	87	109	0,06	–
18	30-23-45	Портальная стенка СТ-10 (ТП 3.501.1-144)	2	37200		74400				
		шт								
19	30-23-53	Стенка откосная СТ-4 (ТП 3.501.1-144)	4	27800		111200				
		шт								
20	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции звеньев обмазочной битумной мастикой	34,8	317,87	13,7	11062	477	4091	0,61	21
		м2		102,83	5,04	3578	175	109	0,02	1
21	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	1	1084,93	20,67	1085	21	181	0,91	1
		м2		157,5	7,61	158	8	109	0,04	–
22	Е30-7-1	Устройство бетонного лотка из бетона В20	1,14	9636,03	532,08	10985	607	703	2,55	3
		м3		434,25	131,85	495	150	109	0,43	–
23	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	28	122,18	–	3421	–	3866	0,89	25
		м3 грунта		122,18	–	3421	–	113	–	–
24	Е30-7-1	Устройство бетонного лотка из бетона В20	2,2	9636,03	532,08	21199	1171	1357	2,55	6
		м3		434,25	131,85	955	290	109	0,43	1

Раздел 3 Устройство укрепления на входе

3.1 Укрепления русла

25	Е1-90-1	Планировка вручную площадки для укрепления на входе в грунтах 1 группы	11	13,64	–	150	–	170	0,09	1
		м2 спланированной поверхности		13,64	–	150	–	113	–	–
26	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки по руслу толщ.10см	1,1	2281,27	38,67	2509	43	390	1,99	2
		м3		310,5	14,24	342	16	109	0,0695	–

27 Е1-158-5	Укрепление дна русла на входе монолитными бетонными плитами бетон М200 толщиной до 10 см т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	0,9	1235,16	27,53	1112	25	149	1,1	1
	м2 укрепляемой поверхности		163,02	7,3	147	7	97	0,03	–
28 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит дна русла на входе бетон М200 (толщиной 8см)К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	-0,7	192,75	0,32	-135	–	-16	0,15	–
	м2 укрепляемой поверхности		23,32	0,14	-16	–	97	2	-1
29 Е30-7-1	Устройство упоров из бетона В-15	0,7	9636,03	532,08	6745	372	432	2,55	2
	м3		434,25	131,85	304	92	109	0,43	–
30 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0242	8299,96	–	201	–	212	48,4	1
	т		8055	–	195	–	109	–	–
31 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0242	50600		1225				
	т								
32 Е99-1-13	Установка асфальтовых планок	0,1	343,35	14,17	34	1	–	1,88	–
	м3		303,75	5,4	30	1	–	0,03	–
33 1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,1	13200		1320				
	м3								
34 Е1-27-4	Засыпка котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	4	2,8	2,8	11	11	4	–	–
	м3 грунта		–	0,97	–	4	97	–	–
35 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4	21,55	4,52	86	18	66	0,11	–
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	68	–	97	–	–
36 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4	14,12	12	56	48	16	0,01	–
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	6	11	97	0,01	–

3.2 Укрепление откосов

37	Е1-90-1	Планировка вручную откосов в грунтах 1 группы	11,6	13,64	–	158	–	179	0,09	1
		м2 спланированной поверхности								
				13,64	–	158	–	113	–	–
38	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки тощ.10см	1,2	2281,27	38,67	2738	46	425	1,99	2
		м3								
				310,5	14,24	373	17	109	0,07	–
39	Е1-158-5	Укрепление дна русла мополитны бетоном В15 толщиной до 10 см т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	0,9	1235,16	27,53	1112	25	149	1,1	1
		м2 укрепляемой поверхности								
				163,02	7,3	147	7	97	0,03	–
40	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины укрепления дна русла на входе монолитным бетоном В15 (толщиной 8см)К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	-0,9	192,75	0,32	-173	–	-20	0,15	–
		м2 укрепляемой поверхности								
				23,32	0,14	-21	–	97	2	-2
41	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0256	8299,96	–	212	–	225	48,4	1
		т								
				8055	–	206	–	109	–	–
42	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0256	50600		1295				
		т								
43	Е99-1-13	Установка асфальтовых планок	0,1	343,35	14,17	34	1	–	1,88	–
		м3								
				303,75	5,4	30	1	–	0,03	–
44	1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,1	13200		1320				
		м3								

Раздел 4 Устройство укрепления на выходе

4.1 Укрепления русла

45	Е1-90-1	Планировка вручную площадки для укрепления на выходе в грунтах 1 группы	5,2	13,64	–	71	–	80	0,09	–
		м2 спланированной поверхности								
				13,64	–	71	–	113	–	–
46	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки по руслу тощ.10см	0,5	2281,27	38,67	1141	19	177	1,99	1
		м3								
				310,5	14,24	155	7	109	0,07	–

47 Е1-158-5	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном М200 толщиной до 10 см т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	0,6	1235,16	27,53	741	17	99	1,1	1
	м2 укрепляемой поверхности		163,02	7,3	98	4	97	0,03	–
48 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины укрепления дна русла монолитным бетоном М200 (толщиной 12см) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	0,6	192,75	0,32	116	–	14	0,15	–
	м2 укрепляемой поверхности		23,32	0,14	14	–	97	2	1
49 Е30-7-1	Устройство упоров из бетона В-15	0,4	9636,03	532,08	3854	213	247	2,55	1
	м3		434,25	131,85	174	53	109	0,43	–
50 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0114	8299,96	–	95	–	100	48,4	1
	т		8055	–	92	–	109	–	–
51 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0114	50600		577				
	т								
52 Е99-1-13	Установка асфальтовых планок	0,1	343,35	14,17	34	1	–	1,88	–
	м3		303,75	5,4	30	1	–	0,03	–
53 1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,1	13200		1320				
	м3								
54 Е1-27-4	Засыпка котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	4	2,8	2,8	11	11	4	–	–
	м3 грунта		–	0,97	–	4	97	–	–
55 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4	21,55	4,52	86	18	66	0,11	–
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	68	–	97	–	–
56 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4	14,12	12	56	48	16	0,01	–
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	6	11	97	0,01	–

4.2 Укрепление откосов

57 Е1-90-1	Планировка вручную откосов в грунтах 1 группы	6,8	13,64	–	93	–	105	0,09	1
	м2 спланированной поверхности								
			13,64	–	93	–	113	–	–
58 Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ 10 см	0,7	2281,27	38,67	1597	27	247	1,99	1
	м3								
			310,5	14,24	217	10	109	0,07	–
59 Е1-158-5	Укрепление дна русла на выходе монолитными бетонными плитами В15 толщиной до 10 см т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	0,5	1235,16	27,53	618	14	83	1,1	1
	м2 укрепляемой поверхности								
			163,02	7,3	82	4	97	0,03	–
60 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитным бетоном В 15 при укреплении дна русла на выходе (толщиной 8см)К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	-0,5	192,75	0,32	-96	–	-12	0,15	–
	м2 укрепляемой поверхности								
			23,32	0,14	-12	–	97	2	-1
61 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,015	8299,96	–	124	–	132	48,4	1
	т								
			8055	–	121	–	109	–	–
62 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,015	50600		759				
	т								
63 Е99-1-13	Установка асфальтовых планок	0,1	343,35	14,17	34	1	–	1,88	–
	м3								
			303,75	5,4	30	1	–	0,03	–
64 1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,1	13200		1320				
	м3								
Раздел 5 Устройство конца укрепления									
65 Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	20,16	1,22	1,22	25	25	5	–	–
	м2 спланированной площади								
			–	0,25	–	5	97	–	–
66 Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15,84	22,04	20,73	349	328	108	0,01	–
	м3 грунта								
			1,31	5,7	21	90	97	0,02	–

67 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4,8	200,88	–	964	–	1090	1,42	7
	м3 грунта		200,88	–	964	–	113	–	–
68 Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.12см	2,02	2281,27	38,67	4608	78	715	1,99	4
	м3		310,5	14,24	627	29	109	0,07	–
69 Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	2,7	1028,76	0,86	2778	2	1132	2,81	8
	м3 камня в деле		432	0,32	1166	1	97	–	–
70 Е1-158-5	Укрепление дна русла на входе монолитнымбетоном В15 толщиной до 10 см т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	2,45	1235,16	27,53	3026	67	404	1,1	3
	м2 укрепляемой поверхности		163,02	7,3	399	18	97	0,3	–
71 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит дна русла на входе бетон М200 (толщиной 12см) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	2,45	192,75	0,32	472	1	55	0,15	–
	м2 укрепляемой поверхности		23,32	0,14	57	–	97	2	5
72 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,446	8299,96	–	3702	–	3916	48,4	22
	т		8055	–	3593	–	109	–	–
73 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,446	50600		22568				
	т								
74 Е99-1-13	Установка асфальтовых планок	0,144	343,35	14,17	49	2	–	1,88	–
	м3		303,75	5,4	44	1	–	0,03	–
75 1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,144	13200		1901				
	м3								
	Всего прямые затраты				**727480**	**17733**			**293**
					46575	**4788**			**22**

В том числе стоимость: материалов, тенге	663182
Накладные расходы, тенге	54192
- заработная плата, тенге	8376
- трудоемкость, чел-ч	28
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	46900
Всего	**828572**
Временные здания и сооружения (1,5 % с к-0,8 минус возврат)	9332
- сметная заработная плата, тенге	1405
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8379
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3352
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**849634**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1774036**
- материалы, тенге	1384724
- сметная заработная плата, тенге	177660
Налог (2 %)	35481
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1809517**
НДС (12 %)	217142
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2026659**

Заказчик _____ С. Сапуроов

Подрядчик _____ К..Жумагелдиев

Представитель Заказчика Е. Ниязбаев

Представитель Технадзора С.Абипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен- подъезд Карагаш", км 22+500 Кербулакского района Алматинской области

Договор № 391 от 10.10.2012г.

Акт

выполненных работ за декабрь 2012 года

(локальная смета 2-1-3)

Обустройство автомобильной дороги

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Разметка									
1	Е27-103-1	Разметка проезжей части термопластиком с применением светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной Н-16 "Hofmann", ширина линии 0,1 м, сплошная	0,04	207382,29	1144,02	8295	46	60	4,03	–
		км линии		701,22	415,68	28	17	133	1,73	–
2	Е27-103-3	Разметка проезжей части термопластиком с применением светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной Н-16 "Hofmann", ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	0,02	55149,34	1144,02	1103	23	29	4,03	–
		км линии		701,22	415,68	14	8	133	1,73	–
3	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	2	273,96	119,85	548	240	346	0,64	1
		шт		100,35	29,7	201	59	133	0,12	–
4	Прайс лист	Сигнальные столбики	2	880		1761				
		шт								
5	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,08	50600		4048				
		т								

6 30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400) *м3*	0,046	8340	384		
	Всего прямые затраты			**16139**	**309**	**2**
				243	**84**	**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			15587		
	Накладные расходы, тенге			435		
	- заработная плата, тенге			65		
	- трудоемкость, чел-ч			–		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			994		
	Всего			**17568**		
	Временные здания и сооружения (1,5 % с к-0,8 минус возврат)			198		
	- сметная заработная плата, тенге			30		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			–		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			178		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			71		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**18015**		
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге			**37614**		
	- материалы, тенге			32546		
	- сметная заработная плата, тенге			1940		
	Налог (2 %)			752		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**38367**		
	НДС (12 %)			4604		
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**42971**		

Заказчик _____ С. Ешмурзаев

Подрядчик _____ К..Жумагелдиев

Представитель Заказчика Е. Ешибаев

Представитель Технадзора С.Абипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен- подъезд Карагаш", км 22+500 Кербулакского района Алматинской области

Договор № 391 от 10.10.2012г.

Акт

выполненных работ за декабрь 2012 года

(локальная смета 2-1-4)

Устройство объездной дороги

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-5	Снятие почвенно-растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) в отвал с перемещением в брунт до 10 м для устройства объезной дороги	112,5	4,85	4,85	546	546	184	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	189	97	0,01	1
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	112,5	4,2	4,2	472	472	159	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	164	97	–	1
3	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	162,5	9,48	9,48	1540	1540	511	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	3,24	–	527	97	0,01	2
4	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 см (6 проходов) ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	162,5	5,13	5,13	834	834	244	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,55	–	252	97	0,01	1

5	Е27-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	0,12	530727,89	84062,89	63687	10088	7858	162	19
		км дороги		24075	25161	2889	3019	133	93,08	11
6	Е1-165-1	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 1 группы для стоек и столбов	43,06	261	–	11239	–	12700	1,81	78
		м3 грунта		261	–	11239	–	113	–	–
7	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	20	747,86	146,19	14957	2924	14216	3,2	64
		шт		506,25	28,22	10125	564	133	0,11	2
8	Е27-83-1	Разборка дорожных знаков на металлических стойках	20	421,65	73,1	8433	1462	7109	1,6	32
		шт		253,13	14,11	5063	282	133	0,055	1
9	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	0,046	247,1	247,1	11	–	8	3,63	–
		т		172,97	–	8	–	100	–	–
10	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза	0,046	37,2	37,2	2	2	–	–	–
		т		–	7,44	–	–	100	0,16	–
11	Прайс лист	Знаки квадратной формы 900х900	6	2055		12330				
		шт								
12	Прайс лист	Знаки квадратной формы 700х700	8	2589		20712				
		шт								
13	Прайс лист	Знаки квадратной формы 350х700	4	1605		6420				
		шт								
14	Прайс лист	Знаки квадратной формы 500х2250	4	3130		12520				
		шт								
15	Прайс лист	Знаки квадратной формы 350х1350	2	3008		6016				
		шт								
16	Прайс лист	Стойка СКМ 2.30	10	1658		16583				
		шт								
17	Прайс лист	Стойка СКМ 3,35	2	2407		4815				
		шт								
18	Прайс лист	Стойка СКМ 3.45	2	2946		5892				
		шт								
19	Прайс лист	Стойка СКМ 4.45	4	4467		17869				

		шт							
20	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	163,2	14,12	12	2304	1958	692	0,01	2
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	264	449	97	0,01	2
21	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м выравнивание русла	163,2	6,01	6,01	981	981	329	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	339	97	0,01	1
22	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (50м) ктрм=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85	163,2	16,16	16,16	2638	2638	889	–	–
		м3 грунта		–	5,61	–	915	97	0,02	3
		Всего прямые затраты				**210803**	**23443**			**196**
						29588	**6700**			**24**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				157761				
		Накладные расходы, тенге				44897				
		- заработная плата, тенге				6735				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15342				
		Всего				**271042**				
		Временные здания и сооружения (1,5 % с к-0,8 минус возврат)				3053				
		- сметная заработная плата, тенге				459				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2741				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1096				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**277932**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**580323**				
		- материалы, тенге				329405				
		- сметная заработная плата, тенге				107108				

Налог (2 %)	11606
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**591929**
НДС (12 %)	71031
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**662961**

Заказчик _____ С. Сыдыгалиев

Подрядчик _____ К..Жумагелдиев

Представитель Заказчика Е. Нурбосов

Представитель Технадзора С.Абипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен- подъезд Карагаш", км 22+500 Кербулакского района Алматинской области

Договор № 391 от 10.10.2012г.

Акт

выполненных работ за декабрь 2012 года

(локальная смета 2-1-5)

Рекультивация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	455	1,22	1,22	556	556	111	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,25	–	116	97	–	–
2	Е47-103-1	Вспашка почвына глубину до 25 см, тракторами мощностью 78 кВт (108л)	0,025	811,95	930,16	23	23	11	–	–
		га		–	355,41	–	9	129	1,19	–
3	Е47-149-2	Противоэрозионная обработка плоскорезами средних почв	0,025	1072,01	829,01	27	21	18	1,19	–
		га		243	311,58	6	8	129	1,24	–
4	Е47-152-3	Предпосевное и посевное прикатывание почвы	0,05	31,61	31,61	2	2	–	–	–
		га		–	4,5	–	–	–	0,54	–
5	Е47-300-1	Внесение минеральных удобрений в почву	0,025	400,94	400,94	10	10	4	–	–
		га		–	127,91	–	3	129	0,66	–
6	1-1-3	Сульфат аммония	0,01	18500		185				
		т								
7	1-1-3	Аммоний сернокислый (селитра аммиачная)	0,015	18500		278				
		т								

8	Е47-152-2	Посев многолетних трав	0,025	15743,31	293,31	394	7	4	–	–
		га		–	117,45	–	3	129	0,45	–
9	Е1-153-1	Полив посевов трав водой	250	19,29	16,91	4822	4229	1453	0,02	4
		м2		2,12	3,87	530	968	97	0,02	4
10	30-12-18	Семена многолетних трав	5	515		2575				
		кг								
11	Е47-152-3	Прикатывание посевов	0,025	292,82	292,82	7	7	4	–	–
		га		–	122,7	–	3	129	0,54	–
	Раздел 1 Укрепление откосов насыпи									
12	Е1-24-5	Надвижка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	128	4,85	4,85	621	621	209	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	215	97	0,01	1
13	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	128	3,57	3,57	457	457	154	–	–
		м3 грунта		–	1,24	–	158	97	–	1
14	Е1-94-5	Планировка автогрейдерами в грунтах 1 ой группы	128	57,78	56,73	7396	7261	1048	0,01	1
		м3 грунта		1,05	7,39	134	946	97	0,02	3
15	Е1-152-2	Укрепление посевом откосной смеси многолетних трав	512	42,27	27,14	21642	13896	3129	–	–
		м2		–	6,3	–	3226	97	0,02	11
16	Е1-153-1	с поливом водой	512	19,29	16,91	9876	8658	2974	0,02	8
		м2		2,12	3,87	1085	1981	97	0,02	9
		Всего прямые затраты				**48874**	**35744**			**13**
						1756	**7637**			**29**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				11369				

Накладные расходы, тенге	9121
- заработная плата, тенге	1368
- трудоемкость, чел-ч	5
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3480
Всего	**61475**
Временные здания и сооружения (1,5 % с к-0,8 минус возврат)	692
- сметная заработная плата, тенге	104
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	622
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	249
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**63038**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**131623**
- материалы, тенге	23738
- сметная заработная плата, тенге	26380
Налог (2 %)	2632
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**134255**
НДС (12 %)	16111
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**150366**

Заказчик _____ Г. Сыдыгалиев

Подрядчик _____ К..Жумагелдиев

Представитель Заказчика _____ Е. Нигматов

Представитель Технадзора _____ С.Абипов