Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION""
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и строительство системы водоснабжениях.Улкен Аксу Уйгурского райна Алматинской области"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	финансирования: наименован.	финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		Договор №ДП-1	20.05.20г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь)без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**7 598 700,00**	6 784 553,57							**814 146,43**	**7 598 700,00**
в т.ч. за текущий месяц 2021г.:	**7 598 700,00**	6 784 553,57							**814 146,43**	**7 598 700,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION""
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макенов Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION""**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция и строительство системы водоснабженияс.Улкен Аксу Уйгурского райна Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ДП-1 от 20.05.20г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2560	155,15	146,58	397191	375254	--	85768	521596
					8,57	37,96	21937	97186		38637	
2	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы.Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2570	256,37	242,28	658870	622661	--	142178	865131
					14,09	62,75	36209	161261		64084	
3	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,примене н коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	366	4925,62	--	1802775	--	--	1297998	3348836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4925,62	--	1802775	--		248062	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	430	163,62 87,16	76,47 36,15	70358 37477	32880 15543	--	38174 8683	117214
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	158	3258,41 1078,14	159,57 48,20	514828 170346	25211 7615	319271	176181 55281	746290
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Подбивка пазух труб грунтом 2 группы	м3 грунта	14,6	894,24 894,24	-- --	13056 13056	-- --	--	9400 1796	24253
7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с к овшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	606	226,35 8,55	217,73 60,58	137167 5184	131941 36714	42	30166 13387	180720
8	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	606	122,99 6,78	116,20 30,10	74530 4111	70419 18238	--	16091 7250	97871
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	606	163,62 87,16	76,47 36,15	99155 52817	46339 21905	--	53799 12236	165191
10	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м3 грунта	2736	41,42 --	41,42 15,51	113324 --	113324 42423	--	30544 11509	155378
11	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотнен ного грунта	2736	77,26 --	77,26 30,38	211375 --	211375 83128	--	59852 21698	292926
12	1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с к овшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	716	447,66 16,95	430,57 119,79	320523 12134	308291 85770	98	70491 31281	422295
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4413153 2156046	1937697 569780	319411 --	2010642 513904	6937701
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4413153				
		Материалы	Тенге				319410				
		Всего заработная плата	Тенге					2725826			
		Накладные расходы	Тенге				2010644				
		Сметная прибыль	Тенге				513904				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6937701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2241
		Сметная заработная плата	Тенге					2725826			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6937701**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2241**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2725826**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6937701**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2156046**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1937697**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**569780**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**319411**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2010642**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**513904**	
		Временные здания и сооружения - 1,6%			1,0%		69377				7007078
		Доп.затраты в зимнее время - 2,07%			**1,1%**		**77078**				**7084156**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%			**2%**		**141683**				**7225839**
		Итого в базовых ценах 2019 года									**7225839**
		Итого в ценах 2020 года к=1,049901			**1,049901**						**7586416**
		НДС 12%			**12%**						**910370**
		Итого с учетом НДС 12%									**8496785**
		Тендерная скидка			**10%**						**849679**
		Всего к оплате с учетом НДС									**7598700**

Заказчик:

Подрядчик: