Форма КС-3
Утверждена приказом министра индустрии и инфраструктурного развития рк от 2 апреля 2019г. №178

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: "Строительство инженерной инфраструктуры строительства жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р. Сырдария г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации"

Справка
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

		код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
				№439	31.08.2021 г.				
				Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной инфраструктуры строительства жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р. Сырдария г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации	202 837 254,96	181 104 691,93						21 732 563,03	
За отчетный период:	202 837 254,96	181 104 691,93						21 732 563,03	202 837 254,96

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кишкенеев А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Технадзор:
ТОО "Жана Гасыр-К" _____ **Баймурзаев Т.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" **Форма №2**
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: "Строительство инженерной инфраструктуры строительства жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р. Сырдария г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации"
Договор №439 от 31.08.2021 года

АКТ №1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЛС №1-1)										
1	**1146-0601-0902 РСНБ РК 2015**	**Здания кирпичные. Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**		**770**	**1829,42**	**1590,79**	**1408651,40**	**1224911,69**	**--**	**356856,51**	**1906748,54**
		НР - 84%; СП - 8%				**238,62**	**313,10**	**183739,71**	**241089,46**		**141240,63**	
		Состав работ:										
		1. Полная комплексная разборка зданий, включая фундаменты, с применением строительных машин и механизмов										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,231	177,87	1033,00		183739,71				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	146,3							
1.3	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0056	4,312		4195,00		18088,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	4,312		1474,00		6355,89			
1.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,021	16,17		4788,00		77421,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	16,17		1762,00		28491,54			
1.5	3101-0201-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,25 м3	маш.-ч	0,1254	96,558		10906,00		1053061,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1254	96,558		1762,00		170135,20			
1.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,038	29,26		2609,00		76339,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,038	29,26		1234,00		36106,84			
2	**1107-0111-0109 РСНБ РК 2015 К=0,5**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м. Демонтаж**	**м оград**		**690**	**1773,18**	**464,17**	**1223491,20**	**320274,30**	**--**	**1201233,31**	**2618702,47**
		НР - 118%; СП - 8%				**1309,01**	**166,34**	**903216,90**	**114777,43**		**193977,96**	
		Состав работ:										

		2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном										
		3. Установка монтажных изделий со сваркой										
		4. Установка стержней или уголков со сваркой и натягиванием сетки										
		5. Укладка кирпичных подкладок под столбы										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	2,23	1538,7	587,00		903216,90				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0957	66							
2.3	3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,03455	23,8395		426,00		10155,63			
2.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0915	63,135		4788,00		302290,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0915	63,135		1762,00		111243,87			
2.5	3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,002	1,38		259,00		357,42			
2.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00415	2,8635		2609,00		7470,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00415	2,8635		1234,00		3533,56			
3	**1217-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Электрическая линия 0,4 кВ. Демонтаж**	**м**		**150**	**259,15**	**1,64**	**38872,15**	**245,28**	**--**	**27900,60**	**72114,58**
		НР - 72%; СП - 8%				**257,51**	**0,83**	**38626,88**	**123,96**		**5341,82**	
		Состав работ:										
		1. Демонтаж проводов										
		2. Демонтаж труб										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,2625	39,38	981,00		38626,88				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,12							
3.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,12		2044,00		245,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,12		1033,00		123,96			
4	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**		**1014,8**	**92,00**	**--**	**93361,60**	**--**		**--**	**100830,53**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7468,93**	
5	**4102-0103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**		**1014,8**	**203,00**	**--**	**206004,40**	**--**		**--**	**222484,75**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16480,35**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**2970380,75**	**1545431,27**	**--**	**1585990,42**	**4920880,86**
								1125583,49	**355990,85**	**--**	**364509,69**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2970380,75**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1481574,34**			
	Транспортные расходы		Тенге					**299366,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**1585990,42**				
		Сметная прибыль	Тенге					**364509,69**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4920880,86**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1968,36**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1481574,34**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					**4920880,86**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1968,36**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1481574,34**			

ОТДЕЛ 2.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ(ЛС №2-1)

РАЗДЕЛ 1. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

		СЕТИ										
6	**1310-0904-0301**	**Трубы. Прокладка в канализации по свободному каналу**										

		НР - 72%; СП - 8%				**98,07**	**26,16**	**59724,63**	**15931,93**		**12116,63**	
		Состав работ:										
		1. Подготовка каналов										
		2. Раскатка, разметка и резка трубы										
		3. Устройство наконечника										
		4. Затягивание трубы в трубопровод										
		5. Резка трубы в колодце										
		6. Установка противоугонов и колпачков на концах трубы										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,07	42,63	1401,00		59724,63				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	12,91							
6.3	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0212	12,9108		2886,00		37260,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	12,9108		1234,00		15931,93			
7	**2301-0501-0804 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая - 110 ГОСТ 18599-2001**	**м**		**609**	**691,00**	**--**	**420819,00**	**--**	**420819,00**	**--**	**454484,52**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**33665,52**	
		КОЛОДЦЫ										
8	**1134-0201-0504 РСНБ РК 2015**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККСу-2, ККСр-2 собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части.Устройство**	**колодец**		**12**	**11863,87**	**2824,92**	**142366,44**	**33899,04**	**12777,72**	**82205,13**	**242537,29**
		НР - 76%; СП - 8%				**7974,14**	**1039,58**	**95689,68**	**12474,96**		**17965,73**	
		Состав работ:										
		1. Выравнивание дна котлована										
		2. Установка железобетонных конструкций										
		3. Заделка швов цементным раствором										
		4. Установка люка с устройством и оштукатуриванием горловины										
		5. Установка кронштейнов на ершах										
		6. Окраска металлических частей колодца										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	6,91	82,92	1154,00		95689,68				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,59	7,08							
8.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,59	7,08		4788,00		33899,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,59	7,08		1762,00		12474,96			
8.4	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,045	0,54	13458,00				7267,32		
8.5	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,5	6	358,00				2148,00		
8.6	2204-0201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,6	7,2	467,00				3362,40		
9	**2104-0301-0501 РСНБ РК 2015**	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92**	**м3**		**8,52**	**44699,00**	**--**	**380835,48**	**--**	**380835,48**	**--**	**411302,32**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**30466,84**	
10	**1107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм**	**м3**		**7,88172**	**13103,99**	**7189,27**	**103281,99**	**56663,83**	**3305,25**	**73869,99**	**191324,14**
		НР - 118%; СП - 8%				**5495,36**	**2447,28**	**43312,90**	**19288,78**		**14172,16**	
		Состав работ:										
		1. Подготовка основания										
		2. Сварка арматуры и закладных изделий										

10.3	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,27	2,128064		6854,00		14585,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	2,128064		1762,00		3749,65			
10.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,983	7,747731		4307,00		33369,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,983	7,747731		1474,00		11420,16			
10.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4235	3,337908		2609,00		8708,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4235	3,337908		1234,00		4118,98			
10.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,018	0,141871	14892,00				2112,74		
10.7	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,005517	216144,00				1192,51		
11	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО2**	**шт.**		**12**	**5573,00**	**--**	**66876,00**	**--**	**66876,00**	**--**	**72226,08**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5350,08**	
12	**2303-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х**	**комплект**		**12**	**42863,00**	**--**	**514356,00**	**--**	**514356,00**	**--**	**555504,48**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**41148,48**	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
13	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**		**127,89**	**164,35**	**158,10**	**21019,22**	**20219,22**	**--**	**4851,40**	**27940,27**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,26**	**46,43**	**800,00**	**5938,06**		**2069,65**	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта навымет										
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков										
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0072	0,9259	864,00		800,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	4,03							
13.3	3101-0201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	4,028535		5019,00		20219,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	4,028535		1474,00		5938,06			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1746539,32**	**148042,66**	**1398969,45**	**1801389,66**	**7039774,51**
								199527,21	**53633,73**	**--**	**521464,78**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**96985,20**				
	Всего заработная плата		Тенге						**75656,56**			
		Накладные расходы	Тенге					**54472,72**				
		Сметная прибыль	Тенге					**12116,63**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**163574,55**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**55,54**
		Сметная заработная плата	Тенге						**75656,56**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**714379,13**				
	Материалы		Тенге					**16082,97**				
	Всего заработная плата		Тенге						**177504,39**			
	Местные материалы		Тенге					**447711,48**				
		Накладные расходы	Тенге					**160926,52**				
		Сметная прибыль	Тенге					**70024,45**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**945330,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**147,05**

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					935175,00				
		Сметная прибыль	Тенге					74814,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1009989,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2118893,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									202,59
		Сметная заработная плата	Тенге						253160,94			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					1746539,32	148042,66	1398969,45	215399,24	2118893,65
								199527,21	53633,73	--	156955,09	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					96985,20				
	Всего заработная плата		Тенге						75656,56			
		Накладные расходы	Тенге					54472,72				
		Сметная прибыль	Тенге					12116,63				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					163574,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55,54
		Сметная заработная плата	Тенге						75656,56			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					714379,13				
	Материалы		Тенге					16082,97				
	Всего заработная плата		Тенге						177504,39			
	Местные материалы		Тенге					447711,48				
		Накладные расходы	Тенге					160926,52				
		Сметная прибыль	Тенге					70024,45				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					945330,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									147,05
		Сметная заработная плата	Тенге						177504,39			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					935175,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					935175,00				
		Сметная прибыль	Тенге					74814,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1009989,00				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					2118893,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									202,59
		Сметная заработная плата	Тенге						253160,94			
ОТДЕЛ 3.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА(ЛС №2-2)												
РАЗДЕЛ 2. УЧАСТОК №7												
14	**1101-0207-1304 РСНБ РК 2015**	**Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)**	**га**		**3,29**	**27092,67**	**27092,67**	**89134,88**	**89134,88**	**--**	**11138,24**	**108294,97**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**4702,06**	**--**	**15469,78**		**8021,85**	
		Состав работ:										
		1. Срезка кустарника и мелколесья										
14.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,19	10,5							
14.2	3206-0102-0702	Кусторезы навесные на тракторе, 118 кВт (160 л.с.) с гидравлическим управлением	маш.-ч	3,19	10,4951		8493,00		89134,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,19	10,4951		1474,00		15469,78			
15	**1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	**м2**		**32900**	**1,47**	**1,47**	**48305,43**	**48305,43**	**--**	**12220,64**	**65368,15**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**0,52**	**--**	**16973,11**		**4842,09**	
		Состав работ:										

15.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	11,515		4195,00		48305,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	11,515		1474,00		16973,11			
16	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**2659,7**	**60,25**	**60,25**	**160246,92**	**160246,92**	**--**	**33742,02**	**209508,06**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**17,62**	**--**	**46863,91**		**15519,12**	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
16.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	26,6							
16.2	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	26,597		6025,00		160246,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	26,597		1762,00		46863,91			
17	**1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3**	**(Снятие плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**2659,7**	**151,83**	**151,83**	**403822,25**	**403822,25**	**--**	**85029,89**	**527960,31**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**44,40**	**--**	**118097,06**		**39108,17**	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
17.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	67,02							
17.2	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0252	67,02444		6025,00		403822,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0252	67,02444		1762,00		118097,06			
18	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**2659,7**	**60,25**	**60,25**	**160246,92**	**160246,92**	**--**	**33742,02**	**209508,06**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**17,62**	**--**	**46863,91**		**15519,12**	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
18.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	26,6							
18.2	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	26,597		6025,00		160246,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	26,597		1762,00		46863,91			
19	**1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3**	**(Обратная надвижка плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**2659,7**	**151,83**	**151,83**	**403822,25**	**403822,25**	**--**	**85029,89**	**527960,31**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**44,40**	**--**	**118097,06**		**39108,17**	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
19.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	67,02							
19.2	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0252	67,02444		6025,00		403822,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0252	67,02444		1762,00		118097,06			
20	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**(Нарезка корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**3360,8**	**31,67**	**31,67**	**106424,77**	**106424,77**	**--**	**29035,42**	**146297,01**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,00**	**--**	**40326,98**		**10836,82**	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	22,887048		1762,00		40326,98			
21	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**18332,65**	**199,14**	**190,55**	**3650815,62**	**3493314,00**	**1641,87**	**775756,47**	**4780697,85**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,50**	**50,27**	**155859,79**	**921579,75**		**354125,77**	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы										
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером										
		3. Содержание забойной дороги										
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0098	180,39	864,00		155859,79				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	523,03							
21.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	130,711794		4650,00		607809,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	130,711794		1762,00		230314,18			
21.4	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	392,31871		7355,00		2885504,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	392,31871		1762,00		691265,57			
21.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,733306	2239,00				1641,87		
22	**4102-0204-1110 РСНБ РК 2015 К=2**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**		**32082,1375**	**420,00**	**--**	**13474497,75**	**--**		**--**	**14552457,57**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1077959,82**	
23	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь**	**м3**		**18332,65**	**48,24**	**48,24**	**884412,87**	**884412,87**	**--**	**223744,86**	**1196810,35**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**16,95**	**--**	**310756,75**		**88652,62**	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
23.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	210,83							
23.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	210,825475		4195,00		884412,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	210,825475		1474,00		310756,75			
24	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**18332,65**	**165,12**	**165,12**	**3026999,17**	**3026999,17**	**--**	**765791,10**	**4096213,50**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**58,02**	**--**	**1063598,76**		**303423,22**	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
24.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0394	721,57							
24.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,03936	721,573104		4195,00		3026999,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03936	721,573104		1474,00		1063598,76			
25	**1101-0105-0306**	**Возведение насыпей из резервов экскаваторами**										

		НР - 72%; СП - 8%				**3,31**	**53,39**	**60664,94**	**978754,52**		**337614,05**	
		Состав работ:										
		1. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал										
		2. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь										
		3. Разравнивание грунта в насыпи										
		4. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое										
		5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации										
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0038	70,21	864,00		60664,94				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0303	555,48							
25.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0136	249,32404		4650,00		1159356,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	249,32404		1762,00		439308,96			
25.4	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0167	306,155255		7355,00		2251771,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	306,155255		1762,00		539445,56			
26	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**		**18332,65**	**79,42**	**67,70**	**1455949,73**	**1241080,07**	**53164,69**	**315143,53**	**1912780,73**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,82**	**15,05**	**161704,97**	**275994,38**		**141687,46**	
		Состав работ:										
		1. Полив водой										
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	223,66	723,00		161704,97				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	223,66							
26.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	223,65833		5549,00		1241080,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	223,65833		1234,00		275994,38			
26.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	1833,265	29,00				53164,68		
27	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=ЗА 4 ПРОХОДА**	**м3**		**18332,65**	**65,66**	**65,66**	**1203717,22**	**1203717,22**	**--**	**320621,07**	**1646285,34**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**24,29**	**--**	**445307,03**		**121947,06**	
		Состав работ:										
		1. Разравнивание грунта перед уплотнением										
		2. Уплотнение грунта										
27.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	256,47							
27.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	233,557961		4650,00		1086044,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	233,557961		1762,00		411529,13			
27.3	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	22,915813		740,00		16957,70			
27.4	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	22,915813		4395,00		100715,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	22,915813		1474,00		33777,91			
28	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**		**18332,65**	**25,68**	**25,68**	**470690,79**	**470690,79**	**--**	**97280,37**	**613408,86**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**7,37**	**--**	**135111,63**		**45437,69**	
		Состав работ:										
		1. Разравнивание грунта перед уплотнением										
		2. Уплотнение грунта										

28.3	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	91,66325		4395,00		402859,98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	91,66325		1474,00		135111,63			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**29010880,20**	**15103346,19**	**54806,56**	**3536657,52**	**35151340,75**
								378229,70	**4533794,64**	**--**	**2603803,00**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**29010880,20**				
	Материалы		Тенге					**54806,56**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4912024,34**			
	Транспортные расходы		Тенге					**13474497,75**				
		Накладные расходы	Тенге					**3536657,52**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2603803,00**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**35151340,75**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3289,11**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4912024,34**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**35151340,75**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3289,11**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4912024,34**			
		РАЗДЕЛ 3. УЧАСТОК №8										
29	**1101-0207-1304 РСНБ РК 2015**	**Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)**	**га**		**3,24**	**27092,67**	**27092,67**	**87780,25**	**87780,25**	**--**	**10968,97**	**106649,15**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**4702,06**	**--**	**15234,67**		**7899,94**	
		Состав работ:										
		1. Срезка кустарника и мелколесья										
29.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,19	10,34							
29.2	3206-0102-0702	Кусторезы навесные на тракторе, 118 кВт (160 л.с.) с гидравлическим управлением	маш.-ч	3,19	10,3356		8493,00		87780,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,19	10,3356		1474,00		15234,67			
30	**1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	**м2**		**32400**	**1,47**	**1,47**	**47571,30**	**47571,30**	**--**	**12034,92**	**64374,71**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**0,52**	**--**	**16715,16**		**4768,50**	
		Состав работ:										
		1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин										
30.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	11,34							
30.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	11,34		4195,00		47571,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	11,34		1474,00		16715,16			
31	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**2487,4**	**60,25**	**60,25**	**149865,85**	**149865,85**	**--**	**31556,15**	**195935,76**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**17,62**	**--**	**43827,99**		**14513,76**	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
31.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	24,87							
31.2	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	24,874		6025,00		149865,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	24,874		1762,00		43827,99			
32	**1101-0104-0210 РСНБ РК 2015**	**(Снятие плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).**										

		НР - 72%; СП - 8%				--	44,40	--	110446,53		36574,68	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
32.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	62,68							
32.2	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0252	62,68248		6025,00		377661,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0252	62,68248		1762,00		110446,53			
33	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**2487,4**	**60,25**	**60,25**	**149865,85**	**149865,85**	**--**	**31556,15**	**195935,76**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**17,62**	**--**	**43827,99**		**14513,76**	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
33.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	24,87							
33.2	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	24,874		6025,00		149865,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	24,874		1762,00		43827,99			
34	**1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3**	**(Обратная надвижка плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**2487,4**	**151,83**	**151,83**	**377661,94**	**377661,94**	**--**	**79521,50**	**493758,12**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**44,40**	**--**	**110446,53**		**36574,68**	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
34.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	62,68							
34.2	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0252	62,68248		6025,00		377661,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0252	62,68248		1762,00		110446,53			
35	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**(Нарезка корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**3156,5**	**31,67**	**31,67**	**99955,31**	**99955,31**	**--**	**27270,39**	**137403,75**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,00**	**--**	**37875,54**		**10178,06**	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
35.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	21,5							
35.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	21,495765		4650,00		99955,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	21,495765		1762,00		37875,54			
36	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**36410**	**199,14**	**190,55**	**7250790,08**	**6937980,12**	**3260,88**	**1540709,77**	**9494819,84**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,50**	**50,27**	**309549,08**	**1830325,60**		**703319,99**	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы										
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером										
		3. Содержание забойной дороги										
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на										

36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	1038,78							
36.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	259,6033		4650,00		1207155,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	259,6033		1762,00		457421,01			
36.4	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	779,174		7355,00		5730824,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	779,174		1762,00		1372904,59			
36.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	1,4564	2239,00				3260,88		
37	**4102-0204-1110 РСНБ РК 2015 К=2**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**		**63717,5**	**420,00**	**--**	**26761350,00**	**--**		**--**	**28902258,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2140908,00**	
38	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь**	**м3**		**36410**	**48,24**	**48,24**	**1756509,43**	**1756509,43**	**--**	**444373,86**	**2376953,94**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**16,95**	**--**	**617185,91**		**176070,66**	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
38.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	418,71							
38.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	418,715		4195,00		1756509,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	418,715		1474,00		617185,91			
39	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**36410**	**165,12**	**165,12**	**6011844,43**	**6011844,43**	**--**	**1520917,82**	**8135383,23**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**58,02**	**--**	**2112385,86**		**602620,98**	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
39.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0394	1433,1							
39.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,03936	1433,0976		4195,00		6011844,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03936	1433,0976		1474,00		2112385,86			
40	**1101-0105-0306 РСНБ РК 2015**	**Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы**	**м3**		**36410**	**189,38**	**186,07**	**6895239,14**	**6774754,08**	**--**	**1486342,07**	**9052107,71**
		НР - 72%; СП - 8%				**3,31**	**53,39**	**120485,06**	**1943878,93**		**670526,50**	
		Состав работ:										
		1. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал										
		2. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь										
		3. Разравнивание грунта в насыпи										
		4. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое										
		5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации										
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0038	139,45	864,00		120485,06				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0303	1103,22							
40.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0136	495,176		4650,00		2302568,40			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	608,047		1762,00		1071378,81			
41	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**		**36410**	**79,42**	**67,70**	**2891623,94**	**2464876,90**	**105589,00**	**625898,39**	**3798924,12**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,82**	**15,05**	**321158,05**	**548145,27**		**281401,79**	
		Состав работ:										
		1. Полив водой										
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	444,2	723,00		321158,05				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	444,2							
41.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	444,202		5549,00		2464876,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	444,202		1234,00		548145,27			
41.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	3641	29,00				105589,00		
42	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=ЗА 4 ПРОХОДА**	**м3**		**36410**	**65,66**	**65,66**	**2390671,50**	**2390671,50**	**--**	**636777,17**	**3269644,56**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**24,29**	**--**	**884412,74**		**242195,89**	
		Состав работ:										
		1. Разравнивание грунта перед уплотнением										
		2. Уплотнение грунта										
42.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	509,38							
42.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	463,8634		4650,00		2156964,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	463,8634		1762,00		817327,31			
42.3	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	45,5125		740,00		33679,25			
42.4	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	45,5125		4395,00		200027,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	45,5125		1474,00		67085,43			
43	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**		**36410**	**25,68**	**25,68**	**934826,75**	**934826,75**	**--**	**193206,02**	**1218275,40**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**7,37**	**--**	**268341,70**		**90242,62**	
		Состав работ:										
		1. Разравнивание грунта перед уплотнением										
		2. Уплотнение грунта										
43.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	182,05							
43.2	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,005	182,05		740,00		134717,00			
43.3	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	182,05		4395,00		800109,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	182,05		1474,00		268341,70			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**56183217,71**	**28561825,64**	**108849,88**	**6720654,67**	**67936182,17**
								751192,19	**8583050,41**	**--**	**5032309,79**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**56183217,71**				
	Материалы		Тенге					**108849,88**				
	Всего заработная плата		Тенге						**9334242,60**			
	Транспортные расходы		Тенге					**26761350,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**6720654,67**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5032309,79**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**67936182,17**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6289,65**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9334242,60**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**67936182,17**				

		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**					**85194097,91**	**43665171,84**	**163656,44**	**10257312,20**	**103087522,92**
								1129421,89	**13116845,05**	**--**	**7636112,81**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**85194097,91**				
	Материалы		Тенге					**163656,44**				
	Всего заработная плата		Тенге						**14246266,94**			
	Транспортные расходы		Тенге					**40235847,75**				
		Накладные расходы	Тенге					**10257312,20**				
		Сметная прибыль	Тенге					**7636112,81**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**103087522,92**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9578,76**
		Сметная заработная плата	Тенге						**14246266,94**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					**103087522,92**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9578,76**
		Сметная заработная плата	Тенге						**14246266,94**			
		ОТДЕЛ 4.ПОКРЫТИЕ (ЛС №2-3)										
		РАЗДЕЛ 4. УЧАСТОК №7										
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 10180 М2										
44	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	**м**		**2502**	**1871,52**	**30,25**	**4682551,80**	**75686,50**	**2836019,75**	**1942890,33**	**7155477,50**
		НР - 108%; СП - 8%				**707,77**	**11,24**	**1770845,54**	**28126,98**		**530035,37**	
		Состав работ:										
		1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки										
		2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой										
		3. Очистка бортов										
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	1746,4	1014,00		1770845,54				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	16,26							
44.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	15,2622		4788,00		73075,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	15,2622		1762,00		26892,00			
44.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	1,0008		2609,00		2611,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	1,0008		1234,00		1234,99			
44.5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	147,618	18576,00				2742152,00		
44.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	1,5012	14892,00				22355,87		
44.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	4,2534	15107,00				64256,11		
44.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	25,02	290,00				7255,80		
45	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**		**112,59**	**45928,00**	**--**	**5171033,52**	**--**	**5171033,52**	**--**	**5584716,20**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**413682,68**	
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 2081 М2										
46	**2104-0509-0405 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**		**2122,62**	**2133,00**	**--**	**4527548,46**	**--**	**4527548,46**	**--**	**4889752,34**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**362203,88**	

47	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях**	**м**		**2567**	**1500,00**	**30,25**	**3850509,00**	**77652,78**	**1956005,48**	**1993365,10**	**6311384,00**
		НР - 108%; СП - 8%				**707,77**	**11,24**	**1816850,72**	**28857,70**		**467509,93**	
		Состав работ:										
		1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки										
		2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой										
		3. Очистка бортов										
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	1791,77	1014,00		1816850,72				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	16,69							
47.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	15,6587		4788,00		74973,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	15,6587		1762,00		27590,63			
47.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	1,0268		2609,00		2678,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	1,0268		1234,00		1267,07			
47.5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	100,113	18576,00				1859699,09		
47.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	1,5402	14892,00				22936,66		
47.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	4,3639	15107,00				65925,44		
47.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	25,67	290,00				7444,30		
48	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**		**41,072**	**42587,00**	**--**	**1749133,26**	**--**	**1749133,26**	**--**	**1889063,93**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**139930,66**	
		ПОКРЫТИЕ ТИП IV - 232 М2										
49	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях**	**м**		**64**	**1500,00**	**30,25**	**96000,22**	**1936,03**	**48766,79**	**49698,23**	**157354,33**
		НР - 108%; СП - 8%				**707,77**	**11,24**	**45297,41**	**719,48**		**11655,88**	
		Состав работ:										
		1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки										
		2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой										
		3. Очистка бортов										
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	44,67	1014,00		45297,41				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,416							
49.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,3904		4788,00		1869,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,3904		1762,00		687,88			
49.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0256		2609,00		66,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0256		1234,00		31,59			
49.5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	2,496	18576,00				46365,70		
49.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0384	14892,00				571,85		
49.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1088	15107,00				1643,64		

50	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**		**1,024**	**42587,00**	**--**	**43609,09**	**--**	**43609,09**	**--**	**47097,82**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3488,73**	
		ПОКРЫТИЕ ТИП I (ЗА УЧАСТКОМ) - 180 М2										
51	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	**м**		**170**	**1871,52**	**30,25**	**318158,99**	**5142,57**	**192695,19**	**132010,93**	**486183,52**
		НР - 108%; СП - 8%				**707,77**	**11,24**	**120321,24**	**1911,11**		**36013,59**	
		Состав работ:										
		1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки										
		2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой										
		3. Очистка бортов										
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	118,66	1014,00		120321,24				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,1							
51.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,037		4788,00		4965,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,037		1762,00		1827,19			
51.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,068		2609,00		177,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,068		1234,00		83,91			
51.5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	10,03	18576,00				186317,28		
51.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,102	14892,00				1518,98		
51.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,289	15107,00				4365,92		
51.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,7	290,00				493,00		
52	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**		**7,65**	**45928,00**	**--**	**351349,20**	**--**	**351349,20**	**--**	**379457,14**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**28107,94**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**20789893,53**	**160417,87**	**16876160,75**	**4117964,60**	**26900486,78**
								3753314,92	**59615,27**	**--**	**1992628,65**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**20789893,53**				
	Материалы		Тенге					**5033487,21**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3812930,18**			
	Местные материалы		Тенге					**11842673,53**				
		Накладные расходы	Тенге					**4117964,60**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1992628,65**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**26900486,78**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3735,96**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3812930,18**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**26900486,78**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3735,96**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3812930,18**			
		РАЗДЕЛ 5. УЧАСТОК №8										
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 8117 М2										
53	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**										

		НР - 108%; СП - 8%				**707,77**	**11,24**	**431740,92**	**6857,50**		**129225,25**	
		Состав работ:										
		1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки										
		2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой										
		3. Очистка бортов										
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	425,78	1014,00		431740,92				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,96							
53.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,721		4788,00		17816,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	3,721		1762,00		6556,40			
53.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,244		2609,00		636,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,244		1234,00		301,10			
53.5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	35,99	18576,00				668550,24		
53.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,366	14892,00				5450,47		
53.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	1,037	15107,00				15665,96		
53.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	6,1	290,00				1769,00		
54	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**		**91,575**	**45928,00**	**--**	**4205856,60**	**--**	**4205856,60**	**--**	**4542325,13**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**336468,53**	
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 2797 М2										
55	**2104-0509-0405 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**		**2852,94**	**2133,00**	**--**	**6085321,00**	**--**	**6085321,00**	**--**	**6572146,70**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**486825,68**	
56	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**		**49,728**	**42587,00**	**--**	**2117766,34**	**--**	**2117766,34**	**--**	**2287187,64**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**169421,31**	
		ПОКРЫТИЕ ТИП IV - 465 М2										
57	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**		**2,048**	**42587,00**	**--**	**87218,18**	**--**	**87218,18**	**--**	**94195,63**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6977,45**	
		ПОКРЫТИЕ ТИП I (ЗА УЧАСТКОМ) - 246 М2										
58	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**		**9,9**	**45928,00**	**--**	**454687,20**	**--**	**454687,20**	**--**	**491062,18**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**36374,98**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**14092478,67**	**18452,74**	**13642285,00**	**473686,29**	**15731458,16**
								431740,92	**6857,50**	**--**	**1165293,20**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**14092478,67**				
	Материалы		Тенге					**691435,67**				
	Всего заработная плата		Тенге						**438598,42**			
	Местные материалы		Тенге					**12950849,33**				
		Накладные расходы	Тенге					**473686,29**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1165293,20**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**15731458,16**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**429,75**

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									429,75
		Сметная заработная плата	Тенге						438598,42			
		РАЗДЕЛ 6. УЧАСТОК №9										
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 4595 М2										
59	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3		49,095	45928,00	--	2254835,16	--	2254835,16	--	2435222,00
		СП - 8%				--	--	--	--		180386,81	
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 953 М2										
60	2104-0509-0405 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2		972,06	2133,00	--	2073404,00	--	2073404,00	--	2239276,30
		СП - 8%				--	--	--	--		165872,32	
61	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3		18,512	42587,00	--	788370,54	--	788370,54	--	851440,19
		СП - 8%				--	--	--	--		63069,64	
		ПОКРЫТИЕ ТИП IV - 232 М2										
62	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3		1,024	42587,00	--	43609,09	--	43609,09	--	47097,82
		СП - 8%				--	--	--	--		3488,73	
		ПОКРЫТИЕ ТИП I (ЗА УЧАСТКОМ) - 210 М2										
63	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3		7,875	45928,00	--	361683,00	--	361683,00	--	390617,64
		СП - 8%				--	--	--	--		28934,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					5521901,77	--	5521901,77	--	5963653,91
								--	--	--	441752,14	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5521901,77				
	Местные материалы		Тенге					5521901,77				
		Сметная прибыль	Тенге					441752,14				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5963653,91				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					5963653,91				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**					40404273,97	178870,62	36040347,52	4591650,89	48595598,85
								4185055,84	66472,76	--	3599674,00	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					40404273,97				
	Материалы		Тенге					5724922,88				
	Всего заработная плата		Тенге						4251528,60			
	Местные материалы		Тенге					30315424,64				
		Накладные расходы	Тенге					4591650,89				
		Сметная прибыль	Тенге					3599674,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					48595598,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4165,71
		Сметная заработная плата	Тенге						4251528,60			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					48595598,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4165,71
		Сметная заработная плата	Тенге						4251528,60			
		ОТДЕЛ 5.МАФ (ЛС №2-4)										

64	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки водоотводящие ГОСТ 13015-2012	м3		26,4061	47540,00	--	1255346,00	--	1255346,00	--	1355773,67
		СП - 8%				--	--	--	--		100427,68	
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК-17 ШТ										
65	2104-0302-0237 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3		4,42	61716,00	--	272784,72	--	272784,72	--	294607,50
		СП - 8%				--	--	--	--		21822,78	
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-14 ШТ										
66	2104-0302-0237 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3		1,82	61716,00	--	112323,12	--	112323,12	--	121308,97
		СП - 8%				--	--	--	--		8985,85	
		АРЫЧОК ШИРОКИЙ-2500ШТ										
67	ПРАЙС ЛИСТ	Арычок широкий 340х350х 50	шт		2500	1783,04	--	4457589,29	--	4457589,29	--	4814196,43
		СП - 8%				--	--	--	--		356607,14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					6098043,12	--	6098043,12	--	6585886,57
								--	--	--	487843,45	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6098043,12				
	Местные материалы		Тенге					6098043,12				
		Сметная прибыль	Тенге					487843,45				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6585886,57				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					6585886,57				
		РАЗДЕЛ 8. УЧАСТОК №8										
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК - 303 М										
68	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки водоотводящие ГОСТ 13015-2012	м3		25,2399	47540,00	--	1199904,85	--	1199904,85	--	1295897,23
		СП - 8%				--	--	--	--		95992,39	
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК-12 ШТ										
69	2104-0302-0237 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3		3,12	61716,00	--	192553,92	--	192553,92	--	207958,23
		СП - 8%				--	--	--	--		15404,31	
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-17 ШТ										
70	2104-0302-0237 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3		2,21	61716,00	--	136392,36	--	136392,36	--	147303,75
		СП - 8%				--	--	--	--		10911,39	
		АРЫЧОК ШИРОКИЙ-2998ШТ										
71	ПРАЙС ЛИСТ	Арычок широкий 340х350х 50			[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]

								--	--	--	549951,38	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6874392,20				
	Местные материалы		Тенге					6874392,20				
		Сметная прибыль	Тенге					549951,38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7424343,57				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					7424343,57				
		РАЗДЕЛ 9. УЧАСТОК №9										
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК - 207 М										
72	**2104-0303-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки водоотводящие ГОСТ 13015-2012**	**м3**		**17,2431**	**47540,00**	**--**	**819736,97**	**--**	**819736,97**	**--**	**885315,93**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**65578,96**	
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК-7 ШТ										
73	**2104-0302-0237 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**		**1,82**	**61716,00**	**--**	**112323,12**	**--**	**112323,12**	**--**	**121308,97**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8985,85**	
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-14 ШТ										
74	**2104-0302-0237 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**		**1,82**	**61716,00**	**--**	**112323,12**	**--**	**112323,12**	**--**	**121308,97**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8985,85**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**1044383,21**	**--**	**1044383,21**	**--**	**1127933,87**
								--	**--**	**--**	**83550,66**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1044383,21**				
	Местные материалы		Тенге					**1044383,21**				
		Сметная прибыль	Тенге					**83550,66**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1127933,87**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**1127933,87**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**					**14016818,53**	**--**	**14016818,53**	**--**	**15138164,01**
								--	**--**	**--**	**1121345,48**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**14016818,53**				
	Местные материалы		Тенге					**14016818,53**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1121345,48**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**15138164,01**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					**15138164,01**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**173861060,29**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**6639588,42**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**45537516,38**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**13592942,40**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**51619791,94**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**40535213,75**				
		- Накладные расходы	Тенге								**16650352,74**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**12878597,06**	

	Итого без оборудования	Тенге				**173 861 060,29**					
ЗРК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 1,75%	Тенге				3 042 569					
	Итого по главам 1-8	Тенге				**176 903 629**					
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,575%	Тенге				2 786 232					
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				**8 421 717**					
	Итого по главам 1-9	Тенге				**179 689 861**					
	Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге				**3 593 797**					
	Итого	Тенге				**183 283 658**					
	ВСЕГО с оборуд	Тенге				**191 705 375**					
	В текущих ценах 2020 г - 100% К=1,049901	Тенге				**201 271 665**					
	Итого с понижающим коэф. - 0,8998022251742	Тенге				**181 104 691,93**					
	НДС 12%	Тенге				21 732 563,03					
	ИТОГО:	Тенге				**202 837 254,96**					

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Кишкенеев А.

Технадзор:
ТОО "Жана Гасыр-К" **Рысбаев Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.