Форма КС-3
Утверждена приказом министра индустрии и инфраструктурного развития рк от 2 апреля 2019г. №178

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: "Строительство инженерной инфраструктуры строительства жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р. Сырдария г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации"

Справка
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

		код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
				№439	31.08.2021 г.				
				Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной инфраструктуры строительства жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р. Сырдария г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации	404 870 758,14	105 100 573,01						12 612 068,76	
За отчетный период:	404 870 758,14	105 100 573,01						12 612 068,76	117 712 641,77

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кишкенеев Ә.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Технадзор:
ТОО "Жана Гасыр-К" _____ **Баймурзаев Т.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" **Форма №2**
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: "Строительство инженерной инфраструктуры строительства жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р. Сырдария г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации"
Договор №439 от 31.08.2021 года

АКТ №3
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ (ЛС №2-3)										
		РАЗДЕЛ 1. УЧАСТОК №7										
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 10180 М2										
1	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**2036**	**2874,41**	**1048,63**	**5852301,20**	**2135000,91**	**3449330,12**	**777621,60**	**7160316,63**
		НР - 108%; СП - 8%				**131,62**	**222,03**	**267970,18**	**452049,82**		**530393,82**	
		Состав работ:										
		1. Планировка и прикатка земляного полотна										
		2. Россыпь и разравнивание материалов										
		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	293,18	914,00		267970,18				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	291,15							
1.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	31,558		10119,00		319335,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	31,558		1762,00		55605,20			
1.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	96,9136		4405,00		426904,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	96,9136		1234,00		119591,38			
1.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	144,1488		8921,00		1285951,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	144,1488		1762,00		253990,19			
1.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	18,5276		5549,00		102809,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	18,5276		1234,00		22863,06			
1.7	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	2483,92	1387,00				3445197,00		
1.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	142,52	29,00				4133,08		
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 2081 М2										

2	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**166,48**	**4075,86**	**1013,49**	**678549,22**	**168726,53**	**487911,26**	**61965,04**	**799755,40**
		НР - 108%; СП - 8%				**131,62**	**213,02**	**21911,43**	**35463,60**		**59241,14**	
		Состав работ:										
		1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой										
		2. Россыпь и разравнивание материалов										
		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	23,97	914,00		21911,43				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	22,59							
2.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	2,58044		10119,00		26111,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	2,58044		1762,00		4546,74			
2.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	7,141992		4405,00		31460,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	7,141992		1234,00		8813,22			
2.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	11,786784		8921,00		105149,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	11,786784		1762,00		20768,31			
2.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	1,08212		5549,00		6004,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	1,08212		1234,00		1335,34			
2.7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	183,128	2663,00				487669,86		
2.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	8,324	29,00				241,40		
3	**1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**м2**		**1664,8**	**1770,23**	**160,82**	**2947082,57**	**267735,47**	**175654,38**	**2293816,21**	**5660170,67**
		НР - 88%; СП - 8%				**1503,90**	**61,82**	**2503692,72**	**102916,60**		**419271,90**	
		Состав работ:										
		1. Подготовка основания из пескоцементной смеси										
		2. Укладка брусчатки										
		3. Заполнение швов между плитами										
		4. Пролив поверхности водой										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,35	2247,48	1114,00		2503692,72				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,048	79,91							
3.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0417	69,42216		2685,00		186398,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0417	69,42216		1234,00		85666,95			
3.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	8,15752		4788,00		39058,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	8,15752		1762,00		14373,55			
3.5	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	2,33072		5549,00		12933,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	2,33072		1234,00		2876,11			
3.6	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,1056	175,80288		161,00		28304,26			
3.7	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0417	69,42216		15,00		1041,33			
3.8	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0016	2,66368	2663,00				7093,38		
3.9	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,005	8,324	20221,00				168319,60		
3.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,005	8,324	29,00				241,40		
		ПОКРЫТИЕ ТИП I (ЗА УЧАСТКОМ) - 180 М2										
4	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**36**	**2874,41**	**1048,63**	**103478,80**	**37750,51**	**60990,12**	**13749,69**	**126606,78**

		НР - 108%; СП - 8%				**131,62**	**222,03**	**4738,18**	**7993,02**		**9378,28**	
		Состав работ:										
		1. Планировка и прикатка земляного полотна										
		2. Россыпь и разравнивание материалов										
		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	5,18	914,00		4738,18				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	5,15							
4.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,558		10119,00		5646,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,558		1762,00		983,20			
4.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,7136		4405,00		7548,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,7136		1234,00		2114,58			
4.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,5488		8921,00		22737,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,5488		1762,00		4490,99			
4.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,3276		5549,00		1817,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,3276		1234,00		404,26			
4.7	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	43,92	1387,00				60917,04		
4.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	2,52	29,00				73,08		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**9581411,80**	**2609213,41**	**4173885,88**	**3147152,54**	**13746849,48**
								2798312,50	**598423,05**	**--**	**1018285,15**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9581411,80**				
	Материалы		Тенге					**4173885,88**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3396735,56**			
		Накладные расходы	Тенге					**3147152,54**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1018285,15**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13746849,48**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2968,62**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3396735,56**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**13746849,48**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2968,62**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3396735,56**			
		РАЗДЕЛ 2. УЧАСТОК №8										
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 8117 М2										
5	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**1623,4**	**2874,41**	**1048,63**	**4666319,14**	**1702338,15**	**2750315,58**	**620034,82**	**5709262,28**
		НР - 108%; СП - 8%				**131,62**	**222,03**	**213665,41**	**360440,90**		**422908,32**	
		Состав работ:										
		1. Планировка и прикатка земляного полотна										
		2. Россыпь и разравнивание материалов										
		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	233,77	914,00		213665,41				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	232,15							
5.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	25,1627		10119,00		254621,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	25,1627		1762,00		44336,68			
5.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	77,27384		4405,00		340391,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	77,27384		1234,00		95355,92			
5.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	114,93672		8921,00		1025350,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	114,93672		1762,00		202518,50			
5.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	14,77294		5549,00		81975,04			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	14,77294		1234,00		18229,81			
5.7	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	1980,548	1387,00				2747020,08		
5.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	113,638	29,00				3295,50		
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 2797 М2										
6	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**223,76**	**4075,86**	**1013,49**	**912014,50**	**226779,48**	**655784,62**	**83285,06**	**1074923,53**
		НР - 108%; СП - 8%				**131,62**	**213,02**	**29450,40**	**47665,40**		**79623,96**	
		Состав работ:										
		1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой										
		2. Россыпь и разравнивание материалов										
		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	32,22	914,00		29450,40				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	30,36							
6.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	3,46828		10119,00		35095,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	3,46828		1762,00		6111,11			
6.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	9,599304		4405,00		42284,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	9,599304		1234,00		11845,54			
6.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	15,842208		8921,00		141328,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	15,842208		1762,00		27913,97			
6.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	1,45444		5549,00		8070,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	1,45444		1234,00		1794,78			
6.7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	246,136	2663,00				655460,17		
6.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	11,188	29,00				324,45		
7	**1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**м2**		**2237,6**	**1770,23**	**160,82**	**3961071,57**	**359853,96**	**236090,97**	**3083038,89**	**7607639,30**
		НР - 88%; СП - 8%				**1503,90**	**61,82**	**3365126,64**	**138326,64**		**563528,84**	
		Состав работ:										
		1. Подготовка основания из пескоцементной смеси										
		2. Укладка брусчатки										
		3. Заполнение швов между плитами										
		4. Пролив поверхности водой										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,35	3020,76	1114,00		3365126,64				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,048	107,4							
7.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0417	93,30792		2685,00		250531,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0417	93,30792		1234,00		115141,97			
7.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	10,96424		4788,00		52496,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	10,96424		1762,00		19318,99			
7.5	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	3,13264		5549,00		17383,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	3,13264		1234,00		3865,68			
7.6	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,1056	236,29056		161,00		38042,78			
7.7	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0417	93,30792		15,00		1399,62			
7.8	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0016	3,58016	2663,00				9533,97		
7.9	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,005	11,188	20221,00				226232,55		
7.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,005	11,188	29,00				324,45		
		ПОКРЫТИЕ ТИП I (ЗА УЧАСТКОМ) - 246 М2										

8	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**49,2**	**2874,41**	**1048,63**	**141421,03**	**51592,36**	**83353,16**	**18791,25**	**173029,26**
		НР - 108%; СП - 8%				**131,62**	**222,03**	**6475,51**	**10923,80**		**12816,98**	
		Состав работ:										
		1. Планировка и прикатка земляного полотна										
		2. Россыпь и разравнивание материалов										
		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	7,08	914,00		6475,51				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	7,04							
8.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,7626		10119,00		7716,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,7626		1762,00		1343,70			
8.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	2,34192		4405,00		10316,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	2,34192		1234,00		2889,93			
8.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,48336		8921,00		31075,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,48336		1762,00		6137,68			
8.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,44772		5549,00		2484,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,44772		1234,00		552,49			
8.7	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	60,024	1387,00				83253,29		
8.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	3,444	29,00				99,88		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**9680826,24**	**2340564,00**	**3725544,33**	**3805150,00**	**14564854,37**
								3614718,00	**557356,74**	**--**	**1078878,10**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9680826,24**				
	Материалы		Тенге					**3725544,33**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4172074,70**			
		Накладные расходы	Тенге					**3805150,00**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1078878,10**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**14564854,37**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3670,79**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4172074,70**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**14564854,37**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3670,79**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4172074,70**			
		РАЗДЕЛ 3. УЧАСТОК №9										
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 4595 М2										
9	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**919**	**2874,41**	**1048,63**	**2641583,89**	**963686,56**	**1556942,23**	**350999,14**	**3231989,68**
		НР - 108%; СП - 8%				**131,62**	**222,03**	**120955,10**	**204044,10**		**239406,64**	
		Состав работ:										
		1. Планировка и прикатка земляного полотна										
		2. Россыпь и разравнивание материалов										
		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	132,34	914,00		120955,10				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	131,42							
9.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	14,2445		10119,00		144140,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	14,2445		1762,00		25098,81			

9.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	43,7444		4405,00		192694,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	43,7444		1234,00		53980,59			
9.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	65,0652		8921,00		580446,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	65,0652		1762,00		114644,88			
9.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	8,3629		5549,00		46405,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	8,3629		1234,00		10319,82			
9.7	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	1121,18	1387,00				1555076,66		
9.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	64,33	29,00				1865,57		
		ПОКРЫТИЕ ТИП I (ЗА УЧАСТКОМ) - 210 М2										
10	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**42**	**2874,41**	**1048,63**	**120725,27**	**44042,26**	**71155,14**	**16041,31**	**147707,91**
		НР - 108%; СП - 8%				**131,62**	**222,03**	**5527,87**	**9325,19**		**10941,33**	
		Состав работ:										
		1. Планировка и прикатка земляного полотна										
		2. Россыпь и разравнивание материалов										
		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	6,05	914,00		5527,87				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	6,01							
10.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,651		10119,00		6587,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,651		1762,00		1147,06			
10.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,9992		4405,00		8806,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,9992		1234,00		2467,01			
10.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,9736		8921,00		26527,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,9736		1762,00		5239,48			
10.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,3822		5549,00		2120,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,3822		1234,00		471,63			
10.7	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	51,24	1387,00				71069,88		
10.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	2,94	29,00				85,26		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**2762309,16**	**1007728,82**	**1628097,37**	**367040,45**	**3379697,58**
								126482,98	**213369,29**	**--**	**250347,97**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2762309,16**				
	Материалы		Тенге					**1628097,37**				
	Всего заработная плата		Тенге						**339852,27**			
		Накладные расходы	Тенге					**367040,45**				
		Сметная прибыль	Тенге					**250347,97**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3379697,58**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**275,81**
		Сметная заработная плата	Тенге						**339852,27**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**3379697,58**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**275,81**
		Сметная заработная плата	Тенге						**339852,27**			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ (ГПС)										
11	**4102-0204-1110 РСНБ РК 2015 К=15**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км**	**т**		**10892,72**	**3150,00**	**--**	**34312068,00**	**--**		**--**	**37057033,44**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2744965,44**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**34312068,00**	**--**	**--**	**--**	**37057033,44**

								--	--	--	2744965,44	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					34312068,00				
	Транспортные расходы		Тенге					34312068,00				
		Сметная прибыль	Тенге					2744965,44				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					37057033,44				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					37057033,44				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					56336615,20	5957506,19	9527527,58	7319343,00	68748434,87
								6539513,44	1369149,09	--	5092476,66	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					56336615,20				
	Материалы		Тенге					9527527,58				
	Всего заработная плата		Тенге						7908662,53			
	Транспортные расходы		Тенге					34312068,00				
		Накладные расходы	Тенге					7319343,00				
		Сметная прибыль	Тенге					5092476,66				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					68748434,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6915,21
		Сметная заработная плата	Тенге						7908662,53			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					68748434,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6915,21
		Сметная заработная плата	Тенге						7908662,53			
ОТДЕЛ 2.МАФ (ЛС №2-4)												
РАЗДЕЛ 5. УЧАСТОК №7												
		СКАМЬЯ-35ШТ										
12	**86-010302-0101**	**Скамья, тип 1С-1А**	**шт.**		**35**	**19537,00**	**250,00**	**683795,00**	**8750,00**	**436800,00**	**216720,00**	**972556,20**
						6807,00	**73,00**	**238245,00**	**2555,00**		**72041,20**	
12.1	8601-0302-0101 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья, тип 1С-1А	шт.		35	19537,00	250,00	683795,00	8750,00	436800,00	216720,00	972556,20
		НР - 90%; СП - 8%				6807,00	73,00	238245,00	2555,00		72041,20	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	6,33	221,55	1075,36		238245,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0625	2,19							
		УРНА-35ШТ										
13	**86-010303-0201**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**		**35**	**16665,00**	**--**	**583275,00**	**--**	**583275,00**	**--**	**629937,00**
						--	**--**	**--**	**--**		**46662,00**	
13.1	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.		35	16665,00	--	583275,00	--	583275,00	--	629937,00
		СП - 8%				--	--	--	--		46662,00	
		Стойка для сушки белья-10 шт										
14	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**5**	**2419,20**	**--**	**12096,00**	**--**	**--**	**8709,12**	**22469,53**
		НР - 72%; СП - 8%				**2419,20**	**--**	**12096,00**	**--**		**1664,41**	
		Состав работ:										
		1. Разметка очертания ям										
		2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку										
		3. Зачистка дна и поверхности стенок										
		4. Переходы от ямы к яме										
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,8	14	864,00		12096,00				

15	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**3,7**	**800,93**	**--**	**2963,43**	**--**	**--**	**2133,67**	**5504,87**
		НР - 72%; СП - 8%				**800,93**	**--**	**2963,43**	**--**		**407,77**	
		Состав работ:										
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием										
		2. Поливка водой при необходимости										
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	3,6	824,00		2963,43				
16	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**3,7**	**150,14**	**72,06**	**555,52**	**266,61**	**--**	**294,31**	**917,81**
		НР - 72%; СП - 8%				**78,08**	**32,39**	**288,91**	**119,85**		**67,99**	
		Состав работ:										
		1. Уплотнение грунта										
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	0,3996	723,00		288,91				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	0,0971							
16.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,097125		2685,00		260,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,097125		1234,00		119,85			
16.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,3885		15,00		5,83			
17	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**		**1,3**	**22684,83**	**970,84**	**29490,28**	**1262,09**	**23034,48**	**5123,19**	**37382,54**
		НР - 91%; СП - 8%				**3995,16**	**335,51**	**5193,71**	**436,17**		**2769,08**	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Укладка бетонной смеси										
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	3,94	5,12	1014,00		5193,71				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,297							
17.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00351		4405,00		15,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00351		1234,00		4,33			
17.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,273		35,00		9,55			
17.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,01365		4788,00		65,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,01365		1762,00		24,05			
17.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,26		4307,00		1119,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,26		1474,00		383,24			
17.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,01989		2609,00		51,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,01989		1234,00		24,54			
17.8	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,326	16108,00				21359,21		
17.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,52	70,00				36,40		
17.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00104	25434,00				26,45		
17.11	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0026	47426,00				123,31		
17.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00897	47426,00				425,41		

17.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00065	26368,00				17,14		
17.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00728	6931,00				50,46		
17.15	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,00897	31505,00				282,60		
17.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0175	0,02275	29,00				0,66		
17.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,6435	891,00				573,36		
17.18	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,481	290,00				139,49		
18	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлконструкции**	**т конструкций**		**0,5073**	**155983,91**	**38282,48**	**79130,64**	**19420,70**	**2743,19**	**43586,45**	**132534,46**
		НР - 69%; СП - 8%				**112294,00**	**12225,56**	**56966,75**	**6202,03**		**9817,37**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	91	46,16	1234,00		56966,75				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	3,72							
18.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,15219		12,00		1,83			
18.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	3,0438		5152,00		15681,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	3,0438		1762,00		5363,18			
18.5	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,55803		27,00		15,07			
18.6	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,426132		1357,00		578,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,426132		1234,00		525,85			
18.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	13,84929		161,00		2229,74			
18.8	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,25365		3552,00		900,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,25365		1234,00		313,00			
18.9	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,5073		26,00		13,19			
18.10	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	1,31898	348,00				459,01		
18.11	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,25365	144,00				36,53		
18.12	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,010907	206076,00				2247,66		
19	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж металлоконструкции**	**т конструкций**		**0,7658**	**97173,90**	**5741,08**	**74415,77**	**4396,52**	**6103,74**	**44308,44**	**128222,15**
		НР - 69%; СП - 8%				**83462,40**	**391,26**	**63915,51**	**299,63**		**9497,94**	
		Состав работ:										
		1. Установка и крепление опорных конструкций										
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	73,6	56,36	1134,00		63915,51				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,2068							
19.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	12,48254		259,00		3232,98			
19.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,084238		4788,00		403,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,084238		1762,00		148,43			
19.5	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	2,83346		89,00		252,18			
19.6	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,911302		156,00		142,16			
19.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,122528		2609,00		319,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,122528		1234,00		151,20			

19.8	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	1,776656		26,00		46,19			
19.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,022974	70,00				1,61		
19.10	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,01432	4169,00				59,70		
19.11	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000789	60012,00				47,34		
19.12	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,003829	499529,00				1912,70		
19.13	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,49331	348,00				519,67		
19.14	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,451822	144,00				65,06		
19.15	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000077	1863667,00				142,72		
19.16	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,010721	219502,00				2353,32		
19.17	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000237	431112,00				102,35		
19.18	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000459	598637,00				275,06		
19.19	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001486	418668,00				621,99		
19.20	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,007658	290,00				2,22		
20	**2301-0101-0122 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**		**103,6**	**913,00**	**--**	**94586,80**	**--**	**94586,80**	**--**	**102153,74**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7566,94**	
21	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0019**	**226241,00**	**--**	**429,86**	**--**	**429,86**	**--**	**464,25**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**34,39**	
22	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**14,7**	**86,74**	**2,29**	**1275,04**	**33,73**	**633,77**	**421,71**	**1832,49**
		НР - 69%; СП - 8%				**41,33**	**0,25**	**607,54**	**3,63**		**135,74**	
		Состав работ:										
		1. Подготовка окрасочных агрегатов										
		2. Приготовление грунтовочных составов										
		3. Огрунтовка поверхности										
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
		5. Контроль качества										
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,4337	1401,00		607,54				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0029							
22.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00147		4405,00		6,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00147		1234,00		1,81			
22.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00147		27,00		0,04			
22.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00147		2609,00		3,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00147		1234,00		1,81			
22.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,16464		142,00		23,38			

22.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00022	287565,00				63,41		
22.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001323	431112,00				570,36		
23	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**14,7**	**85,27**	**1,63**	**1253,40**	**23,92**	**874,42**	**247,50**	**1620,98**
		НР - 69%; СП - 8%				**24,15**	**0,25**	**355,07**	**3,63**		**120,07**	
		Состав работ:										
		1. Подготовка окрасочных агрегатов										
		2. Приготовление составов										
		3. Окраска поверхностей										
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
		5. Контроль качества										
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,3131	1134,00		355,07				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0029							
23.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00147		4405,00		6,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00147		1234,00		1,81			
23.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00147		27,00		0,04			
23.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00147		2609,00		3,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00147		1234,00		1,81			
23.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,09555		142,00		13,57			
23.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000206	402686,00				82,87		
23.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001323	598296,00				791,55		
		Установка для чистки домашних вещей- 5 шт										
24	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**5,5**	**2419,20**	**--**	**13305,60**	**--**	**--**	**9580,03**	**24716,48**
		НР - 72%; СП - 8%				**2419,20**	**--**	**13305,60**	**--**		**1830,85**	
		Состав работ:										
		1. Разметка очертания ям										
		2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку										
		3. Зачистка дна и поверхности стенок										
		4. Переходы от ямы к яме										
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,8	15,4	864,00		13305,60				
25	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**1,5**	**800,93**	**--**	**1201,39**	**--**	**--**	**865,00**	**2231,71**
		НР - 72%; СП - 8%				**800,93**	**--**	**1201,39**	**--**		**165,31**	
		Состав работ:										
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием										
		2. Поливка водой при необходимости										
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	1,46	824,00		1201,39				
26	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**1,5**	**150,14**	**72,06**	**225,21**	**108,08**	**--**	**119,31**	**372,09**
		НР - 72%; СП - 8%				**78,08**	**32,39**	**117,13**	**48,59**		**27,56**	
		Состав работ:										
		1. Уплотнение грунта										
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	0,162	723,00		117,13				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	0,0394							

26.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,039375		2685,00		105,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,039375		1234,00		48,59			
26.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,1575		15,00		2,36			
27	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**		**4**	**22684,83**	**970,84**	**90739,31**	**3883,34**	**70875,33**	**15763,65**	**115023,20**
		НР - 91%; СП - 8%				**3995,16**	**335,51**	**15980,64**	**1342,05**		**8520,24**	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Укладка бетонной смеси										
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	3,94	15,76	1014,00		15980,64				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,914							
27.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0108		4405,00		47,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0108		1234,00		13,33			
27.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,84		35,00		29,40			
27.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,042		4788,00		201,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,042		1762,00		74,00			
27.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,8		4307,00		3445,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,8		1474,00		1179,20			
27.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,0612		2609,00		159,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,0612		1234,00		75,52			
27.8	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,08	16108,00				65720,64		
27.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	1,6	70,00				112,00		
27.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,0032	25434,00				81,39		
27.11	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,008	47426,00				379,41		
27.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,0276	47426,00				1308,96		
27.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,002	26368,00				52,74		
27.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,0224	6931,00				155,25		
27.15	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,0276	31505,00				869,54		
27.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0175	0,07	29,00				2,03		
27.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	1,98	891,00				1764,18		
27.18	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,37	1,48	290,00				429,20		
28	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлконструкции**	**т конструкций**		**0,5974**	**155983,91**	**38282,48**	**93184,79**	**22869,95**	**3230,40**	**51327,71**	**156073,50**
		НР - 69%; СП - 8%				**112294,00**	**12225,56**	**67084,44**	**7303,55**		**11561,00**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	91	54,36	1234,00		67084,44				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	4,38							

28.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,17922		12,00		2,15			
28.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	3,5844		5152,00		18466,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	3,5844		1762,00		6315,71			
28.5	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,65714		27,00		17,74			
28.6	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,501816		1357,00		680,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,501816		1234,00		619,24			
28.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	16,30902		161,00		2625,75			
28.8	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,2987		3552,00		1060,98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,2987		1234,00		368,60			
28.9	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,5974		26,00		15,53			
28.10	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	1,55324	348,00				540,53		
28.11	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,2987	144,00				43,01		
28.12	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,012844	206076,00				2646,86		
29	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж металлконструкции**	**т конструкций**		**0,5974**	**97173,90**	**5741,08**	**58051,68**	**3429,72**	**4761,53**	**34564,98**	**100026,00**
		НР - 69%; СП - 8%				**83462,40**	**391,26**	**49860,44**	**233,74**		**7409,33**	
		Состав работ:										
		1. Установка и крепление опорных конструкций										
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	73,6	43,97	1134,00		49860,44				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,1613							
29.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	9,73762		259,00		2522,04			
29.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,065714		4788,00		314,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,065714		1762,00		115,79			
29.5	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	2,21038		89,00		196,72			
29.6	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,710906		156,00		110,90			
29.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,095584		2609,00		249,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,095584		1234,00		117,95			
29.8	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	1,385968		26,00		36,04			
29.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,017922	70,00				1,25		
29.10	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,011171	4169,00				46,57		
29.11	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000615	60012,00				36,93		
29.12	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,002987	499529,00				1492,09		
29.13	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,16493	348,00				405,40		
29.14	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,352466	144,00				50,76		
29.15	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00006	1863667,00				111,34		
29.16	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,008364	219502,00				1835,83		

29.17	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000185	431112,00				79,84		
29.18	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000358	598637,00				214,58		
29.19	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001159	418668,00				485,22		
29.20	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,005974	290,00				1,73		
30	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**60**	**846,00**	**--**	**50760,00**	**--**	**50760,00**	**--**	**54820,80**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4060,80**	
31	**2301-0201-0131 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**13**	**620,00**	**--**	**8060,00**	**--**	**8060,00**	**--**	**8704,80**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**644,80**	
32	**2105-0301-3003 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром до 28 мм и более СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,34765**	**221619,00**	**--**	**77045,85**	**--**	**77045,85**	**--**	**83209,51**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6163,67**	
33	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**17,3**	**86,74**	**2,29**	**1500,56**	**39,69**	**745,86**	**496,30**	**2156,60**
		НР - 69%; СП - 8%				**41,33**	**0,25**	**715,00**	**4,27**		**159,75**	
		Состав работ:										
		1. Подготовка окрасочных агрегатов										
		2. Приготовление грунтовочных составов										
		3. Огрунтовка поверхности										
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
		5. Контроль качества										
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,5103	1401,00		715,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0035							
33.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00173		4405,00		7,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00173		1234,00		2,13			
33.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00173		27,00		0,05			
33.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00173		2609,00		4,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00173		1234,00		2,13			
33.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,19376		142,00		27,51			
33.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00026	287565,00				74,62		
33.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001557	431112,00				671,24		
34	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**17,3**	**85,27**	**1,63**	**1475,09**	**28,15**	**1029,08**	**291,27**	**1907,68**
		НР - 69%; СП - 8%				**24,15**	**0,25**	**417,87**	**4,27**		**141,31**	
		Состав работ:										
		1. Подготовка окрасочных агрегатов										
		2. Приготовление составов										
		3. Окраска поверхностей										
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
		5. Контроль качества										
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,3685	1134,00		417,87				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0035							
34.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00173		4405,00		7,62			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00173		1234,00		2,13			
34.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00173		27,00		0,05			
34.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00173		2609,00		4,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00173		1234,00		2,13			
34.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,11245		142,00		15,97			
34.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000242	402686,00				97,53		
34.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001557	598296,00				931,55		
		СТОЛ СО СКАМЬЕЙ-5ШТ										
35	**86-010301-0109**	**Стол со скамьями**	**комплект**		**5**	**174772,00**	**--**	**873860,00**	**--**	**873860,00**	**--**	**943768,80**
						--	**--**	**--**	**--**		**69908,80**	
35.1	8601-0301-0109 УСН РК 8.02-03-2018	Стол со скамьями	комплект		5	174772,00	--	873860,00	--	873860,00	--	943768,80
		СП - 8%				--	--	--	--		69908,80	
		Состав работ:										
		1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)										
		2. Выгрузка конструкции на установленное место										
		НАВЕС БЕСЕДКИ-5ШТ										
36	**86-010401-0101**	**Навес беседки, тип 1А**	**шт.**		**5**	**157122,00**	**8189,00**	**785610,00**	**40945,00**	**630035,00**	**150225,80**	**1010702,66**
						22926,00	**2536,00**	**114630,00**	**12680,00**		**74866,86**	
36.1	8601-0401-0101 УСН РК 8.02-03-2018	Навес беседки, тип 1А	шт.		5	157122,00	8189,00	785610,00	40945,00	630035,00	150225,80	1010702,66
		НР - 118%; СП - 8%				22926,00	2536,00	114630,00	12680,00		74866,86	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	21,23	106,16	1079,82		114630,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,86	9,28							
		ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ УЧТЕННЫЕ ПО ПРАЙС ЛИСТУ										
37	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Качели базовые двойные жёсткий подвес ДИО 1.022**	**шт**		**3**	**98743,75**	**--**	**296231,25**	**--**	**--**	**--**	**319929,75**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**23698,50**	
38	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Детский игровой комплекс Капитошка Н=1200, ДИК 1.07**	**шт**		**3**	**580759,82**	**--**	**1742279,46**	**--**	**--**	**--**	**1881661,82**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**139382,36**	
39	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Песочница "Боровичок", ДИК 3.036**	**шт**		**2**	**156240,18**	**--**	**312480,36**	**--**	**--**	**--**	**337478,79**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**24998,43**	
40	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Качалка-балансир "Райские птицы", ДИО 3.13**	**шт**		**2**	**120616,96**	**--**	**241233,93**	**--**	**--**	**--**	**260532,64**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**19298,71**	
41	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Карусель ДПС, ДИО 2.081**	**шт**		**2**	**254688,39**	**--**	**509376,79**	**--**	**--**	**--**	**550126,93**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**40750,14**	
42	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Спортивный комплекс Турники, СО 1.19**	**шт**		**4**	**73120,54**	**--**	**292482,14**	**--**	**--**	**--**	**315880,71**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**23398,57**	
43	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Брусья, СО 1.01**	**шт**		**2**	**35623,21**	**--**	**71246,43**	**--**	**--**	**--**	**76946,14**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5699,71**	

44	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Спортивный комплекс Баскетбольным с щитом , СО 1.01**	**шт**		**2**	**291231,25**	**--**	**582462,50**	**--**	**--**	**--**	**629059,50**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**46597,00**	
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК-64М, h=4										
45	**86-010602-0204**	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	**секция**		**42,6**	**55915,00**	**6245,00**	**2381979,00**	**266037,00**	**1469657,40**	**666581,37**	**3292445,20**
						15171,00	**2024,00**	**646284,60**	**86222,40**		**243884,83**	
45.1	8601-0602-0204 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция		42,6	55915,00	6245,00	2381979,00	266037,00	1469657,40	666581,37	3292445,20
		НР - 91%; СП - 8%				15171,00	2024,00	646284,60	86222,40		243884,83	
		Состав работ:										
		1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием										
		2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы										
		3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км										
		4. Работа на отвале										
		5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)										
		6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом										
		7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента										
		8. Заливка бетонного фундамента - столба										
		9. Установка монтажных изделий и навеска панели через 72 часа после заливки фундамента										
		10. Огрунтовка конструкции										
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	12,37	526,87	1226,64		646284,60				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,25	53,38							
		ВОРОТА С КОЛЬЦОМ-2ШТ										
46	**86-010805-0103**	**Ворота футбольные игровые со стойкой**	**комплект**		**2**	**189192,00**	**2568,00**	**378384,00**	**5136,00**	**360404,00**	**13034,84**	**422732,35**
						6422,00	**740,00**	**12844,00**	**1480,00**		**31313,51**	
46.1	8601-0805-0103 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект		2	189192,00	2568,00	378384,00	5136,00	360404,00	13034,84	422732,35
		НР - 91%; СП - 8%				6422,00	740,00	12844,00	1480,00		31313,51	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта ручным способом										
		2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы										
		3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км										
		4. Работа на отвале										
		5. Обратная засыпка										
		6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты										
		7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)										
		8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов										
		9. Заливка бетонных фундаментов - столбов										
		10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента										

		11. Постановка болтов										
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	6,01	12,02	1068,61		12844,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,532	1,06							
47	**86-010202-0109**	**Турник с кольцами**	**комплект**		**2**	**90543,00**	**1646,00**	**181086,00**	**3292,00**	**169472,00**	**8432,06**	**204679,50**
						4161,00	**472,00**	**8322,00**	**944,00**		**15161,44**	
47.1	8601-0202-0109 УСН РК 8.02-03-2018	Турник с кольцами	комплект		2	90543,00	1646,00	181086,00	3292,00	169472,00	8432,06	204679,50
		НР - 91%; СП - 8%				4161,00	472,00	8322,00	944,00		15161,44	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта ручным способом										
		2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы										
		3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км										
		4. Работа на отвале										
		5. Обратная засыпка										
		6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты										
		7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)										
		8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов										
		9. Заливка бетонных фундаментов - столбов										
		10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов										
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	3,94	7,87	1056,95		8322,00				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	2,04							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**10607528,09**	**379922,51**	**4868417,71**	**1272826,72**	**12830783,20**
								1311395,00	**119882,80**	**--**	**950428,38**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10149338,40**				
	Материалы		Тенге					**4620696,35**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1179411,74**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**4125268,56**				
		Накладные расходы	Тенге					**1099039,14**				
		Сметная прибыль	Тенге					**899870,20**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**12148247,74**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1001,31**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1179411,74**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**304782,88**				
	Материалы		Тенге					**16838,86**				
	Всего заработная плата		Тенге						**251866,07**			
		Накладные расходы	Тенге					**173787,59**				
		Сметная прибыль	Тенге					**38285,64**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**516856,11**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**209,34**
		Сметная заработная плата	Тенге						**251866,07**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**153406,80**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**153406,80**				
		Сметная прибыль	Тенге					**12272,54**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**165679,34**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**12830783,20**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1210,64**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1431277,81**			

		РАЗДЕЛ 6. УЧАСТОК №8										
		СКАМЬЯ-40ШТ										
48	**86-010302-0101**	**Скамья, тип 1С-1А**	**шт.**		**40**	**19537,00**	**250,00**	**781480,00**	**10000,00**	**499200,00**	**247680,00**	**1111492,80**
						6807,00	**73,00**	**272280,00**	**2920,00**		**82332,80**	
48.1	8601-0302-0101 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья, тип 1С-1А	шт.		40	19537,00	250,00	781480,00	10000,00	499200,00	247680,00	1111492,80
		НР - 90%; СП - 8%				6807,00	73,00	272280,00	2920,00		82332,80	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	6,33	253,2	1075,36		272280,00				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0625	2,5							
		УРНА-40ШТ										
49	**86-010303-0201**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**		**40**	**16665,00**	**--**	**666600,00**	**--**	**666600,00**	**--**	**719928,00**
						--	**--**	**--**	**--**		**53328,00**	
49.1	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.		40	16665,00	--	666600,00	--	666600,00	--	719928,00
		СП - 8%				--	--	--	--		53328,00	
		Стойка для сушки белья-16 шт										
50	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**8**	**2419,20**	**--**	**19353,60**	**--**	**--**	**13934,59**	**35951,25**
		НР - 72%; СП - 8%				**2419,20**	**--**	**19353,60**	**--**		**2663,06**	
		Состав работ:										
		1. Разметка очертания ям										
		2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку										
		3. Зачистка дна и поверхности стенок										
		4. Переходы от ямы к яме										
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,8	22,4	864,00		19353,60				
51	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**5,92**	**800,93**	**--**	**4741,49**	**--**	**--**	**3413,88**	**8807,80**
		НР - 72%; СП - 8%				**800,93**	**--**	**4741,49**	**--**		**652,43**	
		Состав работ:										
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием										
		2. Поливка водой при необходимости										
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	5,75	824,00		4741,49				
52	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**5,92**	**150,14**	**72,06**	**888,83**	**426,57**	**--**	**470,89**	**1468,50**
		НР - 72%; СП - 8%				**78,08**	**32,39**	**462,26**	**191,76**		**108,78**	
		Состав работ:										
		1. Уплотнение грунта										
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	0,6394	723,00		462,26				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	0,1554							
52.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,1554		2685,00		417,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,1554		1234,00		191,76			
52.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,6216		15,00		9,32			
53	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**		**2,08**	**22684,83**	**970,84**	**47184,44**	**2019,34**	**36855,17**	**8197,10**	**59812,06**

		НР - 91%; СП - 8%				**3995,16**	**335,51**	**8309,93**	**697,87**		**4430,52**	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Укладка бетонной смеси										
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	3,94	8,2	1014,00		8309,93				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,4753							
53.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005616		4405,00		24,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005616		1234,00		6,93			
53.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,4368		35,00		15,29			
53.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,02184		4788,00		104,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,02184		1762,00		38,48			
53.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,416		4307,00		1791,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,416		1474,00		613,18			
53.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,031824		2609,00		83,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,031824		1234,00		39,27			
53.8	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,1216	16108,00				34174,73		
53.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,832	70,00				58,24		
53.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,001664	25434,00				42,32		
53.11	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00416	47426,00				197,29		
53.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,014352	47426,00				680,66		
53.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00104	26368,00				27,42		
53.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,011648	6931,00				80,73		
53.15	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,014352	31505,00				452,16		
53.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0175	0,0364	29,00				1,06		
53.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	1,0296	891,00				917,37		
53.18	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,7696	290,00				223,18		
54	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлконструкции**	**т конструкций**		**0,81168**	**155983,91**	**38282,48**	**126609,02**	**31073,12**	**4389,11**	**69738,33**	**212055,14**
		НР - 69%; СП - 8%				**112294,00**	**12225,56**	**91146,79**	**9923,24**		**15707,79**	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	91	73,86	1234,00		91146,79				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	5,96							
54.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,243504		12,00		2,92			
54.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	4,87008		5152,00		25090,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	4,87008		1762,00		8581,08			
54.5	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,892848		27,00		24,11			
54.6	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,681811		1357,00		925,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,681811		1234,00		841,35			
54.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	22,158864		161,00		3567,58			

54.8	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,40584		3552,00		1441,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,40584		1234,00		500,81			
54.9	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,81168		26,00		21,10			
54.10	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	2,110368	348,00				734,41		
54.11	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,40584	144,00				58,44		
54.12	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,017451	206076,00				3596,26		
55	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж металлоконструкции**	**т конструкций**		**1,22528**	**97173,90**	**5741,08**	**119065,23**	**7034,43**	**9765,99**	**70893,51**	**205155,44**
		НР - 69%; СП - 8%				**83462,40**	**391,26**	**102264,81**	**479,40**		**15196,70**	
		Состав работ:										
		1. Установка и крепление опорных конструкций										
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	73,6	90,18	1134,00		102264,81				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,3308							
55.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	19,972064		259,00		5172,76			
55.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,134781		4788,00		645,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,134781		1762,00		237,48			
55.5	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	4,533536		89,00		403,48			
55.6	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	1,458083		156,00		227,46			
55.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,196045		2609,00		511,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,196045		1234,00		241,92			
55.8	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	2,84265		26,00		73,91			
55.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,036758	70,00				2,57		
55.10	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,022913	4169,00				95,52		
55.11	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001262	60012,00				75,74		
55.12	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,006126	499529,00				3060,31		
55.13	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	2,389296	348,00				831,48		
55.14	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,722915	144,00				104,10		
55.15	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000123	1863667,00				228,35		
55.16	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,017154	219502,00				3765,32		
55.17	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00038	431112,00				163,75		
55.18	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000735	598637,00				440,10		
55.19	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002377	418668,00				995,19		
55.20	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,012253	290,00				3,55		

56	**2301-0101-0122 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**		**165,76**	**913,00**	**--**	**151338,88**	**--**	**151338,88**	**--**	**163445,99**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12107,11**	
57	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,00304**	**226241,00**	**--**	**687,77**	**--**	**687,77**	**--**	**742,79**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**55,02**	
58	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**23,52**	**86,74**	**2,29**	**2040,07**	**53,97**	**1014,03**	**674,73**	**2931,98**
		НР - 69%; СП - 8%				**41,33**	**0,25**	**972,07**	**5,80**		**217,18**	
		Состав работ:										
		1. Подготовка окрасочных агрегатов										
		2. Приготовление грунтовочных составов										
		3. Огрунтовка поверхности										
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
		5. Контроль качества										
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,6938	1401,00		972,07				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0047							
58.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002352		4405,00		10,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002352		1234,00		2,90			
58.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002352		27,00		0,06			
58.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002352		2609,00		6,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002352		1234,00		2,90			
58.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,263424		142,00		37,41			
58.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000353	287565,00				101,45		
58.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002117	431112,00				912,58		
59	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**23,52**	**85,27**	**1,63**	**2005,45**	**38,27**	**1399,07**	**396,00**	**2593,56**
		НР - 69%; СП - 8%				**24,15**	**0,25**	**568,11**	**5,80**		**192,12**	
		Состав работ:										
		1. Подготовка окрасочных агрегатов										
		2. Приготовление составов										
		3. Окраска поверхностей										
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
		5. Контроль качества										
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,501	1134,00		568,11				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0047							
59.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002352		4405,00		10,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002352		1234,00		2,90			
59.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002352		27,00		0,06			
59.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002352		2609,00		6,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002352		1234,00		2,90			
59.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,15288		142,00		21,71			
59.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000329	402686,00				132,60		
59.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,002117	598296,00				1266,47		
		Установка для чистки домашних вещей- 6 шт										

60	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**6,6**	**2419,20**	**--**	**15966,72**	**--**	**--**	**11496,04**	**29659,78**
		НР - 72%; СП - 8%				**2419,20**	**--**	**15966,72**	**--**		**2197,02**	
		Состав работ:										
		1. Разметка очертания ям										
		2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку										
		3. Зачистка дна и поверхности стенок										
		4. Переходы от ямы к яме										
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,8	18,48	864,00		15966,72				
61	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**1,8**	**800,93**	**--**	**1441,67**	**--**	**--**	**1038,00**	**2678,05**
		НР - 72%; СП - 8%				**800,93**	**--**	**1441,67**	**--**		**198,37**	
		Состав работ:										
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием										
		2. Поливка водой при необходимости										
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	1,75	824,00		1441,67				
62	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**1,8**	**150,14**	**72,06**	**270,25**	**129,70**	**--**	**143,18**	**446,50**
		НР - 72%; СП - 8%				**78,08**	**32,39**	**140,55**	**58,31**		**33,07**	
		Состав работ:										
		1. Уплотнение грунта										
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	0,1944	723,00		140,55				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	0,0472							
62.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,04725		2685,00		126,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,04725		1234,00		58,31			
62.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,189		15,00		2,83			
63	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**		**4,8**	**22684,83**	**970,84**	**108887,18**	**4660,01**	**85050,40**	**18916,38**	**138027,84**
		НР - 91%; СП - 8%				**3995,16**	**335,51**	**19176,77**	**1610,46**		**10224,28**	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Укладка бетонной смеси										
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	3,94	18,91	1014,00		19176,77				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	1,1							
63.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01296		4405,00		57,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01296		1234,00		15,99			
63.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	1,008		35,00		35,28			
63.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0504		4788,00		241,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0504		1762,00		88,80			
63.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,96		4307,00		4134,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,96		1474,00		1415,04			
63.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,07344		2609,00		191,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,07344		1234,00		90,62			

63.8	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,896	16108,00				78864,77		
63.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	1,92	70,00				134,40		
63.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00384	25434,00				97,67		
63.11	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0096	47426,00				455,29		
63.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,03312	47426,00				1570,75		
63.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,0024	26368,00				63,28		
63.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,02688	6931,00				186,31		
63.15	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,03312	31505,00				1043,45		
63.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0175	0,084	29,00				2,44		
63.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	2,376	891,00				2117,02		
63.18	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,37	1,776	290,00				515,04		
64	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлконструкции**	**т конструкций**		**0,71688**	**155983,91**	**38282,48**	**111821,75**	**27443,94**	**3876,48**	**61593,25**	**187288,20**
		НР - 69%; СП - 8%				**112294,00**	**12225,56**	**80501,32**	**8764,26**		**13873,20**	
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	91	65,24	1234,00		80501,32				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	5,26							
64.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,215064		12,00		2,58			
64.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	4,30128		5152,00		22160,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	4,30128		1762,00		7578,86			
64.5	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,788568		27,00		21,29			
64.6	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,602179		1357,00		817,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,602179		1234,00		743,09			
64.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	19,570824		161,00		3150,90			
64.8	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,35844		3552,00		1273,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,35844		1234,00		442,31			
64.9	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,71688		26,00		18,64			
64.10	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	1,863888	348,00				648,63		
64.11	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,35844	144,00				51,62		
64.12	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,015413	206076,00				3176,23		
65	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж металлконструкции**	**т конструкций**		**0,71688**	**97173,90**	**5741,08**	**69662,02**	**4115,67**	**5713,83**	**41477,98**	**120031,20**
		НР - 69%; СП - 8%				**83462,40**	**391,26**	**59832,53**	**280,49**		**8891,20**	
		Состав работ:										
		1. Установка и крепление опорных конструкций										
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	73,6	52,76	1134,00		59832,53				

65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,1936							
65.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	11,685144		259,00		3026,45			
65.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,078857		4788,00		377,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,078857		1762,00		138,95			
65.5	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	2,652456		89,00		236,07			
65.6	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,853087		156,00		133,08			
65.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,114701		2609,00		299,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,114701		1234,00		141,54			
65.8	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	1,663162		26,00		43,24			
65.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,021506	70,00				1,51		
65.10	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,013406	4169,00				55,89		
65.11	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000738	60012,00				44,31		
65.12	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,003584	499529,00				1790,51		
65.13	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,397916	348,00				486,47		
65.14	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,422959	144,00				60,91		
65.15	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000072	1863667,00				133,60		
65.16	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,010036	219502,00				2202,99		
65.17	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000222	431112,00				95,81		
65.18	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00043	598637,00				257,49		
65.19	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001391	418668,00				582,26		
65.20	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,007169	290,00				2,08		
66	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**72**	**846,00**	**--**	**60912,00**	**--**	**60912,00**	**--**	**65784,96**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4872,96**	
67	**2301-0201-0131 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**15,6**	**620,00**	**--**	**9672,00**	**--**	**9672,00**	**--**	**10445,76**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**773,76**	
68	**2105-0301-3003 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром до 28 мм и более СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,41718**	**221619,00**	**--**	**92455,01**	**--**	**92455,01**	**--**	**99851,42**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7396,40**	
69	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**20,76**	**86,74**	**2,29**	**1800,67**	**47,63**	**895,04**	**595,56**	**2587,93**
		НР - 69%; СП - 8%				**41,33**	**0,25**	**858,00**	**5,12**		**191,70**	
		Состав работ:										
		1. Подготовка окрасочных агрегатов										
		2. Приготовление грунтовочных составов										

		3. Огрунтовка поверхности										
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
		5. Контроль качества										
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,6124	1401,00		858,00				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0042							
69.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002076		4405,00		9,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002076		1234,00		2,56			
69.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002076		27,00		0,06			
69.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002076		2609,00		5,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002076		1234,00		2,56			
69.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,232512		142,00		33,02			
69.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000311	287565,00				89,55		
69.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001868	431112,00				805,49		
70	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**20,76**	**85,27**	**1,63**	**1770,11**	**33,78**	**1234,89**	**349,53**	**2289,21**
		НР - 69%; СП - 8%				**24,15**	**0,25**	**501,44**	**5,12**		**169,57**	
		Состав работ:										
		1. Подготовка окрасочных агрегатов										
		2. Приготовление составов										
		3. Окраска поверхностей										
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
		5. Контроль качества										
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,4422	1134,00		501,44				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0042							
70.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002076		4405,00		9,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002076		1234,00		2,56			
70.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002076		27,00		0,06			
70.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002076		2609,00		5,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002076		1234,00		2,56			
70.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,13494		142,00		19,16			
70.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000291	402686,00				117,04		
70.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001868	598296,00				1117,86		
		СТОЛ СО СКАМЬЕЙ-8ШТ										
71	**86-010301-0109**	**Стол со скамьями**	**комплект**		**8**	**174772,00**	**--**	**1398176,00**	**--**	**1398176,00**	**--**	**1510030,08**
						--	**--**	**--**	**--**		**111854,08**	
71.1	8601-0301-0109 УСН РК 8.02-03-2018	Стол со скамьями	комплект		8	174772,00	--	1398176,00	--	1398176,00	--	1510030,08
		СП - 8%				--	--	--	--		111854,08	
		Состав работ:										
		1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)										
		2. Выгрузка конструкции на установленное место										
		НАВЕС БЕСЕДКИ-8ШТ										
72	**86-010401-0101**	**Навес беседки, тип 1А**	**шт.**		**8**	**157122,00**	**8189,00**	**1256976,00**	**65512,00**	**1008056,00**	**240361,28**	**1617124,26**
						22926,00	**2536,00**	**183408,00**	**20288,00**		**119786,98**	
72.1	8601-0401-0101 УСН РК 8.02-03-2018	Навес беседки, тип 1А	шт.		8	157122,00	8189,00	1256976,00	65512,00	1008056,00	240361,28	1617124,26
		НР - 118%; СП - 8%				22926,00	2536,00	183408,00	20288,00		119786,98	

72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	21,23	169,85	1079,82		183408,00				
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,86	14,85							
		ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ УЧТЕННЫЕ ПО ПРАЙС ЛИСТУ										
73	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Качели базовые двойные жёсткий подвес ДИО 1.022**	**шт**		**4**	**98743,75**	**--**	**394975,00**	**--**	**--**	**--**	**426573,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**31598,00**	
74	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Детский игровой комплекс Капитошка Н=1200, ДИК 1.07**	**шт**		**4**	**580759,82**	**--**	**2323039,29**	**--**	**--**	**--**	**2508882,43**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**185843,14**	
75	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Песочница "Боровичок", ДИК 3.036**	**шт**		**2**	**156240,18**	**--**	**312480,36**	**--**	**--**	**--**	**337478,79**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**24998,43**	
76	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Качалка-балансир "Райские птицы", ДИО 3.13**	**шт**		**2**	**120616,96**	**--**	**241233,93**	**--**	**--**	**--**	**260532,64**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**19298,71**	
77	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Карусель ДПС, ДИО 2.081**	**шт**		**2**	**254688,39**	**--**	**509376,79**	**--**	**--**	**--**	**550126,93**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**40750,14**	
78	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Спортивный комплекс Турники, СО 1.19**	**шт**		**4**	**73120,54**	**--**	**292482,14**	**--**	**--**	**--**	**315880,71**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**23398,57**	
79	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Брусья, СО 1.01**	**шт**		**2**	**35623,21**	**--**	**71246,43**	**--**	**--**	**--**	**76946,14**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5699,71**	
80	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Спортивный комплекс Баскетбольным с щитом , СО 1.01**	**шт**		**2**	**291231,25**	**--**	**582462,50**	**--**	**--**	**--**	**629059,50**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**46597,00**	
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК-128М, h=4										
81	**86-010602-0204**	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	**секция**		**86**	**55915,00**	**6245,00**	**4808690,00**	**537070,00**	**2966914,00**	**1345680,70**	**6646720,36**
						15171,00	**2024,00**	**1304706,00**	**174064,00**		**492349,66**	
81.1	8601-0602-0204 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция		86	55915,00	6245,00	4808690,00	537070,00	2966914,00	1345680,70	6646720,36
		НР - 91%; СП - 8%				15171,00	2024,00	1304706,00	174064,00		492349,66	
		Состав работ:										
		1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием										
		2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы										
		3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км										
		4. Работа на отвале										
		5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)										
		6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом										
		7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента										
		8. Заливка бетонного фундамента - столба										
		9. Установка монтажных изделий и навеска панели через 72 часа после заливки фундамента										

		10. Огрунтовка конструкции										
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	12,37	1063,64	1226,64		1304706,00				
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,25	107,77							
		ВОРОТА С КОЛЬЦОМ-4ШТ										
82	**86-010805-0103**	**Ворота футбольные игровые со стойкой**	**комплект**		**4**	**189192,00**	**2568,00**	**756768,00**	**10272,00**	**720808,00**	**26069,68**	**845464,69**
						6422,00	**740,00**	**25688,00**	**2960,00**		**62627,01**	
82.1	8601-0805-0103 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект		4	189192,00	2568,00	756768,00	10272,00	720808,00	26069,68	845464,69
		НР - 91%; СП - 8%				6422,00	740,00	25688,00	2960,00		62627,01	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта ручным способом										
		2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы										
		3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км										
		4. Работа на отвале										
		5. Обратная засыпка										
		6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты										
		7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)										
		8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов										
		9. Заливка бетонных фундаментов - столбов										
		10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента										
		11. Постановка болтов										
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	6,01	24,04	1068,61		25688,00				
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,532	2,13							
83	**86-010202-0109**	**Турник с кольцами**	**комплект**		**4**	**90543,00**	**1646,00**	**362172,00**	**6584,00**	**338944,00**	**16864,12**	**409359,01**
						4161,00	**472,00**	**16644,00**	**1888,00**		**30322,89**	
83.1	8601-0202-0109 УСН РК 8.02-03-2018	Турник с кольцами	комплект		4	90543,00	1646,00	362172,00	6584,00	338944,00	16864,12	409359,01
		НР - 91%; СП - 8%				4161,00	472,00	16644,00	1888,00		30322,89	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта ручным способом										
		2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы										
		3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км										
		4. Работа на отвале										
		5. Обратная засыпка										
		6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты										
		7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)										
		8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов										
		9. Заливка бетонных фундаментов - столбов										
		10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов										
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	3,94	15,75	1056,95		16644,00				
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	4,07							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**15706732,60**	**706514,43**	**8063957,68**	**2179984,72**	**19317654,71**
								2208964,06	**224147,65**	**--**	**1430937,39**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**15057651,70**				

	Материалы		Тенге					7725146,60				
	Всего заработная плата		Тенге						2079918,87			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4820439,22				
		Накладные расходы	Тенге					1936281,66				
		Сметная прибыль	Тенге					1359514,67				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					18353448,02				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1738,16
		Сметная заработная плата	Тенге						2079918,87			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					427158,02				
	Материалы		Тенге					23745,41				
	Всего заработная плата		Тенге						353192,84			
		Накладные расходы	Тенге					243703,06				
		Сметная прибыль	Тенге					53668,89				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					724529,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									293,79
		Сметная заработная плата	Тенге						353192,84			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					221922,88				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					221922,88				
		Сметная прибыль	Тенге					17753,83				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					239676,71				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					19317654,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2031,95
		Сметная заработная плата	Тенге						2433111,71			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					**26314260,69**	**1086436,94**	**12932375,39**	**3452811,44**	**32148437,90**
								3520359,08	**344030,44**	**--**	**2381365,77**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					25206990,10				
	Материалы		Тенге					12345842,95				
	Всего заработная плата		Тенге						3259330,61			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8945707,78				
		Накладные расходы	Тенге					3035320,79				
		Сметная прибыль	Тенге					2259384,87				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					30501695,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2739,47
		Сметная заработная плата	Тенге						3259330,61			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					731940,91				
	Материалы		Тенге					40584,27				
	Всего заработная плата		Тенге						605058,91			
		Накладные расходы	Тенге					417490,65				
		Сметная прибыль	Тенге					91954,52				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1241386,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									503,12
		Сметная заработная плата	Тенге						605058,91			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					375329,68				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					375329,68				
		Сметная прибыль	Тенге					30026,37				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					405356,05				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					32148437,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3242,59
		Сметная заработная плата	Тенге						3864389,52			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**100896872,77**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					10059872,51				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7043943,13			

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1713179,53			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							22459902,97		
		- Перевозка грузов	Тенге					34312068,00				
		- Накладные расходы	Тенге								10772154,45	
		- Сметная прибыль	Тенге								7473842,43	
		Итого по форме	Тенге				**100 896 872,77**					
		оборудование	Тенге				0					
		Итого без оборудования	Тенге				**100 896 872,77**					
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 1,75%	Тенге				1 765 695					
		Итого по главам 1-8	Тенге				**102 662 568**					
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,575%	Тенге				1 616 935					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				**4 887 379**					
		Итого по главам 1-9	Тенге				**104 279 503**					
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге				**2 085 590**					
		Итого	Тенге				**106 365 094**					
		ВСЕГО с оборуд	Тенге				**111 252 472**					
		В текущих ценах 2020 г - 100% К=1,049901	Тенге				**116 804 082**					
		Итого с понижающим коэф. - 0,8998022251742	Тенге				**105 100 573,00**					
		НДС 12%	Тенге				12 612 068,76					
		ИТОГО:	Тенге				**117 712 641,77**					

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кишкенеев Э.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Технадзор:
ТОО "Жана Гасыр-К" _____ **Рысбаев Б.**