Форма КС-3
Утверждена приказом министра индустрии и инфраструктурного развития рк от 2 апреля 2019г. №178

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: "Строительство инженерной инфраструктуры строительства жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р. Сырдария г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации"

Справка
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г.

		код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
				№439	31.08.2021 г.				
				Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной инфраструктуры строительства жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р. Сырдария г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации	539 687 613,91	37 360 855,88						4 483 302,71	
За отчетный период:	539 687 613,91	37 360 855,88						4 483 302,71	41 844 158,59

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кишкенеев А.**

Технадзор:
ТОО "Жана Гасыр-К" _____ **Баймурзаев Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: "Строительство инженерной инфраструктуры строительства жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р. Сырдария г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации"
Договор №439 от 31.08.2021 года

Форма №2

АКТ №5
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Покрытие (ЛС №2-3)										
		РАЗДЕЛ 1. УЧАСТОК №7										
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 10180 М2										
1	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**		5090	1672,00	96,47	8510471,85	491039,17	7808389,06	384201,84	9606247,58
		НР - 108%; СП - 8%				41,46	28,43	211043,62	144698,83		711573,89	
		Состав работ:										
		1. Очистка основания										
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке										
		3. Укатка										
		4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	171,02	1234,00		211043,62				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	85,66							
1.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	17,6623		3712,00		65562,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	17,6623		1474,00		26034,23			
1.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	51,409		5594,00		287581,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	51,409		1762,00		90582,66			
1.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,1527		4788,00		731,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,1527		1762,00		269,06			
1.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,9851		5549,00		11015,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,9851		1234,00		2449,61			
1.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	7,126		120,00		855,12			
1.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	14,252		8754,00		124762,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	14,252		1762,00		25112,02			
1.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,2036		2609,00		531,19			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,2036		1234,00		251,24			
1.10	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0958	487,622	15947,00				7776108,00		
1.11	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,031558	216144,00				6821,07		
1.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,7635	25434,00				19418,86		
1.13	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,054972	109894,00				6041,09		
2	**1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**		**5090**	**766,60**	**0,08**	**3901980,00**	**415,34**	**3899303,46**	**2442,08**	**4216775,82**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,44**	--	**2261,18**	--		**312353,76**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0004	1,83	1234,00		2261,18				
2.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	3,4612		120,00		415,34			
2.3	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	244,32	15947,00				3896171,00		
2.4	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000006	0,028504	109894,00				3132,42		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**12412451,83**	**491454,52**	**11707692,51**	**386643,91**	**13823023,40**
								213304,80	**144698,83**	--	**1023927,66**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**12412451,83**				
	Материалы		Тенге					**11707692,51**				
	Всего заработная плата		Тенге						**358003,62**			
		Накладные расходы	Тенге					**386643,91**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1023927,66**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13823023,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**258,52**
		Сметная заработная плата	Тенге						**358003,62**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**13823023,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**258,52**
		Сметная заработная плата	Тенге						**358003,62**			
						РАЗДЕЛ 2. УЧАСТОК №8						
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 8117 М2										
3	**1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**		**8117**	**1672,00**	**96,47**	**13571611,00**	**783057,95**	**12452002,75**	**612684,93**	**15319039,60**
		НР - 108%; СП - 8%				**41,46**	**28,43**	**336550,30**	**230750,56**		**1134743,67**	
		Состав работ:										
		1. Очистка основания										
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке										
		3. Укатка										
		4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	272,73	1234,00		336550,30				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	136,61							
3.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	28,16599		3712,00		104552,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	28,16599		1474,00		41516,67			
3.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	81,9817		5594,00		458605,63			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	81,9817		1762,00		144451,76			
3.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,24351		4788,00		1165,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,24351		1762,00		429,06			
3.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	3,16563		5549,00		17566,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	3,16563		1234,00		3906,39			
3.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	11,3638		120,00		1363,66			
3.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	22,7276		8754,00		198957,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	22,7276		1762,00		40046,03			
3.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,32468		2609,00		847,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,32468		1234,00		400,66			
3.10	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0958	777,6086	15947,00				12400524,34		
3.11	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,050325	216144,00				10877,53		
3.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	1,21755	25434,00				30967,17		
3.13	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,087664	109894,00				9633,70		
4	**1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**		**8117**	**766,60**	**0,08**	**6222469,85**	**662,35**	**6218201,60**	**3894,37**	**6724473,35**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,44**	**--**	**3605,90**	**--**		**498109,14**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0004	2,92	1234,00		3605,90				
4.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	5,51956		120,00		662,35			
4.3	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	389,616	15947,00				6213206,35		
4.4	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000006	0,045455	109894,00				4995,25		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**19794080,84**	**783720,30**	**18670204,35**	**616579,30**	**22043512,95**
								340156,20	**230750,56**	**--**	**1632852,81**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**19794080,84**				
	Материалы		Тенге					**18670204,35**				
	Всего заработная плата		Тенге						**570906,76**			
		Накладные расходы	Тенге					**616579,30**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1632852,81**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**22043512,95**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**412,26**
		Сметная заработная плата	Тенге						**570906,76**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**22043512,95**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**412,26**
		Сметная заработная плата	Тенге						**570906,76**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**32206532,67**	**1275174,81**	**30377896,87**	**1003223,21**	**35866536,35**
								553460,99	**375449,39**	**--**	**2656780,47**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**32206532,67**				
	Материалы		Тенге					**30377896,87**				
	Всего заработная плата		Тенге						**928910,38**			
		Накладные расходы	Тенге					**1003223,21**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2656780,47**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**35866536,35**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**670,78**
		Сметная заработная плата	Тенге						**928910,38**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					**35866536,35**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**670,78**

		Сметная заработная плата	Тенге						928910,38			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									35866536,35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					553460,99				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1275174,81			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						375449,39			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							30377896,87		
		- Накладные расходы	Тенге								1003223,21	
		- Сметная прибыль	Тенге								2656780,47	
		Итого по форме	Тенге				**35 866 536,35**					
		оборудование	Тенге				0					
		Итого без оборудования	Тенге				**35 866 536,35**					
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 1,75%	Тенге				627 664					
		Итого по главам 1-8	Тенге				**36 494 201**					
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,575%	Тенге				574 784					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				**1 737 352**					
		Итого по главам 1-9	Тенге				**37 068 984**					
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге				**741 380**					
		Итого	Тенге				**37 810 364**					
		ВСЕГО с оборуд	Тенге				**39 547 716**					
		В текущих ценах 2020 г - 100% К=1,049901	Тенге				**41 521 186**					
		Итого с понижающим коэф. - 0,8998022251742	Тенге				**37 360 855,88**					
		НДС 12%	Тенге				4 483 302,71					
		ИТОГО:	Тенге				**41 844 158,59**					

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кишкенеев А.**

Технадзор:
ТОО "Жана Гасыр-К" _____ **Рысбаев Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**