Форма КС-3
Утверждена приказом министра индустрии и инфраструктурного развития рк от 2 апреля 2019г. №178

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: "Строительство инженерной инфраструктуры строительства жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р. Сырдария г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации"

Справка
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г.

		код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
				№439	31.08.2021 г.				
				Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной инфраструктуры строительства жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р. Сырдария г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации	578 578 759,29	34 724 236,95						4 166 908,43	
За отчетный период:	578 578 759,29	34 724 236,95						4 166 908,43	38 891 145,38

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кишкенеев А.**

Технадзор:
ТОО "Жана Гасыр-К" _____ **Баймурзаев Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" **Форма №2**
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: "Строительство инженерной инфраструктуры строительства жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р. Сырдария г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации"
Договор №439 от 31.08.2021 года

АКТ №6
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Покрытие (2-3)										
		РАЗДЕЛ 1. УЧАСТОК №7										
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 10180 М2										
1	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**		**10180**	**1821,54**	**96,47**	**18543293,47**	**982078,34**	**17139127,89**	**768403,67**	**20856632,91**
		НР - 108%; СП - 8%				**41,46**	**28,43**	**422087,23**	**289397,65**		**1544935,77**	
		Состав работ:										
		1. Очистка основания										
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке										
		3. Укатка										
		4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	342,05	1234,00		422087,23				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	171,33							
1.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	35,3246		3712,00		131124,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	35,3246		1474,00		52068,46			
1.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	102,818		5594,00		575163,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	102,818		1762,00		181165,32			
1.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,3054		4788,00		1462,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,3054		1762,00		538,11			
1.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	3,9702		5549,00		22030,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	3,9702		1234,00		4899,23			
1.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	14,252		120,00		1710,24			
1.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	28,504		8754,00		249524,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	28,504		1762,00		50224,05			
1.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,4072		2609,00		1062,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,4072		1234,00		502,48			

1.10	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	983,388	17363,00				17074565,84		
1.11	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,063116	216144,00				13642,14		
1.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	1,527	25434,00				38837,72		
1.13	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,109944	109894,00				12082,19		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**18543293,47**	**982078,34**	**17139127,89**	**768403,67**	**20856632,91**
								422087,23	**289397,65**	**–**	**1544935,77**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**18543293,47**				
	Материалы		Тенге					**17139127,89**				
	Всего заработная плата		Тенге						**711484,88**			
		Накладные расходы	Тенге					**768403,67**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1544935,77**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**20856632,91**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**513,38**
		Сметная заработная плата	Тенге						**711484,88**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**20856632,91**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**513,38**
		Сметная заработная плата	Тенге						**711484,88**			
		РАЗДЕЛ 2. УЧАСТОК №9										
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 4595 М2										
2	**1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**		**4595**	**1672,00**	**96,47**	**7682832,64**	**443285,85**	**7049027,06**	**346838,40**	**8672044,72**
		НР - 108%; СП - 8%				**41,46**	**28,43**	**190519,73**	**130626,94**		**642373,68**	
		Состав работ:										
		1. Очистка основания										
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке										
		3. Укатка										
		4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	154,39	1234,00		190519,73				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	77,33							
2.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	15,94465		3712,00		59186,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	15,94465		1474,00		23502,41			
2.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	46,4095		5594,00		259614,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	46,4095		1762,00		81773,54			
2.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,13785		4788,00		660,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,13785		1762,00		242,89			
2.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,79205		5549,00		9944,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,79205		1234,00		2211,39			
2.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	6,433		120,00		771,96			
2.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	12,866		8754,00		112628,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	12,866		1762,00		22669,89			
2.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,1838		2609,00		479,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,1838		1234,00		226,81			
2.10	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0958	440,201	15947,00				7019885,35		
2.11	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,028489	216144,00				6157,73		

2.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,68925	25434,00				17530,38		
2.13	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,049626	109894,00				5453,60		
3	**1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**		**4595**	**766,60**	**0,08**	**3522514,35**	**374,95**	**3520098,11**	**2204,59**	**3806696,45**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,44**	**–**	**2041,28**	**–**		**281977,51**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0004	1,65	1234,00		2041,28				
3.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	3,1246		120,00		374,95			
3.3	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	220,56	15947,00				3517270,32		
3.4	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000006	0,025732	109894,00				2827,79		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**11205346,98**	**443660,81**	**10569125,17**	**349042,98**	**12478741,16**
								192561,01	**130626,94**	**–**	**924351,20**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11205346,98**				
	Материалы		Тенге					**10569125,17**				
	Всего заработная плата		Тенге						**323187,95**			
		Накладные расходы	Тенге					**349042,98**				
		Сметная прибыль	Тенге					**924351,20**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**12478741,16**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**233,38**
		Сметная заработная плата	Тенге						**323187,95**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**12478741,16**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**233,38**
		Сметная заработная плата	Тенге						**323187,95**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**29748640,45**	**1425739,15**	**27708253,06**	**1117446,66**	**33335374,08**
								614648,24	**420024,59**	**–**	**2469287,00**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**29748640,45**				
	Материалы		Тенге					**27708253,06**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1034672,83**			
		Накладные расходы	Тенге					**1117446,66**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2469287,00**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**33335374,08**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**746,76**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1034672,83**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					**33335374,08**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**746,76**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1034672,83**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**33335374,08**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**614648,24**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1425739,15**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**420024,59**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**27708253,06**		
		- Накладные расходы	Тенге								**1117446,66**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**2469287,00**	
		Итого по форме	Тенге				**33 335 374,08**					
		оборудование	Тенге				0					
		Итого без оборудования	Тенге				**33 335 374,08**					
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 1,75%	Тенге				583 369					

	Итого по главам 1-8	Тенге				**33 918 743**					
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,575%	Тенге				534 220					
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				**1 614 744**					
	Итого по главам 1-9	Тенге				**34 452 963**					
	Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге				**689 059**					
	Итого	Тенге				**35 142 023**					
	ВСЕГО с оборуд	Тенге				**36 756 766**					
	В текущих ценах 2020 г - 100% К=1,049901	Тенге				**38 590 966**					
	Итого с понижающим коэф. - 0,8998022251742	Тенге				**34 724 236,95**					
	НДС 12%	Тенге				4 166 908,43					
	ИТОГО:	Тенге				**38 891 145,38**					

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кишкенеев А.**

Технадзор:
ТОО "Жана Гасыр-К" _____ **Рысбаев Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**