Форма КС-3
Утверждена приказом министра индустрии и инфраструктурного развития рк от 2 апреля 2019г.
№178

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: "Строительство инженерной инфраструктуры строительства жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р. Сырдария г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации"

Справка
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2021 г.

		код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
				№439	31.08.2021 г.				
				Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной инфраструктуры строительства жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р. Сырдария г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации	682 443 779,95	92 736 625,59						11 128 395,07	
За отчетный период:	682 443 779,95	92 736 625,59						11 128 395,07	103 865 020,66

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кишкенеев А.**

Технадзор:
ТОО "Жана Гасыр-К" _____ **Баймурзаев Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" **Форма №2**
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: "Строительство инженерной инфраструктуры строительства жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р. Сырдария г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации"
Договор №439 от 31.08.2021 года

АКТ №7
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Покрытие (ЛС №2-3)										
		РАЗДЕЛ 1. УЧАСТОК №7										
		ПОКРЫТИЕ ТИП IV - 232 М2										
1	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**		**232**	**26412,68**	**1156,92**	**6127742,00**	**268405,05**	**5626870,67**	**264585,76**	**6903714,00**
		НР - 91%; СП - 8%				**1002,01**	**251,24**	**232466,32**	**58287,26**		**511386,22**	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Укладка бетонной смеси										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,97	225,04	1033,00		232466,32				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	46,75							
1.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,6264		4405,00		2759,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,6264		1234,00		772,98			
1.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	13,5256		35,00		473,40			
1.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	43,3376		5894,00		255431,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	43,3376		1234,00		53478,60			
1.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	1,1368		4788,00		5443,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	1,1368		1762,00		2003,04			
1.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	1,6472		2609,00		4297,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	1,6472		1234,00		2032,64			
1.8	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0928	47426,00				4401,13		
1.9	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,0232	26368,00				611,74		

1.10	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	6,96	6931,00				48239,76		
1.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	1,6936	29,00				49,11		
1.12	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	8,352	1254,00				10473,41		
1.13	2102-0101-2724	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	236,64	23503,00				5561749,92		
1.14	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	4,64	290,00				1345,60		
2	**1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной дО 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**		**232**	**4106,14**	**22,45**	**952625,19**	**5209,26**	**806737,62**	**153818,63**	**1194959,32**
		НР - 108%; СП - 8%				**606,37**	**7,53**	**140678,30**	**1746,36**		**88515,51**	
		Состав работ:										
		1. Очистка и обеспыливание поверхности										
		2. Приготовления клеевого состава										
		3. Разметка и нарезка покрытия										
		4. Приклеивание покрытия к основанию										
		5. Очистка покрытия										
		6. Прирезка мест примыканий										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,598	138,74	1014,00		140678,30				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	1,42							
2.3	3105-0501-0202	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,0005	0,116		2393,00		277,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,116		1234,00		143,14			
2.4	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0029	0,6728		12,00		8,07			
2.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	1,2992		2609,00		3389,61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	1,2992		1234,00		1603,21			
2.6	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,057	13,224		116,00		1533,98			
2.7	2204-0601-0703	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0,00007	0,01624	511962,00				8314,26		
2.8	2110-0502-1827	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,02	236,64	3374,00				798423,36		
3	**2206-0105-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10-15 мм**	**м2**		**236,64**	**14758,00**	**--**	**3492333,12**	**--**	**3492333,12**	**--**	**3771719,77**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**279386,65**	
		ПОКРЫТИЕ ТИП I (ЗА УЧАСТКОМ) - 180 М2										
4	**1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**		**180**	**1672,00**	**96,47**	**300959,71**	**17364,84**	**276131,64**	**13586,71**	**339710,13**
		НР - 108%; СП - 8%				**41,46**	**28,43**	**7463,23**	**5117,05**		**25163,71**	
		Состав работ:										
		1. Очистка основания										
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке										
		3. Укатка										
		4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	6,05	1234,00		7463,23				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	3,03							
4.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,6246		3712,00		2318,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,6246		1474,00		920,66			
4.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,818		5594,00		10169,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,818		1762,00		3203,32			
4.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0054		4788,00		25,86			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0054		1762,00		9,51			
4.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,0702		5549,00		389,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,0702		1234,00		86,63			
4.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,252		120,00		30,24			
4.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,504		8754,00		4412,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,504		1762,00		888,05			
4.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0072		2609,00		18,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0072		1234,00		8,88			
4.10	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0958	17,244	15947,00				274990,07		
4.11	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001116	216144,00				241,22		
4.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,027	25434,00				686,72		
4.13	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,001944	109894,00				213,63		
5	**1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**		**180**	**766,60**	**0,08**	**137987,50**	**14,69**	**137892,85**	**86,36**	**149119,77**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,44**	--	**79,96**	--		**11045,91**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0004	0,0648	1234,00		79,96				
5.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,1224		120,00		14,69			
5.3	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	8,64	15947,00				137782,08		
5.4	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000006	0,001008	109894,00				110,77		
6	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**		**180**	**1821,54**	**96,47**	**327877,49**	**17364,84**	**303049,41**	**13586,71**	**368781,33**
		НР - 108%; СП - 8%				**41,46**	**28,43**	**7463,23**	**5117,05**		**27317,14**	
		Состав работ:										
		1. Очистка основания										
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке										
		3. Укатка										
		4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	6,05	1234,00		7463,23				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	3,03							
6.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,6246		3712,00		2318,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,6246		1474,00		920,66			
6.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,818		5594,00		10169,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,818		1762,00		3203,32			
6.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0054		4788,00		25,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0054		1762,00		9,51			
6.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,0702		5549,00		389,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,0702		1234,00		86,63			
6.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,252		120,00		30,24			
6.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,504		8754,00		4412,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,504		1762,00		888,05			
6.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0072		2609,00		18,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0072		1234,00		8,88			

6.10	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	17,388	17363,00				301907,84		
6.11	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001116	216144,00				241,22		
6.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,027	25434,00				686,72		
6.13	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,001944	109894,00				213,63		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**11339525,05**	**308358,68**	**10643015,32**	**445664,16**	**12728004,35**
								388151,05	**70267,72**	--	**942815,14**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11339525,05**				
	Материалы		Тенге					**7150682,20**				
	Всего заработная плата		Тенге						**458418,77**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3492333,12**				
		Накладные расходы	Тенге					**445664,16**				
		Сметная прибыль	Тенге					**942815,14**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**12728004,35**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**458418,77**			**430,16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12728004,35**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						**458418,77**			**430,16**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 2. УЧАСТОК №8

		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 8117 М2										
7	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**		**8117**	**1821,54**	**96,47**	**14785453,15**	**783057,95**	**13665844,90**	**612684,93**	**16629989,13**
		НР - 108%; СП - 8%				**41,46**	**28,43**	**336550,30**	**230750,56**		**1231851,00**	
		Состав работ:										
		1. Очистка основания										
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке										
		3. Укатка										
		4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	272,73	1234,00		336550,30				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	136,61							
7.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	28,16599		3712,00		104552,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	28,16599		1474,00		41516,67			
7.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	81,9817		5594,00		458605,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	81,9817		1762,00		144451,76			
7.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,24351		4788,00		1165,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,24351		1762,00		429,06			
7.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	3,16563		5549,00		17566,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	3,16563		1234,00		3906,39			
7.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	11,3638		120,00		1363,66			
7.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	22,7276		8754,00		198957,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	22,7276		1762,00		40046,03			
7.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,32468		2609,00		847,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,32468		1234,00		400,66			

7.10	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	784,1022	17363,00				13614366,50		
7.11	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,050325	216144,00				10877,53		
7.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	1,21755	25434,00				30967,17		
7.13	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,087664	109894,00				9633,70		
		ПОКРЫТИЕ ТИП IV - 465 М2										
8	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**		**465**	**26412,68**	**1156,92**	**12281896,76**	**537967,01**	**11277995,10**	**530311,98**	**13837185,43**
		НР - 91%; СП - 8%				**1002,01**	**251,24**	**465934,65**	**116825,76**		**1024976,70**	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Укладка бетонной смеси										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,97	451,05	1033,00		465934,65				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	93,7							
8.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	1,2555		4405,00		5530,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,2555		1234,00		1549,29			
8.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	27,1095		35,00		948,83			
8.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	86,862		5894,00		511964,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	86,862		1234,00		107187,71			
8.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	2,2785		4788,00		10909,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	2,2785		1762,00		4014,72			
8.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	3,3015		2609,00		8613,61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	3,3015		1234,00		4074,05			
8.8	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,186	47426,00				8821,24		
8.9	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,0465	26368,00				1226,11		
8.10	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	13,95	6931,00				96687,45		
8.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	3,3945	29,00				98,44		
8.12	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	16,74	1254,00				20991,96		
8.13	2102-0101-2724	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	474,3	23503,00				11147472,90		
8.14	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	9,3	290,00				2697,00		
9	**1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной дО 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**		**465**	**4106,14**	**22,45**	**1909356,51**	**10440,97**	**1616952,56**	**308300,28**	**2395069,34**
		НР - 108%; СП - 8%				**606,37**	**7,53**	**281962,98**	**3500,24**		**177412,54**	
		Состав работ:										
		1. Очистка и обеспыливание поверхности										
		2. Приготовления клеевого состава										
		3. Разметка и нарезка покрытия										
		4. Приклеивание покрытия к основанию										
		5. Очистка покрытия										
		6. Прирезка мест примыканий										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,598	278,07	1014,00		281962,98				

9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	2,84							
9.3	3105-0501-0202	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,0005	0,2325		2393,00		556,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,2325		1234,00		286,91			
9.4	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0029	1,3485		12,00		16,18			
9.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	2,604		2609,00		6793,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	2,604		1234,00		3213,34			
9.6	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,057	26,505		116,00		3074,58			
9.7	2204-0601-0703	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0,00007	0,03255	511962,00				16664,36		
9.8	2110-0502-1827	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,02	474,3	3374,00				1600288,20		
10	**2206-0105-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10-15 мм**	**м2**		**474,3**	**14758,00**	**--**	**6999719,40**	**--**	**6999719,40**	**--**	**7559697,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**559977,55**	
		ПОКРЫТИЕ ТИП I (ЗА УЧАСТКОМ) - 246 М2										
11	**1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**		**246**	**1672,00**	**96,47**	**411311,61**	**23731,95**	**377379,90**	**18568,50**	**464270,51**
		НР - 108%; СП - 8%				**41,46**	**28,43**	**10199,75**	**6993,30**		**34390,41**	
		Состав работ:										
		1. Очистка основания										
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке										
		3. Укатка										
		4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	8,27	1234,00		10199,75				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	4,14							
11.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,85362		3712,00		3168,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,85362		1474,00		1258,24			
11.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,4846		5594,00		13898,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,4846		1762,00		4377,87			
11.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00738		4788,00		35,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00738		1762,00		13,00			
11.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,09594		5549,00		532,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,09594		1234,00		118,39			
11.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,3444		120,00		41,33			
11.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,6888		8754,00		6029,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,6888		1762,00		1213,67			
11.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00984		2609,00		25,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00984		1234,00		12,14			
11.10	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0958	23,5668	15947,00				375819,76		
11.11	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001525	216144,00				329,66		
11.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0369	25434,00				938,51		
11.13	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,002657	109894,00				291,97		

12	**1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**		**246**	**766,60**	**0,08**	**188582,92**	**20,07**	**188453,57**	**118,03**	**203797,02**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,44**	**--**	**109,28**	**--**		**15096,08**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0004	0,0886	1234,00		109,28				
12.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,16728		120,00		20,07			
12.3	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	11,808	15947,00				188302,18		
12.4	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000006	0,001378	109894,00				151,39		
13	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**		**246**	**1821,54**	**96,47**	**448099,23**	**23731,95**	**414167,53**	**18568,50**	**504001,15**
		НР - 108%; СП - 8%				**41,46**	**28,43**	**10199,75**	**6993,30**		**37333,42**	
		Состав работ:										
		1. Очистка основания										
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке										
		3. Укатка										
		4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	8,27	1234,00		10199,75				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	4,14							
13.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,85362		3712,00		3168,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,85362		1474,00		1258,24			
13.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,4846		5594,00		13898,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,4846		1762,00		4377,87			
13.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00738		4788,00		35,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00738		1762,00		13,00			
13.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,09594		5549,00		532,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,09594		1234,00		118,39			
13.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,3444		120,00		41,33			
13.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,6888		8754,00		6029,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,6888		1762,00		1213,67			
13.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00984		2609,00		25,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00984		1234,00		12,14			
13.10	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	23,7636	17363,00				412607,39		
13.11	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001525	216144,00				329,66		
13.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0369	25434,00				938,51		
13.13	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,002657	109894,00				291,97		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**37024419,58**	**1378949,91**	**34540512,96**	**1488552,21**	**41594009,54**
								1104956,71	**365063,17**	**--**	**3081037,74**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**37024419,58**				
	Материалы		Тенге					**27540793,56**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1470019,89**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**6999719,40**				
		Накладные расходы	Тенге					**1488552,21**				

		Сметная прибыль	Тенге					3081037,74				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					41594009,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1259,89
		Сметная заработная плата	Тенге						1470019,89			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					41594009,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1259,89
		Сметная заработная плата	Тенге						1470019,89			
		РАЗДЕЛ 3. УЧАСТОК №9										
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 4595 М2										
14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		4595	1821,54	96,47	8369983,64	443285,85	7736178,06	346838,40	9414167,80
		НР - 108%; СП - 8%				41,46	28,43	190519,73	130626,94		697345,76	
		Состав работ:										
		1. Очистка основания										
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке										
		3. Укатка										
		4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	154,39	1234,00		190519,73				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	77,33							
14.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	15,94465		3712,00		59186,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	15,94465		1474,00		23502,41			
14.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	46,4095		5594,00		259614,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	46,4095		1762,00		81773,54			
14.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,13785		4788,00		660,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,13785		1762,00		242,89			
14.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,79205		5549,00		9944,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,79205		1234,00		2211,39			
14.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	6,433		120,00		771,96			
14.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	12,866		8754,00		112628,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	12,866		1762,00		22669,89			
14.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,1838		2609,00		479,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,1838		1234,00		226,81			
14.10	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	443,877	17363,00				7707036,35		
14.11	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,028489	216144,00				6157,73		
14.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,68925	25434,00				17530,38		
14.13	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,049626	109894,00				5453,60		
		ПОКРЫТИЕ ТИП IV - 232 М2										
15	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3		232	26412,68	1156,92	6127742,00	268405,05	5626870,67	264585,76	6903714,00
		НР - 91%; СП - 8%				1002,01	251,24	232466,32	58287,26		511386,22	
		Состав работ:										

		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Укладка бетонной смеси										
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,97	225,04	1033,00		232466,32				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	46,75							
15.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,6264		4405,00		2759,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,6264		1234,00		772,98			
15.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	13,5256		35,00		473,40			
15.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	43,3376		5894,00		255431,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	43,3376		1234,00		53478,60			
15.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	1,1368		4788,00		5443,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	1,1368		1762,00		2003,04			
15.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	1,6472		2609,00		4297,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	1,6472		1234,00		2032,64			
15.8	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0928	47426,00				4401,13		
15.9	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,0232	26368,00				611,74		
15.10	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	6,96	6931,00				48239,76		
15.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	1,6936	29,00				49,11		
15.12	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	8,352	1254,00				10473,41		
15.13	2102-0101-2724	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	236,64	23503,00				5561749,92		
15.14	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	4,64	290,00				1345,60		
16	**1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной дО 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**		**232**	**4106,14**	**22,45**	**952625,19**	**5209,26**	**806737,62**	**153818,63**	**1194959,32**
		НР - 108%; СП - 8%				**606,37**	**7,53**	**140678,30**	**1746,36**		**88515,51**	
		Состав работ:										
		1. Очистка и обеспыливание поверхности										
		2. Приготовления клеевого состава										
		3. Разметка и нарезка покрытия										
		4. Приклеивание покрытия к основанию										
		5. Очистка покрытия										
		6. Прирезка мест примыканий										
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,598	138,74	1014,00		140678,30				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	1,42							
16.3	3105-0501-0202	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,0005	0,116		2393,00		277,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,116		1234,00		143,14			
16.4	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0029	0,6728		12,00		8,07			
16.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	1,2992		2609,00		3389,61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	1,2992		1234,00		1603,21			
16.6	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,057	13,224		116,00		1533,98			
16.7	2204-0601-0703	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0,00007	0,01624	511962,00				8314,26		
16.8	2110-0502-1827	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,02	236,64	3374,00				798423,36		

17	**2206-0105-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10-15 мм**	**м2**		**236,64**	**14758,00**	**--**	**3492333,12**	**--**	**3492333,12**	**--**	**3771719,77**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**279386,65**	
		ПОКРЫТИЕ ТИП I (ЗА УЧАСТКОМ) - 210 М2										
18	**1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**		**210**	**1672,00**	**96,47**	**351119,66**	**20258,98**	**322153,58**	**15851,16**	**396328,49**
		НР - 108%; СП - 8%				**41,46**	**28,43**	**8707,10**	**5969,89**		**29357,67**	
		Состав работ:										
		1. Очистка основания										
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке										
		3. Укатка										
		4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	7,06	1234,00		8707,10				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	3,53							
18.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,7287		3712,00		2704,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,7287		1474,00		1074,10			
18.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,121		5594,00		11864,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,121		1762,00		3737,20			
18.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0063		4788,00		30,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0063		1762,00		11,10			
18.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,0819		5549,00		454,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,0819		1234,00		101,06			
18.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,294		120,00		35,28			
18.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,588		8754,00		5147,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,588		1762,00		1036,06			
18.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0084		2609,00		21,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0084		1234,00		10,37			
18.10	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0958	20,118	15947,00				320821,75		
18.11	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001302	216144,00				281,42		
18.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0315	25434,00				801,17		
18.13	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,002268	109894,00				249,24		
19	**1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**		**210**	**766,60**	**0,08**	**160985,42**	**17,14**	**160875,00**	**100,75**	**173973,07**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,44**	**--**	**93,29**	**--**		**12886,89**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0004	0,0756	1234,00		93,29				
19.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,1428		120,00		17,14			
19.3	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	10,08	15947,00				160745,76		
19.4	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000006	0,001176	109894,00				129,24		

20	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**		210	1821,54	96,47	382523,74	20258,98	353557,65	15851,16	430244,88
		НР - 108%; СП - 8%				41,46	28,43	8707,10	5969,89		31869,99	
		Состав работ:										
		1. Очистка основания										
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке										
		3. Укатка										
		4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	7,06	1234,00		8707,10				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	3,53							
20.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,7287		3712,00		2704,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,7287		1474,00		1074,10			
20.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,121		5594,00		11864,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,121		1762,00		3737,20			
20.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0063		4788,00		30,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0063		1762,00		11,10			
20.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,0819		5549,00		454,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,0819		1234,00		101,06			
20.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,294		120,00		35,28			
20.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,588		8754,00		5147,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,588		1762,00		1036,06			
20.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0084		2609,00		21,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0084		1234,00		10,37			
20.10	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	20,286	17363,00				352225,82		
20.11	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001302	216144,00				281,42		
20.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0315	25434,00				801,17		
20.13	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,002268	109894,00				249,24		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**19837312,81**	**757435,26**	**18498705,70**	**797045,86**	**22285107,36**
								581171,85	**202600,34**	--	**1650748,69**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**19837312,81**				
	Материалы		Тенге					**15006372,58**				
	Всего заработная плата		Тенге						**783772,19**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3492333,12**				
		Накладные расходы	Тенге					**797045,86**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1650748,69**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**22285107,36**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									664,92
		Сметная заработная плата	Тенге						**783772,19**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**22285107,36**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									664,92
		Сметная заработная плата	Тенге						**783772,19**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					68201257,44	**2444743,84**	**63682233,98**	**2731262,23**	**76607121,24**
								2074279,62	**637931,23**	--	**5674601,57**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**68201257,44**				

	Материалы		Тенге					49697848,34					
	Всего заработная плата		Тенге						2712210,85				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13984385,64					
		Накладные расходы	Тенге					2731262,23					
		Сметная прибыль	Тенге					5674601,57					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					76607121,24					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										2354,97
		Сметная заработная плата	Тенге						2712210,85				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					76607121,24					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										2354,97
		Сметная заработная плата	Тенге						2712210,85				
		ОТДЕЛ 2.ОЗЕЛЕНЕНИЕ(ЛС №2-5)											
		РАЗДЕЛ 4. УЧАСТОК №7											
21	**1147-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом**	**м2**		**13298,72**	**10,49**	**10,49**	**139470,33**	**139470,33**	--	**43125,09**	**197203,05**
		НР - 88%; СП - 8%				--	**3,69**	--	**49005,78**		**14607,63**	
		Состав работ:										
		1. Планировка механизированным способом										
21.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	33,25							
21.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0025	33,2468		4195,00		139470,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	33,2468		1474,00		49005,78			
22	**1147-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте**	**яма**		**135**	**343,67**	**64,60**	**46395,99**	**8721,27**	--	**35792,54**	**88763,61**
		НР - 88%; СП - 8%				**279,07**	**22,21**	**37674,72**	**2998,62**		**6575,08**	
		Состав работ:										
		1. Копание ям ямокопателем или вручную										
		2. Окучивание грунта выброшенного из ям										
		3. Подготовка ям к посадке										
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,323	43,6	864,00		37674,72				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	2,43							
22.3	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,018	2,43		3330,00		8091,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	2,43		1234,00		2998,62			
22.4	3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,018	2,43		259,00		629,37			
23	**1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Посадка деревьев и кустарников скомом земли размером 0,5х0,4 м**	**шт**		**135**	**2504,91**	**839,93**	**338163,13**	**113390,41**	**15868,85**	**215468,27**	**597921,91**
		НР - 88%; СП - 8%				**1547,44**	**266,27**	**208903,86**	**35946,45**		**44290,51**	
		Состав работ:										
		1. Установка деревьев в ямы автокраном										
		2. Засыпка земли с трамбованием										
		3. Установка кольев и укрепление деревьев										
		4. Полив										
		5. Обрезка крон										
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,25	169,29	1234,00		208903,86				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,167	22,55							
23.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,114	15,39		4788,00		73687,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,114	15,39		1762,00		27117,18			

23.4	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,053	7,155		5549,00		39703,10				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	7,155		1234,00		8829,27				
23.5	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	2,025	6931,00				14035,27			
23.6	2113-0804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00405	240068,00				972,28			
23.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,22	29,7	29,00				861,30			
24	**2501-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива белая, ива плакучая, вяз широколистный,вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой,возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**шт.**		**135**	**1059,00**	**--**	**142965,00**	**--**	**142965,00**	**--**	**154402,20**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11437,20**	
25	**1147-0112-0102 РСНБ РК 2015**	**Подготовка почвы для устройствапартерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную**	**м2**		**5550**	**149,21**	**--**	**828131,04**	**--**	**--**	**728755,32**	**1681437,26**
		НР - 88%; СП - 8%				**149,21**	**--**	**828131,04**	**--**		**124550,91**	
		Состав работ:										
		1. Планировка площади вручную										
		2. Штыковка почвы вручную										
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1727	958,49	864,00		828131,04				
26	**1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	**м2**		**5550**	**235,84**	**152,04**	**1308898,68**	**843836,43**	**169608,00**	**425135,59**	**1872757,00**
		НР - 88%; СП - 8%				**53,23**	**33,81**	**295454,25**	**187654,38**		**138722,74**	
		Состав работ:										
		1. Посев вручную										
		2. Прикатывание газонов после посева легкими катками										
		3. Полив										
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,0525	291,38	1014,00		295454,25				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	152,07							
26.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	152,07		5549,00		843836,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	152,07		1234,00		187654,38			
26.4	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	0,02	111	1383,00				153513,00		
26.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	555	29,00				16095,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**2804024,16**	**1105418,44**	**328441,85**	**1448276,81**	**4592485,00**
								1370163,87	**275605,23**	**--**	**340184,08**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2804024,16**				
	Материалы		Тенге					**185476,85**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1645769,10**			
	Местные материалы		Тенге					**142965,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**1448276,81**				
		Сметная прибыль	Тенге					**340184,08**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4592485,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1673,05**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1645769,10**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**4592485,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1673,05**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1645769,10**			

РАЗДЕЛ 5. УЧАСТОК №8												
27	**1147-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом**	**м2**		**12436,84**	**10,49**	**10,49**	**130431,36**	**130431,36**	**--**	**40330,18**	**184422,47**
		НР - 88%; СП - 8%				**--**	**3,69**	**--**	**45829,76**		**13660,92**	
		Состав работ:										
		1. Планировка механизированным способом										
27.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	31,09							
27.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0025	31,0921		4195,00		130431,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	31,0921		1474,00		45829,76			
28	**1147-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте**	**яма**		**120**	**343,67**	**64,60**	**41240,88**	**7752,24**	**--**	**31815,59**	**78900,99**
		НР - 88%; СП - 8%				**279,07**	**22,21**	**33488,64**	**2665,44**		**5844,52**	
		Состав работ:										
		1. Копание ям ямокопателем или вручную										
		2. Окучивание грунта выброшенного из ям										
		3. Подготовка ям к посадке										
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,323	38,76	864,00		33488,64				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	2,16							
28.3	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,018	2,16		3330,00		7192,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	2,16		1234,00		2665,44			
28.4	3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,018	2,16		259,00		559,44			
29	**1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Посадка деревьев и кустарников скомом земли размером 0,5х0,4 м**	**шт**		**120**	**2504,91**	**839,93**	**300589,44**	**100791,48**	**14105,64**	**191527,35**	**531486,14**
		НР - 88%; СП - 8%				**1547,44**	**266,27**	**185692,32**	**31952,40**		**39369,34**	
		Состав работ:										
		1. Установка деревьев в ямы автокраном										
		2. Засыпка земли с трамбованием										
		3. Установка кольев и укрепление деревьев										
		4. Полив										
		5. Обрезка крон										
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,25	150,48	1234,00		185692,32				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,167	20,04							
29.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,114	13,68		4788,00		65499,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,114	13,68		1762,00		24104,16			
29.4	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,053	6,36		5549,00		35291,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	6,36		1234,00		7848,24			
29.5	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	1,8	6931,00				12475,80		
29.6	2113-0804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,0036	240068,00				864,24		
29.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,22	26,4	29,00				765,60		
30	**2501-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива белая, ива плакучая, вяз широколистный,вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой,возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**шт.**		**120**	**1059,00**	**--**	**127080,00**	**--**	**127080,00**	**--**	**137246,40**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10166,40**	

31	**1147-0112-0102 РСНБ РК 2015**	**Подготовка почвы для устройствапартерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную**	**м2**		6640	149,21	--	990772,99	--	--	871880,23	2011665,48
		НР - 88%; СП - 8%				149,21	--	990772,99	--		149012,26	
		Состав работ:										
		1. Планировка площади вручную										
		2. Штыковка почвы вручную										
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1727	1146,73	864,00		990772,99				
32	**1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	**м2**		6640	235,84	152,04	1565961,66	1009562,86	202918,40	508630,69	2240559,75
		НР - 88%; СП - 8%				53,23	33,81	353480,40	224509,02		165967,39	
		Состав работ:										
		1. Посев вручную										
		2. Прикатывание газонов после посева легкими катками										
		3. Полив										
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,0525	348,6	1014,00		353480,40				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	181,94							
32.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	181,936		5549,00		1009562,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	181,936		1234,00		224509,02			
32.4	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	0,02	132,8	1383,00				183662,40		
32.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	664	29,00				19256,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**3156076,34**	**1248537,94**	**344104,04**	**1644184,05**	**5184281,23**
								1563434,35	**304956,62**	--	**384020,83**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3156076,34**				
	Материалы		Тенге					**217024,04**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1868391,00**			
	Местные материалы		Тенге					**127080,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**1644184,05**				
		Сметная прибыль	Тенге					**384020,83**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5184281,23**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1919,80**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1868391,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**5184281,23**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1919,80**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1868391,00**			
		РАЗДЕЛ 6. УЧАСТОК №9										
33	**1147-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом**	**м2**		8390,24	10,49	10,49	87992,64	87992,64	--	27207,87	124416,55
		НР - 88%; СП - 8%				--	3,69	--	30918,03		9216,04	
		Состав работ:										
		1. Планировка механизированным способом										
33.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	20,98							
33.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0025	20,9756		4195,00		87992,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	20,9756		1474,00		30918,03			
34	**1147-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка стандартных посадочныхмест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте**	**яма**		60	343,67	64,60	20620,44	3876,12	--	15907,80	39450,49

		НР - 88%; СП - 8%				279,07	22,21	16744,32	1332,72		2922,26	
		Состав работ:										
		1. Копание ям ямокопателем или вручную										
		2. Окучивание грунта выброшенного из ям										
		3. Подготовка ям к посадке										
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,323	19,38	864,00		16744,32				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	1,08							
34.3	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,018	1,08		3330,00		3596,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	1,08		1234,00		1332,72			
34.4	3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,018	1,08		259,00		279,72			
35	**1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м**	**шт**		**60**	**2504,91**	**839,93**	**150294,72**	**50395,74**	**7052,82**	**95763,68**	**265743,07**
		НР - 88%; СП - 8%				**1547,44**	**266,27**	**92846,16**	**15976,20**		**19684,67**	
		Состав работ:										
		1. Установка деревьев в ямы автокраном										
		2. Засыпка земли с трамбованием										
		3. Установка кольев и укрепление деревьев										
		4. Полив										
		5. Обрезка крон										
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,25	75,24	1234,00		92846,16				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,167	10,02							
35.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,114	6,84		4788,00		32749,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,114	6,84		1762,00		12052,08			
35.4	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,053	3,18		5549,00		17645,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	3,18		1234,00		3924,12			
35.5	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,9	6931,00				6237,90		
35.6	2113-0804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,0018	240068,00				432,12		
35.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,22	13,2	29,00				382,80		
36	**2501-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива белая, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**шт.**		**60**	**1059,00**	**--**	**63540,00**	**--**	**63540,00**	**--**	**68623,20**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5083,20**	
37	**1147-0112-0102 РСНБ РК 2015**	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную**	**м2**		**3350**	**149,21**	**--**	**499862,88**	**--**	**--**	**439879,33**	**1014921,59**
		НР - 88%; СП - 8%				**149,21**	**--**	**499862,88**	**--**		**75179,38**	
		Состав работ:										
		1. Планировка площади вручную										
		2. Штыковка почвы вручную										
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1727	578,54	864,00		499862,88				
38	**1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	**м2**		**3350**	**235,84**	**152,04**	**790055,96**	**509342,71**	**102376,00**	**256613,38**	**1130402,89**
		НР - 88%; СП - 8%				**53,23**	**33,81**	**178337,25**	**113268,86**		**83733,55**	

		Состав работ:										
		1. Посев вручную										
		2. Прикатывание газонов после посева легкими катками										
		3. Полив										
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,0525	175,88	1014,00		178337,25				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	91,79							
38.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	91,79		5549,00		509342,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	91,79		1234,00		113268,86			
38.4	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	0,02	67	1383,00				92661,00		
38.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	335	29,00				9715,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**1612366,64**	**651607,21**	**172968,82**	**835372,05**	**2643557,79**
								787790,61	**161495,81**	**--**	**195819,10**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1612366,64**				
	Материалы		Тенге					**109428,82**				
	Всего заработная плата		Тенге						**949286,42**			
	Местные материалы		Тенге					**63540,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**835372,05**				
		Сметная прибыль	Тенге					**195819,10**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2643557,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**972,91**
		Сметная заработная плата	Тенге						**949286,42**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**2643557,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**972,91**
		Сметная заработная плата	Тенге						**949286,42**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					**7572467,15**	**3005563,60**	**845514,72**	**3927832,92**	**12420324,07**
								3721388,83	**742057,67**	**--**	**920024,01**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7572467,15**				
	Материалы		Тенге					**511929,72**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4463446,50**			
	Местные материалы		Тенге					**333585,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**3927832,92**				
		Сметная прибыль	Тенге					**920024,01**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**12420324,07**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4565,75**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4463446,50**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					**12420324,07**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4565,75**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4463446,50**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**89027445,29**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						**5795668,43**				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						**5450307,44**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1379988,90**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							**64527748,70**		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**6659095,14**	
		- Накладные расходы	Тенге								**6594625,58**	
		- Сметная прибыль	Тенге									
		Итого по форме	Тенге				**89 027 445,29**					
		оборудование	Тенге				0					
		Итого без оборудования	Тенге				**89 027 445,29**					
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 1,75%	Тенге				1 557 980					

	Итого по главам 1-8	Тенге				**90 585 426**						
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,575%	Тенге				1 426 720						
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				**4 312 432**						
	Итого по главам 1-9	Тенге				**92 012 146**						
	Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге				**1 840 243**						
	Итого	Тенге				**93 852 389**						
	ВСЕГО с оборуд	Тенге				**98 164 821**						
	В текущих ценах 2020 г - 100% К=1,049901	Тенге				**103 063 343**						
	Итого с понижающим коэф. - 0,8998022251742	Тенге				**92 736 625,59**						
	НДС 12%	Тенге				11 128 395,07						
	ИТОГО:	Тенге				**103 865 020,66**						

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кишкенеев А.**

Технадзор:
ТОО "Жана Гасыр-К" _____ **Рысбаев Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**