Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области,БИН 980640001903, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Лермонтова,129

Форма 3-КС

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26

Наименование строительства : Капитальный ремонт футбольного поля и спортивной площадки ГУ "СОШ №5 города Павлодара" по ул.Лермонтова 129,г.Павлодар

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		47	14.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	Дополнительные зат		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт футбольного поля и спортивной площадки ГУ "СОШ №5 города Павлодара" по ул.Лермонтова 129,г.Павлодар	43 005 612,09	38 397 867,94							4 607 744,15	43 005 612,09
Итого к оплате:										**43 005 612,09**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное Государственное Учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области,БИН 980640001903

И.о.Руководителя _____ Кузнецова Г.А.

Авторский надзор: ТОО «НИПиЭ "Алогей"», БИН 100740007121
Эксперт Аркенова Ф.Б, ИИН840203450734
аттестат №KZ03VWC00003354 от 30.11.2020 г._____

Технический надзор: ТОО «Инжиниринговая компания "Лидер"», БИН 110940004909
Эксперт Артеменко В.П., ИИН 660901301855
аттестат №KZ51VJE00044578 от 18.02.2019 г._____

Заказчик: Коммунальное Государственное Учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области,БИН 980640001903, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Лермонтова,129, тел.87182549580
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.26, тел. 87172953501

Стройка : Капитальный ремонт футбольного поля и спортивной площадки КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Объект : Футбольное поле и спортплощадка

(наименование)

Договор подряда (контракт) №47 от14.062021 г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2021 г.

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

По локальной смете 7-1-1 - Ремонт футбольного поля и спортплощадок

Раздел 1 Футбольное поле

1.1 Покрытие

1	1 1127-0401-0101		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	607,5	3524,86	1292,15	2141352	784981	1259894	191730	2519729	
						158,81	279,53	96477	169814	–	186647		

2	2 1127-0403-0902	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	4050	896,54	293,07	3630987	1186934	2206805	404216	4358019
					58,58	80,04	237249	324162	–	322816	
3	3 1127-0403-0903	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	4050	728,45	191,36	2950223	775008	2052135	247861	3453931
					30,39	54,61	123080	221171	–	255847	
4	4 1127-0403-0904	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903 НР = 72 % К=-1,000; ктрр3=10; ктрм3=10; кэкс3=10; кмат3=10;	м2 покрытия	-4050	480,69	168,97	-1946795	-684329	-1262466	-143001	-2256980
					–	49,04	–	-198612	–	-167184	
5	7 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	270	2124,54	39,01	573626	10533	332494	168900	801928
					854,07	14,76	230599	3985	–	59402	

6	8 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	4,32	35583		153719		153719	–	166017	Казахстан
					–		–		–	12298		
Раздел 2 Спортивная площадка												
7	33 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	382,2	3524,86	1292,15	1347201	493860	792645	120624	1585251	
					158,81	279,53	60697	106836	–	117426		
8	34 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	2548	858,03	253,71	2186260	646453	1443697	201252	2578513	
					37,72	71,98	96111	183405	–	191001		
9	35 1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 72 % К=-1,000; ктрр3=5; ктрм3=5; кэкс3=5; кмат3=5;	м2 основания	-2548	235,81	61,11	-600844	-155708	-445136	-32655	-684179	

10	36 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 % К=0,150;	м3	270	25074,24 / –	1356,85 / 17,8	6770045 / –	366350 / -45354	6023503 / –	330791 / -50680	7668903	
11	38 2950-1000-1000 (пл)	Наплывные резиновые покрытия	м2	2548	5697 / 1408,12	293,48	14515956 / 380192	79240	14515956 / –	– / 568067	15677232	Казахстан, Китай
12	39 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	490	2124,54 / –	39,01	1041025 / –	19115	603415 / –	306523 / 1161276	1455352	
13	40 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	7,84	35583 / 854,07	14,76	278971 / 418494	7232	278971 / –	– / 107804	301289	Казахстан
	Раздел 7 Демонтажные работы									22318		
	7											
14	87 1109-0305-0101	Демонтаж маф НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0,5;	т конструкций	0,826	34440,18 / 14288,59	19923,9 / 7018,08	28448 / 11802	16457 / 5797	188 / –	12671 / 3289	44408	

Всего	**37 669 413**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 654 701
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 459 654
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	857 676
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 955 820
- накладные расходы, тенге	1 808 912
в т.ч. зарплата, тенге	162 802
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 790 327
Итого по смете 7-1-1	**37 669 413**

По локальной смете 7-1-2 - Вертикальная планировка

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1286	123,92	123,92	159361	159361	–	41203	216609	
						–	44,5	–	57227	–	16045		
2	2	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2964	61,96	61,96	183649	183649	–	47483	249623	
						–	22,25	–	65949	–	18491		
3	3	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1678	339,38	327,93	569480	550267	168	118762	743301	
						11,35	86,95	19045	145902	–	55059		
4	4	4121-0202-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	26848	33		885984		–	–	956863	

Всего	–	–	– 70879
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		**2 166 396**	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		19 045	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		893 277	
- перевозка грузов, тенге		269 078	
- накладные расходы, тенге		168	
в т.ч. зарплата, тенге		885 984	
- сметная прибыль (8 %), тенге		207 448	
Итого посмете 7-1-2		18 670	
Всего		160 474	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**2 166 396**	
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.		39 835 809	
В текущих и прогнозных ценах Иинф=1,0500035997		**796 716**	
С понижающим коэффициентом к=0,9		**40 632 525**	
НДС (12 %)		**42 664 298**	
Итого		**38 397 867,94**	
		4 607 744,15	
		43 005 612,09	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор Нуржанов К.Т._____

Принял (Заказчик)

Коммунальное Государственное Учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, БИН 980640001903

И.о.Руководителя Кузенкова Г.А._____

Авторский надзор: ТОО «ИИПиЭ "Апогей"», БИН 100740007121

Эксперт Аркенова Ф.Б, ИИН840203450734
аттестат №KZ16000555326 от 21.10.2016 г._____

Технический надзор: ТОО «Инжиниринговая компания "Лидер"», БИН 110940004909

Эксперт Артеменко В.П., ИИН 660901301855
аттестат №KZ51VJE00044578 от 18.02.2019 г._____