Заказчик: Коммунальное Государственное Учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области,БИН 980640001903, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Лермонтова,129

Форма 3-КС

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26 кв.1

Наименование строительства : Капитальный ремонт футбольного поля и спортивной площадки КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		47	14.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	Дополнительные зат		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт футбольного поля и спортивной площадки КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области	98 382 496,47	49 443 646,77							5 933 237,61	55 376 884,38
Итого к оплате:										**55 376 884,38**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное Государственное Учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области,БИН 980640001903

И.о. Руководителя ГУ Ахмедова Г.А. _____

Технический надзор: ТОО «Инжиниринговая компания "Лидер"», БИН 110940004909

Эксперт Артеменко Е.В., ИИН 660[illegible]01855

аттестат №KZ51VJE00044578 от 18.02.2019 г. _____

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

региона

Заказчик: Коммунальное Государственное Учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области,БИН 980640001903, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Лермонтова,129, тел.87182549580

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.26, тел. 87172953501

Стройка : Капитальный ремонт футбольного поля и спортивной площадки ГУ "СОШ №5 города Павлодара" по ул.Лермонтова 129,г.Павлодар

Объект : Футбольное поле и спортплощадка

Договор подряда (контракт) №47 от14.062021 г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2021 г. от 22.10.2021г.

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

По локальной смете 7-1-1 - Ремонт футбольного поля и спортплощадок

Раздел 1 Футбольное поле

1.1 Покрытие

1	6	2108-0102-1101	Геотекстиль Tupar 110 г/м2	м2	4050	154		623700		623700	–	673596
						–		–		–	49896	

					127,25	0,21	43265	71		–	6804	
1.2 ограждение												
3	10	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей. Установка НР = 72 %	м оград	354	3556,8	1347,14	1259107	476888	8832	682066	2096467
						2184,71	491,32	773387	173927	–	155294	
4	12	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	9,13032	276447		2524050		2524050	–	2725974 Казахстан
						–		–		–	201924	
5	13	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	22,42	20173		452279		452279	–	488461 Казахстан
						–		–		–	36182	
6	14	2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1609,2	1061		1707361		1707361	–	1843950 Казахстан
						–		–		–	136589	
7	15	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 72 %	т конструкций	24,54378	189837,62	49207,54	4659333	1207739	125378	2678400	7924752
						135521,75	16044,13	3326216	393784	–	587019	

8	16	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									
				т	0,14976	654754		98056		98056	–	105900 Казахстан
						–		–		–	7844	
9	17	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %									
				м2	820,8	90,14	2,99	73987	2454	30591	29668	111947
						49,88	0,32	40942	263	–	8292	
10	18	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2; кмат3=2;									
				м2	820,8	156,46	4,23	128422	3472	77098	34832	176314
						58,3	0,64	47853	525	–	13060	
11	19	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 72 %	шт.	2	12312,21	128,63	24624	257	83	17555	45553
						12141,99	49,14	24284	98	–	3374	
12	20	2105-0206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100х100мм и более ГОСТ 13663-86 Стойки	т	0,2856	288622		82430		82430	–	89024 Казахстан
						–		–		–	6594	

13	21	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86									
				т	0,0936	276447		25875		25875	–	27945 Казахстан
						–		–		–	2070	
14	22	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,57	20173		11499		11499	–	12419 Казахстан
						–		–		–	920	
15	23	2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80									
				м2	7,8	1061		8276		8276	–	8938 Казахстан
						–		–		–	662	
16	24	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 72 %	т конструкций	0,39808	189837,62	49207,54	75571	19589	2034	43441	128533
						135521,75	16044,13	53948	6387	–	9521	
17	25	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									
				т	0,00128	654754		838		838	–	905 Казахстан
						–		–		–	67	

18	26	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005									
				шт.	6	397		2382		2382	–	2573
						–		–		–	191	
19	27	2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80									
				пара	2	4151		8302		8302	–	8966
						–		–		–	664	
20	28	2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-2016	шт.	4	407		1628		1628	–	1758
						–		–		–	130	
21	29	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %									
				м2	26,4	90,14	2,99	2380	79	984	954	3601
						49,88	0,32	1317	8	–	267	
22	30	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % ktpp3=2; ktpм3=2; kэкс3=2; kмат3=2;									
				м2	26,4	156,46	4,23	4131	112	2480	1120	5671
						58,3	0,64	1539	17	–	420	
1.3 маф												
23	31	8601-0805-0101	Ворота футбольные игровые НР = 0	комплект	1	113641	1849	113641	1849	106291	4630	127733
						5501	561	5501	561	–	9462	
24	32	2910-5000-4000 (пл)	Сетка для футбольных ворот	шт	2	20407		40814		40814	–	44079
						–		–		–	3265	

Раздел 2 Спортивная площадка

2.1 покрытие

25	36	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 % К=0,150;	м3	112,2	25074,24	1356,85	2813330	152239	2503100	137462	3186855	
						1408,12	293,48	157991	32928	–	236063		
26	37	1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 72 %	м2 покрытия	2548	4354,51	28,7	11095291	73128	9157767	1360491	13452245	
						731,71	9,88	1864397	25174	–	996463		
27	41	1127-1301-0301	Спортивные покрытия. Нанесение игровой разметки вручную НР = 72 %	м разметки	1250	158,38	2,18	197975	2725	36188	114715	337705	
						127,25	0,21	159063	263	–	25015		

2.2 ограждение

28	42	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей. Установка НР = 72 %	м оград	100,2	3556,8	1347,14	356391	134983	2500	193059	593406	
						2184,71	491,32	218908	49230	–	43956		
29	44	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,736	276447		756359		756359	–	816868	Казахстан
						–		–		–	60509		
30	45	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,65	20173		134150		134150	–	144882	Казахстан
						–		–		–	10732		

31	46	2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80									
				м2	461,26	1061		489397		489397	–	528549 Казахстан
						–		–		–	39152	
32	47	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 72 %	т конструкций	7,18425	189837,62	49207,54	1363841	353519	36700	783999	2319667
						135521,75	16044,13	973622	115265	–	171827	
33	48	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									
				т	0,0448	654754		29333		29333	–	31680 Казахстан
						–		–		–	2347	
34	49	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %									
				м2	199,4	90,14	2,99	17974	596	7432	7207	27195
						49,88	0,32	9946	64	–	2014	
35	50	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % ktpp3=2; ktpм3=2; kэкс3=2; kмат3=2;									
				м2	199,4	156,46	4,23	31198	843	18730	8462	42833

					58,3	0,64	11625	128	–	3173		
36	51	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 72 %	шт.	1	12312,21	128,63	12312	129	42	8778	22777
						12141,99	49,14	12142	49	–	1687	
37	52	2105-0206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100х100мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,1904	288622		54954		54954	–	59350 Казахстан
						–		–		–	4396	
38	53	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0468	276447		12938		12938	–	13973 Казахстан
						–		–		–	1035	
39	54	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,38	20173		7666		7666	–	8279 Казахстан
						–		–		–	613	
40	55	2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	3,12	1061		3310		3310	–	3575 Казахстан
						–		–		–	265	
41	56	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 72 %	т конструкций	0,24475	189837,62	49207,54	46463	12044	1250	26709	79026

					135521,75	16044,13	33169	3927	–	5854		
42	57	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									
				т	0,00064	654754		419		419	–	453 Казахстан
						–		–		–	34	
43	58	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005									
				шт.	3	397		1191		1191	–	1286
						–		–		–	95	
44	59	2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80									
				пара	1	4151		4151		4151	–	4483
						–		–		–	332	
45	60	2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-2016	шт.	2	407		814		814	–	879
						–		–		–	65	
46	61	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %									
				м2	10,8	90,14	2,99	974	32	403	390	1473
						49,88	0,32	539	3	–	109	

47	62	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2; кмат3=2;	м2	10,8	156,46	4,23	1690	46	1014	459	2321
						58,3	0,64	630	7	–	172	
	2.3 маф											
48	63	8601-0209-0107	Стойка баскетбольная (2 шт) (1800х1200х3500) НР = 0	комплект	1	409358	5283	409358	5283	385361	15222	458546
						18714	1573	18714	1573	–	33966	
49	64	8601-0210-0102	Стойки волейбольные с сеткой для детей НР = 0	комплект	1	94993	2050	94993	2050	86949	5054	108051
						5994	641	5994	641	–	8004	
	<u>Раздел 3 Трибуны</u>											
50	65	2980-1000-2000 (пл)	Сиденье Авангард	к-т	57	4252		242364		242364	–	261753
						–		–		–	19389	
51	66	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 % К=12,000;	м3 основания	0,72	6119,09	2144,9	4406	1544	2162	971	5807
						971,64	899,43	700	648	–	430	
52	67	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 % К=12,000;	м3	0,84	25095,7	2083,81	21080	1750	17456	1635	24532
						2231,41	472,68	1874	397	–	1817	

53	68	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03698	222265		8219		8219	–	8877	Казахстан
						–		–		–	658		
54	69	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 72 %	т конструкций	0,43224	197310,78	13492,45	85286	5832	2208	56652	153293	
						178710	3325,38	77246	1437	–	11355		
55	70	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 50 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,402	276447		111132		111132	–	120023	Казахстан
						–		–		–	8891		
56	71	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03024	264336		7994		7994	–	8634	Казахстан
						–		–		–	640		
57	72	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	124,3	90,14	2,99	11204	372	4633	4493	16953	

					49,88	0,32	6200	40	–	1256	
58	73 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % ktpp3=2; ktpм3=2; kэкс3=2; kмат3=2;	м2	124,3	156,46	4,23	19448	526	11676	5275	26701
					58,3	0,64	7247	80	–	1978	

Раздел 4 Гимнастический городок

4.1 маф

59	74 8601-0213-0201	Брусья параллельные НР = 0	комплект	1	84735	145	84735	145	83321	1048	92646
					1269	36	1269	36	–	6863	
60	75 8601-0213-0102	Брусья-лабиринт, марка 2 НР = 0	комплект	1	97115	3493	97115	3493	85459	6837	112268
					8163	1043	8163	1043	–	8316	
61	76 8601-0202-0101	Турник разновысокий НР = 0	комплект	1	121248	318	121248	318	115995	4338	135633
					4935	76	4935	76	–	10047	
62	77 8601-0203-0103	Рукоход двухуровневый НР = 0	комплект	1	350170	6913	350170	6913	327485	12702	391902
					15772	2100	15772	2100	–	29030	
63	78 8601-0202-0106	Турник с кольцами НР = 0	комплект	1	94683	1733	94683	1733	88646	3450	105984
					4304	525	4304	525	–	7851	
64	79 8601-0103-0201	Лестница-лиана НР = 0	шт.	1	44108	205	44108	205	39658	3761	51699
					4245	48	4245	48	–	3830	

Раздел 6 Яма с песком

6

65	86	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % К=0,600;	м3 материала основания в плотном теле	12	3524,86	1292,15	42298	15506	24887	3787	49772
						158,81	279,53	1906	3354	–	3687	

Раздел 7 Демонтажные работы

66	88	4121-0102-0800	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км К=8,000;	т·км	6,608	40		264		–	–	285
						–		–		–	21	

Всего	**40 560 038**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 918 853
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 489 134
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	814 677
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 856 517
- перевозка грузов, тенге	264
- накладные расходы, тенге	6 290 824
в т.ч. зарплата, тенге	566 174
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 004 448
Итого по смете 7-1-1	**40 560 038**

По локальной смете 4-1-1 Наружное освещение

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

						строителей		строителей	листов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	97,8	1718,64	–	168083	–	–	121020	312231	
						1718,64	–	168083	–	–	23128		
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	66	896,18	–	59148	–	–	42587	109874	
						896,18	–	59148	–	–	8139		
3	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	66	187,98	93,71	12407	6185	–	6499	20418	
						94,27	42,49	6222	2804	–	1512		
4	4	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	7131	2849,61	7131	2850	246	3653	11647	
						4035	1037,85	4035	1038	–	863		
5	5	2910-1000-1000 (пл)	Ящик управления ЯУО 9601-2874	шт	1	61222		61222		61222	–	66122	
						–		–		–	-		
6	6	1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	котлован	10	5637,93	4312,5	56379	43125	–	24861	87739	

					1325,43	2127,5	13254	21275	–	6499	
7	7	1106-0101-0101	Заливка бетоном опор, бетон кл.В15. Устройство НР = 72 %	м3	3,1	25074,24	1356,85	77730	4206	69159	3798	88050
						1408,12	293,48	4365	910	–	6522	
8	8	1106-0301-0406	Опора со светильниками. Установка НР = 72 %	т	0,95	86222,47	21451,09	81911	20379	1404	48972	141354
						63293,13	8304,19	60128	7889	–	10471	
9	9	2900-0000-0001 (пл)	Опора освещения СТ-8-4	шт	10	76103		761030		761030	–	821912
						–		–		–	60882	
10	10	2307-0103-1061	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-125-ШБ/К50, мощность 125 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	10	64633		646330		646330	–	698036
						–		–		–	51706	
11	11	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	10	11090,68	6093,09	110907	60931	4964	47685	171279
						4501,2	2121,74	45012	21217	–	12687	
12	12	2930-2000-1000 (пл)	Кронштейн К1	шт	10	12754		127540		127540	–	137743
						–		–		–	10203	
13	13	2950-2000-1000 (пл)	Закладной фундамент Ф-А-СТ 1800/300	шт	10	12754		127540		127540	–	137743
						–		–		–	10203	
14	14	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	530	476,8	399,1	252704	211523	–	89538	369621

					77,7	156,94	41181	83178	–	27379		
15	15	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	40	140,28	114,38	5611	4575	–	2041	8264
						25,9	44,98	1036	1799	–	612	
16	16	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	33	1848		60984		60984	–	65863
						–		–		–	4879	
17	17	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	134	319,64	144,92	42832	19419	6059	16816	64420
						129,5	44,79	17353	6002	–	4772	
18	18	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	110	444,14	178,47	48855	19632	7856	19597	73928
						194,25	53,18	21368	5850	–	5476	
19	19	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	427	368,43	166,86	157320	71249	19715	63920	238939
						155,4	52,51	66356	22422	–	17699	
20	20	2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,505	314056		158598		158598	–	171286 Казахстан
						–		–		–	12688	

21	21	2306-0137-0201	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	230622		11762		11762	–	12703	Казахстан
						–		–		–	941		
22	22	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	61752		6793		6793	–	7336	Казахстан
						–		–		–	543		
23	23	2306-0128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	453775		2269		2269	–	2451	Казахстан
						–		–		–	182		
24	24	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2639,72	21,67	26397	217	13431	9180	38423	
						1275	–	12750	–	–	2846		
25	25	2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	479		4790		4790	–	5173	Казахстан
						–		–		–	383		
26	26	1308-0305-0601	Прожектор с лампой мощностью 24 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле НР = 72 %	шт.	2	3524,52	248,02	7049	496	2330	3169	11035	
						2111,65	89,01	4223	178	–	817		

27	27	2307-0106-0503	Светильники прожекторного типа светодиодные марки GALAD Аврора LED-24-Ellipse/W4000/M PC24Вт P65, мощность 25 Вт, световой поток 3078 лм	шт.	2	28360		56720		56720	–	61258	
						–		–		–	4538		
28	28	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,24	4264		1023		1023	–	1105	Казахстан
						–		–		–	82		
29	29	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 72 %	канало-километр трубопровода	0,134	164435,92	–	22034	–	227	15701	40754	
						162738,8	–	21807	–	–	3019		
30	30	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 110 мм	м	134	350		46900		46900	–	50652	Казахстан
						–		–		–	3752		

Всего	**4 022 459**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	546 321
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	464 787
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	174 562
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 137 670
- оборудование, тенге	61 222
- накладные расходы, тенге	519 037
в т.ч. зарплата, тенге	46 713
- сметная прибыль (8 %), тенге	293 423
Итого по смете 4-1-1	**4 022 459**

По нулевой смете

						Стоимость единицы	Выполнено работ			

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы	Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Футбольное поле										
			1.1 покрытие										
1	1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	38,7	3524,86	1292,15	136412	50006	80260	12214	160516	
						158,81	279,53	6146	10818	–	11890		
2	2	1127-0403-0902	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	258	896,54	293,07	231307	75612	140582	25750	277622	
						58,58	80,04	15114	20650	–	20565		
3	3	1127-0403-0903	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	258	728,45	191,36	187940	49371	130729	15790	220028	
						30,39	54,61	7841	14089	–	16298		

4	4	1127-0403-0904	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903 НР = 72 % К=-1,000; ктрр3=10; ктрм3=10; кэкс3=10; кмат3=10;								
				м2 покрытия	-258	480,69	168,97	-124018	-43594	-80424	-9109	-143777
						–	49,04	–	-12652	–	-10650	
5	5	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 2-5 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (800 кгс/см2) НР = 72 %								
				м2 основания	4308	857,41	246,13	3693722	1060328	2492092	318550	4333254
						32,8	69,9	141302	301129	–	320982	
6	6	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 2-5 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 72 % К=-10,000;								
				м2 основания	-43080	48,29	9,78	-2080333	-421322	-1659011	-88400	-2342232

					–	2,85	–	-122778	–	-173499		
7	8	2108-0102-1101	Геотекстиль Tupar SF32 110 г/м2	м2	258	154		39732		39732	–	42911 Казахстан
					–		–		–	3179		
8	9	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	117,7	2124,54	39,01	250058	4591	144943	73628	349581
						854,07	14,76	100524	1737	–	25895	
9	10	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,8832	35583		67010		67010	–	72371 Казахстан
						–		–		–	5361	
10	11	2105-0206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 100 мм и более ГОСТ 13663-86 Стойки	т	9,2368	288622		2665944		2665944	–	2879220 Казахстан
						–		–		–	213276	

<u>Раздел 2 Спортивная площадка</u>

2.2 ограждение

11	12	2105-0206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 100х4 мм и более ГОСТ 13663-86	т	2,76543	288622		798164		798164	–	862017 Казахстан
						–		–		–	63853	

Всего	**6 711 511**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	270 927

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	774 992
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	212 993
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 820 021
- накладные расходы, тенге	348 423
в т.ч. зарплата, тенге	31 358
- сметная прибыль (8 %), тенге	497 150
Всего	6 711 511
Всего	51 294 008,00
в том числе оборудование	61 222,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 024 655,72
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	52 318 663,72
В текущих и прогнозных ценах Иинф=1,0500035997	54 934 785,24
С понижающим коэффициентом	49 443 646,77
НДС (12 %)	5 933 237,61
Итого	55 376 884,38

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор Нуржанов К.Т._____

Принял (Заказчик)

Коммунальное Государственное Учреждение «Средняя общеобразовательная школа-лицей №51 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, БИН 980640001903

И.о.Руководителя Кусайнова Г.А._____

Авторский надзор: ТОО «НИПиЭ "Апогей"», БИН 100740007121
Эксперт Аркенова Ф.Б, ИИН840203450738
аттестат №KZ03VWC00003354 от 30.11.2020 г._____

Технический надзор: ТОО «Инжиниринговая компания "Лидер"», БИН 110940004909
Эксперт Артеменко В.П., ИИН 660901301865
аттестат №KZ57VTE00014578 от 18.02.2019 г._____