Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION""
Наименование строительства и его адрес: "Электроснабжение жилого массива в с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	финансирования: наименован.	финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		Договор №ДП-4	25.05.20г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь)без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**41 000 000,00**	36 607 142,86							4 392 857,14	**41 000 000,00**
в т.ч. за текущий месяц 2021г.:	**41 000 000,00**	36 607 142,86							**4 392 857,14**	**41 000 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION""
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION""**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Электроснабжение жилого массива в с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное электроснабжение жилого массива**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ДП-4 от 25.05.20г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. По техусловиям										
1	Ц13-080101-0901 Изм. и доп. вып. 17 т.ч.п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4;0,4;0,4	**Выключатель масляный.Демонтаж обору дования**	комплект (3 фазы)	1		39484,34	11667,62	39484	11667	2636	21414	65770
						25180,80	4561,23	25181	4561		4872	
2	Ц13-080101-0801 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель воздушный.Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	1		375056,17	166393,44	375056	166394	11022	193486	614025
						197640,00	71090,52	197640	71091		45483	
3	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Концентратор данных (УСПД).Монтажоборудования**	шкаф	1		27833,03	6720,00	27833	6720	2081	15751	47071
						19032,00	2844,80	19032	2845		3487	
4	Ц13-080304-0501	**Реле.Установка**	шт.	6		1533,68	--	9202	--	76	6571	17035
						1521,00	--	9126	--		1262	
5	Ц13-080101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трансформатор трехфазный.Монтаж оборудования**	шт.	3		51350,27	21164,16	154051	63493	2718	81332	254214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
6	Ц13-080304-0501	Амперметр.Установка	шт.	3	29280,00 1533,68	8373,88 --	87840 4601	25122 --	38	18831 3285	8517
	Изм. и доп. вып. 17				1521,00	--	4563	--		631	
7	Ц13-080305-0103	Выключатель полугерметический и герметический.Монтаж оборудования	шт.	2	1143,38 1034,28	17,17 3,56	2287 2069	34 7	184	1494 302	4084
	Изм. и доп. вып. 19										
8	Ц13-080206-1501	Провод сечением до 16 мм2.Прокладка по установленным стальным конструкциям и панеля м	м трассы	50	646,62 453,76	33,54 8,89	32331 22688	1676 444	7967	16655 3919	52905
	Изм. и доп. вып. 18										
9	Ц13-080104-0201	Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики (РЗА).Монтаж оборудования	шкаф	1	27833,03 19032,00	6720,00 2844,80	27833 19032	6720 2845	2081	15751 3487	47071
	Изм. и доп. вып. 18										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				672678	256704	28803	355739	1110692
		Стоимость монтажных работ	Тенге				387171	106915	--	82274	
		Материалы	Тенге				672678				
		Всего заработная плата	Тенге				28803				
		Накладные расходы	Тенге					494086			
		Сметная прибыль	Тенге				355739				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				82274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1110691				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					494086			323
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1110691				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ						494086			323
		Устройство площадок									
10	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной сме си.Устройство	м3 материала основания в плотном те32	12,6	3520,92 156,24	1098,78 263,55	44364 1969	13845 3321	28550	5713 4006	54083
	Изм. и доп. вып. 17										
10.1	100414 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1 13,86	2058,00				28524		
10.2	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07 0,882	30,00				26		
11	Е11-070101-0115	Балки фундаментные длино й до 6 м.Укладка	шт.сборных конструкций	28	6774,66 5317,50	1358,44 547,05	189690 148890	38036 15317	2764	193765 30676	414131
	Изм. и доп. вып. 16										
		Монтаж КТПН									
12	Ц13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощнос тью до 400 КВХА.Монтаж оборудования	подстанция	7	87421,73 39528,00	43240,86 16620,48	611952 276696	302686 116343	32570	282988 71595	966536
	Изм. и доп. вып. 17										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							
13	Ц13-080101-1501 Изм. и доп. вып. 17	Разрядник вентильный напряжением 10 кВ.Монтаж оборудования	комплект (3 фаз ы)	7	32418,07 16104,00	3768,69 1988,74	226926 112728	26381 13921	87817	91187 25449	343563
14	Ц13-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ,ток до 600 А.	шт.	8	3956,32 2928,00	662,68 262,40	31651 23424	5301 2099	2926	18377 4002	54030
15	Ц13-080201-1201 Изм. и доп. вып. 17	Металлические элементы разъединителей.Монтаж	т	0,36584	761883,35 124440,00	22921,50 7503,16	278727 45525	8386 2745	224816	34754 25079	338560
		Заземление подстанции									
16	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с от косами	м3 грунта	51,45	1823,36 1823,36	-- --	93812 93812	-- --	--	67545 12909	174265
17	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	51,45	866,41 866,41	-- --	44577 44577	-- --	--	32095 6134	82806
18	Е11-330105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей.Устройство в грунтах 1-4 г рупп	м заземления	147	151,43 117,70	32,67 11,71	22260 17302	4802 1721	156	15219 2998	40477
19	Е11-330105-1102	Заземлители.Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	56	880,32 821,42	52,56 --	49298 46000	2943 --	355	36800 6888	92985
20	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборуд ования	м	49	477,45 226,88	17,68 4,98	23395 11117	866 244	11412	8180 2526	34101
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1616652**	**403246**	**391366**	**786623**	**2595537**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**822040**	**155711**	--	**192262**	
	Материалы		Тенге				**1172651**				
	Всего заработная плата		Тенге				**359542**				
		Накладные расходы	Тенге					**604842**			
		Сметная прибыль	Тенге				**435486**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**128651**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1736788**				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**604842**			**392**
	Материалы		Тенге				**444001**				
	Всего заработная плата		Тенге				**31825**				
		Накладные расходы	Тенге					**372909**			
		Сметная прибыль	Тенге				**351137**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**63611**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**858749**				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**372909**			**296**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2595537**				
											688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге								7270
								977751			
		РАЗДЕЛ 3. Ограждения трансформаторных подстанции									
21	Е11-010205-0405	**Ямы для стоек и столбов.Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 1**	м3 грунта	4,76	1210,68	--	5763	--	--	4149	10705
22	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**			1210,68	--	5763	--		793	
22.1	6321 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бетон тяжелый класса В15 /М-200/ фракции 5-10 мм**	м3	4,76	26567,02 5406,66	1783,57 427,62	126459 25736	8489 2035	92234	25272 12138	163869
23	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения защитные оборудования.Монтаж**	м3	1,02 4,8552	16935,00				82223		
23.1	144746 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т конструкций	2,004	125659,56 112277,00	1605,46 529,20	251822 225003	3218 1061	23601	155984 32624	440430
24	Е11-130301-0505	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ГФ-0163 за один раз**	т	0,016 0,032064	633905,00				20326		
24.1	149221 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Грунтовка глифталевая, ГФ-0163 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	м2	91,51	93,32 50,88	2,45 0,29	8540 4656	225 27	3659	3231 942	12713
25	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	т	0,000087 0,007925	418574,00				3317		
25.1	287782 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	м2	91,51	79,99 28,67	1,74 0,29	7320 2624	160 27	4536	1829 732	9880
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	т	0,00009 0,008236	493943,00				4068		
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				399904	12092	124030	190465	637597
		Материалы	Тенге				263782	3150	--	47229	
		Всего заработная плата	Тенге				148082				
		Накладные расходы	Тенге				100430				
		Сметная прибыль	Тенге					40868			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				34481				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				14605				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				197168				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге								
		Материалы	Тенге					40868			33
		Всего заработная плата	Тенге				251822				
		Накладные расходы	Тенге				23601				
		Сметная прибыль	Тенге					226064			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				155984				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				32624				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				440430				
			Тенге					226064			174

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3										7270
		Нормативная трудоемкость	Тенге					637598				
		Сметная заработная плата	чел.-ч						266932			207
			Тенге									
		РАЗДЕЛ 4. Воздушная линия ВЛ-10 кВ (одноцепная)										
26	Е11-330204-0206	**Опоры П10-1 промежуточные одностоечные**										
		Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 прово да при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощь ю механизмов	км линии	2,344		173822,27	96567,75	407439	226355	8364	200577	656657
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				73686,20	33276,72	172720	78001		48641	
26.1	242985 С	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3,4	7,9696	423,00				3371		
26.2	244660 С	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,0035	0,008204	544446,00				4467		
27	Е11-330204-0409	**Провода ВЛ 6-10 кВ.Подвеска.При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к но рме 11-330204-0206**	опора	6		7174,90	3853,44	43049	23120	1307	23049	71386
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3103,68	1698,24	18622	10189		5288	
27.1	244660 С	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,0004	0,0024	544446,00				1307		
28	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Устан овка**	опора	6		15794,33	7536,80	94766	45221	3834	55446	162229
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				7618,52	3932,80	45711	23597		12017	
28.1	146693 С	**Смазка защитная ЗЭС**	кг	0,1	0,6	1361,00				817		
28.2	242810 С	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	36	45,00				1620		
28.3	249408 С	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	кг	0,4	2,4	461,00				1106		
29	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	12		898,48	19,98	10782	240	6874	3444	15364
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				305,70	2,93	3668	35		1138	
29.1	135867 С	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	28,8	223,00				6422		
		Заземление										
30	Е11-330105-1001	**Заземление лучевое.Устройство.Длина луча до 10 м**	м заземления	30		262,11	153,61	7863	4609	5	3727	12518
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			108,29	47,02	3249	1411		927	
		Стоимость общестроительных работ						563899	299545	20384	286243	918154
		Материалы	Тенге					243970	113233	--	68011	
		Всего заработная плата	Тенге					563899				
		Накладные расходы	Тенге					20385				
		Сметная прибыль	Тенге						357203			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					286243				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					68011				
			чел.-ч					918153				248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							7270
		Сметная заработная плата	Тенге					357203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				918153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					357203			
		РАЗДЕЛ 5. Воздушная линия ВЛ-10 кВ (одноцепная)									
		опоры УПоБ10-26									
31	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Устан овка**	опора	2	15794,33	7536,80	31589	15074	1278	18482	54077
		В ТОМ ЧИСЛЕ			7618,52	3932,80	15237	7866		4006	
31.1	146693 С	**Смазка защитная ЗЭС**	кг	0,1 / 0,2	1361,00				272		
31.2	242810 С	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6 / 12	45,00				540		
31.3	249408 С	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	кг	0,4 / 0,8	461,00				369		
32	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	8	898,48	19,98	7188	159	4583	2296	10243
		В ТОМ ЧИСЛЕ			305,70	2,93	2446	23		759	
32.1	135867 С	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4 / 19,2	223,00				4282		
		Заземление опор									
33	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами**	м3 грунта	1,87	1823,36	--	3410	--	--	2455	6334
34	Е11-010205-0501	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м3 грунта	1,87	1823,36	--	3410	--		469	
35	Е11-330105-1004	**Заземление контурное беззабивки заземлителей.Устройство в грунтах 1-4 гр упп**	м заземления	10	866,41	--	1620	--	--	1167	3009
36	Е11-330105-1102	**Заземлители.Забивка вручную на глубину до 3 м**	1 заземлитель	6	866,41	--	1620	--		223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**		151,43	32,67	1514	327	10	1035	2753
		Стоимость общестроительных работ			117,70	11,71	1177	117		204	
		Материалы	Тенге		880,32	52,56	5282	315	38	3943	9963
		Всего заработная плата	Тенге		821,42	--	4929	--		738	
		Накладные расходы	Тенге				50603	15875	5909	29378	86379
		Сметная прибыль	Тенге				28819	8006	--	6399	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				50603				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				5909				
		Сметная заработная плата	чел.-ч					36825			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				29378				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				6399				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				86380				28
			Тенге					36825			
							86380				
								36825			28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							7270
		РАЗДЕЛ 6. Воздушная линия ВЛ-10 кВ (одноцепная)									
		опоры АтБ10-26									
37	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Устан овка**	**опора**	--	15794,33 7618,52	7536,80 3932,80	-- --	-- --	--	-- --	--
38	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	4	898,48 305,70	19,98 2,93	3594 1223	80 12	2291	1148 379	5121
38.1	135867 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	2,4 9,6	223,00				2141		
		Заземление опор									
39	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами**	**м3 грунта**	0,94	1823,36 1823,36	-- --	1714 1714	-- --	--	1234 236	3184
40	Е11-010205-0501	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	0,94	866,41 866,41	-- --	814 814	-- --	--	586 112	1512
41	Е11-330105-1004	**Заземление контурное беззабивки заземлителей.Устройство в грунтах 1-4 гру пп**	**м заземления**	5	151,43 117,70	32,67 11,71	757 588	164 59	5	518 102	1377
42	Е11-330105-1102	**Заземлители.Забивка вручную на глубину до 3 м**	**1 заземлитель**	3	880,32 821,42	52,56 --	2641 2464	158 --	19	1971 369	4981
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				9520	402	2315	5457	16175
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6803	71	--	1198	
		Материалы	Тенге				9520				
		Всего заработная плата	Тенге				2315				
		Накладные расходы	Тенге					6874			
		Сметная прибыль	Тенге				5457				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16175				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					6874			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16175				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		РАЗДЕЛ 7. Воздушная линия ВЛ-10 кВ (одноцепная совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ)						6874			
		опоры ПоБ 10-5									
43	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные.Установка**	**опора**	27	7797,83 3898,44	3260,38 1700,72	210541 105258	88030 45919	17253	120942 26519	358002
43.1	146693 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Смазка защитная ЗЭС**	**кг**	0,1 2,7	1361,00				3675		
43.2	242810 С	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	6 162	45,00				7290		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				8								
43.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	10,8	461,00				4979		
44	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	54		898,48	19,98	48518	1079	30931	15499	69139
44.1	135867 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	129,6	305,70 223,00	2,93	16508	158		5121	
		Заземление опор										
45	Е11-330105-1001	Заземление лучевое.Устройство.Длина луча до 10 м	м заземления	135		262,11	153,61	35385	20738	28	16773	56331
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			108,29	47,02	14619	6348		4173	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					294444	109847	48212	153214	483472
	Материалы		Тенге					136385	52425	--	35813	
	Всего заработная плата		Тенге					294444				
		Накладные расходы	Тенге					48212				
		Сметная прибыль	Тенге						188810			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					153214				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					35813				
		Сметная заработная плата	чел.-ч					483471				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге						188810			132
		Нормативная трудоемкость	Тенге					483471				
		Сметная заработная плата	чел.-ч						188810			132
			Тенге									

РАЗДЕЛ 8. Воздушная линия ВЛ-10 кВ (одноцепная совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ)

		опоры КтБ 10-26										
46	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Устан овка	опора	7		15794,33	7536,80	110560	52758	4472	64687	189267
46.1	146693 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,7	7618,52 1361,00	3932,80	53330	27530		14020	
46.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	42	45,00				953		
46.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2,8	461,00				1890		
47	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	28		898,48	19,98	25157	559	1291 16038	8037	35849
47.1	135867 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	67,2	305,70 223,00	2,93	8560	82		2656	
		Заземление опор										
48	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами	м3 грунта	6,54		1823,36	--	11925	--	14986 --	8586	22152
49	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов I	м3 грунта	6,54		1823,36 866,41	--	11925	--		1641 4080	10525
						866,41	--	5666	--	--	780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9							
50	Е11-330105-1004	Заземление контурное беззабивки заземлителей.Устройство в грунтах 1-4 гр упп	м заземления	35	151,43 117,70	32,67 11,71	5300 4120	1144 410	36	3623 714	9637
51	Е11-330105-1102	Заземлители.Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	7	880,32 821,42	52,56 --	6162 5750	368 --	44	4600 861	11623
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				164770	54829	20590	93613	279053
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				89351	28022	--	20672	
	Материалы		Тенге				164770				
	Всего заработная плата		Тенге				20592				
		Накладные расходы	Тенге					117373			
		Сметная прибыль	Тенге				93613				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				279055				
		Сметная заработная плата	Тенге								86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					117373			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				279055				
		Сметная заработная плата	Тенге								86
								117373			
		РАЗДЕЛ 9. Воздушная линия ВЛ-10 кВ (одноцепная совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ)									
		опоры АтБ 10-26									
52	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Уста новка	опора	15	15794,33	7536,80	236915	113052	9585	138616	405573
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7618,52	3932,80	114278	58992		30042	
52.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1 / 1,5	1361,00				2042		
52.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 / 90	45,00				4050		
52.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 / 6	461,00				2766		
53	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	60	898,48	19,98	53909	1199	34368	17222	76821
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			305,70	2,93	18342	176		5690	
53.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 / 144	223,00				32112		
		Заземление опор									
54	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с о ткосами	м3 грунта	14,025	1823,36 1823,36	-- --	25573 25573	-- --	--	18412 3519	47504
55	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	14,025	866,41 866,41	-- --	12151 12151	-- --	--	8749 1672	22572
56	Е11-330105-1004	Заземление контурное беззабивки заземлителей.Устройство в грунтах 1-4 гр упп	м заземления	75	151,43 117,70	32,67 11,71	11357 8828	2450 878	79	7765 1530	20651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							7270
57	Е11-330105-1102	Заземлители.Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	45	880,32	52,56	39614	2365	285	29571	74720
					821,42	--	36964	--		5535	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				379519	119066	44317	220335	647841
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				216136	60046	--	47988	
		Материалы	Тенге				379519				
		Всего заработная плата	Тенге				44318				
		Накладные расходы	Тенге					276182			
		Сметная прибыль	Тенге				220335				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				47988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				647842				
		Сметная заработная плата	Тенге								205
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					276182			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				647842				
		Сметная заработная плата	Тенге								205
								276182			
		РАЗДЕЛ 10. Воздушная линия ВЛ-10 кВ (одноцепная)									
		опоры ОАтБ 10-26									
58	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Устан овка	опора	1	15794,33	7536,80	15794	7537	638	9241	27038
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7618,52	3932,80	7619	3933		2003	
58.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1 / 0,1	1361,00				136		
58.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 / 6	45,00				270		
58.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 / 0,4	461,00				184		
59	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	4	898,48	19,98	3594	80	2291	1148	5121
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			305,70	2,93	1223	12		379	
59.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 / 9,6	223,00				2141		
		Заземление опор									
60	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами	м3 грунта	0,94	1823,36	--	1714	--	--	1234	3184
					1823,36	--	1714	--		236	
61	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	0,94	866,41	--	814	--	--	586	1512
					866,41	--	814	--		112	
62	Е11-330105-1004	Заземление контурное беззабивки заземлителей.Устройство в грунтах 1-4 гру пп	м заземления	5	151,43	32,67	757	164	5	518	1377
					117,70	11,71	588	59		102	
63	Е11-330105-1102	Заземлители.Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	3	880,32	52,56	2641	158	19	1971	4981
					821,42	--	2464	--		369	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				25314	7939	2953	14698	43213
							14422	4004	--	3201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11							
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25314				
	Материалы		Тенге				2954				
	Всего заработная плата		Тенге					18426			
		Накладные расходы	Тенге				14698				
		Сметная прибыль	Тенге				3201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч				43213				
		Нормативная трудоемкость	Тенге								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18426			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	чел.-ч				43213				
		Нормативная трудоемкость	Тенге								13
		Сметная заработная плата						18426			

РАЗДЕЛ 11. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ (одноцепная)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опоры ПП-1									
64	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии).Подвеск а с помощью механизмов**	км линии	10,119	125203,04	25102,92	1266930	254017	541045	465644	1871180
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			46631,92	10889,09	471868	110187		138606	
16.1	147589 С	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500**	комплект	3 30,357	3667,00				111319		
16.2	147591 С	**Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E**	комплект	17 172,023	1598,00				274893		
16.3	242831 С	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P95 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	4 40,476	1823,00				73788		
16.4	263597 С	**Провода самонесущие изолированные**	1000 м	1,02 10,32138	--				--		
65	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные.Установка**	опора	150	7797,83	3260,38	1169674	489057	95851	671899	1988899
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3898,44	1700,72	584766	255108		147326	
65.1	146693 С	**Смазка защитная ЗЭС**	кг	0,1 15	1361,00				20415		
65.2	242810 С	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6 900	45,00				40500		
65.3	249408 С	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	кг	0,4 60	461,00				27660		
66	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены,фундаменты.Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	300	898,48	19,98	269544	5994	171840	86108	384104
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			305,70	2,93	91710	879		28452	
66.1	135867 С	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4 720	223,00				160560		
67	Е11-330105-1004	**Заземление контурное беззабивки заземлителей.Устройство в грунтах 1-4 гру пп**	м заземления	750	151,43	32,67	113572	24502	795	77646	206515
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		117,70	11,71	88275	8782		15297	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2819720	773570	809531	1301297	4450698
	Материалы		Тенге				1236619	374956	--	329681	
	Всего заработная плата		Тенге				2819720				
		Накладные расходы	Тенге				809532				
		Сметная прибыль	Тенге					1611575			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1301297				
			Тенге				329681				
							4450698				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12							7270
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1151
		Сметная заработная плата	Тенге				4450698	1611575			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1611575			1151
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 12. Кабельные линии 0,4 кВ									
		Кабельная линия 0,4кв									
68	Ц13-080201-0811 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лотка м с креплением по всей длине	м кабеля	119	565,64 263,52	238,01 77,45	67311 31359	28324 9217	7628	29214 7722	104247
69	Ц13-080201-0602 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	42	269,39 102,48	120,62 42,37	11314 4304	5066 1780	1944	4380 1256	16950
70	Ц13-080201-1902 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования	шт.	112	3117,93 2928,00	84,00 35,56	349208 327936	9408 3983	11864	238981 47055	635245
71	Ц13-080201-2702 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечени е одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования	шт.	112	11137,80 10248,00	84,00 35,56	1247434 1147776	9408 3983	90250	829266 166136	2242836
		Земляные работы									
72	Е11-010101-0411	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместим остью 0,25 м3	м3 грунта	14,26	372,66 9,19	363,47 69,16	5314 131	5183 986	--	804 489	6608
73	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами	м3 грунта	0,44	1823,36 1823,36	-- --	802 802	-- --	--	578 110	1490
74	Е11-010205-0501	Подсыпка и засыпка кабеля в ручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	6,3	866,41 866,41	-- --	5458 5458	-- --	--	3930 751	10139
75	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	8,4	31,11 --	31,11 12,09	261 --	262 102	--	73 27	361
76	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	42	444,00 87,84	356,16 150,77	18648 3689	14958 6332	--	7216 2069	27933
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				1705750	72609	111686	1114442	3045809
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1521455	26383	--	225615	
		Материалы	Тенге				1693915				
							111687				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				13							7270
	Всего заработная плата		Тенге					1540359			
		Накладные расходы	Тенге				1109057				
		Сметная прибыль	Тенге				224238				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3027210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1051
		Сметная заработная плата	Тенге					1540359			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11835				
	Всего заработная плата		Тенге					7479			
		Накладные расходы	Тенге				5385				
		Сметная прибыль	Тенге				1377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					7479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3045807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1059
		Сметная заработная плата	Тенге					1547838			
		РАЗДЕЛ 13. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ (одноцепная)									
		Опоры КЗ									
77	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные.Установка**	опора	38	7797,83	3260,38	296318	123894	24283	170214	503855
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3898,44	1700,72	148141	64627		37323	
77.1	146693 С	**Смазка защитная ЗЭС**	кг	0,1 3,8	1361,00				5172		
77.2	242810 С	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6 228	45,00				10260		
77.3	249408 С	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	кг	0,4 15,2	461,00				7007		
78	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены,фундаменты.Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	152	898,48	19,98	136569	3037	87066	43628	194613
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			305,70	2,93	46466	445		14416	
78.1	135867 С	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4 364,8	223,00				81350		
		Заземление опор									
79	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами**	м3 грунта	7,106	1823,36	--	12957	--	--	9329	24069
80	Е11-010205-0501	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м3 грунта	7,106	1823,36	--	12957	--		1783	
81	Е11-330105-1004	**Заземление контурное беззабивки заземлителей.Устройство в грунтах 1-4 гру пп**	м заземления	190	866,41	--	6157	--	--	4433	11437
82	Е11-330105-1102	**Заземлители.Забивка вручную на глубину до 3 м**	1 заземлитель	114	866,41	--	6157	--		847	
		Опоры КЗ			151,43	32,67	28772	6207	202	19670	52318
					117,70	11,71	22363	2225		3875	
					880,32	52,56	100356	5992	722	74914	189291
					821,42	--	93642	--		14022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				14							7270
83	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные.Установка	опора	10	7797,83	3260,38	77978	32604	6390	44793	132593
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3898,44	1700,72	38984	17007		9822	
83.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1 1	1361,00				1361		
83.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 60	45,00				2700		
83.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 4	461,00				1844		
84	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	40	898,48	19,98	35939	799	22912	11481	51214
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			305,70	2,93	12228	117		3794	
84.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 96	223,00				21408		
		Заземление опор									
85	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами	м3 грунта	9,35	1823,36	--	17048	--	--	12275	31669
					1823,36	--	17048	--		2346	
86	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	9,35	866,41	--	8101	--	--	5833	15048
					866,41	--	8101	--		1115	
87	Е11-330105-1004	Заземление контурное беззабивки заземлителей.Устройство в грунтах 1-4 гру пп	м заземления	50	151,43	32,67	7572	1633	54	5176	13768
					117,70	11,71	5885	585		1020	
88	Е11-330105-1102	Заземлители.Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	30	880,32	52,56	26410	1577	190	19714	49814
					821,42	--	24643	--		3690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				754177	175743	141819	421460	1269689
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				436615	85006	--	94053	
	Материалы		Тенге				754177				
	Всего заработная плата		Тенге				141817				
		Накладные расходы	Тенге					521621			
		Сметная прибыль	Тенге				421460				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1269690				
		Сметная заработная плата	Тенге								389
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					521621			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1269690				
		Сметная заработная плата	Тенге								389
								521621			
		РАЗДЕЛ 14. Дополнительный транспорт привозных стройматериалов									
89	С341-010102-1017	Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузо подъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перев озки 17 км	т	473,7	1065,00	--	504490	--		--	544849
					--	--	--	--		40359	

1	2	3	4	15 5	6	7	8	9	10	11	12
											7270
90	С341-010202-1008	Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Гру зоподъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние пер евозок 8 км	т	473,7	582,00 --	-- --	275693 --	-- --		-- 22055	297748
91	С341-010102-2017	Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузо подъемность 7,5 т.Класс груза 2.Расстояние перев озки 17 км	т	90,6	1253,00 --	-- --	113522 --	-- --		-- 9082	122604
92	С341-010202-2008	Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Гру зоподъемность 7,5 т.Класс груза 2.Расстояние пер евозок 8 км	т	90,6	685,00 --	-- --	62061 --	-- --		-- 4965	67026
93	С341-010102-3017	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоп одъемность 7,5 т.Класс груза 3.Расстояние перево зки 17 км	т	0,61	1746,00 --	-- --	1065 --	-- --		-- 85	1150
94	С341-010202-3008	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Груз оподъемность 7,5 т.Класс груза 3.Расстояние пере возок 8 км	т	0,61	954,00 --	-- --	582 --	-- --		-- 47	629
95	С121-040405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	378	48662,00 --	-- --	18394236 --	-- --	18394236	-- 1471539	19865775
96	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления (Плиточный ригель М-4)	т	2	621303,00 --	-- --	1242606 --	-- --	1242606	-- 99408	1342014
97	С123-061201-0425	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х70+1х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	2,3	1311429,00 --	-- --	3016287 --	-- --	3016287	-- 241303	3257590
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				23610542 --	-- --	22653129 --	-- 1888843	25499385
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3016287				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3016287				
		Сметная прибыль	Тенге				241303				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3257590				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19351649				
		Местные материалы	Тенге				18394236				
		Транспортные расходы	Тенге				957414				
		Сметная прибыль	Тенге				1548132				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**20899781**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1242606**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1242606**				
		Сметная прибыль	Тенге				**99408**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1342014**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**25499385**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**41000000**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5403568**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2301467**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1017928**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**24405044**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**957413**				
		- Накладные расходы	Тенге							**4972964**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3043239**	

Заказчик:

Подрядчик: