Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION""
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт системы водоснабжения Талгарского района Алматинской области" (с.Бейскайнар)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	финансирования: наименован.	финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		Договор №ДП-2	15.05.20г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь)без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**45 000 000,00**	40 178 571,43							4 821 428,57	**45 000 000,00**
в т.ч. за текущий месяц 2021г.:	**45 000 000,00**	40 178 571,43							**4 821 428,57**	**45 000 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION""
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION""**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Капитальный ремонт системы водоснабжения Талгарского района Алматинской области" (с.Бейскайнар).**

(наименование, адрес)

Объект **Наружная сеть водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ДП-2 от 15.05.20г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь месяц 2021 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**Е0101-17-14 т.ч. п-3.37 К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях** м3	**10220**	**47,66**	**45,38**	**487074**	**463778**	**153079**	**0,02**	**159**
				2,24	**13,20**	**22934**	**134879**	**97**	**0,05**	**461**
2	**С010333-А20-1**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 20 км** т	**17885**	**139,80**	**--**	**2500323**	**--**	**--**	**--**	**--**
				27,96	**--**	**500065**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях** м3	**18100**	**33,40**	**31,41**	**604576**	**568521**	**186666**	**0,01**	**250**
				1,99	**8,64**	**36055**	**156384**	**97**	**0,03**	**543**
4	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до** м3	**860**	**218,93**	**--**	**188280**	**--**	**212756**	**1,54**	**1324**
				218,93	**--**	**188280**	**--**	**113**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	900	262,72	--	236444	--	267182	1,85	1663
		м3		262,72	--	236444	--	113	--	--
6	Е0101-17-14 Кпотери=1,01	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	4125,85	39,72	37,82	163886	156024	51499	0,01	54
		м3		1,87	11,00	7715	45376	97	0,04	155
7	Е0101-17-15 Кпотери=1,01	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (засыпкагравийно-галечником под асфальт)	6196,35	50,82	48,38	314868	299784	98925	0,02	103
		м3		2,39	14,07	14809	87175	97	0,05	298
8	С010333-А20-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 20 км	19303,12	139,80	--	2698576	--	--	--	--
		т		27,96	--	539715	--	--	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	530	306,20	152,52	162286	80836	145262	1,02	541
		м3		153,68	57,15	81450	30290	130	0,28	148
10	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 3 группы	3300	167,18	--	551694	--	623414	1,21	3993
		м3		167,18	--	551694	--	113	--	--
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), приперемещении грунтов 2 группы до 5 м	19855	6,48	6,48	128649	128649	40515	--	--
		м3		--	2,10	--	41768	97	0,01	160
12	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	19855	3,20	3,20	63527	63527	20006	--	--
		м3		--	1,04	--	20625	97	--	79
13	Е0101-24-3	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группыгрунтов до 10 м	6135	10,93	10,93	67074	67074	21123	--	--
		м3		--	3,55	--	21777	97	0,01	83
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	19855	21,55	4,52	427797	89666	327987	0,11	2144
		м3		17,03	--	338131	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматич ескими трамбовками	6135	25,65	5,38	157340	32983	120626	0,13	791
		м3		20,27	--	124356	--	97	--	--
16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6135	3,76	3,24	23064	19902	9522	--	20
		м3		0,48	1,12	2945	6871	97	--	23
17	Е0101-138-5	Уплотнение грунта трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударахпо одному следу в котлованах площадью по дну менее100 м2	6835	81,75	57,94	558750	395998	234302	0,11	772
		м2		15,64	19,70	106899	134650	97	0,07	489
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9334208	2366742			11815
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2751493	679795			2439
		Всего заработная плата -	Тенге			9334208				
		Местные материалы -	Тенге				3431288			
		Транспортные расходы -	Тенге			56853				
		Накладные расходы -	Тенге			5198899				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2512864				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				376930			1256
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			710824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			12557896				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3808218			15511
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			12557896				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							3808218			15511
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод								
18	Е0122-8-3 к=0,6	Демонтаж стальных водопроводных трубдиам. 100 мм	8,376	35699,98	6404,98	299023	53648	345330	162,00	1357
		км		29295,00	2419,20	245375	20263	130	11,81	99
19	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	8,876	70153,47	10674,97	622682	94751	609906	270,00	2397
		км		48825,00	4032,00	433371	35788	130	19,69	175
20	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	8,876	221454,23	30337,38	1965628	269275	542430	204,80	1818
		км		35550,00	11459,25	315542	101712	130	55,97	497
21	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводовдиам. 100 мм	8,376	8287,75	--	69418	--	87464	51,50	431
		км		8032,50	--	67280	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130806-82 Изм. и доп. вып. 30	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** м	8409,504	718,00	--	6038024	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	--
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			8994775	417674			6003
		Материалы -	Тенге			1061568	157764			771
		Всего заработная плата -	Тенге			2956751				
		Местные материалы -	Тенге			1474845				
		Накладные расходы -	Тенге				1219331			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			2665				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			1585131				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				237770			793
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			272513				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			4814395				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1457101			7566
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6038024				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6038024				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			362281				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			6400305				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			11214700				
			Тенге							
							1457101			7566
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы								
		Круглые водопроводные колодцы -119 шт /диам.200см -80шт, диам.150см - 39шт/								
23	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах** м3	226,21	15914,01	2104,76	3599908	476118	878096	13,90	3144
24	С11011-773	**Скобы ходовые** шт	595	2362,50	623,48	534421	141037	130	2,48	560
25	Е0107-20-3	**Установка стальных соединительных элементов МС** т	4,0157	221,00	--	131495	--	--	--	--
26	Е0115-179-6	**Окраска ходовых скобкузбасским лаком** м2	21,9555	147939,10	1826,10	594079	7333	49421	42,70	171
		Прочие работы		8100,00	690,75	32527	2774	140	3,37	14
				89,06	--	1955	--	1909	0,52	11
				82,80	--	1818	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0111-2-1	Устройство песчаного основания подотмостку	22,4	1930,77	--	43249	--	13142	2,99	67
		м3		477,00	--	10685	--	123	--	--
28	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	22,4	4241,65	66,01	95013	1479	5190	1,35	30
		м3		195,75	24,93	4385	558	105	0,12	3
29	Е0106-11-6	Установка сальников	4,5308	104152,97	11119,34	471896	50380	55950	42,50	193
		1т		7560,00	4200,75	34253	19033	105	20,52	93
30	Е0141-1-1 К=10	Штукатурнаяизоляция внутренней горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя по 10 мм (100 мм)	320	687,40	73,80	219968	23616	212959	4,10	1312
		м2		612,00	27,90	195840	8928	104	0,01	4
31	Е0141-1-3 К=20	Штукатурная изоляция внутренней вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (100 мм)	1235	3879,60	978,40	4791306	1208324	4196648	17,76	21934
		м2		2898,00	369,40	3579030	456209	104	0,09	112
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			9948870	1767249			26863
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			4392959	628539			785
		Материалы -	Тенге			9948870				
		Всего заработная плата -	Тенге			3121563				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5021498			
		Местные материалы -	Тенге			131495				
		Накладные расходы -	Тенге			535604				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			5413316				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				811997			2707
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			921731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			16283917				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5833495			30354
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			16283917				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							5833495			30354
		РАЗДЕЛ 4.Арматура, фасонные части, металлоизделия								
32	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	490	411,46	17,71	201615	8678	151925	1,40	686
		шт		231,75	6,75	113558	3308	130	0,03	15
33	Е0116-16-1	Установка клапанов диам. до 65 мм	490	322,61	5,38	158079	2636	95962	0,90	441
		1шт		150,75	2,25	73868	1103	128	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С130903-25 Изм. и доп. вып. 24прим.	Клапаны запорные проходные 15кч18п для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм								
		шт	490	541,00	--	265090	--	--	--	--
35	Е0122-38-1	Врезка в существующуюсеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 20 мм		--	--	--	--	--	--	--
		врезка	490	430,93	80,05	211156	39225	182023	1,30	637
				254,25	31,50	124583	15435	130	0,15	74
36	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
		т	4,99155	247994,13	49389,75	1237875	246531	528413	312,70	1561
				62775,00	18657,00	313345	93127	130	91,12	455
37	Е0115-179-6	Окраска фасонных частей и арматурыкузбасским лаком								
		м2	224,61975	89,06	--	20005	--	19528	0,52	116
				82,80	--	18599	--	105	--	--
38	Е0122-35-3 к=0,6	Демонтаж чугунных задвижек диам. 100 мм								
		шт	101	149,68	10,63	15117	1073	18789	0,84	85
				139,05	4,05	14044	409	130	0,02	2
39	Е0122-37-3 к=0,6	Демонтаж гидрантов пожарных								
		шт	39	194,99	22,19	7605	866	9172	1,09	43
				172,80	8,10	6739	316	130	0,04	2
40	Е0122-33-5 к=0,6	Демонтаж стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
		т	8,0396	67298,85	29633,85	541056	238244	510651	187,62	1508
				37665,00	11194,20	302812	89997	130	54,67	440
41	С01031-А12-1	Погрузка демонтированных изделийметаллических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках								
		т	106,3491	234,30	--	24918	--	4984	0,98	105
				46,86	--	4984	--	100	--	--
42	С010333-А30-1	Перевозка груза автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км								
		т	106,3491	196,00	--	20844	--	--	--	--
				39,20	--	4169	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2703360**	**537253**			**5181**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**976698**	**203694**			**991**
		Материалы -	Тенге			**2545281**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**806134**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1105422**			
		Транспортные расходы -	Тенге			**265090**				
		Накладные расходы -	Тенге			**45762**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**1425484**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**213823**			**713**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**238246**				
						4209011				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				1319245			6439
Материалы -			Тенге			158079				
Всего заработная плата -			Тенге			81575				
		Накладные расходы -	Тенге				74970			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			95962				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				14394			48
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			15242				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			269283				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				89364			494
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4478294				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							1408609			6933
		РАЗДЕЛ 5.Водозаборный узел 2-1-1								
43	Е0101-24-1	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**								
		м3	11	7,91	7,91	87	87	27	--	--
				--	2,57	--	28	97	0,01	--
44	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**								
		м3	35,1	33,67	32,10	1182	1127	473	0,01	--
				1,57	12,33	55	433	97	0,05	2
45	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта 2 группывручную после разработки их механизированным способом**								
		м3	3,9	262,72	--	1025	--	1158	1,85	7
				262,72	--	1025	--	113	--	--
46	Е0101-138-5	**Уплотнение грунта под основание сооружения трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2**								
		м2	35	81,75	57,94	2861	2028	1200	0,11	4
				15,64	19,70	547	690	97	0,07	3
47	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
		м3	10	134,10	--	1341	--	1515	0,97	10
				134,10	--	1341	--	113	--	--
48	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**								
		м3	29	6,48	6,48	188	188	59	--	--
				--	2,10	--	61	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0101-27-8	**при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**								
		м3	29	3,20	3,20	93	93	29	--	--
				--	1,04	--	30	97	--	--
50	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	29	21,55	4,52	625	131	479	0,11	3
				17,03	--	494	--	97	--	--
51	Е0108-3-3	**Устройство гравийно-песчаной подготовки толщ. 150 мм**								
		м3	6	916,82	100,89	5501	605	1147	0,85	5
				123,75	38,25	743	230	118	0,18	1
52	Е0101-24-1	**Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**								
		м3	11	7,91	7,91	87	87	27	--	--
				--	2,57	--	28	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			12989	4346			29
			Тенге			4204	1499			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12989				
		Материалы -	Тенге			34				
		Всего заработная плата -	Тенге				5704			
		Местные материалы -	Тенге			4405				
		Накладные расходы -	Тенге			6115				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				917			3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1146				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				6621			38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			20251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				6621			38
		РАЗДЕЛ 6.Монтажные работы								
53	Е0106-33-4	**Устройство водозаборного сооружения (бетон В12,5 F150, W6)**								
		м3	18	7796,16	954,99	140331	17190	26572	6,51	117
				1075,50	330,44	19359	5948	105	1,34	24
54	С12041-449 Изм. и доп. вып. 30	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 ммГОСТ 23279-2012**								
		т	0,47762	70454,00	--	33650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная пенетроном в 2 слоя по бетону стен, фундаментов**								
		м2	108,75	46,24	3,82	5029	415	4978	0,21	23
				37,35	1,44	4062	157	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0122-8-8	Укладка переливного трубопровода из стальных водопроводных труб диам. 300 мм	0,001 км	204666,79 95850,00	85907,16 32451,75	205 96	86 32	167 130	504,00 158,50	1 --
57	Е0122-8-5	Укладка отводящего трубопровода из стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,005 км	115636,32 66375,00	31953,19 12071,25	578 332	160 60	510 130	360,00 58,95	2 --
58	Е0122-8-6	Монтаж перфорированной стальной трубы диам. 200 мм	0,0018 км	154891,68 70200,00	66009,80 24936,75	279 126	119 45	223 130	376,00 121,79	1 --
59	ЕСб.цен на изыс. работы для капит.стр-ва РДС РК 8.02-03-2002 таб.224 п.2	Перфорация стальных труб диам.219 мм								
60	С130806-113 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварныеепрямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ10705-80	1,8 м	3860,00 3860,00	-- --	6948 6948	-- --	6948 100	-- --	-- --
61	С130806-90 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварныеепрямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ10705-80	1,004 м	5205,00 --	-- --	5226 --	-- --	-- --	-- --	-- --
62	С130806-101 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	5,02 м	1143,00 --	-- --	5738 --	-- --	-- --	-- --	-- --
63	Е0106-33-5	Устройство прямоугольного водопроводного колодца 2,0х2,5х1,8 (бетон В12,5 F150, W6)	1,8072 м	2196,00 --	-- --	3969 --	-- --	-- --	-- --	-- --
64	С12041-449 Изм. и доп. вып. 30	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 ммГОСТ 23279-2012	5,68 м3	11769,03 4313,25	1945,51 667,73	66848 24499	11050 3793	29707 105	24,04 2,50	137 14
65	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная пенетроном в 2 слоя по бетону стен, фундаментов	0,14388 т	70454,00 --	-- --	10137 --	-- --	-- --	-- --	-- --
66	Е0106-11-6	Установка стремянки	16,08 м2	46,24 37,35	3,82 1,44	744 601	61 23	736 118	0,21 0,01	3 --
67	Е0106-11-6	Установка сальников	0,01384 1т	104152,97 7560,00	11119,34 4200,75	1441 105	154 58	171 105	42,50 20,52	1 --
			0,1043 1т	104152,97 7560,00	11119,34 4200,75	10863 789	1160 438	1288 105	42,50 20,52	4 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 300 мм								
		1сальник	1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3
				526,50	--	527	--	128	--	--
69	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 200 мм								
		1сальник	3	2017,57	1,57	6053	5	1512	2,36	7
				393,75	--	1181	--	128	--	--
70	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек иликлапанов обратных диам. 150 мм								
		шт	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
				317,25	13,50	317	14	130	0,07	--
71	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм								
		фланец	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
				180,00	2,25	360	5	130	0,01	--
72	С130902-428 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002								
		шт.	1	32811,00	--	32811	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	С130809-14 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN150 ГОСТ 12816-80								
		шт.	2	1043,00	--	2086	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	Е0122-8-5	Укладка отводящего трубопроводаиз стальных водопроводных труб диам. 150 мм								
		км	0,4	115636,32	31953,19	46255	12781	40792	360,00	144
				66375,00	12071,25	26550	4828	130	58,95	24
75	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм								
		врезка	1	1487,46	318,13	1487	318	886	2,81	3
				562,50	119,25	563	119	130	0,59	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			385275	43605			449
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86413	15520			66
		Материалы -	Тенге			352464				
		Всего заработная плата -	Тенге			55235				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				101933			
		Местные материалы -	Тенге			60805				
		Накладные расходы -	Тенге			106406				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			116067				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				17410			58
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28112				
						496643				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				119344			573
		Сметная заработная плата -	Тенге			32811				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32811				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1969				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34780				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			531423				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				119344			573
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			31379476	5136868			
		Сметная заработная плата -	Тенге			9273335	1686811			50340
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**							5058
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25150563				
	Материалы -		Тенге			5457810				
	Всего заработная плата -		Тенге				10885176			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			457390				
	Местные материалы -		Тенге			705934				
	Транспортные расходы -		Тенге			5244661				
		Накладные расходы -	Тенге			11058977				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1658847			5529
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2172572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38382112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				12544023			60482
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6228914				
	Материалы -		Тенге			81575				
	Всего заработная плата -		Тенге				74970			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6070835				
		Накладные расходы -	Тенге			95962				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14394			48
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			379493				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6704368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				89364			494
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			45000000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				12633387			60976

Заказчик:

Подрядчик: