Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО «Транстелеком»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Развитие инфраструктуры АО "Транстелеком" для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис". "Строительство Офисных зданий с Центром Обработки Данных в городе Уральск" (без учета внеплощадочных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **"Развитие инфраструктуры АО "Транстелеком" для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис". "Строительство Офисных зданий с Центром Обработки Данных в городе Уральск" (без учета внеплощадочных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ТТС/3-04** от **18.03.2020 г.**

Акт выполненных работ №8
от 31 декабря 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на декабрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по ВДЦ	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге, с НДС		Общая стоимость, тенге, с НДС			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге, с НДС
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Генеральный план									
1	1	ГП	Устройство вертикальной планировки территории, включая завоз/выемку грунтовых масс, послойное уплотнение	работа	1	1 081 483,24	-	1 081 483,24	-	-	-	1 081 483,24
2	2	ГП	Устройство покрытия территории, устройство основания, укладка асфальтобетонных смесей	работа	1	7 472 888,02	-	7 472 888,02	-	-	-	7 472 888,02
			Генеральный план. Архитектурно-строительные решения (Забор)					-				-
1	1	ГП АС	Земляные работы (Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов. Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	работа	1	1 235 498,46	-	1 235 498,46	-	-	-	1 235 498,46
2	2		Бетонные, арматурные, опалубочные. Фундаменты-столбы бетонные устройство, Подготовка бетонная. Устройство В7,5. Детали закладные весом до 4 кг. Установка	работа	1	8 795 199,84	-	8 795 199,84	-	-	-	8 795 199,84
3	3		Гидроизоляционные работы. Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	работа	1	1 390 089,96	-	1 390 089,96	-	-	-	1 390 089,96
4	4		Устройство постоянного ограждения территории, Сварная решетка ограждения, Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка, Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	работа	1	5 647 433,40	-	5 647 433,40	-	-	-	5 647 433,40
			Конструкции металлические и железобетонные				-	-	-	-	-	
		КЖ.КМ	Устройство железобетонных фундаментов	работа	1	11 957 587,53	-	11 957 587,53	-	-	-	11 957 587,53
			Устройство железобетонных фундаментных балок	работа	1	8 826 568,14	-	8 826 568,14	-	-	-	8 826 568,14
			Устройство железобетонной фундаментной плиты	работа	1	12 104 237,22	-	12 104 237,22	-	-	-	12 104 237,22
			Устройство железобетонных стен	работа	1	5 281 024,27	-	5 281 024,27	-	-	-	5 281 024,27
			Устройство железобетонных плит перекрытия	работа	1	6 227 712,86	-	6 227 712,86	-	-	-	6 227 712,86
			Устройство железобетонного парапета, фундаментов под молниеприемники, монолитных тумб, обетонирование баз колонн	работа	1	4 354 758,25	-	4 354 758,25	-	-	-	4 354 758,25
			Устройство железобетонных фундаментов под лестницу	работа	1	2 136 323,79	-	2 136 323,79	-	-	-	2 136 323,79
			Монтаж металлических конструкций каркаса	работа	1	26 634 209,04	-	26 634 209,04	-	-	-	26 634 209,04
			Огнезащитная обработка металлических конструкций	работа	1	14 188 826,89	-	14 188 826,89	-	-	-	14 188 826,89
			Устройство щебеночного основания. Устройство подстилающего слоя основания из песчано-щебеночной смеси	работа	1	11 232 346,65	-	11 232 346,65	-	-	-	11 232 346,65
			Архитектурно-строительные решения									
		АР	Устройство полов из керамических плиток	работа	1	5 763 257,47	-	5 763 257,47	-	-	-	5 763 257,47
			ИТОГО:					**134 329 445,03**	**-**	**-**	**-**	**134 329 445,03**

Заказчик: Заместитель Председателя Правления по развитию корпоративного бизнеса АО «Транстелеком» _____ **Доненбай Ғ.Б.**

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО «TechConsultingKz» _____ **Сакенов А.К.**

Авторский надзор: Бизнес-партнер 2-го уровня АО "Транстелеком" _____ **Альжанов А.Т.**

Подрядчик: Директор ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции» _____ **Калыбаев А.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО «Транстелеком»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Развитие инфраструктуры АО "Транстелеком" для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис". "Строительство Офисных зданий с Центром Обработки Данных в городе Уральск" (без учета внеплощадочных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **"Развитие инфраструктуры АО "Транстелеком" для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис". "Строительство Офисных зданий с Центром Обработки Данных в городе Уральск" (без учета внеплощадочных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ТТС/3-04** от **18.03.2020 г.**

Акт выполненных работ №9

от 31 декабря 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на декабрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по ВДЦ	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге, с НДС		Общая стоимость, тенге, с НДС			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге, с НДС
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЦОД/АБК (Центр обработки данных с административно-бытовым комплексом)												
1	1	ЦОД	Устройство железобетонных плит марки Пм, Стм, Фмп-1	Работа	1	17 000 000,00	-	17 000 000,00	-	-	-	17 000 000,00
2	2	ЦОД	Услуги грузоперевозок (логистика строительных материалов)	Работа	1	8 370 615,00	-	8 370 615,00	-	-	-	8 370 615,00
4	4	ЦОД	Устройство временных подъездных дорог до ЦОДов	Работа	1	3 985 280,00	-	3 985 280,00	-	-	-	3 985 280,00
5	5	ЦОД	Изготовление и монтаж лейблов, логотипов, объемных букв	Работа	1	3 087 193,00	-	3 087 193,00	-	-	-	3 087 193,00
6	6	ЦОД	Возмещение денежных средств за отчуждение земельного участка КХ "Кенже" в пользу государства по г.Уральск	Услуга	1	8 960 000,00	-	8 960 000,00	-	-	-	8 960 000,00
			ИТОГО:					**41 403 088,00**				**41 403 088,00**

Заказчик: Заместитель Председателя Правления по развитию корпоративного бизнеса АО «Транстелеком» _____ **Доненбай Г.Б.**

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО «TechConsultingKz» _____ **Сакенов А.К.**

Авторский надзор: Бизнес-партнер 2-го уровня _____ **Альжанов А.Т.**

Подрядчик: Директор ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции» _____ **Калыбаев А.Т.**