ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "МСФ" Мунайкурулыс"
СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "ШЛ № 66"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2021 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Договор субподряда				

Наименование пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат	15 703 432,77								1 682 510,65	15 703 432,77
		14 020 922,12							1 682 510,65	15 703 432,77
ИТОГО	15 703 432,77	14 020 922,12								

М.П. Генподрядчик Директор: _____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Субподрядчик Директор: _____
(должность ф., и., о., подпись)

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "МСФ" Мунайкурулыс"
СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "ШЛ № 66"

Акт
выполненных работ за июль 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отопление									
1	**Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**221,875**	**1198,22**	**15,90**	**265855**	**3529**	**117105**	**105415**	**400972**
		НР - 72%; СП - 8%			**654,52**	**5,36**	**145221**	**1189**		**29702**	
2	**С123-051001-0310 2305-1001-0310 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**1117,5**	**2475,00**	**--**	**2765813**	**--**	**2765813**	**--**	**2987078**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**221265**	
3	**Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**154**	**285,81**	**0,53**	**44015**	**82**	**3939**	**28824**	**78666**
		НР - 72%; СП - 8%			**259,70**	**0,26**	**39994**	**39**		**5827**	
4	**С123-041008-0429 2304-1008-0429 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss**	**шт.**	**29**	**9521,00**	**--**	**276109**	**--**	**276109**	**--**	**298198**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22089**	
5	**С123-041008-0430 2304-1008-0430 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 25, типа Danfoss**	**шт.**	**125**	**12008,00**	**--**	**1501000**	**--**	**1501000**	**--**	**1621080**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**120080**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	154	5521,00	--	850234	--	850234	--	918253
		СП - 8%			--	--	--	--		68019	
7	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	5	280,96	--	1405	--	552	614	2180
		НР - 72%; СП - 8%			170,57	--	853	--		162	
8	С123-040904-1303 2304-0904-1303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	215	11384,00	--	2447560	--	2447560	--	2643365
		СП - 8%			--	--	--	--		195805	
9	С123-040904-1304 2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	28	12879,00	--	360612	--	360612	--	389461
		СП - 8%			--	--	--	--		28849	
10	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	28	588,07	2,21	16466	62	2022	10366	28979
		НР - 72%; СП - 8%			513,64	0,56	14382	16		2147	
11	С123-041009-0502 2304-1009-0502 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	28	35414,00	--	991592	--	991592	--	1070919
		СП - 8%			--	--	--	--		79327	
12	С123-041010-2302 2304-1010-2302 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная при монтаже на трубопроводе DN от 25 до 32, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	28	25801,00	--	722428	--	722428	--	780222
		СП - 8%			--	--	--	--		57794	
13	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	230	1414,84	17,82	325413	4099	233809	64128	420704
		НР - 72%; СП - 8%			380,46	6,79	87505	1561		31163	
14	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	475	1536,33	17,82	729758	8465	540576	132438	931172
		НР - 72%; СП - 8%			380,46	6,79	180717	3225		68976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1267,98	17,82	101439	1426	69576	22305	133643
		НР - 72%; СП - 8%			380,46	6,79	30437	543		9900	
16	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	90	1826,13	17,82	164351	1604	128506	25094	204600
		НР - 72%; СП - 8%			380,46	6,79	34241	611		15156	
17	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	72,5	1961,76	17,82	142228	1292	113353	20214	175438
		НР - 72%; СП - 8%			380,46	6,79	27583	492		12995	
18	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	100	2199,28	32,59	219928	3259	169016	35260	275604
		НР - 72%; СП - 8%			476,53	13,19	47653	1319		20415	
19	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	137	528,28	32,59	72375	4465	2625	48307	130336
		НР - 72%; СП - 8%			476,53	13,19	65285	1808		9655	
20	С123-010101-0207 2301-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	105	1643,00	--	172515	--	172515	--	186316
		СП - 8%			--	--	--	--		13801	
21	С123-010101-0208 2301-0101-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 89, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	32	1965,00	--	62880	--	62880	--	67910
		СП - 8%			--	--	--	--		5030	
22	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,231	537,00	--	124	--	124	--	134
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
23	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1047,5	83,16	1,22	87107	1273	764	61250	160226
		НР - 72%; СП - 8%			81,21	--	85070	--		11869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	137	83,97	1,22	11504	166	212	8011	21076
		НР - 72%; СП - 8%			81,21	--	11126	--		1561	
25	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	100,9	78,86	2,34	7957	236	3393	3135	11979
		НР - 72%; СП - 8%			42,89	0,26	4328	26		887	
26	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	100,9	195,16	6,02	19692	607	15285	2792	24283
		НР - 72%; СП - 8%			37,66	0,77	3800	78		1799	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**13962794**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				778195				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30566			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10907			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11551600		
		- Накладные расходы	Тенге							568153	
		- Сметная прибыль	Тенге							1034283	

ВСЕГО:	**Тенге**	**13 962 794,00**
Временные здания и сооружения - 1,2%	Тенге	167 553,53
Итого	**Тенге**	**14 130 347,53**
Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время - 2,64%	Тенге	339 128,34
Итого	**Тенге**	**14 469 475,87**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	289 389,52
Итого	**Тенге**	**14 758 865,39**
Итого с коэффициентом понижения к=0,95	Тенге	14 020 922,12
Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге	1 682 510,65
Всего по сметному расчету	**Тенге**	**15 703 432,77**

М.П. Генподрядчик Директор: _____

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Субподрядчик Директор: _____

(должность ф., и., о., подпись)