ф-3

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"
СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

Наименование строики: СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №6-13 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №4 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

Справка
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2021г.

Наименование работ и услуг	Договор								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базовая цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	32 828 600,65		0,0	0,0			29 311 250,58	3 517 350,07	32 828 600,65
Всего к оплате:							29 311 250,58	3 517 350,07	32 828 600,65

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Директор
Даулетбаев С.Р._____

М.П.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

Директор
Исаев А._____

М.П.

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"
СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

Наименование строики: СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №6-13 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №4 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

Акт
выполненных работ за август 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	550		12806,25	2370,17	7043436,67	1303593,50	2175337,17	3586402,71	11480226,54
		НР - 93%; СП - 8%				6480,92	530,62	3564506,00	291841,00		850387,15	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ										
2	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	226,5		12806,25	2370,17	2900615,29	536843,51	895843,40	1476945,84	4727766,00
		НР - 93%; СП - 8%				6480,92	530,62	1467928,38	120185,43		350204,89	
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН										
3	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	63		11085,60	1945,02	698392,83	122536,26	202034,10	371513,92	1155499,29
		НР - 93%; СП - 8%				5933,69	407,22	373822,47	25654,86		85592,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					10642444,79	1962973,26	3273214,68	5434862,47	17363491,84
								5406256,85	437681,29	--	1286184,58	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10642444,79				
	Материалы		Тенге					3273214,68				
	Всего заработная плата		Тенге						5843938,14			
		Накладные расходы	Тенге					5434862,47				
		Сметная прибыль	Тенге					1286184,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17363491,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5393,14
		Сметная заработная плата	Тенге						5843938,14			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17363491,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5393,14
		Сметная заработная плата	Тенге					5843938,14			
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ									
4	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	503	862,98	50,56	434077,08	25429,57	162356,08	231816,48	719165,04
		НР - 92%; СП - 8%			489,64	11,30	246291,43	5682,99		53271,48	
5	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	503	1387,22	98,42	697770,35	49503,95	266911,92	361302,83	1143799,00
		НР - 92%; СП - 8%			758,16	22,60	381354,48	11365,99		84725,85	
6	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в два слоя	м2	105	330,77	12,10	34730,80	1270,85	25641,00	7469,27	45576,07
		НР - 92%; СП - 8%			74,47	2,86	7818,95	299,82		3376,01	
7	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	503	619,57	99,33	311642,91	49965,30	156071,75	108235,68	453468,87
		НР - 92%; СП - 8%			209,95	23,94	105605,86	12041,62		33590,29	
8	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	503	1468,65	1,47	738728,89	739,61	258851,60	440977,98	1274083,42
		НР - 92%; СП - 8%			952,56	0,37	479137,68	186,21		94376,55	
9	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка стропил	м3	9,6	94016,18	1363,02	902555,28	13084,99	681341,33	191945,20	1182060,53
		НР - 90%; СП - 8%			21680,10	535,78	208128,96	5143,49		87560,04	
10	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	10,21	8768,25	55,25	89523,84	564,08	80573,88	7764,32	105071,21
		НР - 90%; СП - 8%			821,34	23,62	8385,88	241,14		7783,05	
11	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	608,64	2766,93	96,94	1684066,11	59003,45	529127,22	1022592,00	2923190,82
		НР - 92%; СП - 8%			1800,63	25,59	1095935,44	15577,65		216532,65	
12	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	608,64	305,11	2,56	185701,26	1559,51	165202,70	17645,67	219614,69
		НР - 90%; СП - 8%			31,12	1,10	18939,05	667,25		16267,75	
13	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	68,79	1851,63	13,67	127373,87	940,56	48804,03	70181,68	213359,99
		НР - 90%; СП - 8%			1128,50	5,09	77629,28	350,36		15804,44	
14	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	69,21816	1044,21	13,61	72278,32	942,36	1835,67	64152,44	147345,22
		НР - 92%; СП - 8%			1004,08	3,33	69500,29	230,62		10914,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	96,945	836,87	11,23	81129,97	1088,26	52201,63	25911,57	115604,87
		НР - 92%; СП - 8%			287,17	3,35	27840,08	324,67		8563,32	
16	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	137,58	94,04	22,57	12938,28	3105,39	960,77	8907,49	23593,43
		НР - 92%; СП - 8%			64,49	5,89	8872,12	809,93		1747,66	
17	1115-0403-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска суриком перил**	м2	20,637	93,25	0,47	1924,32	9,60	583,90	1068,40	3232,14
		НР - 80%; СП - 8%			64,49	0,23	1330,82	4,68		239,42	
18	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Фартук вдоль вентшахты из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	12,1	2927,84	13,61	35426,91	164,73	23112,86	11214,46	50372,68
		НР - 92%; СП - 8%			1004,08	3,33	12149,32	40,31		3731,31	
19	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	47,5	41,70	4,87	1980,54	231,51	96,24	1568,86	3833,35
		НР - 90%; СП - 8%			34,80	1,90	1652,78	90,40		283,95	
20	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен**	м2	42,5	1116,90	28,82	47468,14	1224,89	14199,35	26478,04	79861,87
		НР - 80%; СП - 8%			753,97	24,79	32043,90	1053,66		5915,69	
21	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности**	м2	42,5	376,21	0,78	15988,86	33,26	798,99	13806,83	32179,34
		НР - 91%; СП - 8%			356,63	0,37	15156,60	15,73		2383,65	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5475305,72	208861,88	2468670,92	2613039,25	8735412,57
							2797772,93	54126,54	--	647067,60	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5475305,72				
	Материалы		Тенге				2468670,91				
	Всего заработная плата		Тенге					2851899,47			
		Накладные расходы	Тенге				2613039,25				
		Сметная прибыль	Тенге				647067,60				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8735412,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2742,82
		Сметная заработная плата	Тенге					2851899,47			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8735412,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2742,82
		Сметная заработная плата	Тенге					2851899,47			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								26098904,41
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8204029,78				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2171835,14			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					491807,83			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5741885,59		
		- Накладные расходы	Тенге							8047901,72	
		- Сметная прибыль	Тенге							1933252,18	

ВСЕГО:	**Тенге**	**26 098 904,41**
Временные здания и сооружения - 0,9%	Тенге	234 890,14
Итого	**Тенге**	**26 333 794,55**
Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время - 1,08%	Тенге	284 404,98
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	2 160 687,06
Итого	**Тенге**	**28 778 886,59**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге		532 363,99						
	Итого		**Тенге**		**29 311 250,58**						
	Налог на добавленную стоимость - 12%		Тенге		3 517 350,07						
	Всего по сметному расчету		**Тенге**		**32 828 600,65**						

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Директор
Даулетбаев С.Р._____

М.П.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

Директор
Исаев А._____

М.П.