ф-3

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"
СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

Наименование строики: Строительство административного здания в селе Кобда, Кобдинского района Актюбинской области Актюбинской

Справка
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2021г.

Наименование работ и услуг	Договор								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базовая цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	20 608 875,07		20 608 875,07	0,0			18 400 781,31	2 208 093,76	20 608 875,07
Всего к оплате:							18 400 781,31	2 208 093,76	20 608 875,07

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Директор
Дауылетбаев С.Р.

М.П.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

Директор
Исаев А.

М.П.

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"
СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

Наименование стройки: Строительство административного здания в селе Кобда, Кобдинского района Актюбинской области Актюбинской

Акт
выполненных работ за сентябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
1	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	20,86	3740,27	1025,51	78022	21392	39839	23584	109734
					804,96	410,72	16791	8568		8128	
2	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 1,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.сборных конструкций	41	2247,56	1264,98	92150	51864	--	70018	175141
					982,58	464,68	40286	19052		12973	
3	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки.Устройство	м3	2,2	6081,83	1291,78	13380	2842	2668	7794	22868
					3577,14	316,19	7870	696		1694	
4	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	9	1622,73	833,81	14605	7504	2093	9278	25793
					556,44	317,18	5008	2855		1911	
5	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка	шт.сборных конструкций	33	2296,80	1170,38	75794	38623	11402	47803	133485
					780,89	446,72	25769	14742		9888	
6	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	36	3466,19	1853,24	124783	66717	17149	78617	219671
					1136,58	714,09	40917	25707		16272	
7	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	79	4891,19	2778,41	386404	219494	53834	235772	671950
					1431,34	1097,86	113076	86731		49774	
8	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки.Устройство	м3	3,2	27396,77	1291,78	87670	4134	72089	11337	106928
					3577,14	316,19	11447	1012		7921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. УстройствоМонолитный фундамент МФ1	м3	1,3	27396,77	1291,78	35616	1679	29287	4606	43439
					3577,14	316,19	4650	411		3218	
10	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,07488	69409,32	2236,92	5197	168	--	4728	10720
					67172,40	725,76	5030	54		794	
11	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство фундаментов под перегородки	м3	5,6	23875,19	1184,95	133701	6636	120954	6955	151909
					1091,25	273,64	6111	1532		11253	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	512,196	876,16	19,84	448766	10160	294839	134984	630449
					280,69	2,69	143767	1377		46700	
13	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	61,78	2135,90	44,29	131956	2736	115250	13533	157128
					226,13	9,41	13970	581		11639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1628043	433949	759404	649009	2459215
							434692	163318	--	182165	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1628043				
	Материалы		Тенге				759402				
	Всего заработная плата		Тенге					598010			
		Накладные расходы	Тенге				649010				
		Сметная прибыль	Тенге				182164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2459217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459
		Сметная заработная плата	Тенге					598010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2459217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459
		Сметная заработная плата	Тенге					598010			
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
		Стены наружные									
14	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	168,205248	13561,37	2428,50	2281094	408486	684951	1194925	3754101
					7060,76	577,92	1187657	97209		278082	
15	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	51,30356	10744,18	2412,00	551215	123744	178714	256994	872865
					4848,72	537,60	248757	27581		64657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,35917	69409,32	2236,92	24930	803	--	22680	51418
					67172,40	725,76	24126	261		3809	
				Стены внутренние							
17	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	26,61862	10663,54	2412,00	283849	64204	95127	129110	445995
					4677,84	537,60	124518	14310		33037	
				Тамбур							
18	1108-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из кирпича.Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	12,9993706	11256,37	2110,50	146326	27435	48380	71262	234995
					5424,16	470,40	70511	6115		17407	
				Перегородки							
19	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	240,3114	2232,43	218,70	536479	52555	181142	297868	901095
					1259,96	72,85	302782	17506		66748	
				Перемычки							
20	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	76	459,71	253,37	34938	19256	2533	20699	60087
					173,01	57,79	13149	4392		4451	
21	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	2,5132	87459,50	--	219803	--	219803	--	237387
					--	--	--	--		17584	
22	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки металлические.Монтаж	т конструкций	0,08581	30719,87	10245,16	2636	879	343	1153	4092
					16482,90	2991,63	1414	257		303	
23	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,059976	251056,00	--	15057	--	15057	--	16262
					--	--	--	--		1205	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0286416	218780,00	--	6266	--	6266	--	6768
					--	--	--	--		501	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,60402	100,60	2,41	363	9	192	113	513
					45,02	0,27	162	1		38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,60402	79,50	1,71	287	6	186	66	381
					26,31	0,27	95	1		28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4103242	697379	1432694	1994870	6585959
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1973171	167632	--	487850	
	Материалы		Тенге				4100606				
	Всего заработная плата		Тенге				1191223				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2139132			
	Местные материалы		Тенге				21324				
		Накладные расходы	Тенге				219803				
		Сметная прибыль	Тенге				1993716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				487546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6581868				
		Сметная заработная плата	Тенге								1835
	Стоимость металлромонтажных работ		Тенге					2139132			
	Материалы		Тенге				2636				
	Всего заработная плата		Тенге				343				
		Накладные расходы	Тенге					1671			
		Сметная прибыль	Тенге				1153				
	ВСЕГО, Стоимость металлромонтажных работ		Тенге				303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4092				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1671			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6585960				
		Сметная заработная плата	Тенге								1836
								2140803			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие									
27	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	35	6567,78	1302,05	229872	45572	61036	157675	418551
					3521,84	295,95	123264	10358		31004	
28	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	301,29	5988,61	--	1804308	--	1804308	--	1948653
					--	--	--	--		144345	
29	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,01824	275486,98	11464,98	5025	209	326	5329	11182
					246160,00	1438,08	4490	26		828	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	226496,00	--	4077	--	4077	--	4403
					--	--	--	--		326	
		Монолитный участок									
31	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	0,99	37617,12	2633,56	37241	2607	25311	8995	49935
					9416,87	567,42	9323	562		3699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05918	20097,72	1358,82	1189	80	17	1014	2380
					18450,90	384,00	1092	23		176	
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	218780,00	--	11595	--	11595	--	12523
					--	--	--	--		928	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00418	226496,00	--	947	--	947	--	1022
					--	--	--	--		76	
35	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0776	240543,00	--	18666	--	18666	--	20159
					--	--	--	--		1493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2112921	48469	1926283	173013	2468808
							138169	10969	--	182875	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2112921				
	Материалы		Тенге				86690				
	Всего заработная плата		Тенге					149138			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35285				
	Местные материалы		Тенге				1804308				
		Накладные расходы	Тенге				173013				
		Сметная прибыль	Тенге				182875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2468809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					149138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2468809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					149138			
		РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы									
		Потолки									
36	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	284,41	385,17	2,41	109547	685	4191	84019	209051
					368,03	1,24	104671	352		15485	
37	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	284,41	1240,81	7,37	352899	2096	122345	183317	579114
					803,27	2,42	228458	688		42897	
38	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	284,41	310,68	2,69	88362	764	34470	42804	141658
					186,80	1,32	53128	376		10493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Стены							
39	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	883,59	1421,71 963,48	78,73 62,33	1256209 851321	69563 55070	335325	725113 158506	2139827
40	2105-0308-0360 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм,из углеродистой стали обыкновенного качества,без покрытия,диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	48,950886	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
41	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	883,59	1418,90 738,23	11,87 3,85	1253724 652296	10489 3401	590939	524557 142263	1920544
42	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	883,59	418,09 280,20	2,96 1,46	369424 247585	2616 1287	119223	199097 45482	614003
43	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,5	1167,60 802,75	73,91 59,85	48455 33314	3067 2484	12074	28638 6167	83261
44	2105-0308-0360 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм,из углеродистой стали обыкновенного качества,без покрытия,диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,14955	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
45	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	41,5	3486,92 1480,12	34,34 16,83	144707 61425	1425 698	81857	49698 15552	209958
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3623328 2232199	90704 64355	1300424 --	1837243 436845	5897416
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3623328				
	Материалы		Тенге				1300424				
	Всего заработная плата		Тенге					2296555			
		Накладные расходы	Тенге				1837244				
		Сметная прибыль	Тенге				436846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5897417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1792
		Сметная заработная плата	Тенге					2296555			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5897417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1792
		Сметная заработная плата	Тенге					2296555			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								17411398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4778231				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1270501			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					406274			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5418805		
		- Накладные расходы	Тенге							4654135	
		- Сметная прибыль	Тенге							1289735	

ВСЕГО:	**Тенге**	**17 411 398,00**
Временные здания и сооружения - 1,5%	Тенге	261 170,97
Итого	**Тенге**	**17 672 568,97**
Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время - 2,079%	Тенге	367 412,71
Итого	**Тенге**	**18 039 981,68**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	360 799,63
Итого	**Тенге**	**18 400 781,31**
Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге	2 208 093,76
Всего по сметному расчету	**Тенге**	**20 608 875,07**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Директор
Даулетбаев С.Р.

М.П.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

Директор
Исаев А.

М.П.