**Приложение 1**
**к приказу Министра**
**индустрии и инфраструктурного развития**
**Республики Казахстан**
**от 9 августа 2019 года № 632**
**Утвержден**
приказом **Министра**
**по инвестициям и развитию**
**Республики Казахстан**
**от 24 апреля 2017 года № 234**

## Акт приемки объекта в эксплуатацию

409 «30» 10 2020 года

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагай Алматинской области», в лице Алмабекова А.А.
**фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)**
на основании:
Декларации о соответствии от « » октября 2020 г. ТОО «Global Trade Center ». Юридический адрес: г. Алматы ул Алмалинский район, пр.Сейфулина 458-460/95, помещ. 335 ,Босаков Таир Шухрадович дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « » октября 2020 г. ТОО "Алматыкурылыс эксперт», Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г. Талдыкорган, Молодежная, 37 Руководитель Калибаев Ж.К в соответствии с договором от 04.05.2020 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « » октября 2020 г. ТОО " Жетiсу сәулет құрылысы", МКЛ№01391, 19.07.2004 г., Рабочий проект, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций города Капшагая", № 4-Б от 09.03.2018 года , Руководитель Нукебаев Мейрамхан Тулеуханович дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция самотечной канализации по ул. Инюшина до КНС №4 в г. Капшагай Алматинской области Республика Казахстан, Алматинская область, Капчагай »
**наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта**
по адресу в г. Капшагай Алматинской области Республика Казахстан ул.Инюшина
**(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)**
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «06» сентября 2017 года. № 693. Акиматом г.Капшагай.
**документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)**
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 20 года № ;
**наименование органа вынесшего решение**
2. Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области" Талон о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий № KZ70REA00174209 21/05/2020
**наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона**
3. проекта (проектно-сметной документации) ТОО " Жетiсу сәулет құрылысы", МКЛ№01391, 19.07.2004 г., Рабочий проект, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций города Капшагая", № 4-Б от 09.03.2018 года
**наименование проектной организации, номер проекта**
утвержденного ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций города Капшагая", № 4-Б от 09.03.2018 года
**наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения**
2) Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ: июль 2020 года.: окончание работ: октябрь 2020

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 :
фактически, месяц: 2 :

3) Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе Пускового комплекса или очереди |
| Общая протяженность | м | 393 | | 393 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

**факт начала выпуска продукции с указанием объема**

Объект имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| По у. Инюшина | км | 0,393 | 0,393 |
| | | | |

4) Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1 .Краткая характеристика объекта

Реконструкция самотечной сети канализации по ул.Инюшина до КНС №4 в г.Капшагай запроектировано из полиэтиленовых 2-х слойных профилированных труб (SN) КОРСИС диаметр -250мм, общая протяженность -393 м, монтаж колодцев -14шт.

4. Технологическая часть

Проектируемые канализационные сети выполнены из полимерных труб со структурированной стенкой для наружной канализации DN 250/213 SN 8PE ГОСТ Р54475-2011 с уклоном ,согласно продольному профилю.

5. Архитектурно-строительные решения

В рабочем проекте предусмотрены канализационные колодцы на перспективу для отвода от частных жилых домов. Канализационные колодцы приняты по типовому решению из сборных железобетонных элементов серии 901-09-22.84 из сборных элементов по серии 3.900.1-14.Вокруг горловины укладывается бетонная отмоска на щебеночном основании. Основание под канализационным полимерным трубопроводом принято-песчаное толщиной 100мм.При обратно засыпке канализационных труб, над верхов трубопровода проектом предусмотрен защитный слой толщиной 30 см выше диаметра трубы из мягкого грунта, не содержащего твердых включений (щебня, камня)

6. Антикоррозийная зашита.

7. ЭнергоэФФективность.

8. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

9. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

10. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 26408,613.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 21010.70 тысяч тенге; оборудования, инструмента и инвентаря 0.0 тысяч тенге; затраты на Заказчика на управление проектом и технический надзор 283,855 тысяч тенге; проектные работы 1943,672 тысяч тенге; стоимость экспертизы проектно-сметной документации 298,870 тысяч тенге; затраты на осуществление

авторского надзора 42,021 тысяч тенге; резерв на непредвиденные - тысяч тенге;НДС 12%-2829,49т.тенге.

11. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего 21 478,05 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 18909,63 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0.0 тысяч тенге; затраты на Заказчика на управление проектом и технический надзор283,855 тысяч тенге; проектные работы 1943,672тысяч тенге; стоимость экспертизы проектно-сметной документации 298,870 тысяч тенге; затраты на осуществление авторского надзора 42,021 тысяч тенге; НДС 12%-2577,37 тыс.тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметнрй документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ:**

**Объект** «Реконструкция самотечной канализации по ул. Инюшина до КНС №4 в г. Капшагай Алматинской области» принять в эксплуатацию.
**наименование объекта (комплекса)**

Заказчик АлмабековА.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Эксперт ТОО «Алматыкурылысэксперт» Калибаев Ж.К
**амилия, имя, отчество (при наличии), подпись директора**

Директор ТОО «Жетiсу сәулет құрылысы» Нукебаев М.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись директора

Авторский надзор ТОО «Жетiсу сәулет құрылысы» Омаров Ж.Е.
**фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись директора**

Подрядчик (генеральный подрядчик) Босаков Т.Ш
**фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись директора**