Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от "02" апреля 2019 года № 178

Заказчик (застройщик) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагай"**

Подрядчик (субподрядчик) **ТОО " Global Trade Center"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция самотечной сети канализации по ул.Инюшина до КНС № 4 в г.Капшагай Алматинской области.**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		200035	05.05.2020				

Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								НДС	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящ.в сост. СМР по смете	дополнительн.затрат			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	9 878 083,00	1 914 265							**229 711,82**	**2 143 977,00**
К оплате										**2 143 977,00**

Заказчик:
Руководитель _____ Алмабеков А.А.
МП

Подрядчик
Директор _____ Босаков Т.Ш.
МП

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 16

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г.Капшагай"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Global Trade Center"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Реконструкция самотечной сети канализации по ул.Инюшина до КНС № 4 в г.Капшагай Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **200035 от 05.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №2 за июль 2020 год

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Прокладка труб 393м					
1	1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	516,434	197,63	102063
2	2	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (сухой)	м3 грунта	411,546	316,43	130226

3	3 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый) т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта	279,329	382,89	106952
4	4 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (из под воды) т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	465,515	395,54	184129
5	5 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый) т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	51,826	5478,47	283927
6	6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,979	7254,67	28866
7	7 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	402,3649	197,63	79520
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	402,3649	240,78	96880
9	14 1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	4086938,93	163480

Раздел 2 Колодцы канализационные d 1500мм (11шт)

10	15 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый) т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта	113,1818	301,94	34176
11	16 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (сухой)	м3 грунта	53,636	249,53	13384
12	17 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (из под воды) т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	102,273	311,92	31902
13	22 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	6,2028	60821,08	377259
14	23 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	25844,4	51689
15	24 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,7272	12098,16	32994
16	25 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	21210,12	169681
17	26 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21210,12	42420
18	27 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	25206,12	50412

19	28 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3162,24	12649
20	29 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	1693,44	6774

Всего	**1999383**
Временные здания и сооружения (2 %)	39 988
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	45 886
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**41 705**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**2 126 962**
НДС (12 %)	255 235
Итого	**2 382 197**
Конкурсная скидка 10%	238220
Итого по акту выполненных работ с учетом скидки	**2 143 977**
в т.ч. НДС 12%	229712

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г.Капшагай"

Руководитель _____ **Алмабеков А.А.**

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Директор _____ **Босаков Т.Ш.**