Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от "02" апреля 2019 года № 178

Заказчик (застройщик) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагай"**

Подрядчик (субподрядчик) **ТОО " Global Trade Center"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция самотечной сети канализации по ул.Инюшина до КНС № 4 в г.Капшагай Алматинской области.**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		200035	05.05.2020					

Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								НДС	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящ.в сост. СМР по смете	дополнительн.затрат			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	7 734 106,00	6905452							**828 654,21**	**7 734 106,00**
К оплате										**7 734 106,00**

Заказчик:
Руководитель _____ Алмабеков А.А.
МП

Подрядчик:
Директор _____ Босаков Т.Ш.
МП

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 16

Заказчи **ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г.Капшагай**
(организация, адрес, телефон)

Подряд **ТОО "Global Trade Center"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция самотечной сети канализации по ул.Инюшина до КНС № 4 в г.Капшагай Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 200035 от 05.05.2020

Акт приемки выполненных работ №1 за июль 2020 год

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Прокладка труб 393м					
1	1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1937,128	197,63	382836
2	2	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (сухой)	м3 грунта	1539,778	316,43	487234

3	3 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый) т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта	1045,095	382,89	400157
4	4 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (из под воды) т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	1741,697	395,54	688913
5	5 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый) т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	193,9036	5478,47	1062294
6	6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	14,8863	7254,67	107995
7	7 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1505,425	197,63	297519
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1505,425	240,78	362471
9	9 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4935	43,69	215598
10	10 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4935	21,57	106462

11	11 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4935	95,5	471272
12	12 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,29	1478,67	3387
13	13 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,8863	81,82	1217
14	14 1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,15	4086938,93	613040
	Раздел 2 Колодцы канализационные d 1500мм (11шт)					
	2.1 Демонтаж сб/железобетонного колодца					
15	15 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый) т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта	113,17	301,94	34171
16	16 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (сухой)	м3 грунта	53,631	249,53	13382
17	17 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (из под воды) т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	102,26	311,92	31898
18	18 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	211,34	43,69	9232

19	19 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	211,34	240,78	50885
20	20 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,72	81,83	4723
21	21 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	24,54	245,85	6034
22	22 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	15,505	60821,08	943032
23	23 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	25844,4	129222
24	24 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	12098,16	84687
25	25 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	21210,12	424202
26	26 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	21210,12	106051
27	27 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	25206,12	126031
28	28 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	3162,24	31622

29	29 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	1693,44	16934

Всего	**7212501**
Временные здания и сооружения (2 %)	144 250
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	165 527
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**150 446**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**7 672 724**
НДС (12 %)	920 727
Итого	**8 593 451**
Конкурсная скидка 10%	859345
Итого по акту выполненных работ с учетом скидки	**7 734 106**
в т.ч. НДС 12%	828654

Заказчик

ГУ "Отдел ЖКХ и жилищноц инспекции г.Капшагай

Руководитель Алмабеков А.А.

Подрядчик

ТОО "Global Trade Center"

Директор Босаков Т.Ш.