Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от "02" апреля 2019 года № 178

Заказчик (застройщик) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагай"**

Подрядчик (субподрядчик) **ТОО " Global Trade Center"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция самотечной сети канализации по ул.Инюшина до КНС № 4 в г.Капшагай Алматинской области.**

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		200035	05.05.2020					

Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								НДС	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящ.в сост. СМР по смете	дополнительн.затрат			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	21 178 785,60	10 089 913							**1 210 789,56**	**11 300 702,60**
К оплате										**11 300 702,60**

Заказчик:
Руководитель _____ Алмабеков А.А.
МП

Подрядчик:
Директор _____ Босаков Т.Ш.
МП

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 16

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г.Капшагай**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Global Trade Center"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Реконструкция самотечной сети канализации по ул.Инюшина до КНС № 4 в г.Капшагай Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **200035 от 05.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №3 за август 2020 год

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Прокладка труб 393м					
1	1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2621,438	197,63	518077
2	2	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (сухой)	м3 грунта	2082,676	316,43	659026

3	3 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый) т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта	1413,576	382,89	541244
4	4 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (из под воды) т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	2355,788	395,54	931810
5	5 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый) т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	262,2704	5478,47	1436840
6	6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	20,1347	7254,67	146070
7	7 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2036,2101	197,63	402419
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненног о грунта	2036,2101	240,78	490271
9	9 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7994	43,69	349239
10	10 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	7994	21,57	172453

11	11 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	7994	95,5	763395
12	12 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,71	1478,67	5485
13	13 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,1137	81,82	1973
14	14 1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,203	4086938,93	829652
	Раздел 2 Колодцы канализационные d 1500мм (11шт)					
	2.1 Демонтаж сб/железобетонного колодца					
15	15 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый) т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта	22,6482	301,94	6837
16	16 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (сухой)	м3 грунта	10,733	249,53	2679
17	17 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (из под воды) т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	20,467	311,92	6385
18	18 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	253,66	43,69	11081

19	19 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	253,66	240,78	61075
20	20 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	69,28	81,83	5668
21	21 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	29,46	245,85	7242
22	22 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	12,4072	60821,08	754621
23	23 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	25844,4	103378
24	24 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,2728	12098,16	63791
25	25 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	21210,12	339362
26	26 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	21210,12	84840
27	27 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	25206,12	100824
28	28 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	3162,24	25298

29	29 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	1693,44	13548
30	30 1106-0101-0101	Лотки бетонные. Устройство	м3	5,28	21978,03	116044
31	31 2113-0801-0606	Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 баллК=11,000;	кг	198	2211,84	437944
32	32 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. УстройствоК=11,000;	м3	6,05	21462,15	129846
33	33 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	11	22960,8	252569
34	34 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,47424	563013,72	267004
35	35 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД-1)	т	0,05797	638243,92	36999
36	36 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (для повышения сейсмостойкости)	т	0,30052	224820,31	67563
37	37 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	22	646,92	14232
38	38 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один разК=29,000;	м2	26,97	192,21	5184
39	39 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76К=29,000;	м2	26,97	115,2	3107
40	40 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляры)	км трубопровода	0,0078	16686410,26	130154
41	41 3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	60	449,28	26957

42	42 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,4	26534,29	37148

Всего	**10359334**
Временные здания и сооружения (2 %)	207 187
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	237 747
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**216 085**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**11 020 353**
НДС (12 %)	1 322 442
Итого	**12 342 795**
Конкурсная скидка 10%	1240287
Итого по акту выполненных работ с учетом скидки	**11 102 508,34**
в т.ч. НДС 12%	1189554

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г.Капшагай"

Руководитель_____Алмабеков А.А.

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Директор_____Босаков Т.Ш.

Эксперт авторского надзора:

ТОО «Жетісу саулет құрылысы_____Омаров Ж.Е.

Эксперт технического надзора

ТОО "Алматықұрылысэксперт"_____Калибаев Ж.К.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 16

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г.Капшагай**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Global Trade Center"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Реконструкция самотечной сети канализации по ул.Инюшина до КНС № 4 в г.Капшагай Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Вынос проекта в натуру**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 200035 от 05.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №4 за август 2020 год

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2901-0101-0101 (пл)	Вынос объекта в натуру	раб	1	46523,16	46523

Всего	**46523**
Временные здания и сооружения (2 %)	930
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	1 068
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**970**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**49 491**
НДС (12 %)	5 939
Итого	**55 430**
Конкурсная скидка 10%	5570
Итого по акту выполненных работ с учетом скидки	**49 860,02**

в т.ч. НДС 12%

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г.Капшагай"

Руководитель _____ Алмабеков А.А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Жетiсу саулет құрылысы _____ Омаров Ж.Е.

Эксперт технического надзора
ТОО "Алматықұрылысэксперт" _____ Калибаев Ж.К.

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Директор _____ Босаков Т.Ш.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г.Капшагай
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Реконструкция самотечной сети канализации по ул.Инюшина до КНС № 4 в г.Капшагай Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Дополнительные расходы на транспортные перевозки материалов и оборудования свыше расстояния,предусмотренного сметной ценой**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 200035 от 05.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №5 за август 2020 год

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 1 класс на 42км					
1	1	4101-0105-1008	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	86,75	510,84	44316
2	2	4101-0305-1034	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 34 км	т	86,75	1084,32	94065
		Раздел 2 3 класс на 42км					

3	3 4101-0104-3008	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 8 км	т	0,0085	950,4	8
4	4 4101-0304-3034	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 34 км	т	0,0085	2057,4	17

Всего	**138406**
Временные здания и сооружения (2 %)	2 768
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	3 176
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 887**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**147 237**
НДС (12 %)	17 668
Итого	**164 905**
Конкурсная скидка 10%	16571
Итого по акту выполненных работ с учетом скидки	**148 334,24**
в т.ч. НДС 12%	15893

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г.Капшагай"

Руководитель _____ **Алмабеков А.А.**

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Директор _____ **Босаков Т.Ш.**

Эксперт авторского надзора:

ТОО «Жетiсу саулет құрылысы» _____ **Омаров Ж.Е.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Алматыкурылысэксперт" _____ **Калибаев Ж.К.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

17доп

Заказ

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г.Капшагай
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция самотечной сети канализации по ул.Инюшина до КНС №4 в г.Капшагай Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 200035 от 05.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №6 за август 2020 год (доп.работы без оплаты)

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Колодцы канализационные d 1500мм (3шт)				
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый) т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта	43,58	301,93	13158
2	2	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (сухой)	м3 грунта	20,65	249,54	5153

3	3 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (из под воды) т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	39,38	311,93	12284
4	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	81,38	43,68	3555
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	81,38	240,8	19596
6	6 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,23	81,83	1819
7	7 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	9,45	245,93	2324
8	8 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	5,97	60820,77	363100
9	9 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	25844,4	77533
10	10 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	21210,12	190891
11	11 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	25206,12	75618
12	12 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3162,24	18973

13	13 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	1693,44	10161
14	14 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,65	21463,03	35414
15	15 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	22960,8	68882
16	16 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,129	563013,72	72629
17	17 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД-1)	т	0,01581	638330,17	10092
18	18 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (для повышения сейсмостойкости)	т	0,08196	224841,39	18428
19	19 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	6	646,92	3882
20	20 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	7,36	192,12	1414
21	21 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	7,36	115,35	849
22	22 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляры)	км трубопровода	0,0021	16686666,67	35042

Всего	**1040797**
Временные здания и сооружения (2 %)	20 816
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	23 886
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 710**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**1 107 209**
НДС (12 %)	132 865
Итого	**1 240 074**

Конкурсная скидка 10% 124611
Итого по акту выполненных работ с учетом скидки без оплаты **1 115 463**
в т.ч. НДС 12% 119514

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г.Капшагай"

Руководитель _____ Алмабеков А.А.

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Директор _____ Босаков Т.Ш.

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Жетiсу саулет құрылысы _____ Омаров Ж.Е.

Эксперт технического надзора
ТОО "Алматықұрылысэксперт" _____ Калибаев Ж.К.