Счет-фактура № 25 от 24 октября 2014 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение от 12.09.2014г. к Договору №85 от 20.03.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по развитии сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского рн. г. Алматы. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман-2,3 за октябрь 2014г.	тг	1	47 735 929,46	47 735 929,46	12%	5 728 311,54	53 464 241,00		
Всего по счету:					**47 735 929,46**		**5 728 311,54**	**53 464 241,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы",050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18** — **050140013648**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение от 12.09.2014г. к Договору №85 от 20.03.2014г. от "____"____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
25	24.10.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по развитии сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского рн. г. Алматы. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман-2,3 за октябрь 2014г.		тг	1	53 464 241,00	53 464 241,00	5 728 311,54	53 464 241,00
			Итого	1	x	53 464 241,00	5 728 311,54	53 464 241,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение. Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Работы по развитии сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г.Алматы .Строительство распределительных сетей .Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман -2,3

С П Р А В К А № 5

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 24 октября 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнительное соглашение к Договору № 85 от 20.03.2014г.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
			12.09.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавлен-ную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего по стройке:	123 561 000	47 735 929								5 728 312	53 464 241
Итого к оплате		**47 735 929**								**5 728 312**	**53 464 241**

ЗАКАЗЧИК: Первый заместитель руководителя КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" _____ Уразбаев Г.Ж.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З.

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Дополнительное соглашение от 12.09.2014г. к Договору № 85 от 20.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство разводящих сетей водопровода по ул.Казыбекова, ул.Белибаева, водопровода и канализации по ул.Момыш улы в микрорайоне Калкаман-2,3

Наименование объекта: Строительство разводящих сетей водопровода и канализации по ул.Казыбекова, ул.Момыш улы

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Водопровод по ул.Казыбекова (от колодца 115ПГ до колодца 482ПГ)												
		Земляные работы												
1	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 для обратной засыпки м3	240	80,39	77,91	19293	18698	3198	0,01	3				
				2,35	11,39	564	2733	97	0,04	10				
2	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	420	176,4	176,4	74088	74088	14818	-	-				
				-	35,28	-	14818	100	0,74	311				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
3	Е0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	42	32,06	32,06	1347	1347	232	-	-
				-	5,68	-	239	97	0,02	1
		м3								
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений	65	154,22	-	10024	-	11327	1,12	73
				154,22	-	10024	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м и ПГС	889	7,45	7,45	6624	6624	2086	-	-
				-	2,42	-	2151	97	0,01	8
		м3								
6	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	837	630	-	527310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	889	24,78	5,19	22028	4617	16888	0,12	110
				19,58	-	17411	-	97	-	-
		м3								
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	889	16,16	13,8	14366	12266	4329	0,01	12
				1,86	3,16	1656	2806	97	0,01	12
		м3								
		Трубопроводы								
9	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0,539	54747,66	20558,66	29509	11081	27719	198,95	107
				34155	5403,48	18410	2912	130	20,82	11
		км								
10	С130804-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	544,39	49	-	26675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0165	79078,47	12276,22	1305	203	1304	310,5	5
				56148,75	4636,8	926	77	130	22,64	-
		км								
12	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	16,566	787,44	-	13045	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/ГОСТ 10704-91/ из стали группы В, 108х5 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 175 мм	8	445,18	65,83	3561	527	3633	1,64	13
				346,73	2,59	2774	21	130	0,01	-
		фланец								
14	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 175 мм	8	1140	-	9120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,078	138118,84	56798,21	10773	4430	9496	359,61	28
				72191,25	21455,55	5631	1674	130	104,79	8
		т								
16	С130810-162	-Тройник стальной диам. 159х6/пожарная подставка/	0,045	126700	-	5702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	С130810-162	-Тройник стальной диам. 108х5 с пожарной подставкой/	0,033	126700	-	4181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов и т.д.	180	344,84	259,48	62072	46707	34582	0,48	86
				79,96	67,83	14393	12209	130	0,26	47
		шт								
19	прайс-лист Тоо "Инжиниринг+Е"стр.6	-Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ100 SDR11 32х3.0	74	231,83	-	17156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	прайс-лист Тоо "Инжиниринг+Е"стр.4	-Заглушки п/эт.диам. 32х3,0 мм	74	30,68	-	2271	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	6	18124,62	42,54	108748	255	2704	2,09	13
		шт		331,2	15,52	1987	93	130	0,08	-
22	Е0134-108-4	-Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей	8	123,31	-	986	-	956	0,7	6
				108,68	-	869	-	110	-	-
		шт								
23	С11011-955	-Указатель пожарного гидранта	8	451	-	3608	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Водомерный узел /128шт/								
24	С131102-18	-Счетчики /водомеры/ холодной	128	5760	-	737280	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		воды диам 15мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	С131207-1	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах диам.до 25 мм	128	4680	-	599040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	С130904-52	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11с98п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 15 мм	128	1250	-	160000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	С130904-53	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11с98п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 25 мм	256	1390	-	355840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	С130810-162	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм:переход стальной 25х15	0,0256	126700	-	3244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Водопровод по ул.Момышулы (от колодца 132ПГ до колодца 483ПГ)								
		Земляные работы								
29	Е0101-18-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2308	124,37	120,57	287042	278283	47610	0,02	51
				3,65	17,62	8414	40669	97	0,06	144
		м3								
30	Е0101-162-9 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	73,6	717,88	-	52836	-	59704	4,21	310
				717,88	-	52836	-	113	-	-
		м3								
31	Е0101-162-9 т.ч.	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	73,3	687,96	-	50428	-	56983	4,03	295
				687,96	-	50428	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.182 к=1,15 т.ч. п-3.185 к=0,8	нарастоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб								
		м3								
32	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Погрузка грунта после ручной доработки экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	146,97	92,43	89,59	13584	13168	2252	0,02	2
				2,7	13,09	397	1924	97	0,05	7
		м3								
33	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4787,2	176,4	176,4	844462	844462	168892	-	-
				-	35,28	-	168892	100	0,74	3547
		т								
34	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2455	3,77	3,24	9248	7964	3810	-	8
				0,48	1,12	1178	2750	97	-	9
		м3								
35	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 для обратной засыпки	1508,4	80,39	77,91	121255	117517	20097	0,01	22
				2,35	11,39	3545	17174	97	0,04	61
		м3								
36	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2639,7	176,4	176,4	465643	465643	93129	-	-
				-	35,28	-	93129	100	0,74	1956
		т								
37	Е0101-133-1	-Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	104,7	32,06	32,06	3357	3357	577	-	-
				-	5,68	-	595	97	0,02	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0101-166-2	Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений	754,2	154,22	-	116309	-	131429	1,12	843
				154,22	-	116309	-	113	-	-
		м3								
39	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м и ПГС	2282	7,45	7,45	17004	17004	5355	-	-
				-	2,42	-	5521	97	0,01	21
		м3								
40	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	4578,4	630	-	2884392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
41	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2282	24,78	5,19	56543	11851	43351	0,12	283
				19,58	-	44692	-	97	-	-
		м3								
42	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2282	16,16	13,8	36877	31485	11111	0,01	32
				1,86	3,16	4251	7204	97	0,01	32
		м3								
43	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	1374	480,08	7,84	659623	10776	60779	0,23	319
				36,23	2,92	49773	4013	113	0,01	19
		м2								
		Трубопроводы								
44	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	194,9	1441,13	175,4	280876	34185	61431	1,17	229
				176,73	65,72	34445	12809	130	0,32	63
		м3								
45	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм /футляр/	0,038	305153,06	132979,68	11596	5053	9640	761,3	29
				144900	50233,73	5506	1909	130	245,34	9
		км								
46	С130806-126	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/ из стали группы В, диам. 426х8 мм	38,25	6499,44	-	248604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
47	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм	38	306,37	0,43	11642	16	8892	1,03	39
				179,84	0,16	6834	6	130	-	-
		м								
48	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм /400:800=0,5/	4	2450,38	321,89	9802	1288	3977	4,59	18
				759,43	5,34	3038	21	130	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляр								
49	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,3	89942,55 48127,5	41553,67 11054,83	26983 14438	12466 3316	23081 130	284,05 42,9	85 13
		км								
50	С130804-949	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1543,28	982 -	- -	1515501 -	- -	- -	- -	- -
		м								
51	С130809-38	-Фланцы стальные свободные, Dy 150 мм	88	881 -	- -	77528 -	- -	- -	- -	- -
		м								
52	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	88	757 -	- -	66616 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
53	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов и т.д.	25	344,84 79,96	259,48 67,83	8621 1999	6487 1696	4803 130	0,48 0,26	12 6
		шт								
54	прайс-лист Тоо "Инжиниринг+Е"стр.6	-Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ100 SDR17 160х9.5	23	1626,24 -	- -	37403 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
55	прайс-лист Тоо "Инжиниринг+Е"стр.5	-Отвод сварной полиэтиленовый 160° ПЭ 100SDR 17 диам.160х9.5мм	1	2028,54 -	- -	2029 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
56	прайс-лист Тоо "Инжиниринг+Е"стр.5	-Отвод сварной полиэтиленовый 176° ПЭ 100SDR 17 диам.160х9.5мм	1	2028,54 -	- -	2029 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		Водомерный узел /131шт/								
57	С131102-18	-Счетчики /водомеры/ холодной воды диам 15мм	131	5760 -	- -	754560 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
58	С131207-1	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах диам.до 25 мм	131	4680 -	- -	613080 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
59	С130904-52	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11с98п	131	1250	-	163750	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
60	С130904-53	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11с98п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 25 мм	262	1390 -	- -	364180 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
61	С130810-162	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм:переход стальной 25х15	0,0262	126700 -	- -	3320 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Водопроводные колодцы Ду-2000 /11 шт/								
62	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	26,38	8220,18 1650,83	2161,85 619,19	216848 43549	57030 16334	77848 130	10,19 2,37	269 63
		м3								
63	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	43,75	9450 -	- -	413438 -	- -	- -	- -	- -
		м								
64	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	1,07	10395 -	- -	11123 -	- -	- -	- -	- -
		м								
65	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	6,56	4475 -	- -	29356 -	- -	- -	- -	- -
		м								
66	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	30	998 -	- -	29940 -	- -	- -	- -	- -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
67	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ изтяжелого бетона класса В22,5: круглые	28	29600	-	828800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
68	С12021-267	-Стремянка	0,43	133700	-	57491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
69	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	197,56	251,62	4,39	49710	868	10400	0,24	48
				42,95	1,66	8486	327	118	0,01	2
		м2								
		Канализация по ул.Момышулы (от колодца 377 до колодца 113)								
		Трубопроводы								
70	Е0123-2-2	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,3	523617,35	22847	157085	6854	31730	431,25	129
				72801,9	8556,87	21841	2567	130	41,79	13
		км								
71	С130804-946	-Труба полиэтеленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	870,62	468	-	407450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
72	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"стр.4	-Заглушка полиэтеленовая 110-ПНД	131	859,15	-	112548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Канализационные колодцы Ду-1500 /11 шт/								
73	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	17,58	7686,07	1769,68	135121	31111	57615	11,1	195
				1858,34	662,66	32670	11650	130	3,24	57
		м3								
74	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500	37,89	7530	-	285312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм/КС15-9 м								
75	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59/ГОСТ 8020-90/, Dв 1500/КС15-6 мм м	21,84	8283 -	- -	180901 -	- -	- -	- -	- -
76	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89/ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/КС7.3/ м	1,8	4475 -	- -	8055 -	- -	- -	- -	- -
77	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6 шт	63	998 -	- -	62874 -	- -	- -	- -	- -
78	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	20	29600 -	- -	592000 -	- -	- -	- -	- -
79	С12021-267	-Стремянка т	0,58	133700 -	- -	77546 -	- -	- -	- -	- -
80	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,66	177199,02 9315	2100,01 794,36	116951 6148	1386 524	9341 140	49,11 3,88	32 3
81	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	119,79	251,62 42,95	4,39 1,66	30141 5145	526 198	6306 118	0,24 0,01	29 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			16448607 590566	2139623 432960			3738 6437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
60	С130904-53	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11с98п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 25 мм	262	1390	-	364180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	С130810-162	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм:переход стальной 25х15	0,0262	126700	-	3320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Водопроводные колодцы Ду-2000 /11 шт/								
62	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	26,38	8220,18	2161,85	216848	57030	77848	10,19	269
				1650,83	619,19	43549	16334	130	2,37	63
		м3								
63	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	43,75	9450	-	413438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
64	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	1,07	10395	-	11123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
65	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	6,56	4475	-	29356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
66	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	30	998	-	29940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
67	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ изтяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	28	29600 -	- -	828800 -	- -	- -	- -	- -
68	С12021-267	-Стремянка т	0,43	133700 -	- -	57491 -	- -	- -	- -	- -
69	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	197,56	251,62 42,95	4,39 1,66	49710 8486	868 327	10400 118	0,24 0,01	48 2
		Канализация по ул.Момышулы (от колодца 377 до колодца 113)								
		Трубопроводы								
70	Е0123-2-2	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,3	523617,35 72801,9	22847 8556,87	157085 21841	6854 2567	31730 130	431,25 41,79	129 13
71	С130804-946	-Труба полиэтеленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 км	870,62	468 -	- -	407450 -	- -	- -	- -	- -
72	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"стр.4	-Заглушка полиэтеленовая 110-ПНД шт	131	859,15 -	- -	112548 -	- -	- -	- -	- -
		Канализационные колодцы Ду-1500 /11 шт/								
73	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах м3	17,58	7686,07 1858,34	1769,68 662,66	135121 32670	31111 11650	57615 130	11,1 3,24	195 57
74	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500	37,89	7530 -	- -	285312 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм/КС15-9 м								
75	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59/ГОСТ 8020-90/, Dв 1500/КС15-6 мм м	21,84	8283 -	- -	180901 -	- -	- -	- -	- -
76	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89/ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/КС7.3/ м	1,8	4475 -	- -	8055 -	- -	- -	- -	- -
77	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6 шт	63	998 -	- -	62874 -	- -	- -	- -	- -
78	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	20	29600 -	- -	592000 -	- -	- -	- -	- -
79	С12021-267	-Стремянка т	0,58	133700 -	- -	77546 -	- -	- -	- -	- -
80	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,66	177199,02 9315	2100,01 794,36	116951 6148	1386 524	9341 140	49,11 3,88	32 3
81	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	119,79	251,62 42,95	4,39 1,66	30141 5145	526 198	6306 118	0,24 0,01	29 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			16448607 590566	2139623 432960			3738 6437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1143403
Всего накладных расходов:	1143403
Итого с накладными	17592010

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1055521
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18647531
Итого с временными, 1,5 %	18927244
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	19319038
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19394747
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	19584019
Пересчет в текущих ценах, К-2,3897	46799930
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	935999
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	47735929
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5728312
Итого с НДС	53464241

Принял: Сдал: