Счет-фактура № 20 от 28 августа 2014 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №85 от 20.03.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по развитии сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского рн. г. Алматы. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман-2,3 за август 2014г.	тг	1	7 814 385,71	7 814 385,71	12%	937 726,29	8 752 112,00	0	
Всего по счету:					**7 814 385,71**		**937 726,29**	**8 752 112,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы",050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Global Trade Center",г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3 , тел.: 8 (327) 329 75 50** — **050140013648**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №85 от 20.03.2014г. от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
20	28.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по развитии сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского рн. г. Алматы. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман-2,3 за август 2014г.		тг	1	8 752 112,00	8 752 112,00	937 726,29	8 752 112,00
			Итого	1	x	8 752 112,00	937 726,29	8 752 112,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Работы по развитии сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г.Алматы .Строительство распределительных сетей .Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман -2,3

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 28 августа 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		85	20.03.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавлен-ную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего по стройке:	70 096 759	7 814 386								937 726	8 752 112
Итого к оплате		**7 814 386**								**937 726**	**8 752 112**

ЗАКАЗЧИК: Первый заместитель руководителя КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" _____ Уразбаев Г.Ж.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З.

к № 20 от 28.03.14г

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор № 85 от 20.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство разводящих сетей водопровода по ул.Казыбекова, ул.Белибаева, водопровода и канализации по ул.Момыш улы в микрорайоне Калкаман-2,3

Наименование объекта: Строительство разводящих сетей водопровода по ул.Казыбекова

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-18-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	1829,659	124,37	120,57	227577	220632	37747	0,02	41
				3,65	17,62	6671	32243	97	0,06	114
2	Е010.-162-9 т.ч. п-1.75 п-3.180 к=1,. т.ч.	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	58,2013192	717,88	-	41781	-	47213	4,21	245
				717,88	-	41781	-	213	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.185 к=0,8									
3	Е0101-162-9 т.ч. п-3.182 к=1,15 т.ч. п-3.185 к=0,8	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м нарастоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	51,9836338	687,96 687,96	- -	35763 35763	- -	40412 113	4,03 -	210 -
		м3								
4	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Погрузка грунта после ручной доработки экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	110,184952	92,43 2,7	89,59 13,09	10184 298	9872 1443	1688 97	0,02 0,05	2 5
		м3								
5	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3783,08573	176,4 -	176,4 35,28	667336 -	667336 133467	133467 100	- 0,74	- 2803
		т								
6	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1940,04394	3,77 0,48	3,24 1,12	7308 931	6294 2173	3011 97	- -	6 7
		м3								
7	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 для обратной засыпки	211,276177	80,39 2,35	77,91 11,39	16984 496	16460 2405	2815 97	0,01 0,04	3 9
		м3								
8	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	369,733316	176,4 -	176,4 35,28	65221 -	65221 13044	13044 100	- 0,74	- 274
		т								
9	Е010.-123-1	-Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами	41,76	32,06	32,66	1339	1339	230	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см		-	5,68	-	237	97	0,02	1
10	E0101-166-2	Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений м3	63,310335	154,22	-	9763	-	11033	1,12	71
				154,22	-	9763	-	113	-	-
11	E0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м и ПГС м3	889,0266	7,45	7,45	6624	6624	2086	-	-
				-	2,42	-	2151	97	0,01	8
12	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	836,31987	630	-	526882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	889,0266	24,78	5,19	22028	4617	16889	0,12	110
				19,58	-	17411	-	97	-	-
14	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	889,0266	16,16	13,8	14367	12266	4329	0,01	12
				1,86	3,16	1656	2806	97	0,01	12
		Трубопроводы								
15	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	35,084	1441,13	175,4	50561	6154	37857	1,17	41
				176,73	65,72	6200	2306	130	0,32	11
16	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм м3	0,4	54747,66	20558,66	21899	8223	20570	198,95	80
				34155	5403,48	13662	2161	130	20,82	8
17	C130804-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 км	404	49	-	19796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием м	0,064	70436,41	7806,78	4508	500	4616	290,95	19
				52526,25	2949,75	3362	189	130	14,4	1
19	C130806-44	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой км	64,256	204	-	13104	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	/ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм м		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20	С130809-30	-Фланцы стальные свободные, Dy 25 мм м	128	225 -	- -	28800 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	128	85 72,45	11,42 -	10880 9274	1462 -	12056 130	0,37 -	47 -
22	С130809-6	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	128	181 -	- -	23168 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов и т.д. шт	108	344,84 79,96	259,48 67,83	37243 8636	28024 7325	20749 130	0,48 0,26	51 28
24	прайс-лист Тоо "Инжиниринг+Е"стр.6	-Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ100 SDR11 32х3.0 шт	54	231,83 -	- -	12519 -	- -	- -	- -	- -
25	прайс-лист Тоо "Инжиниринг+Е"стр.4	-Заглушки п/эт.диам. 32х4,0 мм шт	54	30,68 -	- -	1657 -	- -	- -	- -	- -
		Изоляция								
26	Е0122-20-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм км	0,04	2184426,98 71440,88	120032,08 45343,35	87377 2858	4801 1814	6073 130	410,21 221,46	16 9
27	Е0122-20-10	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции "БИОМ" на стальные трубопроводы диам. 400 мм км	0,049	2872356,79 72657	177772,66 67155,98	140745 3560	8711 3291	8906 130	422,74 327,98	21 16
28	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м	16	22,68 4,68	0,06 0,02	363 77	1 -	97 90	0,03 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностейсеребристой краской БТ-177	16	40,23	0,05	644	1	104	0,04	1
				7,2	-	115	-	90	-	-
		м2								
		Водопроводные колодцы Ду-2000								
30	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	21	13400	-	281400	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные колодцы Ду-1500								
31	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	5	13400	-	67000	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	2454825	1068538	976
	Тенге	162545	207056	3307

Накладные расходы :

На общестроительные работы	424992
Всего накладных расходов:	424992
Итого с накладными	2879817

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	172789
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3052606
Итого с временными, 1,5 %	3098395
Итого с зимними удержаниями, 2,67 %	3162532
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3174926
Итого с затратами на выплату дот, 1 %	3205910
Пересчет в текущих ценах, К-2, 0,8 %	7661163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						153223		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7814386		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						937726		
		Итого с НДС						8752112		

Принял:

Мегалиты Алматы
Товарищество с ограниченной ответственностью
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Город Алматы Республика Казахстан

Global Trade Center
Алматы Қазақстан Республикасы
Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі