Счет-фактура № 12 от 7 августа 2014 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012
ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №85 от 20.03.2014г
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4
ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по развитии сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского рн. г. Алматы. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман-2,3 за июль 2014г.	тг	1	24 421 966,07	24 421 966,07	12%	2 930 635,93	27 352 602,00	0	
Всего по счету:					**24 421 966,07**		**2 930 635,93**	**27 352 602,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.
(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы",050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **040740002533**

Исполнитель **ТОО "Global Trade Center",г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3 , тел.: 8 (327) 329 75 50**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050140013648

Договор (контракт) Договор №85 от 20.03.2014г. от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
12	07.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по развитии сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского рн. г. Алматы. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман-2,3 за июль 2014г.		тг	1	27 352 602,00	27 352 602,00	2 930 635,93	27 352 602,00
			Итого	1	x	27 352 602,00	2 930 635,93	27 352 602,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Работы по развитии сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г.Алматы .Строительство распределительных сетей .Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман -2,3

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 05 августа 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		85	20.03.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавлен-ную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего по стройке	61 344 647	24 421 966								2 930 636	27 352 602
Итого к оплате		**24 421 966**								**2 930 636**	**27 352 602**

ЗАКАЗЧИК: Первый заместитель руководителя КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" _____ Уразбаев Г.Ж.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Досаков Ш.З.

к сф 12
от 7.08.14г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.3)

7160

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»

Субподрядчик

Договор № 85 от 20.03.2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство разводящих сетей водопровода по ул.Казыбекова, ул.Белибаева, водопровода и канализации по ул.Момыш улы в микрорайоне Калкаман-2,3

Наименование объекта: Строительство разводящих сетей водопровода по ул.Казыбекова

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка асфальтобетонного покрытия по ул.Казыбекова								
1	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	334,97	444,5	170,22	148894	57019	124278	1,78	597
		м3		274,28	4,68	91876	1568	133	0,02	5
2	E01031-A26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	602,946	29,95	29,95	18058	18058	13154	-	-
		т		-	21,82	-	13156	100	0,46	277
3	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	602,946	176,4	176,4	106360	106360	21272	-	-
		т		-	35,28	-	21272	100	0,74	446
		Земляные работы								
4	E0101-18-9 Изм. и доп. вып. к СН РК 8.02-05-2002	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами: типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м³	3659,71799	124,37	120,57	455153	441264	75493	0,02	81
				3,65	17,62	13342	64487	97	0,06	229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м3								
5	Е0101-162-9- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	116,402637	717,88 717,88	- -	83563 83563	- -	94426 113	4,21 -	490 -
6	Е0101-162-9- т.ч. п-3.182 к=1,15 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м нарастоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб м3	103,967267	687,96 687,96	- -	71526 71526	- -	80824 113	4,03 -	419 -
7	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка грунта после ручной доработки экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	220,369904	92,43 2,7	89,59 13,09	20368 596	19744 2885	3376 97	0,02 0,05	4 10
8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	7566,17139	176,4 -	176,4 35,28	1334673 -	1334673 266935	266935 100	- 0,74	- 5606
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	3880,08789	3,77 0,48	3,24 1,12	14616 1862	12587 4346	6022 97	- -	13 14
10	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 для обратной засыпки	902,552451	80,39 2,35	77,91 11,39	72553 2121	70316 10276	12325 97	0,01 0,04	13 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004, СН РК 8.02-17-20 06	м3								
11	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1579,46661	176,4	176,4	278618	278618	55724	-	-
				-	35,28	-	55724	100	0,74	1170
		т								
12	Е0101-133-1-	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	167,52	32,06	32,06	5371	5371	924	-	-
				-	5,68	-	952	97	0,02	4
		м3								
13	Е0101-166-2-	Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений	256,620667	154,22	-	39575	-	44719	1,12	287
				154,22	-	39575	-	113	-	-
		м3								
14	Е0101-27-2	-Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м и ПГС	3556,0532	7,45	7,45	26497	26497	8345	-	-
				-	2,42	-	8603	97	0,01	33
		м3								
15	С143008-104-	Смеси песчано-гравийные природные	3346,63974	630	-	2108383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3556,0532	24,78	5,19	88112	18468	67554	0,12	442
				19,58	-	69644	-	97	-	-
		м3								
17	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3556,0532	16,16	13,8	57466	49063	17315	0,01	50
				1,86	3,16	6625	11226	97	0,01	50
		м3								
		Трубопроводы								
18	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	70,168	1441,13	175,4	101121	12307	66504	1,17	82
				176,73	65,72	12401	4612	130	0,32	23
		м3								
19	Е0127-8-10	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм /футляр/	0,024	305154,06	132479,68	7324	3182	6088	761,3	18
				144900	50233,73	4478	1206	180	24[illegible],34	6
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130806-126 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/ из стали группы В, диам. 426х8 мм м	24,096	7058,4 -	- -	170079 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм м	24	306,37 179,84	0,43 0,16	7353 4316	10 4	5616 130	1,03 -	25 -
22	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм /400:800=0,5/ футляр	3	2450,38 759,43	321,89 5,34	7351 2278	966 16	2983 130	4,59 0,01	14 -
23	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,553	67697,24 38036,25	29549,61 7835,47	37437 21034	16341 4333	32977 130	223,1 30,34	123 17
24	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	598,93	468 -	- -	280299 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием км	0,023	130385,55 76331,25	36746,17 13881,94	2999 1756	845 319	2697 130	414 67,79	10 2
26	С130806-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали группы В, 159х6 мм м	23,092	1611,6 -	- -	37215 -	- -	- -	- -	- -
27	С130806-38	Фланцы стальные свободные, Ду 150 мм м	26	881 -	- -	22906 -	- -	- -	- -	- -
28	С130806-46	Фланцы стальные свободные, Ду 100 мм шт	15	572 -	- -	8580 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0122-4[illegible]-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	1[illegible]	178,55 144,9	24,65 -	2678 2174	370 -	2426 30	0,69 -	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	26	263,54	38,54	6852	1002	7084	1,04	27
		фланец		207	2,59	5382	67	130	0,01	-
31	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	15	492	-	7380	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	26	757	-	19682	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов и т.д.	56	344,84	259,48	19311	14531	10759	0,48	27
		шт		79,96	67,83	4478	3798	130	0,26	15
34	прайс-лист Тоо "Инжиниринг+Е"стр.6	-Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ100 SDR17 160х9.5	26	1626,24	-	42282	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные колодцы Ду-2000 /21 шт/								
35	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	50,35	8220,18	2161,85	413886	108849	248584	10,19	513
		м3		1650,83	619,19	83119	31176	130	2,37	119
36	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	36,75	9450	-	347288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
37	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	0,903	10395	-	9387	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
38	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	5,51	4475	-	24657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
39	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	26	998	-	25948	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ изтяжелого бетона класса В22,5: круглые	23,94	29600	-	708624	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
41	С12021-267	-Стремянка	0,36	133700	-	48132	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,03	41,97	0,05	379	-	78	0,05	-
				9,57	-	86	-	90	-	-
		м2								
43	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	377,3	251,62	4,39	94935	1657	29860	0,24	92
				42,95	1,66	16206	625	118	0,01	3
		м2								
		Водопроводные колодцы Ду-1500 /5 шт/								
44	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	7,56	8220,18	2161,85	62145	16344	42310	10,19	77
				1650,83	619,19	12480	4681	130	2,37	18
		м3								
45	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	8,5	7530	-	64005	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
46	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	0,48	8283	-	3976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
47	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм м	1,06	4475 -	- -	4744 -	- -	- -	- -	- -
48	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6 шт	5	998 -	- -	4990 -	- -	- -	- -	- -
49	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ изтяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	3,25	29600 -	- -	96200 -	- -	- -	- -	- -
50	С12021-267	-Стремянка т	0,08	133700 -	- -	10696 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	2,16	41,97 9,57	0,05 -	91 21	- -	19 90	0,05 -	- -
52	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	61,4	251,62 42,95	4,39 1,66	15449 2637	270 102	3232 118	0,24 0,01	15 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге Тенге			7646167 548577	2643751 516452			3402 8171

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1354064
Всего накладных расходов:	1354064
Итого с накладными	9000170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	540010
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9540180
Итого с временными, 1,5 %	9683283
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	9883727
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9922460
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10019293
Пересчет в текущих ценах, К-2,3897	23943104
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	478862
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24421966
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2930636
Итого с НДС	27352602

Принял:

Валев А.А.