Счет-фактура № 4 от 28 апреля 2015 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение от 16.02.2015г. к Договору №85 от 20.03.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050140013648, ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы",050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по развитии сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского рн. г. Алматы. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман-2,3 за апрель 2015г.	тг	1	27 249 375,00	27 249 375,00	12%	3 269 925,00	30 519 300,00		
Всего по счету:					**27 249 375,00**		**3 269 925,00**	**30 519 300,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы",050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, г.Алматы,ул. Ауэзова,д.3а,оф.18** — **050140013648**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №94 от 28.07.2015г.

Номер документа	Дата составления
4	28.04.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по развитии сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского рг. г.Алматы. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман-2,3 за апрель 2015г			тг	1	30 519 300,00	30 519 300,00
				Итого	1	x	30 519 300,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *асшифровка подпис*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.04.2015

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Работы по развитии сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г.Алматы .Строительство распределительных сетей .Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман -2,3

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 28 апреля 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		85	20.03.2014г.				
		Доп соглашение	б/н от 12.09.2014г.				
		Доп соглашение	б/н от 16.02.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего выполнено:	65 352 852	27 249 375								3 269 925	30 519 300
Итого к оплате		**27 249 375**								**3 269 925**	**30 519 300**

ЗАКАЗЧИК: Первый заместитель руководителя КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" _____ Уразбаев Г.Ж.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З.

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Дополнительное соглашение от 16.02.2015г. к Договору № 85 от 20.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство разводящих сетей водопровода по ул.Казыбекова, ул.Белибаева, водопровода и канализации по ул.Момыш улы в микрорайоне Калкаман-2,3

Наименование объекта: Строительство разводящих сетей водопровода и канализации по ул.Момыш улы, ул.Белибаева

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих-строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод по ул.Момышулы (от колодца 132ПГ до колодца 483ПГ)/локальная смета 2-4-1/								
		Земляные работы								
1	Е0101-18-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	2308	124,37	120,57	287042	278283	47610	0,02	51
				3,65	17,62	8414	40669	97	0,06	144
2	Е0101-162-9 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	74	717,88	-	53123	-	60029	4,21	311
				717,88	-	53123	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-3.185 к=0,8									
3	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м нарастоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	72	687,96	-	49533	-	55973	4,03	290
	т.ч. п-3.182 к=1,15 т.ч. п-3.185 к=0,8			687,96	-	49533	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка грунта после ручной доработки экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	147	92,43	89,59	13587	13170	2252	0,02	2
				2,7	13,09	397	1925	97	0,05	7
		м3								
5	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4787	176,4	176,4	844427	844427	168885	-	-
				-	35,28	-	168885	100	0,74	3547
		т								
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2455	3,77	3,24	9248	7964	3810	-	8
				0,48	1,12	1178	2750	97	-	9
		м3								
7	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 для обратной засыпки	1508	80,39	77,91	121223	117485	20092	0,01	22
				2,35	11,39	3544	17169	97	0,04	61
		м3								
8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2640	176,4	176,4	465696	465696	93139	-	-
				-	35,28	-	93139	100	0,74	1956
		т								
9	Е0101-133-1	Уплотнение грунта	105	32,06	32,06	3367	3367	579	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см		-	5,68	-	597	97	0,02	2
		м3								
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений	754	154,22	-	116278	-	131394	1,12	843
				154,22	-	116278	-	113	-	-
		м3								
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м и ПГС	2282	7,45	7,45	17004	17004	5355	-	-
				-	2,42	-	5521	97	0,01	21
		м3								
12	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1758	630	-	1107540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2282	24,78	5,19	56543	11851	43351	0,12	283
				19,58	-	44692	-	97	-	-
		м3								
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2282	16,16	13,8	36877	31485	11111	0,01	32
				1,86	3,16	4251	7204	97	0,01	32
		м3								
15	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	1374	480,08	7,84	659623	10776	60779	0,23	319
				36,23	2,92	49773	4013	113	0,01	19
		м2								
		Трубопроводы								
16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	150	1441,13	175,4	216170	26310	47279	1,17	176
				176,73	65,72	26510	9858	130	0,32	48
		м3								
17	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм /футляр/	0,111	-305153,06	-132979,68	-33872	-14761	-28158	-761,3	-85
				-144900	-50233,73	-16084	-5576	130	-245,34	-27
		км								
18	С130806-126 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	89,258	6499,44	-	580127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм	50	306,37	0,43	15319	21	11700	1,03	52
				179,84	0,16	8992	8	130	-	-
		м								
20	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм /400:800=0,5/	4	2450,38	321,89	9802	1288	3977	4,59	18
				759,43	5,34	3038	21	130	0,01	-
		футляр								
21	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,5	54747,66	20558,66	27374	10279	25713	198,95	99
				34155	5403,48	17078	2702	130	20,82	10
		км								
22	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,3	89942,55	41553,67	26983	12466	23081	284,05	85
				48127,5	11054,83	14438	3316	130	42,9	13
		км								
23	С130804-940	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1010	49	-	49490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
24	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,03	70436,41	7806,78	2113	234	2164	290,95	9
				52526,25	2949,75	1576	88	130	14,4	-
		км								
25	С130806-44	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	66,264	204	-	13518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
26	С130806-80	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали группы В, 108х5 мм	5,522	787,44	-	4348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
27	С130806-92	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали группы В, 159х6 мм	84,336	1365,78	-	115184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
28	С130809-36	-Фланцы стальные свободные, Dy 100 мм /прим./	1	572	-	572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	С130809-30	-Фланцы стальные свободные, Dy	131	225	-	29475	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25 мм /прим./								
				-	-	-	-	-	-	-
30		шт E0122-40-1 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	60	85	11,42	5100	685	5651	0,37	22
				72,45	-	4347	-	130	-	-
31		фланец E0122-40-5 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	40	263,54	38,54	10542	1542	10899	1,04	41
				207	2,59	8280	103	130	0,01	-
32		фланец E0122-40-6 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 175 мм	4	445,18	65,83	1781	263	1816	1,64	7
				346,73	2,59	1387	10	130	0,01	-
33		фланец C130809-6 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	131	181	-	23711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34		шт C130809-[illegible] Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	492	-	492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35		шт C130809-15 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 175 мм	8	1140	-	9120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36		шт C130810-162-Тройник стальной диам. 159х6 /пожарная подставка/	0,063	126700	-	7982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37		т C130810-162-Тройник стальной диам. 159х6 с пожарной подставкой/	0,018	126700	-	2281	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38		т E0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов и т.д.	200	344,84	259,48	68969	51897	38424	0,48	95
				79,96	67,83	15992	13565	130	0,26	52
39	прайс-лист Тоо "Инжиниринг+Е"стр.6	шт -Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ100 SDR11 32х3.0	131	231,83	-	30370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	прайс-лист Тоо "Инжиниринг+Е"стр.4	шт -Заглушки п/эт.диам. 32х3,0 мм	131	30,68	-	4020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41		шт C130902-111-Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13,	2	58648	-	117296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т 80°С, PN 16, DN150 мм ГОСТ 13547-79								
		шт								
42	прайс-лист ТОО Компания "Метекс"стр.2	-Монтажня проставка диам. 150мм	2	64972,84	-	129946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	4	18124,62	42,54	72498	170	1803	2,09	8
				331,2	15,52	1325	62	130	0,08	-
		шт								
44	Е0134-108-4	-Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	4	123,31	-	493	-	478	0,7	3
				108,68	-	435	-	110	-	-
		шт								
45	С11011-955	-Указатель пожарного гидранта	4	451	-	1804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИЗОЛЯЦИЯ								
46	Е0122-20-10	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции "БИОМ" на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,06	2872356,79	177772,66	172341	10666	10905	422,74	25
				72657	67155,98	4359	4029	130	327,98	20
		км								
47	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	42	22,68	0,06	952	2	253	0,03	1
				6,68	0,02	281	1	90	-	-
		м2								
48	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей сетебристой краской БТ-177 за 2 раза	42	40,23	0,05	1690	2	272	0,04	2
				7,2	-	302	-	90	-	-
		м2								
		Водопроводные колодцы /локальная смета 2-1-2/								
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Ду-2000 /10 шт/								
49	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	23,99	8220,18	2161,85	197202	51863	70795	10,19	244
				1650,83	619,19	39603	14854	130	2,37	57
		м3								
50	С143018-38 Изм. и доп.вып.6	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой	17,5	9450	-	165375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм								
		м								
51	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	0,44	10395	-	4574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
52	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	2,62	4475	-	11725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
53	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	12	998	-	11976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	11,4	29600	-	337440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
55	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	10	13400	-	134000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
56	С12021-267	-Стремянка	0,17	133700	-	22729	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
57	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,34	41,97	0,05	182	-	37	0,05	-
				9,57	-	42	-	90	-	-
		м2								
58	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	179,6	251,62	4,39	45190	789	9454	0,24	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		42,95	1,66	7714	297	118	0,01	1
		м2								
		Антисейсмические мероприятия и футляры в колодцах								
59	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/Антисейсмические мероприятия/	2,32	177199,02	2100,01	411102	4872	32835	49,11	114
				9315	794,36	21611	1843	140	3,88	9
		т								
60	Е0113-26-18	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза/окраска закладных деталей 1/3 часть от общей поверхности/наружная поверхность//	19,4	35,09	0,05	681	1	166	0,05	1
				9,52	-	185	-	90	-	-
		м2								
61	Е0146-30-3	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	233	362,78	171,61	84528	39986	59643	1,1	256
				191,16	64,81	44541	15102	100	0,32	74
		отверст.								
62	Е0106-11-8	-Установка футляров весом до 20 кг	2,18	11634,76	349,88	25364	763	25770	66,7	145
				11126,25	131,96	24255	288	105	0,64	1
		1т								
63	Е0106-11-9	-Установка футляров весом более 20 кг	0,32	4338,01	349,88	1388	112	1331	23	7
				3829,5	131,96	1225	42	105	0,64	-
		1т								
64	С130806-101	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	26	2030	-	52780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
65	С130806-112	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	2,2	3560	-	7832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
66	С130806-126	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	15,3	6372	-	97492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С130806-130	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм м	3,1	8165 -	- -	25311 -	- -	- -	- -	- -
68	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза м	62,7	35,09 9,52	0,05 -	2200 597	3 -	537 90	0,05 -	3 -
69	Е0108-2-1	Устройство стен горловин из бутового камня м2	0,27	3464,31 693,45	97,35 36,23	935 187	26 10	232 118	4,53 0,17	1 -
		м3								
		Канализация по ул.Момыш улы (от колодца 377 до колодца 113) /локальная смета 2-4-2/								
70	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм км	0,3	523617,35 72801,9	22847 8556,87	157085 21841	6854 2567	31730 130	431,25 41,79	129 13
71	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,2	67697,24 38036,25	29549,61 7835,47	13539 7607	5910 1567	11927 130	223,1 30,34	45 6
72	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов т.д. шт	40	344,84 79,96	259,48 67,83	13794 3198	10379 2713	7685 130	0,48 0,26	19 10
		Водопровод по ул.Белибаева (от колодца 109ПГ до колодца 141ПГ) /локальная смета 2-16-2/								
73	С130806-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали группы В,диам. 325х6 мм м	9,036	3703,82 -	- -	33468 -	- -	- -	- -	- -
74	С130804-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	22,22	49 -	- -	1089 -	- -	- -	- -	- -
75	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО	191,9	468 -	- -	89809 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4427-2004								
76	С130806-44	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм м	1,004	204 -	- -	205 -	- -	- -	- -	- -
77	С130806-80	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали группы В, 108х5 мм м	1,004	803,19 -	- -	806 -	- -	- -	- -	- -
78	прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"стр.6	-Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ100 SDR11 32х3.0 шт	2	231,83 -	- -	464 -	- -	- -	- -	- -
79	прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"стр.6	-Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ100 SDR17 110х6.6 шт	8	715,95 -	- -	5728 -	- -	- -	- -	- -
80	прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"стр.6	-Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ100 SDR17 160х9.5 шт	2	1626,24 -	- -	3252 -	- -	- -	- -	- -
81	прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"стр.4	-Заглушки п/эт.диам. 32х3,0 мм шт	2	30,68 -	- -	61 -	- -	- -	- -	- -
82	С130809-38	-Фланцы стальные свободные, Dy 150 мм/прим./ шт	2	881 -	- -	1762 -	- -	- -	- -	- -
83	С130809-36	-Фланцы стальные свободные, Dy 100 мм/прим./ шт	8	572 -	- -	4576 -	- -	- -	- -	- -
84	С130809-30	-Фланцы стальные свободные, Dy 25 мм/прим./ шт	2	225 -	- -	450 -	- -	- -	- -	- -
85	С130809-6	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	181 -	- -	362 -	- -	- -	- -	- -
86	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	10	492 -	- -	4920 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	757	-	1514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
88	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 175 мм	2	1140	-	2280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
89	С130902-111	-Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79	1	58648	-	58648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
90	С130902-109	-Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	4	51963	-	207852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
91	прайс-лист ТОО Компания "Метекс"стр.2	-Монтажная проставка диам.150мм	1	64972,84	-	64973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
92	прайс-лист ТОО Компания "Метекс"стр.2	-Монтажная проставка диам.100мм	4	42673,94	-	170696	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
93	С130810-162	-Тройник стальной диам.159х6 /пожарная подставка/	0,012	126700	-	1520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
94	С130810-162	-Тройник стальной диам.108х5 с пожарной подставкой	0,011	126700	-	1394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
95	С130810-162	-Крест стальной диам.108х5	0,011	126700	-	1394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
96	С130810-162	-Отвод сварной стальной диам.108х5	0,0019	126700	-	241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
97	С11011-955	-Указатель пожарного гидранта	2	451	-	902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водомерный узел /2шт/								
98	С131102-18	-Счетчики /водомеры/ холодной воды диам 15мм	2	5760	-	11520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
99	С131207-1	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах диам.до 25 мм	2	4680	-	9360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
100	С130904-52	-Краны шаровые муфтовые 11с98п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	1250	-	2500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
101	С130904-53	-Краны шаровые муфтовые 11с98п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	1390	-	5560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
102	С130810-162	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм:переход стальной 25х15	0,0004	126700	-	51	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			8070880	2024133			3731
			Тенге			596046	409345			6088

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1312761
Всего накладных расходов:	1312761
Итого с накладными	9383641

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	563018
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9946659
Итого с временными, 1,5 %	10095859
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	10304843
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10345226
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10446185
Пересчет в текущих ценах, К-2,5574	26715074
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	534301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27249375
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3269925
Итого с НДС	30519300

Принял: Сдал:

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Мегалитр Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Global Trade Center

Валеев А.А