Счет-фактура № 7 от 21 мая 2015 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение от 16.02.2015г. к Договору №85 от 20.03.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050140013648, ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы",050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по развитии сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского рн. г. Алматы. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман-2,3 за май 2015г.	тг	1	16 075 857,14	16 075 857,14	12%	1 929 102,86	18 004 960,00		
Всего по счету:					**16 075 857,14**		**1 929 102,86**	**18 004 960,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы",050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, г.Алматы,ул. Ауэзова,д.3а,оф.18** — **050140013648**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №94 от 28.07.2015г.

Номер документа	Дата составления
7	21.05.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по развитии сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского рг. г.Алматы. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман-2,3 за май 2015г			тг	1	18 004 960,00	18 004 960,00
				Итого	1	x	18 004 960,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Кусаев Ш.З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *асшифровка подпис*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.05.2015

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Работы по развитии сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г.Алматы .Строительство распределительных сетей .Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман -2,3

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 21 мая 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		85	20.03.2014г.				
		Доп соглашение	б/н от 12.09.2014г.				
		Доп соглашение	б/н от 16.02.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего выполнено:	83 357 812	16 075 857								1 929 103	18 004 960
Итого к оплате		**16 075 857**								**1 929 103**	**18 004 960**

ЗАКАЗЧИК: Первый заместитель руководителя КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" _____ Уразбаев Г.Ж.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З.

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Дополнительное соглашение от 16.02.2015г. к Договору № 85 от 20.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство разводящих сетей водопровода по ул.Казыбекова, ул.Белибаева, водопровода и канализации по ул.Момыш улы в микрорайоне Калкаман-2,3

Наименование объекта: Строительство разводящих сетей водопровода и канализации по ул.Момыш улы

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод по ул.Момышулы (от колодца 132ПГ до колодца 483ПГ)/локальная смета 2-4-17								
		Земляные работы								
1	Е0101-18-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	2308,0202	124,37	120,57	287045	278285	47610	0,02	51
				3,65	17,62	8414	40669	97	0,06	144
2	Е0101-162-9 т.ч. п-1.55 п-3.180 к-1,2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	73,646605	717,88	-	52869	-	59742	4,21	310
				717,88	-	52869	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-3.185 к=0,8									
3	Е0101-162-9	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м нарастоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	74,32	687,96	-	51130	-	51776	4,03	300
	т.ч. п-3.182 к=1,15 т.ч. п-3.185 к=0,8			687,96	-	51130	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Погрузка грунта после ручной доработки экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	146,896605	92,43	89,59	13577	13161	2251	0,02	2
				2,7	13,09	397	1923	97	0,05	7
		м3								
5	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4787,8293	176,4	176,4	844573	844573	168915	-	-
				-	35,28	-	168915	100	0,74	3547
		т								
6	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2454,8868	3,77	3,24	9247	7964	3810	-	8
				0,48	1,12	1178	2749	97	-	9
		м3								
7	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 для обратной засыпки	1508,70077	80,39	77,91	121279	117540	20101	0,01	22
				2,35	11,39	3545	17177	97	0,04	61
		м3								
8	Е010333-А30-1	-Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2639,9763	176,4	176,4	465692	465692	93138	-	-
				-	35,28	-	93138	100	0,74	1956
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-133-1-	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	104,9575	32,06	32,06	3365	3365	579	-	-
				-	5,68	-	597	97	0,02	2
		м3								
10	Е0101-166-2-	Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений	764,85038	154,22	-	117951	-	133285	1,12	855
				154,22	-	117951	-	113	-	-
		м3								
11	Е0101-27-2	-Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м и ПГС	2281,6828	7,45	7,45	17002	17002	5354	-	-
				-	2,42	-	5520	97	0,01	21
		м3								
12	С143008-104-	Смеси песчано-гравийные природные	2448,0273	630	-	1542257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2281,6828	24,78	5,19	56535	11850	43345	0,12	283
				19,58	-	44686	-	97	-	-
		м3								
14	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2281,6828	16,16	13,8	36872	31481	11110	0,01	32
				1,86	3,16	4251	7203	97	0,01	32
		м3								
15	Е0101-171-2-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	1374,1	480,08	7,84	659671	10777	60783	0,23	319
				36,23	2,92	49777	4014	113	0,01	19
		м2								
		Трубопроводы								
16	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	91,145	1441,13	175,4	131352	15987	28728	1,17	107
				176,73	65,72	16108	5990	130	0,32	29
		м3								
17	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм	19	306,37	0,43	5821	8	4446	1,03	20
				179,84	0,16	3417	3	130	-	-
		м								
18	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм /400:800=0,5/	2	2450,38	321,89	4901	644	1988	4,59	9
				759,43	5,34	1519	11	130	0,01	-
		футляр								
19	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,5	54747,66	20558,66	27374	10279	25713	198,95	99
				34155	5403,48	17078	2702	130	20,82	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0122-11-5	км -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,201	89942,55 48127,5	41553,67 11054,83	18078 9674	8352 2222	15464 130	284,05 42,9	57 9
21	Е0122-8-1	км -Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,036	70436,41 52526,25	7806,78 2949,75	2536 1891	281 106	2596 130	290,95 14,4	10 1
22	Е0122-8-3	км -Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0055	79078,47 56148,75	12276,22 4636,8	435 309	68 26	435 130	310,5 22,64	2 -
23	Е0122-8-5	км -Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,084	130385,55 76331,25	36746,17 13881,94	10952 6412	3087 1166	9951 130	414 67,79	35 6
24	Е0122-40-3	км -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	178,55 144,9	24,65 -	179 145	25 -	188 130	0,69 -	1 -
25	Е0122-40-5	фланец -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	48	263,54 207	38,54 2,59	12650 9936	1850 124	13078 130	1,04 0,01	50 1
26	Е0122-40-6	фланец -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 175 мм	4	445,18 346,73	65,83 2,59	1781 1387	263 10	1816 130	1,64 0,01	7 -
27	Е0122-33-5	фланец -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,081	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	11188 5847	4601 1738	9861 130	359,61 104,79	29 8
28	Р01,2-34-1	т -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов и т.д.	123	344,84 79,96	259,48 67,83	42416 9835	31917 8343	23631 130	0,48 0,26	59 32
29	[illegible]	шт -Установка затворов поворотных диам. 150 мм	2	1107,58 457,99	431,34 163,01	2215 916	863 326	1615 130	2,83 0,79	6 2
30	[illegible]	шт -Установка монтажной проставки /вставки/ диам. 150 мм	2	1107,58 457,99	431,34 163,01	2215 916	863 326	1615 130	2,83 0,79	6 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	E0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных шт	4	18124,62 331,2	42,54 15,52	72498 1325	170 62	1803 130	2,09 0,08	8 -
32	E0134-108-4	-Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене шт	4	123,31 108,68	- -	493 435	- -	478 110	0,7 -	3 -
33	C11011-955	-Указатель пожарного гидранта шт	4	451 -	- -	1804 -	- -	- -	- -	- -
		Изоляция								
34	E0122-20-10	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции "БИОМ" на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,067	2872356,79 72657	177772,66 67155,98	192448 4868	11911 4499	12178 130	422,74 327,98	28 22
35	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз км	42	22,68 6,68	0,06 0,02	952 281	2 1	253 90	0,03 -	1 -
36	E0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей сетебристой краской БТ-177 за 2 раза м2	42	40,23 7,2	0,03 -	1690 302	2 -	272 90	0,04 -	2 -
		Водопроводные колодцы /локальная смета 2-1-2/								
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Ду-2000 /4 шт/								
37	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	9,6	8220,18 1650,83	2161,85 619,19	78914 15848	20754 5944	28330 130	10,19 2,37	98 23
38	C143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм м	7	9450 -	- -	66150 -	- -	- -	- -	- -
39	C143018-38 Изм. и доп.вып.6	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой	0,18	10395 -	- -	1871 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	0,59 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм м								
40	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм м	1,05	4475 -	- -	4699 -	- -	- -		- -
41	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6 шт	4,82	998 -	- -	4810 -	- -	- -	- -	- -
42	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	4,56	29600 -	- -	134976 -	- -	- -	- -	- -
43	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	4	13400 -	- -	53600 -	- -	- -	- -	- -
44	С12021-267	-Стремянка т	0,07	133700 -	- -	9359 -	- -	- -	- -	- -
45	Е0113-26-6	-Окраска металлических сгрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	1,74	41,97 9,57	0,05 -	73 17	- -	15 90	0,05 -	- -
46	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	71,84	251,62 42,95	4,39 1,66	18076 3086	316 119	3782 118	0,24 0,01	18 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге Тенге			5195572 445748	1913930 375623			2835 5944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	340337
Всего накладных расходов:	340337
Итого с накладными	5535909

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	332155
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5868064
Итого с временными, 1,5 %	5956085
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	6079376
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6103200
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6162761
Пересчет в текущих ценах, К-2,5574	15760645
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	315212
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16075857
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1929103
Итого с НДС	18004960

Принял:

Валей А.А.