Счет-фактура № 2 от 8 апреля 2015 г.

авщик: ТОО "Global Trade Center"

Н и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18.Свидетельство о остановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение от 16.02.2015г. к Договору №85 от 20.03.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по развитии сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского рн. г. Алматы. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман-2,3 за апрель 2015г.	тг	1	31 101 385,71	31 101 385,71	12%	3 732 166,29	34 833 552,00		
Всего по счету:					**31 101 385,71**		**3 732 166,29**	**34 833 552,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы",050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4 — 040740002533

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18 — 050140013648

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение от 16.02.2015г. к Договору №85 от 20.03.2014г.

Номер документа	Дата составления
2	08.04.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по развитии сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского рн. г. Алматы. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман-2,3 за апрель 2015г.			тг	1	34 833 552,00	34 833 552,00
				Итого	1	x	34 833 552,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.04.2015

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Работы по развитии сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г.Алматы .Строительство распределительных сетей .Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман -2,3

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 08 апреля 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		85	20.03.2014г.				
		Доп соглашение	б/н от 12.09.2014г.				
		Доп соглашение	б/н от 16.02.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего выполнено:	34 833 552	31 101 386								3 732 166	34 833 552
Итого к оплате		**31 101 386**								**3 732 166**	**34 833 552**

ЗАКАЗЧИК: Первый заместитель руководителя КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" _____ Уразбаев Г.Ж.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З.

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Дополнительное соглашение от 16.02.2015г. к Договору № 85 от 20.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство разводящих сетей водопровода по ул.Казыбекова, ул.Белибаева, водопровода и канализации по ул.Момыш улы в микрорайоне Калкаман-2,3

Наименование объекта: Строительство разводящих сетей водопровода и канализации по ул.Момыш улы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод по ул.Момышулы (от колодца 132ПГ до колодца 483ПГ)								
		Земляные работы								
1	Е0101-18-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	4616	124,37	120,57	574085	556566	95220	0,02	102
				3,65	17,62	16828	81337	97	0,06	289
2	Е0101-162-9 т.ч. п-1.55	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	147	717,88	-	105528	-	119246	4,21	618
				717,88	-	105528	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	м3								
3	Е0101-162-9 т.ч. п-3.182 к=1,15 т.ч. п-3.185 к=0,8	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м нарастоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб м3	147	687,96 687,96	- -	101131 101131	- -	114278 113	4,03 -	593 -
4	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Погрузка грунта после ручной доработки экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	294	92,43 2,7	89,59 13,09	27173 795	26341 3849	4505 97	0,02 0,05	5 14
5	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	9574	176,4 -	176,4 35,28	1688854 -	1688854 337771	337771 100	- 0,74	- 7093
6	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	4910	3,77 0,48	3,24 1,12	18495 2357	15928 5499	7620 97	- -	16 18
7	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 для обратной засыпки м3	3017	80,39 2,35	77,91 11,39	242526 7090	235049 34350	40197 97	0,01 0,04	43 122
8	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5279	176,4 -	176,4 35,28	931216 -	931216 186243	186243 100	- 0,74	- 3911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	т 209	32,06 - -	32,06 - 5,68	6701 - -	6701 - 1188	1152 - 97	- - 0,02	- - 5
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений	м3 1508	154,22 154,22	- -	232556 232556	- -	262789 113	1,12 -	1686 -
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м и ПГС	м3 4564	7,45 -	7,45 2,42	34008 -	34008 11041	10710 97	- 0,01	- 42
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 4564	24,78 19,58	5,19 -	113087 89384	23703 -	86702 97	0,12 -	567 -
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 4564	16,16 1,86	13,8 3,16	73755 8503	62970 14407	22223 97	0,01 0,01	64 64
14	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м3 2748	480,08 36,23	7,84 2,92	1319246 99546	21553 8027	121558 113	0,23 0,01	638 39
			м2							
		Трубопроводы								
15	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	47	1441,13 176,73	175,4 65,72	67733 8306	8244 3089	14814 130	1,17 0,32	55 15
16	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм /футляр/	м3 0,2	305153,06 144900	132979,68 50233,73	61031 28980	26596 10047	50735 130	761,3 245,34	152 49
17	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм	км 20	306,37 179,84	0,43 0,16	6127 3597	9 3	4680 130	1,03 -	21 -
18	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм /400:800=0,5/	м 4	2450,38 759,43	321,89 5,34	9802 3038	1288 21	3977 130	4,59 0,01	18 -
19	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из	футляр 0,6	89942,55	41553,67	53966	24932	46162	284,05	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб диам. 150 мм		48127,5	11054,83	28877	6633	130	42,9	26
		км								
		Водопроводные колодцы Ду-2000 /19 шт/								
20	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	45,58	8220,18	2161,85	374676	98537	134508	10,19	464
				1650,83	619,19	75245	28223	130	2,37	108
		м3								
21	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	9	9450	-	85050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
22	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	0,21	10395	-	2183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
23	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	1,3	4475	-	5818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
24	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	6	998	-	5988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	6	29600	-	177600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	С12021-267	-Стремянка	0,9	133700	-	120330	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13	41,97	0,05	546	1	112	0,05	1
				9,57	-	124	-	90	-	-
		м2								
28	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	341	251,62	4,39	85801	1498	17950	0,24	83
				42,95	1,66	14647	565	118	0,01	3
		м2								
		Водопроводный колодец Ду-1500 /5 шт/								
29	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	7,57	8220,18	2161,85	62227	16365	22339	10,19	77
				1650,83	619,19	12497	4687	130	2,37	18
		м3								
30	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	8	7530	-	60240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
31	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	0,5	8283	-	4142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	1	4475	-	4475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
33	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	6	998	-	5988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и	3	29600	-	88800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3		-	-	-	-	-	-	-
35	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	5	13400 -	- -	67000 -	- -	- -	- -	- -
36	С12021-267	-Стремянка т	0,1	133700 -	- -	13370 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	2	41,97 9,57	0,05 -	84 19	- -	17 90	0,05 -	- -
38	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	61	251,62 42,95	4,39 1,66	15349 2620	268 101	3211 118	0,24 0,01	15 -
		Канализация по ул.Момышулы (от колодца 377 до колодца 113)								
		Трубопроводы								
39	Е0123-2-2	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм км	0,582	523617,35 72801,9	22847 8556,87	304745 42371	13297 4980	61556 130	431,25 41,79	251 24
40	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,5	67697,24 38036,25	29549,61 7835,47	33849 19018	14775 3918	29817 130	223,1 30,34	112 15
41	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	78	344,84 79,96	259,48 67,83	26898 6237	20240 5291	14986 130	0,48 0,26	37 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канализационные колодцы Ду-1500 /29 шт/								
42	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	46,36	7686,07	1769,68	356326	82042	151936	11,1	515
				1858,34	662,66	86153	30721	130	3,24	150
		м3								
43	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/КС15-9/	13	7530	-	97890	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
44	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500/КС15-6 мм	7	8283	-	57981	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
45	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	1	4475	-	4475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
46	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	22	998	-	21956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	6,5	29600	-	192400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
48	С12021-267	-Стремянка	0,2	133700	-	26740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
49	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/Антисейсмическое	2	177199,02	2100,01	354398	4200	28306	49,11	98
				9315	794,36	18630	1589	140	3,88	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мероприятия/								
50	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов / т	316	251,62	4,39	79510	1388	16634	0,24	77
				42,95	1,66	13573	523	118	0,01	3
51	Е0108-2-1	-Устройство стен горловин из бутового камня / м2	1,3	3464,31	97,35	4504	127	1119	4,53	6
				693,45	36,23	901	47	118	0,17	-
52	Е0146-30-3	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 / м3	146	362,78	171,61	52966	25056	37373	1,1	160
				191,16	64,81	27910	9463	100	0,32	46
53	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг / отверст.	2	11634,76	349,88	23270	700	23642	66,7	133
				11126,25	131,96	22253	264	105	0,64	1
54	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг / 1т	0,2	4338,01	349,88	868	70	832	23	5
				3829,5	131,96	766	26	105	0,64	-
55	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм / м	15	3560	-	53400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	С130806-126 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм / м	12	6372	-	76464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм / м	0,3	8165	-	2450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С130806-136 Изм. и доп.вып.9	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630	1	14100	-	14100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм, толщина стенки 10,0 мм м								
59	С130806-141- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм м	0,02	16200 -	- -	324 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0113-26-18-	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 м2	69	35,09 9,52	0,05 -	2421 657	3 -	591 90	0,05 -	3 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге Тенге			8634616 1080134	3942521 793904			6786 12084

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2075509
Всего накладных расходов:	2075509
Итого с накладными	10710125

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	642608
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11352733
Итого с временными, 1,5 %	11523024
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	11761551
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11807643
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11922873
Пересчет в текущих ценах, К-2,5574	30491555
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	609831
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31101386
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3732166
Итого с НДС	34833552

Принял: Сдал: