Счет-фактура № 5 от 23 июня 2014 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №85 от 20.03.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050140013648, ТОО "Global Trade Center",г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы",050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по развитии сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского рн. г. Алматы. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман-2,3 за июнь 2014г.	тг	1	17 464 849,11	17 464 849,11	12%	2 095 781,89	19 560 631,00	0	
Всего по счету:					**17 464 849,11**		**2 095 781,89**	**19 560 631,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы",050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Global Trade Center",г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3 , тел.: 8 (327) 329 75 50** — **050140013648**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №85 от 20.03.2014г. от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	23.06.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по развитии сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского рн. г. Алматы. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман-2,3 за июнь 2014г.		тг	1	19 560 631,00	19 560 631,00	2 095 781,89	19 560 631,00
			Итого	1	x	19 560 631,00	2 095 781,89	19 560 631,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Работы по развитии сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г.Алматы .Строительство распределительных сетей .Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман -2,3

С П Р А В К А № 2 от 30.06.2014г.

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за июнь 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		85	20.03.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавлен-ную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего по стройке:	33 992 045	17 464 849								2 095 782	19 560 631
Итого к оплате		**17 464 849**								**2 095 782**	**19 560 631**

ЗАКАЗЧИК: Первый заместитель руководителя КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" _____ Уразбаев Г.Ж.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З.

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»

Субподрядчик

Договор № 85 от 20.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство разводящих сетей водопровода по ул.Казыбекова, ул.Белибаева, водопровода и канализации по ул.Момыш улы в микрорайоне Калкаман-2,3

Наименование объекта: Строительство разводящих сетей водопровода по ул.Казыбекова

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Разборка асфальтобетонного покрытия по ул.Казыбекова												
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	334,97	444,5	170,22	148894	57019	124278	1,78	597				
				274,28	4,68	91876	1568	133	0,02	5				
		м3												
2	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	602,946	29,95	29,95	18058	18058	13154	-	-				
				-	21,82	-	13156	100	0,46	277				
		т												
3	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	602,946	176,4	176,4	106360	106360	21272	-	-				
				-	35,28	-	21272	100	0,74	446				
		т												
		Земляные работы												
4	Е0101-18-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1829,85899	124,37	120,57	227577	220632	37747	0,02	41				
				3,65	17,62	6671	32243	97	0,06	114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	м3								
5	Е0101-162-9- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	58,2013184	717,88 717,88	- -	41781 41781	- -	47213 113	4,21 -	245 -
6	Е0101-162-9- т.ч. п-3.182 к=1,15 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м нарастоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб м3	51,9836336	687,96 687,96	- -	35763 35763	- -	40412 113	4,03 -	210 -
7	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	-Погрузка грунта после ручной доработки экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	110,184952	92,43 2,7	89,59 13,09	10184 298	9872 1443	1688 97	0,02 0,05	2 5
8	Е010333-А30- -1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	3783,08569	176,4 -	176,4 35,28	667336 -	667336 133467	133467 100	- 0,74	- 2803
9	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	1940,04395	3,77 0,48	3,24 1,12	7308 931	6294 2173	3011 97	- -	6 7
10	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 для обратной засыпки м3	451,276176	80,39 2,35	77,91 11,39	36277 1060	35158 5138	6013 97	0,01 0,04	6 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-17-20 06									
11	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	789,733307	176,4	176,4	139309	139309	27862	-	-
				-	35,28	-	27862	100	0,74	585
		т								
12	Е0101-133-1-	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	83,76	32,06	32,06	2686	2686	462	-	-
				-	5,68	-	476	97	0,02	2
		м3								
13	Е0101-166-2-	Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений	128,310333	154,22	-	19787	-	22360	1,12	143
				154,22	-	19787	-	113	-	-
		м3								
14	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м и ПГС	1778,0266	7,45	7,45	13249	13249	4172	-	-
				-	2,42	-	4301	97	0,01	16
		м3								
15	С143008-104-	Смеси песчано-гравийные природные	1673,31987	630	-	1054192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1778,0266	24,78	5,19	44056	9234	33777	0,12	221
				19,58	-	34822	-	97	-	-
		м3								
17	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1778,0266	16,16	13,8	28733	24532	8657	0,01	25
				1,86	3,16	3312	5613	97	0,01	25
		м3								
		Трубопроводы								
18	Е0123-1-1 -	Устройство песчаного основания под трубопроводы	35,084	1441,13	175,4	50561	6154	11058	1,17	41
				176,73	65,72	6200	2306	130	0,32	11
		м3								
19	Е0122-11-5 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,421	89942,55	41553,67	37866	17494	32390	284,05	120
				48127,5	11054,83	20262	4654	130	42,9	18
		км								
20	С130804-949-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО	474,7	982	-	466155	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4427-2004								
21	С130809-38	-Фланцы стальные свободные, Dy 150 мм м	10	881 -	- -	8810 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм м	10	263,54 207	38,54 2,59	2635 2070	385 26	2725 130	1,04 0,01	10 -
23	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм фланец	10	757 -	- -	7570 -	- -	- -	- -	- -
24	прайс-лист Тоо "Инжиниринг+Е"стр.6	-Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ100 SDR17 160x9.5 шт	10	1626,24 -	- -	16262 -	- -	- -	- -	- -
		Водопроводные колодцы Ду-2000 /15 шт/								
25	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	35,98	8220,18 1650,83	2161,85 619,19	295762 59397	77783 22279	106178 130	10,19 2,37	367 85
26	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм м3	26,26	9450 -	- -	248157 -	- -	- -	- -	- -
27	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм м	0,65	10395 -	- -	6757 -	- -	- -	- -	- -
28	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм м	3,93	4475 -	- -	17587 -	- -	- -	- -	- -
29	С143018-40 Изм. и доп.вып.6	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	18	998 -	- -	17964 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт								
30	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	17,1	29600 -	- -	506160 -	- -	- -	- -	- -
31	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	15	13400 -	- -	201000 -	- -	- -	- -	- -
32	С12021-267	-Стремянка т	0,26	133700 -	- -	34762 -	- -	- -	- -	- -
33	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	6,5	41,97 9,57	0,05 -	273 62	- -	56 90	0,05 -	- -
34	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	269,5	251,62 42,95	4,39 1,66	67810 11576	1184 446	14186 118	0,24 0,01	66 2
		Водопроводные колодцы Ду-1500 /3 шт/								
35	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	4,54	8220,18 1650,83	2161,85 619,19	37320 7495	9815 2811	13398 130	10,19 2,37	46 11
36	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм м	5,08	7530 -	- -	38252 -	- -	- -	- -	- -
37	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м /ГОСТ 8020-90/, Dв	0,29	8283 -	- -	2402 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	
Всего накладных расходов:	1707486
Итого с накладными	1707486
	6492884

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	389573
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6822457
Итого с временными, 1,5 %	6924794
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	7068137
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7095836
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7165084
Пересчет в текущих ценах, К-2,3897	17122401
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	342448
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17464849
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2095782
Итого с НДС	19560631

Принял: Сдал:

Объективность проверил Валеев А.А.

Мегалиты Алматы
Товарищество с ограниченной ответственностью
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Казақстан Республикасы Алматы қаласы
Город Алматы Республика Казахстан