Счет-фактура № 24 от 29 декабря 2016 г.

Дата оборота по реализации: 29.12.2016

Поставщик: **ТОО "Global Trade Center"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Сейфуллина, дом № 458-460/95, к.335,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ5684901KZ000949008, в АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. согл. б/н от 27.12.2016г к договору №85 от 20.03.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в РГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по развитии сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского рн. г. Алматы. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман-2,3	тг	1	7 563 768,30	7 563 768,30	12%	907 652,20	8 471 420,50		
Всего по счету:					**7 563 768,30**		**907 652,20**	**8 471 420,50**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О.В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы",050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4**	**040740002533**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Сейфуллина, дом № 458-460/95, к.335**	**050140013648**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп. согл. б/н от 27.12.2016г к договору №85 от 20.03.2014г	

Номер документа	Дата составления
21	29.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по развитии сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского рн. г. Алматы. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман-2,3			тг	1	8 471 420,50	8 471 420,50
				Итого	1	x	8 471 420,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.12.2016

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Работы по развитии сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г.Алматы .Строительство распределительных сетей .Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман -2,3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 29 декабря 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		85	20.03.2014г.				
		Доп соглашение	б/н от 12.09.2014г.				
		Доп соглашение	б/н от 16.02.2015г.				
		Доп соглашение	б/н от 27.12.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего выполнено:	17 471 420	7 563 768								907 652	8 471 420
Итого к оплате		**7 563 768**								907 652	8 471 420

ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" _____ Бэзіл Е.Д.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З.

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Дополнительное соглашение от 27.12.2016г. к Договору № 85 от 20.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство разводящих сетей водопровода по ул.Казыбекова, ул.Белибаева, водопровода и канализации по ул.Момыш улы в микрорайоне Калкаман-2,3

Наименование объекта: Строительство разводящих сетей водопровода и канализации по ул.Казыбекова, по ул.Момыш улы, по ул.Белибаева

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод по ул.Казыбекова (от колодца 115ПГ до колодца 482ПГ)/локальная смета 2-16-1/								
		Водомерный узел /128шт/								
1	Е0116-22-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	128	7472,22	158,56	956444	20296	283613	9,78	1251
				1671,53	59,51	213955	7618	128	0,29	37
		1узел								
2	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	230,4	22,68	0,06	5225	13	1390	0,03	8
				6,68	0,02	1539	5	90	-	-
		м2								
3	Е0113-26-21 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раз	230,4	40,23	0,05	9269	11	1493	0,04	8
				7,2	-	1659	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
4	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	1,003	9302,01	-	9330	-	12045	59,23	59
				9237,38	-	9265	-	130	-	-
		км								
5	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,6095	9492,63	-	5786	-	7319	59,23	36
				9237,38	-	5630	-	130	-	-
		км								
6	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,993	11660,63	-	11579	-	14296	71,07	71
				11074,5	-	10997	-	130	-	-
		км								
7	Ц0110-926-1 К=0,3	-Раскатка ленты детекционной	2,502	7439,82	5932,56	18614	14843	7789	7,25	18
				1507,26	833,38	3771	2085	133	4,83	12
		км								
8	прас -лист	-Лента детекционная "Внимание водопровод"/рулон 250м/	2502	15,89	-	39754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

Водопровод по ул.Момышулы (от колодца 132ПГ до колодца 483ПГ)/локальная смета 2-4-1/

Водомерный узел /131шт/

9	Е0116-22-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линиейи диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	131	7472,22	158,56	978860	20772	290260	9,78	1281
				1671,53	59,51	218970	7796	128	0,29	38
		1узел								
10	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	235,8	22,68	0,06	5347	14	1423	0,03	8
				6,68	0,02	1575	5	90	-	-
		м2								
11	Е0113-26-21 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раз	235,8	40,23	0,05	9486	11	1528	0,04	9
				7,2	-	1698	-	90	-	-
		м2								
12	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	1,066	9302,01	-	9916	-	12801	59,23	63
				9237,38	-	9847	-	130	-	-
		км								
13	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,0055	9492,63	-	52	-	66	59,23	-
				9237,38	-	51	-	130	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм км	1,612	11660,63 11074,5	- -	18797 17852	- -	23208 130	71,07 -	115 -
15	Ц0110-926-1 К=0,3	-Раскатка ленты детекционной км	2,528	7439,82 1507,26	5932,56 833,38	18808 3810	14998 2107	7870 133	7,25 4,83	18 12
16	прас -лист	-Лента детекционная "Внимание водопровод" м	2528	15,89 -	- -	40167 -	- -	- -	- -	- -

Водопровод по ул.Белибаева (от колодца 109ПГ до колодца 141ПГ)/локальная смета 2-16-2/

Водомерный узел /2шт/

17	Е0116-22-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм 1узел	2	7472,22 1671,53	158,56 59,51	14944 3343	317 119	4431 128	9,78 0,29	20 1
18	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	3,6	22,68 6,68	0,06 0,02	82 24	- -	22 90	0,03 -	- -
19	Е0113-26-21 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раз м2	3,6	40,23 7,2	0,05 -	145 26	- -	23 90	0,04 -	- -
20	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,023	9302,01 9237,38	- -	214 212	- -	276 130	59,23 -	1 -
21	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,191	9492,63 9237,38	- -	1813 1764	- -	2294 130	59,23 -	11 -
22	Ц0110-926-1 К=0,3	-Раскатка ленты детекционной км	0,212	7439,82 1507,26	5932,56 833,38	1577 320	1258 177	660 133	7,25 4,83	2 1
23	прас -лист	-Лента детекционная "Внимание водопровод"/рулон 250м / м	212	15,89 -	- -	3368 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Востановление асфальтобетонного покрытия по ул.Момыш улы. Тип 2 /локальная смета 7-1/								
24	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	7690	501,44	16,11	3856100	123889	129380	0,04	297
				6,83	5,82	52530	44748	133	0,02	156
		м2								
25	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7690	119,11	-	915933	-	235	-	2
				0,02	-	177	-	133	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			2760954	196421			3278
			Тенге			559016	64660			257

Итого с временными, 1,5 %	2802368
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	2860377
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2871586
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2899609
Пересчет в текущих ценах, К-2,5574	7415459
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	148309
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7563768
Налог на добавленную стоимость, 12 %	907652
Итого с НДС	8471420

Принял: Сдал: