Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Дополнительное соглашение от 16.02.2015г. к Договору № 85 от 20.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство разводящих сетей водопровода по ул.Казыбекова, ул.Белибаева, водопровода и канализации по ул.Момыш улы в микрорайоне Калкаман-2,3

Наименование объекта: Строительство разводящих сетей водопровода и канализации по ул.Казыбекова, по ул.Момыш улы, по ул.Белибаева

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод по ул.Казыбекова (от колодца 115ПГ до колодца 482ПГ)/локальная смета 2-16-1/								
		Трубопроводы								
1	С130809-36	-Фланцы стальные свободные, Dy 100 мм	15	572	-	8580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
2	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	15	178,55	24,65	2678	370	2826	0,69	10
				144,9	-	2174	-	130	-	-
		фланец								
3	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	15	492	-	7380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
4	прайс-лист	-Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ100 SDR17 110х6.6	30	715,95	-	21479	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	прайс-лист	-Отвод сварной полиэтиленовый 170° ПЭ 100SDR 17 диам.110х6.6мм	1	1009,15	-	1009	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	прайс-лист	-Отвод сварной полиэтиленовый 130° ПЭ 100SDR 17 диам.110х6.6мм	1	1009,15	-	1009	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Водопровод по ул.Момышулы (от колодца 132ПГ до колодца 483ПГ)/локальная смета 2-4-1/								
		Земляные работы								
7	Е0101-166-2	-Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений	10	-154,22	-	-1542	-	-1743	-1,12	-11
				-154,22	-	-1542	-	113	-	-
		м3								
		Трубопровод								
8	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	71	85	11,42	6035	811	6687	0,37	26
				72,45	-	5144	-	130	-	-
		фланец								
9	прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"стр.6	-Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ100 SDR17 160х9.5	61	1626,24	-	99201	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Водопроводные колодцы /локальная смета 2-1-2/								
		Водопроводный колодец Ду-2000 (80 шт)								
10	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	30	13400	-	402000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Водопроводный колодец Ду-1500 (18 шт)								
11	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	7,59	8220,18	2161,85	62391	16408	22398	10,19	77
				1650,83	619,19	12530	4700	130	2,37	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
12	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	8,86	7530	-	66716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	0,45	8283	-	3727	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	1,12	4475	-	5012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
15	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	7	999	-	6993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	3,5	29600	-	103600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	5	13400	-	67000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
18	С12021-267	-Стремянка	0,09	133700	-	12033	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	61,77	251,62	4,39	15542	271	3251	0,24	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		42,95	1,66	2653	102	118	0,01	-
		м2								
		Канализация по ул.Момышулы (от колодца 377 до колодца 113) /локальная смета 2-4-2/								
20	Е0123-2-2	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,3	523617,35	22847	157085	6854	31730	431,25	129
				72801,9	8556,87	21841	2567	130	41,79	13
		км								
21	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,162	67697,24	29549,61	10967	4787	9661	223,1	36
				38036,25	7835,47	6162	1269	130	30,34	5
		км								
22	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов т.д.	13	344,84	259,48	4483	3373	2498	0,48	6
				79,96	67,83	1039	882	130	0,26	3
		шт								
		Перепадный колодец 113								
23	Е0116-10-8	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	1*	2558,26	52,13	2558	52	452	1,91	2
				333,79	19,52	334	20	128	0,1	-
		м								
24	С130810-162	-Отводы /ГОСТ 17375-83/ под углом 60° диам.219х6 мм	0,015	126700	-	1901	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,2	200	-	640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
26	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/переход Ø377х12-219х8 - приемная воронка/	0,022	215251,79	45223,54	4736	995	1488	169,86	4
				34931,25	17082,68	768	376	130	83,43	2
		т								
27	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,018	6976,51	110,37	126	2	18	5,64	-
				887,51	41,69	16	1	105	0,2	-
		м3								
28	Е0122-20-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции "БИОМ" на стальные	0,001	1487243,63	93086,47	1487	93	118	320,28	-
				55708,88	35164,12	56	35	130	171,74	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводы диам. 200 мм								
		км								
		Канализационные колодцы Ду-1500 (28 шт.) /локальная смета 2-1-3/								
29	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	44,76	7686,07	1769,68	344028	79211	146692	11,1	497
				1858,34	662,66	83179	29661	130	3,24	145
		м3								
30	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/КС15-9	35,02	7530	-	263701	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
31	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59/ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 /КС15-6 мм/	20,64	8283	-	170961	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89/ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/КС7.3/	1,33	4475	-	5952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
33	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	61	998	-	60878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	17,7	29600	-	523920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
35	С131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/	68	13400	-	911200	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	ГОСТ 3634-99		-	-	-	-	-	-	-
36	С12021-267	-Стремянка комплект	0,56	133700	-	74872	-	-	-	-
37	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/Антисейсмические мероприятия/ т	1,42	- 177199,02 9315	- 2100,01 794,36	- 251623 13227	- 2982 1128	- 20097 140	- 49,11 3,88	- 70 6
38	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов т	304,99	251,62 42,95	4,39 1,66	76740 13100	1340 505	16054 118	0,24 0,01	74 2
39	Е0108-2-1	-Устройство стен горловин из бутового камня м2	0,9	3464,31 693,45	97,35 36,23	3118 624	88 33	775 118	4,53 0,17	4 -
40	Е0146-30-3	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 м3	102	362,78 191,16	171,61 64,81	37003 19499	17505 6611	26110 100	1,1 0,32	112 32
41	Е0106-11-8	-Установка футляров весом до 20 кг отверст.	0,95	11634,76 11126,25	349,88 131,96	11053 10570	332 125	11230 105	66,7 0,64	63 1
42	Е0106-11-9	-Установка футляров весом более 20 кг 1т	0,2	4338,01 3829,5	349,88 131,96	868 766	70 26	832 105	23 0,64	5 -
43	С130806-112	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 1т	10,9	3560 -	- -	38804 -	- -	- -	- -	- -
44	С130806-126	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/ 426х8 м	9	6372 -	- -	57348 -	- -	- -	- -	- -
45	С130806-130	-Трубы электросварные м	0,3	8165	-	2450	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/ 530х8		-	-	-	-	-	-	-
		м								
46	С130806-136-	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/ 630х10	2	14100	-	28200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
47	С130806-141-	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/ 720х10	0,02	16200	-	324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Водопровод по ул.Белибаева (от колодца 109ПГ до колодца 141ПГ)/локальная смета 2-16-2/								
48	Е0101-18-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	625,335306	124,37	120,57	77772	75399	12900	0,02	14
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006			3,65	17,62	2280	11019	97	0,06	39
		м3								
49	Е0101-162-9-	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	20,5508188	717,88	-	14753	-	16670	4,21	86
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8			717,88	-	14753	-	113	-	-
		м3								
50	Е0101-162-9-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м нарастоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	39,125	687,96	-	26917	-	30416	4,03	158
	т.ч. п-3.182 к=1,15 т.ч. п-3.185 к=0,8			687,96	-	26917	-	113	-	-
		м3								
51	Е0101-18-8	-Погрузка грунта после ручной доработки экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом	59,6753188	92,43	89,59	5516	5347	914	0,02	1
	Изм. и доп. вып.			2,7	13,09	161	781	97	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	вместимостью 0,4 м3								
		м3								
52	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1335,77072	176,4	176,4	235630	235630	47126	-	-
				-	35,28	-	47126	100	0,74	990
		т								
53	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	685,010625	3,77	3,24	2580	2222	1063	-	2
				0,48	1,12	329	767	97	-	3
		м3								
54	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 для обратной засыпки	81,48375	80,39	77,91	6550	6348	1086	0,01	1
				2,35	11,39	191	928	97	0,04	3
		м3								
55	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	142,596563	176,4	176,4	25154	25154	5031	-	-
				-	35,28	-	5031	100	0,74	106
		т								
56	Е0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	39,795	32,06	32,06	1276	1276	219	-	-
				-	5,68	-	226	97	0,02	1
		м3								
57	Е0101-166-2	Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений	81,48375	154,22	-	12566	-	14200	1,12	91
				154,22	-	12566	-	113	-	-
		м3								
58	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м и ПГС	628,256909	7,45	7,45	4681	4681	1474	-	-
				-	2,42	-	1520	97	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
59	С143008-104-	Смеси песчано-гравийные природные	722,495446	630	-	455172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
60	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	628,256909	24,78	5,19	15567	3263	11935	0,12	78
				19,58	-	12304	-	97	-	-
		м3								
61	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	628,256909	16,16	13,8	10153	8668	3059	0,01	9
				1,86	3,16	1170	1983	97	0,01	9
		м3								
62	Е0101-171-2-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	495	480,08	7,84	237637	3882	21896	0,23	115
				36,23	2,92	17931	1446	113	0,01	7
		м2								
		Трубопроводы								
63	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	13,265	1441,13	175,4	19117	2327	4181	1,17	16
				176,73	65,72	2344	872	130	0,32	4
		м3								
64	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /футляр/	0,009	231220,36	98793,23	2081	889	1726	579,6	5
				* 110227,5	37319,51	992	336	130	182,28	2
		км								
65	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	9	267,06	0,32	2404	3	1978	0,97	9
				168,97	0,13	1521	1	130	-	-
		м								
66	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм /300:800=0,375/	1	1837,79	241,41	1838	241	746	3,45	3
				569,57	4,01	570	4	130	0,01	-
		футляр								
67	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,022	54747,66	20558,66	1204	452	1131	198,95	4
				34155	5403,48	751	119	130	20,82	-
		км								
68	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,181	67637,24	29549,61	12253	5348	10794	223,1	40
				38036,25	7835,47	6885	1418	130	30,34	5
		км								
69	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,001	70436,41	7806,78	70	8	72	290,95	-
				52526,25	2949,75	53	3	130	14,4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0122-8-3	км -Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,001	79078,47 56148,75	12276,22 4636,8	79 56	12 5	79 130	310,5 22,64	- -
71	Е0122-34-1	км -Установка полиэтиленовых втулок и заглушек	14	344,84 79,96	259,48 67,83	4828 1119	3633 950	2690 130	0,48 0,26	7 4
72	Е0122-40-1	шт -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	85 72,45	11,42 -	170 145	23 -	188 130	0,37 -	1 -
73	Е0122-40-3	фланец -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	10	178,55 144,9	24,65 -	1785 1449	246 -	1884 130	0,69 -	7 -
74	Е0122-40-5	фланец -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	263,54 207	38,54 2,59	527 414	77 5	545 130	1,04 0,01	2 -
75	Е0122-40-6	фланец -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 175 мм	2	445,18 346,73	65,83 2,59	890 693	132 5	908 130	1,64 0,01	3 -
76	Е0122-36-3	фланец -Установка затворов поворотных диам. 150 мм	1	1107,58 457,99	431,34 163,01	1108 458	431 163	807 130	2,83 0,79	3 1
77	Е0122-36-2	шт -Установка затворов поворотных диам. 100 мм	4	553,18 393,3	32,75 12,94	2213 1573	131 52	2112 130	2,33 0,06	9 -
78	Е0122-36-3	шт -Установка монтажной проставки /вставки/ диам. 150 мм	1	1107,58 457,99	431,34 163,01	1108 458	431 163	807 130	2,83 0,79	3 1
79	Е0122-36-2	шт -Установка монтажной проставки /вставки/ диам. 100 мм	4	553,18 393,3	32,75 12,94	2213 1573	131 52	2112 130	2,33 0,06	9 -
80	Е0122-33-5	шт -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0359	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	4958 2592	2039 770	4370 130	359,61 104,79	13 4
81	Е0122-37-3	т -Установка гидрантов пожарных	2	18124,62	42,54	36249	85	901	2,09	4
82	Е0134-108-4	шт -Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей	2	331,2 123,31 108,68	15,52 - -	662 247 217	31 - -	130 239 110	0,08 0,7 -	- 1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		ИЗОЛЯЦИЯ								
83	Е0122-20-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,009	2184426,98	120032,08	19660	1080	1366	410,21	4
				71440,88	45343,35	643	408	130	221,46	2
		км								
84	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,2	22,68	0,06	5	-	1	0,03	-
				6,68	0,02	1	-	90	-	-
		м2								
85	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	0,2	40,23	0,05	8	-	1	0,04	-
				7,2	-	1	-	90	-	-
		м2								
		Востановление асфальтобетонного покрытия по ул.Казыбекова. Тип2								
86	Е0127-48-3	-Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	1558	393,37	16,63	612870	25906	25307	0,04	68
				7,45	4,76	11610	7418	133	0,02	25
		м2								
87	Е0127-48-3 т.ч. п1.37 К=6	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщиныслоя до 12см.	1558	392,18	-	611010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
88	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3	1558	386	16,11	601382	25100	26213	0,04	60
				6,83	5,82	10643	9066	133	0,02	32
		м2								
89	Е0127-54-6 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1558	180,58	-	281347	-	95	-	1
				0,05	-	72	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Востановление асфальтобетонного покрытия по ул.Момыш улы. Тип2								
90	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1007,192	444,5	170,22	447694	171447	373680	1,78	1795
		м3		274,28	4,68	276248	4715	133	0,02	16
91	Е01031-А26--1-	Погрузка мусорастроительногопри автомобильных перевозках	1812,9456	29,95	29,95	54290	54290	39550	-	-
				-	21,82	-	39550	100	0,46	834
		т								
92	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, растояние перевозки 30 км, класс груза 1	1812,9456	176,4	176,4	319804	319804	63961	-	-
				-	35,28	-	63961	100	0,74	1343
		т								
93	Е0127-48-3	-Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	1603	393,37	16,63	630571	26654	26038	0,04	70
				7,45	4,76	11946	7632	133	0,02	26
		м2								
94	Е0127-48-3 т.ч. п1.37 К=6	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщиныслоя до 12см.	1603	392,18	-	628658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			9372430	1148335			3815
			Тенге			616431	256565			3692

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1063631
Всего накладных расходов:	1063631
Итого с накладными	10436061

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	626164
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11062225
Итого с временными, 1,5 %	11228158
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	11460581
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11505494
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11617776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,5574						29711299		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						594226		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						30305525		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3636663		
		Итого с НДС						33942188		

Принял: 20

Сдал:

28.09.2015г.