Счет-фактура № 27 от 27 октября 2014 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН 050140013648, г.Алматы ул.Станиславского 43 оф 3
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012
ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №170-СО от 06.05.2014г
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная

Грузоотправитель: БИН 050140013648, ТОО "Global Trade Center", г.Алматы ул.Станиславского 43 оф 3
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 011240001633, КГУ Управление строительства г.Алматы г.Алматы пл.Республики,4
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4
ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ "Школа интернат №17" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе г.Алматы за сентябрь 2014г За октябрь	тг	1	51 008 450,00	51 008 450,00	12%	6 121 014,00	57 129 464,00	0	
Всего по счету:					51 008 450,00		6 121 014,00	57 129 464,00		

Руководитель: Босаков Ш. З.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.
(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Global Trade Center

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 011240001633

Исполнитель ТОО "Global Trade Center",г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050140013648

Договор (контракт) Договор №170-СО от 06.05.2014г от "____" _____ 20___ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
27	27.10.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ "Школа интернат №17" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе г.Алматы За октябрь 2014г		тг	1	57 129 464.00	57 129 464.00	6 121 014.00	57 129 464.00
			Итого	1	x	57 129 464.00	6 121 014.00	57 129 464.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложения: Перечень документации количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) / должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) / должность / подпись / расшифровка подписи

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

кон. подряд.

Ти[illegible]ая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление и восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа № 17" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе г.Алматы

С П Р А В К А № 6

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 27 октября 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		170-СО	06.05.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавлен-ную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего по стройке:	208 336 324	51 008 450								6 121 014	57 129 464
Итого к оплате	**208 336 324**	**51 008 450**								**6 121 014**	**57 129 464**

ЗАКАЗЧИК: Зам. руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Курмангалиев М.Н. "_____" _____2014г.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З. "_____" _____2014г.

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор № 170-СО от 06.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа № 17» Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта:

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Работы по усилению здания /локальная смета 2-1-1/								
		Блок 4								
		Наружные стены лист КЖ-64								
207	Е0109-43-1	-Монтаж фахверка для наружных стен из одиночных и парных уголков, швеллера т	3,44938	13343,72	5738,19	46028	19793	18116	29,1	100
				5433,75	1050,14	18743	3622	81	3,76	13
209	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	120,7283	22,68	0,06	2738	8	656	0,03	4
				6,68	0,03	807	3	81	-	-
210	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	120,7283	42,03	0,1	5074	12	936	0,05	6
				9,57	-	1155	-	81	-	-
211	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м м3	127,320652	1184,02	466,04	150750	59336	115943	4,28	545
				683,1	174,37	86973	22202	106,2	0,85	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	С143002-50	-Сухие смеси для плиточных работ	721,483696	43	-	31024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
214	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	4	2493,42	413,08	9974	1652	8046	12,17	49
				2080,35	154,69	8321	619	90	0,75	3
		кг								
		м3								
		Усиление хомутами под стойки кровли КЖ 69								
219	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1235,5	42,03	0,1	51922	124	9575	0,05	61
				9,57	-	11821	-	81	-	-
		м2								
		Внутренние перегородки КЖ 74								
227	Е0109-43-1	-Монтаж фахверка для наружных стен из одиночных и парных уголков, швеллера	2,7561	13343,72	5738,19	36777	15815	14475	29,1	80
				5433,75	1050,14	14976	2894	81	3,76	10
		т								
		Ремонтные общестроительные работы АР / локальная смета 2-1-2 /								
		Кровля								
		Блок 1								
39	С12021-255	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,696	138200	-	96187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
40	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. в СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж балок несущих под стойки и закладных деталей крыши	1,381	9821,22	6348,08	13563	8767	4977	18,73	26
				3400,14	1048,89	4696	1449	81	3,08	4
		т								
41	С12021-237	-Отдельные конструктивные	0,381	154400	-	58826	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т		-	-	-	-	-	-	-
42	С12021-238	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	1	146000 -	- -	146000 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	39,6	22,68 6,68	0,06 0,03	898 265	2 1	215 81	0,03 -	1 -
44	Е0113-29-6	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	39,6	2277,01 134,03	123,98 46,44	90169 5308	4909 1839	5789 81	0,68 0,23	27 9
45	Е0106-18-2	м2 -Устройство опор для крепления балок и стоек крыши из бетона В15 при высоте до 500 мм	5	12975,62 2742,75	509,12 192,33	64878 13714	2546 962	13868 94,5	16,56 0,94	83 5
46	Е0106-11-8	м3 -Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,067	71968,18 11126,25	380,3 143,44	4822 745	25 10	714 94,5	66,7 0,7	4 -
		1т								
		Блок 2								
50	С12021-255	-Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,28436	138200 -	- -	39299 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,9526	22,68 6,68	0,06 0,03	226 66	1 -	54 81	0,03 -	- -
52	Е0113-29-6	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	9,9526	2277,01 134,03	123,98 46,44	22662 1334	1234 462	1455 81	0,68 0,23	7 2
53	С11011-1649 Изм. и доп.вып.12	м2 -Шпильки и шайбы, диаметр 12 мм	73,76122	231,95 -	- -	17109 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	кг								
54	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок несущих под стойки крыши	1,09	9821,22	6348,08	10705	6919	3928	18,73	20
		т		3400,14	1048,89	3706	1143	81	3,08	3
55	Е0106-18-2	Устройство опор для крепления балок и стоек крыши из бетона В15 при высоте до 500 мм	5	12975,62	509,12	64878	2546	13868	16,56	83
				2742,75	192,33	13714	962	94,5	0,94	5
		м3								
56	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0312	179612,58	670,09	5604	21	1617	332,35	10
				54596,25	253,12	1703	8	94,5	1,24	-
		1т								
57	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06	99034,93	380,3	5942	23	2165	227,7	14
				38036,25	143,44	2282	9	94,5	0,7	-
		1т								
60	Е0110-52-1	Огнезащита-обшивки каркаса карниза и фронтона с двух сторон	91	21,41	1,14	1948	104	571	0,03	3
				5,38	0,42	490	39	108	-	-
		м2								
		Блок 3								
71	С11011-436	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	223,8544	896	-	200574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
72	Е0110-14-1	Установка стропил, контрреек	2,93	21898,02	417,85	64161	1224	12862	25,42	74
		м3		3907,13	157,5	11448	461	108	0,78	2
73	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,93	599,34	35,14	1756	103	492	0,9	3
				142,31	13,23	417	39	108	0,07	-
		м3								
		Блок 4								
81	С12021-255	Детали крепления массой не	0,66	138200	-	91212	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		-	-	-	-	-	-	-
82	С11011-1649 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	Шпильки и шайбы, диаметр 12 мм т кг	0,245207	231,95 -	- -	57 -	- -	- -	- -	- -
		Покрытие плит и устройство покрытий над спортзалом								
91	С11031-594 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175 м3	118,3	14500 -	- -	1715350 -	- -	- -	- -	- -
95	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	278,712	896 -	- -	249726 -	- -	- -	- -	- -
		Покрытие всего здания лист АР-6								
96	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	1870	1844,53 313,89	10,25 3,88	3449270 586979	19168 7288	636365 107,1	1,97 0,02	3677 35
97	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов м2	1795	161,63 19,58	0,44 0,07	290126 35146	790 126	37776 107,1	0,12 -	213 1
		Стены и перегородки								
		Блок 1								
		Перегородки из гипсокартона								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	E0110-88-4 т.ч. п-3.4 К=1,46 К=1,01	-Устройство перегородок 1 этажа высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией/высотой более 3 м/ м	40,22	3021,14 766,88	28,49 10,77	121510 30844	1146 433	33780 108	4,58 0,05	184 2
		Окна на все здания								
167	E0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	416,64	379,3 196,66	23,6 8,22	158033 81937	9831 3424	92190 108	1,18 0,04	490 17
168	C12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 м2	87,64	8680 -	- -	760715 -	- -	- -	- -	- -
169	C12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 м2	329	6920 -	- -	2276680 -	- -	- -	- -	- -
170	E0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	13	371,23 156,91	23,59 7,99	4826 2040	307 104	2315 108	0,94 0,04	12 1
171	C12061-186 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,	13	10600 -	- -	137800 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99								
172	Е0110-91-3	м2 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	6,71	510,22 250,39	23,76 7,73	3424 1680	159 52	1871 108	1,5 0,04	10 -
173	С12061-182 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	м2 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	6,71	6618 -	- -	44407 -	- -	- -	- -	- -
174	Е0110-91-4	м2 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	10	415,36 175,1	23,43 7,73	4154 1751	234 77	1975 108	1,05 0,04	10 -
175	С12061-182 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	м2 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	10	6618 -	- -	66180 -	- -	- -	- -	- -
176	Е0110-93-1	м2 -Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	1,65	484,61 247,43	25,26 8,6	800 408	42 14	456 108	1,48 0,04	2 -
177	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	1,65	10900 -	- -	17985 -	- -	- -	- -	- -
178	С11011-936	м2 -Вычитается позиция:	448	-2800	-	-1254400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм		-	-	-	-	-	-	-
179	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	448	4963	-	2223424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
180	Е0156-10-1	м2 -Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	216,81	80,87	0,59	17534	127	6104	0,18	39
				28,85	0,11	6256	24	97,2	-	-
181	С12061-195	м -Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	216,81	2860	-	620077	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
182	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10	м -Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	197,93	446,02	2,53	88282	500	13906	0,45	89
				73,75	0,6	14597	118	94,5	-	-
		м								
		Внутреняя отделка								
		Блок 1,2,3								
		Первый этаж								
		Стены								
226	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1516,6	300,34	5,08	455489	7707	225361	0,85	1291
				156,03	1,12	236638	1839	94,5	0,06	98
227	Е0162-37-1	м2 -Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	824,94	7,13	0,09	5882	74	5504	0,05	40
				7,04	0,02	5808	16	94,5	-	-
228	С11011-1100	м2 -Состав грунтовочный на латексной основе	164,988	265	-	43722	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
229	E0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	824,94	179,79	1,83	148316	1510	43461	0,36	295
				55,46	0,29	45751	239	94,5	-	2
		м2								
		Второй этаж								
		Стены								
245	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1172,3	300,34	5,08	352083	5957	174199	0,85	998
				156,03	1,21	182916	1421	94,5	0,06	76
		м2								
246	E0162-37-1	-Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	566,9	7,13	0,09	4042	51	3782	0,05	28
				7,04	0,02	3991	11	94,5	-	-
		м2								
247	C11011-1100	-Состав грунтовочный на латексной основе	113,38	265	-	30046	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
248	E0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	566,9	179,79	1,83	101923	1037	29866	0,36	203
				55,46	0,29	31440	164	94,5	-	2
		м2								
		Потолок								
		Первый этаж								
		Стены и колоны								
268	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	680,96	300,34	5,08	204517	3460	101188	0,85	579
				156,03	1,21	106252	826	94,5	0,06	44
		м2								
269	E0162-37-1	-Протравка цементной штукатурки нейтрализующим	312,66	7,13	0,09	2229	28	2086	0,05	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раствором		7,04	0,02	2201	6	94,5	-	-
		м2								
270	С11011-1100	-Состав грунтовочный на латексной основе	62,532	265	-	16571	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
271	Е0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	312,66	179,79	1,83	56213	572	16472	0,36	112
				55,46	0,29	17340	91	94,5	-	1
		м2								
		Второй этаж								
		Стены и колонны								
283	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	578,48	300,34	5,08	173738	2940	85960	0,85	492
				156,03	1,21	90261	701	94,5	0,06	37
		м2								
284	Е0162-31-1	-Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	272,62	7,13	0,09	1944	25	1819	0,05	13
				7,04	0,02	1919	5	94,5	-	-
		м2								
285	С11011-1100	-Состав грунтовочный на латексной основе	54,524	265	-	14449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
286	Е0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	272,62	179,79	1,83	49014	499	14363	0,36	97
				55,46	0,29	15120	79	94,5	-	1
		м2								
		Наружная отделка								
298	Е0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	784,85	106,47	0,75	83561	589	49155	0,37	289
				65,99	0,29	51790	286	94,5	-	1
		м								
302	С11011-458 прим	-Панели типа Металлосайдинг, толщина 3 мм	374,5	1610	-	602945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	E0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	37	253,64	0,56	9385	21	1623	0,26	10
				40,86	0,09	1512	3	107,1	-	-
		м								
304	E0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	2244	161,14	0,78	361587	1739	190006	0,5	1123
				79,44	0,29	178268	645	106,2	-	3
		м2								
		Отопление и вентиляция /локальная смета 2-1-4/								
		Вентиляция								
		П 1								
		Приточная установка ПКЦКП-5-У3								
16	Сцен.предл "VTS KAzAKHsTAn "	-Приточная система ПКЦКП-5-У3 /VS-40-R-H/S/ в комплекте	1	244535,83	-	244536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кт								
19	Сцен.предл "VTS KAzAKHsTAn "	-Автоматика	1	115733,01	-	115733	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кт								
20	Сцен.предл "VTS KAzAKHsTAn "	-Опциональное оснащение	1	15147,32	-	15147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кт								
		П 2								
		Приточная установка ПКЦКП-1,6-У3								
23	Сцен.предл "VTS KAzAKHsTAn "	-Приточная система ПКЦКП-1,6-У3 /VS-15-R-H/S-T/ в комплекте	1	92676,55	-	92677	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кт								
26	Сцен.предл "VTS KAzAKHsTAn "	-Автоматика	1	93349,06	-	93349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кт								
27	Сцен.предл "VTS KAzAKHsTAn "	-Опциональное оснащение	1	8126,26	-	8126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кт								
		П 3								
		Приточная установка ПКЦКП-3,15-У3								
30	Сцен.предл "VTS KAzAKHsTAn "	-Приточная система ПКЦКП-5-У3 /VS-21-R-H/S/ в комплекте	1	191144,35	-	191144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кт								
33	Сцен.предл "VTS	-Автоматика	1	96357,37	-	96357	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KAzAKHsTAn "	кт		-	-	-	-	-	-	-
34	Сцен.предл "VTS KAzAKHsTAn "	-Опциональное оснащение	1	10766,95	-	10767	-	-	-	-
		кт		-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс компания "RAMin"	В 1 Вытяжная система -Вентиляторов канальный КТ 60-35-4	1	39261,26	-	39261	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	СПрайс Компания "RAMIN"	В 2 Вытяжная система -Вентиляторов канальный КТ 60-30-4	1	31578,34	-	31578	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	СПрайс Компания "RAMIN"	В 3 Вытяжная система -Вентиляторо канальный КТ 60-30-4	1	31578,34	-	31578	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс Компания "RAMIN"	В 4 Вытяжная система -Вентиляторов канальный КТ 60-30-4	1	31578,34	-	31578	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	СПрайс Компания "RAMIN"	В 5 Вытяжная система -Вентиляторов канальный КТ 60-30-4	1	31578,34	-	31578	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	E0120-3-2	Воздуховоды -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,6	1212,35	17,27	15276	218	4432	1,86	23
				298,86	6,47	3766	82	115,2	0,03	-
47	E0120-3-2	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	14,4	1311,35	17,27	18883	249	5065	1,86	27
				298,86	6,47	4304	93	115,2	0,03	-
48	E0120-3-3	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	191	1183,08	13,89	225968	2652	61521	1,7	325
				274,4	5,2	52411	993	115,2	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	E0120-3-3	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	234,5	1282,08 274,4	13,89 5,2	300648 64348	3256 1219	75533 115,2	1,7 0,03	399 6
50	E0120-3-9	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0, мм	90	1249,08 274,4	13,89 5,2	112417 24696	1250 468	28989 115,2	1,7 0,03	153 2
51	E0120-3-10	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	125	1208,14 237,73	12,01 4,49	151018 29717	1501 561	34880 115,2	1,47 0,02	184 3
52	E0120-3-8	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12	1189,41 178,5	11,03 4,13	14273 2142	132 50	2626 115,2	1,11 0,02	13 -
53	E0120-3-10	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	18	1241,14 237,73	12,01 4,49	22341 4279	216 81	5023 115,2	1,47 0,02	27 -
54	E0120-3-11	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	133	1141,41 178,5	11,03 4,13	151807 23741	1466 550	27983 115,2	1,11 0,02	147 3
55	E0120-4-11	м2 -Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,9	1497,41 178,5	11,03 4,13	17819 2124	131 49	2504 115,2	1,11 0,02	13 -
56	E0120-3-18	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	3,768	1337,64 143,99	11,52 4,32	5040 543	43 16	644 115,2	0,9 0,02	3 -
57	E0120-3-13	м2 -Прокладка воздуховодов класса	7,2	1093,84	11,38	7876	82	1139	0,82	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		133,13	4,25	959	31	115,2	0,02	-
58	E0120-3-15	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм м2	31,2	1154,42	10,58	36018	330	4527	0,75	24
				121,99	3,96	3806	124	115,2	0,02	1
		Решетки жалюзийные								
70	СПрайс "Air TEHNOLOGIES"	-Решетки переточные 200x200 шт	7	1303,66	-	9126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	СПрайс "Air TEHNOLOGIES"	-Решетки переточные 300x200 шт	2	1871,19	-	3742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	СПрайс "Air TEHNOLOGIES"	-Решетки однорядная с демпфером RAR 100x100 шт	3	439,97	-	1320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	СПрайс "Air TEHNOLOGIES"	-Решетки однорядная с демпфером RAR 150x150 шт	1	658,11	-	658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	СПрайс "Air TEHNOLOGIES"	-Решетки однорядная с демпфером RAR 150x200 шт	2	880,32	-	1761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	СПрайс "Air TEHNOLOGIES"	-Решетки однорядная с демпфером RAR 250x200 шт	2	1170,92	-	2342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	СПрайс "Air TEHNOLOGIES"	-Решетки однорядная с демпфером RAR 300x200 шт	15	1320,29	-	19804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	СПрайс "Air TEHNOLOGIES"	-Решетки однорядная с демпфером RAR 300x250 шт	7	1320,29	-	9242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	СПрайс "Air TEHNOLOGIES"	-Решетки однорядная с демпфером RAR 600x200 шт	4	2372,9	-	9492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	СПрайс "Лаком"	-Решетки инерционные 250x200 шт	2	974,23	-	1948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	СПрайс	-Решетки инерционные 300x300 шт	1	1349,5	-	1350	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Лаком"									
83	СПрайс "Лаком"	-Решетки инерционные 400x300	шт	1	1687,8	1688				
93	С131306-66	-Клапаны обратные из тонколистовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП5Ц, сечением 1000x1000 мм	шт	1	16600	16600				
95	С131306-64	-Клапаны обратные из тонколистовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3Ц, сечением 500x500 мм	шт	1	10500	10500				
97	С131306-63	-Клапаны обратные из тонколистовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2Ц, сечением 400x400 мм	шт	1	9250	9250				
101	С131306-13	-Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200x200	шт	3	35400	106200				
102	С131306-13	-Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200x200	шт	3	35400	106200				
103	С131306-17	-Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 300x400	шт	1	36200	36200				
104	С131306-18	-Клапаны воздушные	шт	1	37000	37000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х400		-	-	-	-	-	-	-
106	С131306-20	-Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 600х300 шт	1	37600	-	37600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	С131310-11	-Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм шт	7	947	-	6629	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	С131310-10	-Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм шт	20	730	-	14600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	С11011-761	-Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки шт	4,5	502	-	2259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	СПрайс "Фирма Партнер"	-Огнезащитное покрытие Бирлик М м2	364	499,13	-	181694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 кг м3	2,04	6240	-	12730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг	290	93	-	26970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонтные электромонтажные работы и автоматизация /локальная смета 2-1-5/								
		Магистральные сети								
181	75-6-81	-Пункт/шкаф/ распределительный, типа ВРУ, габаритные размеры 1200x650x250 мм	1	144600	-	144600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Покрытия дорог и площадок, озеленение, малые архитектурные формы /локальная смета 7-1/								
		Демонтажные работы								
7	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	9,1	408,11	169,61	3714	1543	2642	1,55	14
		м3		238,5	4,07	2170	37	119,7	0,01	-
8	E0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	13,65	66,75	51,25	911	700	410	0,12	2
		м3		15,5	9,62	212	131	119,7	0,04	-
9	E0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	484	122,85	-	59459	-	71173	0,77	371
		м		122,85	-	59459	-	119,7	-	-
12	E0109-46-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2,8 к=0,6;0,7; 0,5	-Демонтаж ворот и калиток металлический конструкций	0,14	4590	-	643	-	521	24,84	3
		т		4590	-	643	-	81	5,71	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			18031461	197181			13211
			Тенге			2208093	58860			502
		Стоимость оборудования -	Тенге			1012437	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1012437	-	-		-

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2032953
На металлмонтажные работы	42016
На сантехнические работы	254765
Всего накладных расходов:	2329734
Итого с накладными	20361195