Счет-фактура № 18 от 25 августа 2014 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012
ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №170-СО от 06.05.2014г
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4
ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ "Школа интернат №17" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе г.Алматы за август 2014г.	тг	1	41 553 294,64	41 553 294,64	12%	4 986 395,36	46 539 690,00	0	
Всего по счету:					41 553 294,64		4 986 395,36	46 539 690,00		

Руководитель: Босаков Ш. З.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

МП

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.
(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Global Trade Center",г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3 , тел.: 8 (327) 329 75 50** — **050140013648**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №170-СО от 06.05.2014г. от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
18	25.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ "Школа интернат №17" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе г.Алматы за август 2014г.		тг	1	46 539 690,00	46 539 690,00	4 986 395,36	46 539 690,00
			Итого	1	x	46 539 690,00	4 986 395,36	46 539 690,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алмат)

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Ти)ая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление и восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа № 17" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе г.Алматы

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 25 августа 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		170-СО	06.05.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавлен-ную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего по стройке:	121 124 796	41 553 295								4 986 395	46 539 690
Итого к оплате	**121 124 796**	**41 553 295**								**4 986 395**	**46 539 690**

ЗАКАЗЧИК: Зам. руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Курмангалиев М.Н. "_____" _____2014г.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З. "_____" _____2014г.

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор № 170-СО от 06.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа № 17» Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта:

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Работы по усилению здания /локальная смета 2-1-1/												
		Блок 1												
		Усиление кирпичных стен												
		На втором этаже												
52	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	1317,3	257,19	5,08	338797	6694	195746	0,35	1121				
				156,03	1,21	205541	1597	94,5	0,06	85				
53	Е0115-61-1	-Два дополнительных слоя штукатурки(до толщ 4 см) стен м2	1317,3	266,69	4,23	351313	5575	168615	0,75	985				
				134,55	0,9	177243	1186	94,5	0,06	83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Металлические рамы усиления								
		На первом этаже								
54	Е0146-12-3	-Усиление решетки колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения	0,8454	38752,31	5945,56	32761	5026	22416	141	119
				26325	189,9	22255	161	100	0,8	1
57	Е0146-3-1	-Усиление существующих железобетонных пилястр металлическими стяжками т	0,66152	113356,82	10513,19	74988	6955	26989	222,26	147
				36758,25	4039,56	24316	2672	100	19,52	13
		На втором этаже								
61	Е0146-12-3	-Усиление решетки колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения	2,1494	38752,31	5945,56	83294	12779	56991	141	303
				26325	189,9	56583	408	100	0,8	2
64	Е0146-3-1	-Усиление существующих железобетонных пилястр металлическими стяжками т	0,9	113356,82	10513,19	102021	9462	36718	222,26	200
				36758,25	4039,56	33082	3636	100	19,52	18
		Металлические балки, сейсмопояс и перекрытие листы КЖ 13, КЖ 15, КЖ 19, КЖ20								
		На первом этаже								
68	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен металлическим сейсмопоясом	3,731	40782,43	3209,4	152159	11974	124536	179,48	670
				32166	1212,75	120011	4525	100	5,92	22
72	Е0146-11-2	-Усиление элементами металлических балок т	1,6693	144362,54	8798,79	240984	14688	125911	404	674
				74700	727,65	124697	1215	100	0,93	2
75	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (второй слой в стоимости м/конструкций) т	141,7605	22,68	0,06	3215	9	770	0,03	5
				6,68	0,03	947	4	81	-	-
76	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	141,7605	42,03	0,1	5958	14	1099	0,05	7
				9,57	-	1356	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		На втором этаже								
81	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен металлическим сейсмопоясом	3,731	40782,43	3209,4	152159	11974	124536	179,48	670
				32166	1212,75	120011	4525	100	5,92	22
		т								
		Блок 2								
		Усиление кирпичных стен								
		На первом этаже КЖ 21								
109	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	319,4	257,19	5,08	82147	1623	47462	0,85	272
				156,03	1,21	49837	387	94,5	0,06	21
		м2								
110	Е0115-61-1	-Два дополнительных слоя штукатурки(до толщ 4 см) стен	319,4	266,69	4,23	85181	1352	40883	0,75	239
				134,55	0,9	42975	287	94,5	0,06	20
		м2								
		На втором этаже КЖ 22								
123	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	444,9	257,19	5,08	114424	2261	66110	0,85	379
				156,03	1,21	69419	539	94,5	0,06	29
		м2								
124	Е0115-61-1	-Два дополнительных слоя штукатурки(до толщ 4 см) стен	444,9	266,69	4,23	118651	1883	56947	0,75	333
				134,55	0,9	59861	400	94,5	0,06	28
		м2								
		Металлические рамы усиления								
		На первом этаже КЖ 25								
125	Е0146-12-3	-Усиление решетки колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения	0,7803	38752,31	5945,56	30238	4639	20690	141	110
				26325	189,9	20541	148	100	0,8	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		На втором этаже КЖ 26								
130	Е0146-12-3	-Усиление решетки колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения	0,7951	38752,31	5945,56	30812	4727	21082	141	112
				26325	189,9	20931	151	100	0,8	1
		т								
		Металлические балки, сейсмопояс и перекрытие								
		На первом этаже КЖ 27, КЖ 30								
139	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен металлическим сейсмопоясом	1,2977	40782,43	3209,4	52923	4165	43316	179,48	233
				32166	1212,75	41742	1574	100	5,92	8
		т								
140	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы сейсмопояса массой до 0,1 т	1,2977	154400	-	200365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		На втором этаже КЖ 28, КЖ 31								
148	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен металлическим сейсмопоясом	1,2977	40782,43	3209,4	52923	4165	43316	179,48	233
				32166	1212,75	41742	1574	100	5,92	8
		т								
149	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы сейсмопояса массой до 0,1 т	1,2977	154400	-	200365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Блок 3								
		Усиление кирпичных стен								
		На первом этаже КЖ 33								
171	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	341,6	257,19	5,08	87856	1736	50760	0,85	291
				156,03	1,21	53301	414	94,5	0,06	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	Е0115-61-1	-Два дополнительных слоя штукатурки(до толщ 4 см) стен м2	341,6	266,69	4,23	91102	1446	43725	0,75	255
				134,55	0,9	45962	307	94,5	0,06	22
		м2								
		На втором этаже ЮЖ 34								
182	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	114,3	257,19	5,08	29397	581	16985	0,85	97
				156,03	1,21	17834	139	94,5	0,06	7
183	Е0115-61-1	-Два дополнительных слоя штукатурки(до толщ 4 см) стен м2	114,3	266,69	4,23	30483	484	14630	0,75	85
				134,55	0,9	15379	103	94,5	0,06	7
		м2								
		Металлические рамы усиления								
		На первом этаже								
184	Е0146-12-3	-Усиление решетки колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения	0,2314	38752,31	5945,56	8967	1376	6136	141	33
				26325	189,9	6092	44	100	0,8	-
187	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (второй слой в стоимости м/конструкций) т	8,099	22,68	0,06	184	1	44	0,03	-
				6,68	0,03	54	-	81	-	-
		м2								
		Металлические балки, сейсмопояс и перекрытие								
		На первом этаже								
194	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы сейсмопояса массой до 0,1 т	1,50705	154400	-	232689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
195	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (второй слой в стоимости т	52,74675	22,68	0,06	1196	3	287	0,03	2
				6,68	0,03	352	1	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м/конструкций)								
		м2								
		На втором этаже								
199	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы сейсмопояса массой до 0,1 т	0,87527	154400	-	135142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
200	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (второй слой в стоимости м/конструкций)	30,63445	22,68	0,06	695	2	166	0,03	1
				6,68	0,03	205	1	81	-	-
		м2								
		Блок 4								
		Усиление элементов каркаса								
203	Е0146-12-3	-Усиление решетки колонн, стоек, ригелей и рамных конструкций различного назначения	19,4	38752,31	5945,56	751795	115344	514389	141	2735
				26325	189,9	510705	3684	100	0,8	16
		т								
204	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы из швеллера, листовой и арматурной стали массой до 0,1 т	38,85	154400	-	5998440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
205	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	679,75	22,68	0,06	15418	42	3693	0,03	23
				6,68	0,03	4542	17	81	-	-
		м2								
		Усиление хомутами под стойки кровли КЖ 69								
216	Е0146-9-1	-Усиление профильной сталью верхнего пояса металлических конструкций под стойки кровли	35,3	87922,83	12555,08	3103676	443194	1550861	225	7943
				43200	733,73	1524960	25901	100	3,47	122
		т								
218	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1235,5	22,68	0,06	28023	77	6712	0,03	42
				6,68	0,03	8255	31	81	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонтные общестроительные работы АР /локальная смета 2-1-2/								
		Кровля. Блок 3								
61	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок, ферм, прогонов из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,0102	16234,07	5027,99	166	51	97	64,98	1
				10453,5	1339,83	107	14	81	4,76	-
		т								
65	Е0106-18-2	-Устройство опор для крепления балок и стоек крыши из бетона В15 при высоте до 500 мм	2	12975,62	509,12	25951	1018	5547	16,56	33
				2742,75	192,33	5486	385	94,5	0,94	2
		м3								
66	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0672	179612,58	670,08	12070	45	3483	332,35	22
				54596,25	253,12	3669	17	94,5	1,24	-
		1т								
67	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06	99034,93	380,3	5942	23	2165	227,7	14
				38036,25	143,44	2282	9	94,5	0,7	-
		1т								
68	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,357	22,68	0,06	8	-	2	0,03	-
				6,68	0,03	2	-	81	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			13064880	675388			18387
			Тенге			3432278	56054			560

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3443715
На металломонтажные работы	97
Всего накладных расходов:	3443812
Итого с накладными	16508692

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	990522
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17499214
Итого с временными, 1,8 % х 0,8	17751203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						17990844		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						18061849		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						18239361		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						40738525		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						814770		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						41553295		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4986395		
		Итого с НДС						46539690		

Принял:

Сдал:

технадзор