Счет-фактура № 18 от 20 июля 2015 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №170-СО от 06.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050140013648, ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ "Школа интернат №17" Управления образования г Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе г.Алматы за июль 2015г.	тг	1	15 624 607,14	15 624 607,14	12%	1 874 952,86	17 499 560,00		
Всего по счету:					**15 624 607,14**		**1 874 952,86**	**17 499 560,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18** — **050140013648**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №170-СО от 06.05.2014г.

Номер документа	Дата составления
19	20.07.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ "Школа интернат №17" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе г.Алматы за июль 2015г.			тг	1	17 499 560,00	17 499 560,00
				Итого	1	x	17 499 560,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.07.2015

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление и восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа № 17" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе г.Алматы

С П Р А В К А № 9

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 21 июля 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		170-СО Доп. соглашение	06.05.2014г. № 3 от 20.05.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавлен-ную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего по стройке:	17 499 560	15 624 607								1 874 953	17 499 560
Итого к оплате	**17 499 560**	**15 624 607**								**1 874 953**	**17 499 560**

ЗАКАЗЧИК: И.о. заместителя руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Токтарбаев М.А. "_____" _____2015г.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Бесаков Ш.З. "_____" _____2015г.

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор № 170-СО от 06.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа № 17» Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта:

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Блок 3(Спортивный зал) 2ой этаж										
1	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков плитами OSB толщиной 10мм по гипсокартону м2	154,4	506,45	3,58	78196	552	47496	1,87	289		
				324,35	1,17	50079	181	94,5	0,01	1		
2	С11011-588п рим	-Плиты OSB толщина 10 мм 1000м2	0,16212	510200	-	82714	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		Металлические решетки оконные (14шт)										
3	Е0109-62-3	-Изготовление решеток на окна т	0,709932	32735,87	11718,89	23240	8320	12347	104,65	74		
				18837	2634,16	13373	1870	81	9,2	7		
4	Е0109-53-2	-Монтаж металлоконструкции решеток т	0,709932	10752,15	1453,68	7633	1032	4943	53,59	38		
				8461,12	135	6007	96	81	0,66	-		
5	С11011-898 Изм. и доп.вып.9	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины,	0,4584	59500	-	27275	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
		т								
6	С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0072	75900	-	546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,244332	45800	-	11190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	С11011-819	-Навесы	48	40	-	1920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	31,94694	22,68	0,06	725	2	174	0,03	1
				6,68	0,03	213	1	81	-	-
		м2								
10	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	31,94694	41,98	0,05	1341	2	248	0,05	2
				9,57	-	306	-	81	-	-
		м2								
		Обшивка радиаторов								
11	Е0110-9-4пр-им	-Обшивка радиаторов отопления плитами OSB толщиной 10мм	36	218,09	4,08	7851	147	7766	1,24	45
				198,2	1,55	7135	56	108	0,01	-
		м2								
12	С11011-588п-рим	-Плиты OSB толщина 10 мм	0,0378	510200	-	19286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
13	С11021-12	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта	0,45	16500	-	7425	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	Е0115-165-1-	-Улучшенная окраска акриловыми красками за 2 раза	36	358,69	4,03	12913	145	6988	1,22	44
				203,89	1,53	7340	55	94,5	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок 3 1этаж (Раздевалка)								
15	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Обшивка короба плитами OSB толщиной 10мм по каркасу м2	4,305	617,38	6,06	2658	26	1050	1,48	6
				256,29	1,76	1103	8	94,5	0,01	-
16	Е0115-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Обшивка гипсокартоном по плитам OSB м2	4,305	274,07	6,21	1180	27	542	0,82	4
				131,31	1,88	565	8	94,5	0,01	-
17	Е0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен сухими смесями типа "Глатт" толщ. 2 мм и "Финиш" толщиной до 1мм м2	4,1	188,57	2,29	773	9	224	0,41	2
				63,78	0,36	261	1	85,05	-	-
18	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	4,1	254,87	2,35	1045	10	177	0,27	1
				44,77	0,9	184	4	94,5	-	-
		Блок 1-3 (1-2этаж)								
		Колонны								
19	Е0110-87-1	-Обшивка колонн в коридорах гипсокартонными листами в 2 слоя м2	217	1577,46	14,26	342309	3095	96471	2,43	527
				406,24	5,4	88154	1172	108	0,03	6
		Блок 1 Лестничные марши(Полы тип 8)								
20	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	79,6	252,16	17,51	20072	1394	9320	0,78	62
				114,76	2,76	9135	220	99,63	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2								
21	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из плиток керамогранита на клеющем растворе	79,6	544,68	18,56	43356	1478	22479	1,77	141
				280,54	2,9	22331	231	99,63	0,03	2
		1м2								
22	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	81,192	1350	-	109609	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
23	Е0111-39-4	-Плинтус из керамогранитных плит	39,8	260,82	0,4	10381	16	2115	0,27	11
				47,87	0,14	1905	5	110,7	-	-
		м								
		Блок 2 1этаж (Кабинет директора комната 3)								
24	Е0110-88-3	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	8	1816,91	17,38	14535	139	3253	2,21	18
				370,01	6,55	2960	52	108	0,03	-
		м2								
25	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из плиток керамогранита на клеющем растворе	2	544,68	18,56	1089	37	565	1,77	4
				280,54	2,9	561	6	99,63	0,03	-
		1м2								
26	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	2,04	1350	-	2754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
27	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	9,9	1902,7	5,78	18837	57	2753	1,75	17
				293,22	3,93	2903	39	93,6	0,02	-
		м2								
28	Е0110-23-3	-Установка блоков внутренних дверных проемах в	1,47	671,57	39,81	987	59	372	1,32	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перегородках санузлов площадь проема до 3 м2		219,42	15,05	323	22	108	0,07	-
29	С12062-2	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 16-8П внутренние	1,47	4250 -	- -	6248 -	- -	- -	- -	- -
30	С11011-791	м2 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в кабинку	1	1380 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0116-13-1	комплект -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	636,63 122,13	0,8 0,31	1273 244	2 1	282 115,2	0,67 -	1 -
32	Е0116-13-2	м -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	4	764,59 117,74	1,79 0,67	3058 471	7 3	546 115,2	0,64 -	3 -
33	Е0116-14-1	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	12	486,7 336,38	15,24 5,71	5840 4037	183 69	4729 115,2	1,89 0,03	23 -
34	С130804-68	м -Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	11,352	93 -	- -	1056 -	- -	- -	- -	- -
35	Е0165-12-1	м -Установка раковины /умывальника/	1	524,9 488,25	3,81 0,59	525 488	4 1	563 115,2	2,89 0,01	3 -
36	С131101-73	компл -Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм	1	6050 -	- -	6050 -	- -	- -	- -	- -
37	С131101-49	комплект -Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые,	1	1750	-	1750	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм		-	-	-	-	-	-	-
38	E0117-2-3	-Установка смесителей шт	1	1812,61 144,9	1,96 -	1813 145	2 -	167 115,2	0,81 -	1 -
39	E0165-12-3	-Установка унитазов с бачком компл	1	839,02 755,55	8,34 1,41	839 756	8 1	785 103,68	4,34 0,01	4 -
40	C131101-83	-Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки шт	1	5020 -	- -	5020 -	- -	- -	- -	- -
41	C131101-10	-Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском компл	1	3570 -	- -	3570 -	- -	- -	- -	- -
		Блок 1 2этаж (Медицинский кабинет комната 5)								
42	E0110-88-3	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией м2	4,2	1816,91 370,01	17,38 6,55	7631 1554	73 28	1708 108	2,21 0,03	9 -
43	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	37,3	1902,7 293,22	5,78 3,93	70971 10937	215 146	10374 93,6	1,75 0,02	65 1
44	E0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	2,1	379,3 196,66	23,6 8,22	797 413	50 17	465 108	1,18 0,04	2 -
45	C12061-189	-Блоки оконные из ПХВ профилей	2,1	6920	-	14532	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
46	С11011-936	-Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	2,1	-2800	-	-5880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
47	С11011-1382	-Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	2,1	4963	-	10422	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
48	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	6	636,63	0,8	3820	5	846	0,67	4
				122,13	0,31	733	2	115,2	-	-
		м								
49	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	6	486,7	15,24	2920	91	2365	1,89	11
				336,38	5,71	2018	34	115,2	0,03	-
		м								
50	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	5,676	93	-	528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
51	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/	1	524,9	3,81	525	4	563	2,89	3
				488,25	0,59	488	1	115,2	0,01	-
		компл								
52	С131101-73	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм	1	6050	-	6050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	1	1750	-	1750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	Е0117-2-3	-Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
		шт		126	-	126	-	128	-	-
		ВЕНТШАХТЫ 24шт								
55	Е0109-29-1	-Монтаж металлоконструкции каркаса вентшахт	1,528	15836,43	6844,83	24198	10459	9576	33,24	51
				5796	1941,09	8856	2966	81	6,83	10
		т								
56	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0029185	59500	-	174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
57	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,528	1513,46	390,15	2313	596	967	3,4	5
				781,43	-	1194	-	81	-	-
		т								
58	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	68,76	22,68	0,06	1560	4	374	0,03	2
				6,68	0,03	459	2	81	-	-
		м2								
59	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	68,76	41,98	0,05	2886	3	533	0,05	3
				9,57	-	658	-	81	-	-
		м2								
60	Е0112-10-1	-Устройство покрытий вентшахт из листовой стали	300	185,66	1,55	55698	465	56806	1,12	335
				176,21	0,59	52864	176	107,1	-	1
		м2								
61	Е0126-30-1	-Теплоизоляция стен плитами URSA, марка П 20Г-50	6,5	8256,76	472,78	53669	3073	25028	23,05	150
				4101,19	177,19	26658	1152	90	0,86	6
		м3								
62	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	6,5	4500	-	29250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
		Блок 1 1этаж (кабинет 5,2), 2этаж(кабинет 2,1), Блок 3 1 этаж(кабинет 26)								
63	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	254,3	891,34	3,58	226668	909	78227	1,87	477
				324,35	1,17	82481	299	94,5	0,01	1
64	Е0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен сухими смесями типа "Глатт" толщ. 2 мм и "Финиш" толщиной до 1мм м2	254,3	188,57	2,29	47952	582	13873	0,41	104
				63,78	0,36	16219	92	85,05	-	1
65	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	254,3	254,87	2,35	64813	598	10975	0,27	68
				44,77	0,9	11385	229	94,5	-	1
		Блок 2 1этаж (кабинет 5)								
66	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	24	935,06	6,13	22441	147	1849	0,44	11
				67,28	2,31	1615	55	110,7	0,01	-
		Блок 1-4 Лестницы Л1,Л2,Л3,Л4								
67	Е0110-87-1	-Обшивка коробов под лестницами гипсокартонными листами в один слой без изоляции м2	65	1203,66	14,26	78238	927	28897	2,43	158
				406,24	5,4	26405	351	108	0,03	2
68	Е0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен сухими смесями типа "Глатт" толщ. 2 мм и "Финиш" толщиной до 1 мм м2	65	188,57	2,29	12257	149	3546	0,41	27
				63,78	0,36	4146	24	85,05	-	-
69	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска	65	254,87	2,35	16567	153	2805	0,27	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку		44,77	0,9	2910	59	94,5	-	-
		м2								
		Благоустройство								
		Асфальтовое покрытие проездов Тип 2 2499 м2								
70	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотн. каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б М-II с проливкой битумом краев ям под покрытие	1139	433,98	19,19	494304	21857	17937	0,04	44
				6,83	6,33	7781	7204	119,7	0,02	25
		м2								
71	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (ДОБАВИТЬ 2см)	1139	180,09	-	205118	-	63	-	-
				0,05	-	52	-	119,7	-	-
		м2								
72	Е0127-53-2	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	1139	508,65	19,19	579353	21857	17937	0,04	44
				6,83	6,33	7781	7204	119,7	0,02	25
		м2								
		Искусственное покрытие площадки Тип 4 1957 м2								
73	Е0127-49-4	-Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	1957	563,59	25,12	1102954	49166	40625	0,07	136
				10,58	6,76	20705	13234	119,7	0,02	48
		м2								
74	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотн. каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1957	401,91	19,19	786542	37554	30818	0,04	76
				6,83	6,33	13368	12378	119,7	0,02	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
75	Е0127-54-3 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (ДОБАВИТЬ 1см)	1957	93,4	-	182790	-	54	-	-
				0,02	-	45	-	119,7	-	-
		м2								
76	Е0127-53-2	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1957	549,45	19,19	1075274	37554	30818	0,04	76
				6,83	6,33	13368	12378	119,7	0,02	43
		м2								
77	Е0111-36-4 прим	-Устройство искусственных покрытий спортивных площадок	1957	89,06	5,81	174285	11375	184636	0,54	1062
				83,06	2,16	162557	4232	110,7	0,01	21
		м2								
78	СПрайс "A-SPOrT KAzAKHsTAn "	-Тартановое покрытие (SBR) производитель РК	2152,7	1294,04	-	2785686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Яма для прыжков в длину Тип 5 17 м2								
79	Е0127-14-1	-Устройство оснований из песка ямы для прыжков в длину	7	1199	85,16	8393	596	340	0,17	1
				24,59	15,95	172	112	119,7	0,05	-
		м3								
		Озеленение								
		Подготовительные работы								
80	Е0147-3-2	-Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	1000	16,82	-	16825	-	19533	0,12	117
				16,82	-	16825	-	116,1	-	-
		м2								
81	Е0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	1000	13,97	-	13973	-	16222	0,09	85
				13,97	-	13973	-	116,1	-	-
		м2								
		Газон многолетних трав								
82	Е0147-25-4	-Подготовка почвы для	1000	253,02	-	253022	-	77813	0,46	460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную		67,02	-	67022	-	116,1	-	-
		м2								
83	Е0147-25-5	-Добавлять каждые 5см	1000	71,17	-	71166	-	10641	0,06	63
		м2		9,17	-	9166	-	116,1	-	-
84	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1000	20,24	-	20242	-	10962	0,06	60
				9,44	-	9442	-	116,1	-	-
		м2								
		Кустарники и деревья								
85	Е0147-19-16	-Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди в естественном грунте	86	105,57	-	9079	-	10541	0,73	63
				105,57	-	9079	-	116,1	-	-
		м								
86	Е0147-21-2	-Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	86	214,52	-	18448	-	21366	1,32	114
				213,99	-	18403	-	116,1	-	-
		м								
87	С143012-49	-Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, с комом размером 0,3х0,3 м	258	301	-	77658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Спортоборудование для спортивных площадок								
88	У1-14-7	-Стол для настольного тенниса, строительные работы	1	11646,61	1325,75	11647	1326	1132	4,6	5
				757,1	440,62	757	441	94,5	2,13	2
		стол								
89	У1-14-8	-Стол для настольного тенниса, монтаж металлоконструкций	1	6938,73	10,93	6939	11	1003	7,13	7
				1233,5	4,68	1234	5	81	0,02	-
		стол								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			9538499	216549			5237
			Тенге			844827	66920			251

Накладные расходы :

На общестроительные работы	886820
На металломонтажные работы	28836
На сантехнические работы	11007
Всего накладных расходов:	926663
Итого с накладными	10465162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	627910
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11093072
Итого с временными, 1,8 % х 0,8	11252812
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11404725
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11449736
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11562264
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	25824895
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	516498
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26341393
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3160967
Итого с НДС	29502360
Конкурсная скидка	12002800
ВСЕГО к оплате	17499560

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Global Trade Center

Республика Казахстан г. Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы қаласы Құрылыс мекемелер дирекциясы «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответ-стью Республика Казахстан г. Алматы