Счет-фактура № 35 от 15 декабря 2014 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Ауэзова,3а,оф.18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №170-СО от 06.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ "Школа интернат №17" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Туркисбском районе г.Алматы	тг	1	53 321 332,14	53 321 332,14	12%	6 398 559,86	59 719 892,00		
Всего по счету:					**53 321 332,14**		**6 398 559,86**	**59 719 892,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
011240001633

Заказчик **КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050140013648

Исполнитель **ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №170-СО от 06.05.2014г. от "_____" _____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
35	15.12.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ "Школа интернат №17" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе г.Алматы		тг	1	59 719 892,00	59 719 892,00	6 398 559,86	59 719 892,00
			Итого	1	x	59 719 892,00	6 398 559,86	59 719 892,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012года №170

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы**

Подрядчик: **ТОО "Global Trade Center"**

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ Общеобразовательная школа № 17 Управления образования г. Алматы, расположенной по адресу: ул. Гете, 177 в Турксибском районе города Алматы

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат

за 15 декабря 2014 года

Код заказчика	Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№170-СО Доп.сог.№1	06.05.2014г. 25.11.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	Из графы 1										
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавлен-ную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего по стройке:	350 731 000	53 321 332								6 398 560	59 719 892
Итого к оплате	**350 731 000**	**53 321 332**								**6 398 560**	**59 719 892**

ЗАКАЗЧИК:

Зам. руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" Курменгалиев М.Н.

"____" _____2014г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Global Trade Center" Босаков Ш.З.

"____" _____2014г.

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор № 170-СО от 06.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа № 17» Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Туркисбском районе города Алматы

Наименование объекта:

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-машинистов	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Ремонтные общестроительные работы АР (П2 Покрытие плит и устройство покрытий над спортзалом и тамбуром лист АР-7										
1	Е0158-20-1	-Устройство выравнивающей цементной стяжки	1429,85	204,55	14,18	292479	20275	109539	0,43	612		
		м2		69,3	2,23	99089	3189	107,1	0,01	18		
2	Е0158-21-1	-Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	1429,85	26,33	0,44	37648	629	30091	0,12	170		
		м2		19,58	0,07	27996	100	107,1	-	1		
3	Е0158-22-4	-Устройство теплоизоляции насухо из пеногазобетона, пенополистирола	1429,85	52,18	2,07	74610	2960	77227	0,34	480		
		м2		50,11	0,32	71650	458	107,1	-	5		
4	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	148	208,56	1,13	30867	167	1064	0,04	6		
		м		6,23	0,43	922	63	108	-	-		
5	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	1490	212,3	1,49	316331	2216	50447	0,18	266		
		м2		31,05	0,56	46265	838	107,1	-	4		
6	Е0112-7-3	-Устройство кровель различных	252	638,41	7,23	160879	1821	22030	0,48	121		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типов из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам		78,92	2,7	19889	680	107,1	0,01	3
		м2								
		Двери								
		Блок 1,2,3								
		Двери деревянные								
7	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	23,2128	671,57	39,81	15589	924	5878	1,32	31
				219,42	15,05	5093	349	108	0,07	2
		м2								
8	Е0110-23-4	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	40,365	527,93	39,21	21310	1583	9028	1,14	46
				192,26	14,82	7760	598	108	0,07	3
		м2								
9	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	102,0708	65,06	0,11	6641	11	7167	0,41	42
				64,95	0,06	6630	6	108	-	-
		м2								
10	Е0110-16-1	-Установка фрамуг над дверями, площадь проема до 2 м2	8,1	887,29	89,11	7187	722	3015	1,89	15
				313,09	31,56	2536	256	108	0,13	1
		м2								
		Двери металлические								
11	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	25,62	379,71	40,1	9728	1027	9083	1,71	44
				313,09	15,16	8021	388	108	0,07	2
		м2								
12	Е0107-57-8	-Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизующейся тиоколовой	45	78,09	48,59	3514	2186	2714	0,18	8
				29,5	18,36	1327	826	126	0,09	4
		м								
		Блок 4								
		Двери деревянные								
13	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	32,488	671,57	39,81	21818	1293	8227	1,32	43
				219,42	15,05	7129	489	108	0,07	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	32,488	65,06	0,11	2114	4	2281	0,41	13
				64,95	0,06	2110	2	108	-	-
		м2								
15	Е0110-16-1	-Установка фрамуг над дверями, площадь проема до 2 м2	9,9704	887,29	89,11	8847	888	3711	1,89	19
				313,09	31,56	3122	315	108	0,13	1
		м2								
16	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	20,32	671,57	39,81	13646	809	5146	1,32	27
				219,42	15,05	4459	306	108	0,07	1
		м2								
		Двери металлические								
17	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,69	379,71	40,1	1401	148	1308	1,71	6
				313,09	15,16	1155	56	108	0,07	-
		м2								
18	Е0107-57-8	-Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизующейся тиоколовой	4	78,09	48,59	312	194	241	0,18	1
				29,5	18,36	118	73	126	0,09	-
		м								
		Подвал								
19	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	4,0352	379,71	40,1	1532	162	1431	1,71	7
				313,09	15,16	1263	61	108	0,07	-
		м2								
20	Е0107-57-8	-Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизующейся тиоколовой	10	78,09	48,59	781	486	603	0,18	2
				29,5	18,36	295	184	126	0,09	1
		м								
		Жалюзийные решетки								
21	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	13,2853	537,52	23,97	7141	318	3922	1,59	21
				265,62	7,73	3529	103	108	0,04	1
		м2								
22	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	13,2853	5240	-	69615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004	м2								
		Витражи наружные								
23	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	7,313	537,52	23,97	3931	175	2159	1,59	12
				265,62	7,73	1942	57	108	0,04	-
		м2								
24	Е0110-92-3	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	3,887	764,57	27,58	2972	107	782	1,06	4
				176,79	9,48	687	37	108	0,05	-
		м2								
25	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	7,313	5240	-	38320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
26	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,887	12700	-	49365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
27	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	10,3	537,52	23,97	5537	247	3041	1,59	16
				265,62	7,73	2736	80	108	0,04	-
		м2								
28	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	10,3	5240	-	53972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
29	С11011-936	-Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	21,5	-2800	-	-60200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
30	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002	-Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	21,5	4963	-	106705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004	м2								
		Полы блоков 1, 2, 3, 4								
					Первый этаж на отметке 0,000					
		Тип 2								
31	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	742,7	935,06	6,13	694469	4549	57213	0,44	326
				67,28	2,31	49965	1717	110,7	0,01	8
		м2								
32	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	482,44	178,36	0,09	86048	43	8086	0,09	46
				15,12	0,02	7294	10	110,7	-	-
		1м								
		Тип 3								
33	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью 40 м2	38,6	350,58	14,01	13533	541	4358	0,67	26
				99,79	2,21	3852	85	110,7	0,01	-
		1м2								
34	Е0157-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	38,6	290,7	0,74	11221	29	1346	0,2	8
				31,39	0,11	1212	4	110,7	-	-
		1м2								
35	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	38,6	1551,71	14,85	59896	573	10523	1,54	59
				243,95	2,32	9416	90	110,7	0,02	1
		1м2								
		Тип 5								
36	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из плиток керамогранита на клеющем растворе	14,4	504,37	14,85	7263	214	3926	1,54	22
				243,95	2,32	3513	33	110,7	0,02	-
		1м2								
37	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	14,688	1350	-	19829	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Тип 6 Входные группы и пандусы								
38	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	66	1551,71	14,85	102413	980	17993	1,54	101
				243,95	2,32	16101	153	110,7	0,02	2
		1м2								
		Тип 8 Лестничная клетка								
39	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из	71,76	504,37	14,85	36194	1066	19563	1,54	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плиток керамогранита на клеющем растворе		243,95	2,32	17506	166	110,7	0,02	2
40	С11011-1169	1м2 -Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	73,1952	1350	-	98814	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0111-39-4	-Плинтус из керамогранитных плит	39,4	260,82	0,4	10276	16	2094	0,27	11
		м		47,87	0,14	1886	5	110,7	-	-
		Второй этаж на отметке +3,700								
		Тип 2								
42	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	634,4	935,06	6,13	593202	3886	48870	0,44	279
		м2		67,28	2,31	42679	1467	110,7	0,01	7
43	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	370,3	178,36	0,09	66047	33	6206	0,09	35
		1м		15,12	0,02	5599	7	110,7	-	-
		Тип 3								
44	Е0157-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	27,9	290,7	0,74	8110	21	973	0,2	6
		1м2		31,39	0,11	876	3	110,7	-	-
45	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	27,9	1551,71	14,85	43293	414	7606	1,54	43
		1м2		243,95	2,32	6806	65	110,7	0,02	1
		Тип 5								
46	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из плиток керамогранита на клеющем растворе	98,1	504,37	14,85	49479	1457	26744	1,54	151
		1м2		243,95	2,32	23931	228	110,7	0,02	2
47	Е0111-39-4	-Плинтус из керамогранитных плит	52,6	260,82	0,4	13719	21	2796	0,27	14
		м		47,87	0,14	2518	7	110,7	-	-
		Тип 7								
48	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее первый слой	181,4	492,32	2,59	89308	469	59952	1,59	288
		м2		297,56	0,99	53978	179	110,7	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0111-5-2	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой	181,4	324	0,38	58774	68	42584	1,11	202
				211,92	0,14	38443	25	110,7	-	-
		м2								
50	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью 40 м2	181,4	350,58	14,01	63596	2541	20483	0,67	122
				99,79	2,21	18102	401	110,7	0,01	2
		1м2								
51	Е0157-12-6	-Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	181,4	382,5	1,86	69386	337	10211	0,33	61
				50,56	0,29	9172	53	110,7	-	1
		1м2								
52	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	181,4	1920,69	5,23	348413	949	24286	0,75	136
				120,11	0,83	21788	151	110,7	0,01	2
		1м2								
53	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	54	123,9	0,33	6691	18	1312	0,14	8
				21,89	0,05	1182	3	110,7	-	-
		1м								
		Внутренняя отделка								
		Блок 1,2,3 Первый этаж								
						Стены				
54	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	785,54	254,87	2,35	200210	1846	33902	0,27	209
				44,77	0,9	35168	707	94,5	-	3
		м2								
55	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	772,06	185,31	2,35	143074	1814	66353	0,54	416
				90,05	0,9	69520	695	94,5	-	3
		м2								
56	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	174	1902,7	5,78	331070	1005	48393	1,75	304
				293,22	3,93	51019	683	93,6	0,02	4
		м2								
						Перегородки и зашивка из гипсокартона				
57	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска	142,4	254,87	2,35	36293	335	6146	0,27	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку		44,77	0,9	6375	128	94,5	-	1
		м2								
		Потолок								
58	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	704,55	193,67	1,91	136450	1346	46200	0,44	313
				69,1	0,29	48684	204	94,5	-	2
		м2								
59	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	704,55	260,86	2,91	183789	2052	34154	0,3	211
				50,2	1,1	35367	775	94,5	0,01	4
		м2								
		Второй этаж								
					Стены					
60	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	316,7	254,87	2,35	80717	744	13668	0,27	84
				44,77	0,9	14179	285	94,5	-	1
		м2								
61	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	741,3	185,31	2,35	137374	1742	63710	0,54	399
				90,05	0,9	66750	667	94,5	-	3
		м2								
62	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	77	1902,7	5,78	146508	445	21416	1,75	135
				293,22	3,93	22578	302	93,6	0,02	2
		м2								
					Потолок					
63	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	664,7	193,67	1,91	128732	1270	43587	0,44	295
				69,1	0,29	45931	193	94,5	-	2
		м2								
64	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	664,7	260,86	2,91	173394	1936	32222	0,3	199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску		50,2	1,1	33366	731	94,5	0,01	4
		м2								
		Блок 4								
		Подвал								
					Стены					
65	Е0162-37-1	-Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	673,9	7,13	0,09	4805	61	4496	0,05	33
				7,04	0,02	4744	13	94,5	-	-
		м2								
66	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	134,78	71,96	-	9699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
67	Е0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	673,9	179,79	1,83	121160	1233	35504	0,36	241
				55,46	0,29	37374	195	94,5	-	2
		м2								
					Потолок					
68	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	258,6	193,67	1,91	50083	494	16957	0,44	115
				69,1	0,29	17869	75	94,5	-	1
		м2								
					Первый этаж					
					Стены и колонны					
69	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	262,86	254,87	2,35	66995	618	11344	0,27	70
				44,77	0,9	11768	237	94,5	-	1
		м2								
70	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	317,5	185,31	2,35	58837	746	27287	0,54	171
				90,05	0,9	28589	286	94,5	-	1
		м2								
71	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих	30	1902,7	5,78	57081	173	8344	1,75	52
				293,22	3,93	8796	118	93,6	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-03-2002	смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2			Потолок					
72	Е0162-37-1	-Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	283,05	7,13	0,09	2018	25	1888	0,05	14
				7,04	0,02	1993	6	94,5	-	-
		м2								
73	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	56,61	71,96	-	4074	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
74	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	333,6	193,67	1,91	64608	637	21875	0,44	148
				69,1	0,29	23052	97	94,5	-	1
		м2								
75	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	333,6	260,86	2,91	87023	972	16172	0,3	100
				50,2	1,1	16746	367	94,5	0,01	2
		м2								
		Второй этаж			Стены и колоны					
76	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	272,62	254,87	2,35	69483	641	11766	0,27	72
				44,77	0,9	12205	245	94,5	-	1
		м2								
77	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	305,86	185,31	2,35	56680	719	26287	0,54	165
				90,05	0,9	27541	275	94,5	-	1
		м2			Потолок					
78	Е0162-37-1	-Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	302,4	7,13	0,09	2156	27	2018	0,05	15
				7,04	0,02	2129	6	94,5	-	-
		м2								
79	С11011-1964	-Грунтовка глубокого	60,48	71,96	-	4352	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	проникновения для внутренних и наружных работ кг		-	-	-	-	-	-	-
80	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2	302,4	193,67 69,1	1,91 0,29	58566 20896	578 88	19829 94,5	0,44 -	134 1
81	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	302,4	260,86 50,2	2,91 1,1	78884 15180	881 333	14659 94,5	0,3 0,01	90 2
		Блок 3(Спортивный зал) 2ой этаж								
82	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков плитами OSB толщиной 10мм по гипсокартону м2	11	506,45 324,35	3,58 1,17	5571 3568	39 13	3384 94,5	1,87 0,01	21 -
83	С11011-588п-рим	-Плиты OSB толщина 10 мм 1000м2	0,01155	510200 -	- -	5893 -	- -	- -	- -	- -
84	Е0110-87-1	-Обшивка колонн плитами OSB толщиной 10мм 1000м2	0,013	829,86 406,24	14,26 5,4	11 5	- -	6 108	2,43 0,03	- -
85	С11011-588п-рим	-Плиты OSB толщина 10 мм 1000м2	0,01365	510200 -	- -	6964 -	- -	- -	- -	- -
		Блок 1-4 (1-2этаж)								
86	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002	-Облицовка потолков в классных комнатах гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	314	891,34 324,35	3,58 1,17	279881 101845	1123 369	96592 94,5	1,87 0,01	589 2

проверить

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-14-20 05									
87	Е0110-87-1	-Обшивка стен переходов между блоками плитами OSB толщиной 10мм	100	829,86	14,26	82986	1426	44457	2,43	243
				406,24	5,4	40624	540	108	0,03	3
		м2								
88	С11011-588п	-Плиты OSB толщина 10 мм	0,105	510200	-	53571	-	-	-	-
	рим			-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
89	Е0115-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка стен гипсокартонными листами	100	451,52	6,21	45152	621	12586	0,82	82
				131,31	1,88	13131	188	94,5	0,01	1
		м2								
90	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка фартуков на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	29,5	1902,7	5,78	56130	170	8205	1,75	52
				293,22	3,93	8650	116	93,6	0,02	1
		м2								
		Наружная отделка АР8 изм.1								
91	Е0115-5-3	-Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 до 4	189,2	1777,66	40,95	336333	7748	271092	7,71	1458
				1500,75	15,48	283942	2928	94,5	0,08	14
		м2								
92	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	360,1	651,75	6,58	234694	2369	79004	1,38	498
				231,24	0,92	83270	332	94,5	-	1
		м2								
		Прочие работы								
		Отмостка								
93	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	37,5	1723,06	126,11	64615	4729	7572	0,98	37
				142,31	47,81	5337	1793	106,2	0,23	8
		м3								
94	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	41,25	5364,64	82,51	221291	3404	9990	1,55	64
				225,11	31,16	9286	1285	94,5	0,15	6
		м3								
95	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,65625	5604,41	409,16	3678	269	1444	13,34	9

не выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0107-60-1	-Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	11,13	4194,19	9,61	46681	107	5204	2	22
				367,43	3,62	4089	40	126	0,02	-
105	Стех ч сб.2 т.4 прим	-Доплата за хромирование	м 0,17383	30424	-	5289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Стремянки МС-1 -3 шт	т							
106	Е0109-57-5	-Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,11358	26001,11	11140,23	2953	1265	1303	62,45	7
				11695,5	2468,47	1328	280	81	9,48	1
107	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т 0,11358	177400	-	20149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	т 3,9753	164,61	0,09	654	-	467	0,74	3
				124,2	0,02	494	-	94,5	-	-
		Люк ЛМ-1 -3 шт	м2							
109	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,3708	446,86	128,16	1506	432	797	1,03	3
				174,4	44,59	588	150	108	0,17	1
110	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2 3,3708	12300	-	41461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Решетка Р-1	м2							
111	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,12615	175861,34	2427,46	22185	306	1196	48,64	6
				8021,25	908,44	1012	115	106,2	4,44	1
112	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением	т 4,41525	164,61	0,09	727	-	518	0,74	3
				124,2	0,02	548	-	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колера, количество окрасок 2								
		м2								
		Водопровод и канализация /локальная смета 2-1-3/ Водопровод хозяйственно-питьевой /Начальная школа/ Блок1								
113	Е0165-8-3	-Прокладка магистралей водопровода с диаметром труб 50 мм	10	814,81 178,65	1,29 0,23	8148 1787	13 2	2061 115,2	1,02 -	10 -
		м								
114	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	29	486,7 336,38	15,24 5,71	14114 9755	442 166	11428 115,2	1,89 0,03	55 1
		м								
115	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	37	373,69 266,51	9,88 3,69	13826 9861	365 136	11517 115,2	1,48 0,02	55 1
		м								
116	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	25	339,92 216,83	6,6 2,48	8498 5421	165 62	6316 115,2	1,21 0,01	30 -
		м								
117	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	15	451,48 289,8	8,31 3,13	6772 4347	125 47	5062 115,2	1,61 0,02	24 -
		м								
118	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	106	82,97 44,38	21,06 5,41	8794 4704	2233 574	4750 90	0,24 0,03	26 3
		м								
119	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8	164,61 124,2	0,09 0,02	1317 994	1 -	939 94,5	0,74 -	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Водомерный узел								
120	Е0116-22-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4426,01 1671,53	172,35 64,69	4426 1672	172 65	2000 115,2	9,78 0,31	10 -
		1узел								
121	Е0118-21-2	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5949,32 150,08	63,61 22,5	5949 150	64 22	199 115,2	0,86 0,11	1 -
		1фильтр								
122	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	967,28 64,69	1,96 -	967 65	2 -	75 115,2	0,36 -	- -
		комплект								
		Горячее водоснабжение ТЗ /Начальная школа/								
123	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	27	486,7 336,38	15,24 5,71	13141 9082	411 154	10640 115,2	1,89 0,03	51 1
		м								
124	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	21	373,69 266,51	9,88 3,69	7847 5597	207 77	6537 115,2	1,48 0,02	31 -
		м								
125	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	18	339,92 216,83	6,6 2,48	6119 3903	119 45	4548 115,2	1,21 0,01	22 -
		м								
126	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	15	451,48 289,8	8,31 3,13	6772 4347	125 47	5062 115,2	1,61 0,02	24 -
		м								
127	Е0118-5-1	-Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	2	5397,36 2639,25	496,86 185,62	10795 5279	994 371	6509 115,2	15,41 0,91	31 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт 2 292,39	521,42 19,69	49,05 585	1043 98 39	719 115,2	1,69 0,09	3 -
		Канализация производственная напорная /Начальная школа/	1шт							
129	E0165-7-1	-Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 25 мм	1 126,68	467,86 0,09	0,54 127	468 1 -	146 115,2	0,7 -	1 -
130	E0165-7-3	-Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 50 мм	м 7 157,73	848,81 0,14	1,11 1104	5942 8 1	1273 115,2	0,88 -	6 -
131	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	м 2 292,39	521,42 19,69	49,05 585	1043 98 39	719 115,2	1,69 0,09	3 -
132	E0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1шт 1 2551,28	3586,49 56,25	150,21 2551	3586 150 56	3004 115,2	14,95 0,28	15 -
133	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1насос - 124,2	164,61 0,02	0,09 -	- - -	- -	0,74 -	- -
		Канализация бытовая / Начальная школа/	м2							
134	E0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	38 122,13	636,63 0,31	0,8 4641	24192 30 12	5360 115,2	0,67 -	26 -
135	E0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м 55 117,74	764,59 0,67	1,79 6476	42053 98 37	7503 115,2	0,64 -	35 -

м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Приборы					
136	E0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/	15	524,9	3,81	7873	57	8447	2,89	43
				488,25	0,59	7324	9	115,2	0,01	-
137	E0117-2-3	-Установка смесителей компл	15	1812,61	1,96	27189	29	2504	0,81	12
138	E0165-12-3	-Установка унитазов с бачком шт	4	144,9 738,8	- 6,67	2174 2955	- 27	115,2 3033	- 3,77	- 15
139	E0165-12-5	-Установка поддонов душевых компл	1	657 605,39	1,13 2,03	2628 605	5 2	115,2 628	0,01 3,14	- 3
140	E0117-2-3	-Установка смесителей компл	1	544,5 1812,61	0,45 1,96	545 1813	- 2	115,2 167	- 0,81	- 1
		Водопровод хозяйственно-питьевой /Средняя школа/		144,9	-	145	-	115,2	-	-
141	E0165-8-3	-Прокладка магистралей водопровода с диаметром труб 50 мм м	10	814,81	1,29	8148	13	2061	1,02	10
				178,65	0,23	1787	2	115,2	-	-
142	E0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	104	486,7	15,24	50617	1585	40985	1,89	196
				336,38	5,71	34983	594	115,2	0,03	3
143	E0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	80	373,69	9,88	29895	790	24902	1,48	119
				266,51	3,69	21321	295	115,2	0,02	1
144	E0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	36	339,92	6,6	12237	238	9095	1,21	43
				216,83	2,48	7806	89	115,2	0,01	-
145	E0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм м	39	451,48	8,31	17608	324	13161	1,61	63
				289,8	3,13	11302	122	115,2	0,02	1
146	E0116-14-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого м	18	436,8	12,04	7862	217	5239	1,4	25
				248,15	4,5	4467	81	115,2	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления среднего типа наружным диам. 50 мм								
147	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м 259 м	82,97 44,38	21,06 5,41	21488 11494	5455 1402	11606 90	0,24 0,03	63 8
148	E0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	2576,06 62,1	1,96 -	2576 62	2 -	72 115,2	0,35 -	- -
149	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1кран 1,8	164,61 124,2	0,09 0,02	296 224	- -	211 94,5	0,74 -	1 -
150	E0118-21-2	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	м2 Водомерный узел 1	5949,32 150,08	63,61 22,5	5949 150	64 22	199 115,2	0,86 0,11	1 -
151	E0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1фильтр 1	967,28 64,69	1,96 -	967 65	2 -	75 115,2	0,36 -	- -
152	E0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	комплект Горячее водоснабжение ТЗ /Средняя школа/ 6	486,7 336,38	15,24 5,71	2920 2018	91 34	2365 115,2	1,89 0,03	11 -
153	E0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м 6	373,69 266,51	9,88 3,69	2242 1599	59 22	1868 115,2	1,48 0,02	9 -
154	E0118-5-1	-Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1	м 1	5397,36	496,86	5397	497	3254	15,41	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2639,25	185,62	2639	186	115,2	0,91	1
		шт								
		Канализация бытовая /Средняя школа/								
155	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	96	636,63	0,8	61116	77	13541	0,67	64
				122,13	0,31	11724	30	115,2	-	-
		м								
156	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	186	764,59	1,79	142215	332	25372	0,64	120
				117,74	0,67	21899	126	115,2	-	1
		м								
157	Е0116-28-2	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм	1	3094,2	11,5	3094	12	1878	10,28	10
				1624,95	5,62	1625	6	115,2	0,03	-
		1врезка								
		Приборы								
158	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/	20	524,9	3,81	10498	76	11263	2,89	58
				488,25	0,59	9765	12	115,2	0,01	-
		компл								
159	Е0117-2-3	-Установка смесителей	20	1812,61	1,96	36252	39	3338	0,81	16
		шт		144,9	-	2898	-	115,2	-	-
160	Е0165-12-3	-Установка унитазов с бачком	10	738,8	6,67	7388	67	7582	3,77	38
		компл		657	1,13	6570	11	115,2	0,01	-
161	Е0165-12-3	-Установка унитазов с бачком	1	738,8	6,67	739	7	758	3,77	4
		компл		657	1,13	657	1	115,2	0,01	-
162	Е0165-12-2	-Установка моек чугунных	6	606,17	7,17	3637	43	4036	3,22	19
		компл		582,75	1,22	3497	7	115,2	0,01	-
163	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/	1	524,9	3,81	525	4	563	2,89	3
				488,25	0,59	488	1	115,2	0,01	-
		компл								
		Отопление и вентиляция /локальная смета 2-1-4/								
		Вентиляция								
		П 1								
		Приточная установка ПКЦКП-5-У3								
164	Е0120-42-1	-Установка моноблока приточной вентиляции	1	10674,51	1322,38	10675	1322	9961	48,42	48
				8150,63	496,13	8151	496	115,2	2,42	2
		шт								
165	Ц0111-168-1	-Щиты, пульты, массой до 50 кг	1	1305,65	113,6	1306	114	691	5,75	6
		шт		830,59	22,5	831	22	81	0,13	-
166	Ц0111-95-1	-Аппаратура визуального	1	3215,33	1053,36	3215	1053	1874	11,5	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отображения информации - проектор информационный с поворотной плитой		2054,48	258,75	2054	259	81	1,5	2
167	Е0120-26-5	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм	шт 1	10113,09 361,34	23,24 8,86	10113 361	23 9	426 115,2	2,2 0,04	2 -
			П 2							
168	Е0120-42-1	Приточная установка ПКЦКП-1,6-У3 -Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт 1	10674,51 8150,63	1322,38 496,13	10675 8151	1322 496	9961 115,2	48,42 2,42	48 2
169	Ц0111-168-1	-Щиты, пульты, массой до 50 кг	шт 1	1305,65	113,6	1306	114	691	5,75	6
170	Ц0111-95-1	-Аппаратура визуального отображения информации - проектор информационный с поворотной плитой	шт 1	830,59 3215,33 2054,48	22,5 1053,36 258,75	831 3215 2054	22 1053 259	81 1874 81	0,13 11,5 1,5	- 12 2
171	Е0120-26-5	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм	шт 1	10113,09 361,34	23,24 8,86	10113 361	23 9	426 115,2	2,2 0,04	2 -
			П 3							
172	Е0120-42-1	Приточная установка ПКЦКП-3,15-У3 -Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт 1	10674,51 8150,63	1322,38 496,13	10675 8151	1322 496	9961 115,2	48,42 2,42	48 2
173	Ц0111-168-1	-Щиты, пульты, массой до 50 кг	шт 1	1305,65	113,6	1306	114	691	5,75	6
174	Ц0111-95-1	-Аппаратура визуального отображения информации - проектор информационный с поворотной плитой	шт 1	830,59 3215,33 2054,48	22,5 1053,36 258,75	831 3215 2054	22 1053 259	81 1874 81	0,13 11,5 1,5	- 12 2
175	Е0120-26-5	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5	шт 1	10113,09 361,34	23,24 8,86	10113 361	23 9	426 115,2	2,2 0,04	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечением 400х400 мм								
		шт								
176	E0120-31-1	В 1 Вытяжная система -Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
				1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	-
		шт								
177	E0120-31-1	В 2 Вытяжная система -Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
				1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	-
		шт								
178	E0120-31-1	В 3 Вытяжная система -Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
				1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	-
		шт								
179	E0120-31-1	В 4 Вытяжная система -Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
				1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	-
		шт								
180	E0120-31-1	В 5 Вытяжная система -Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
				1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	-
		шт								
181	E0120-3-8	Воздуховоды -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,4	1189,41	11,03	2855	26	505	1,11	3
				178,5	4,13	428	10	115,2	0,02	-
		м2								
182	E0120-12-5	Решетки жалюзийные -Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	4	453,08	21,2	1812	85	1030	1,29	5
				214,63	8,86	859	35	115,2	0,04	-
		шт								
183	E0120-12-8	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	35	1012,08	21,2	35423	742	9011	1,29	45
				214,63	8,86	7512	310	115,2	0,04	1
		шт								
184	E0120-12-5	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	1	667,88	21,2	668	21	257	1,29	1
				214,63	8,86	215	9	115,2	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	E0120-12-8	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм шт	2 214,63	1258,08 8,86	21,2 2516 429	42 18	515 115,2	1,29 0,04	3 -
186	E0120-12-5	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм шт	14 214,63	811,08 8,86	21,2 11355 3005	297 124	3604 115,2	1,29 0,04	18 1
187	E0120-12-5	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм шт	2 214,63	632,08 8,86	21,2 1264 429	42 18	515 115,2	1,29 0,04	3 -
188	E0120-12-5	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм шт	1 214,63	542,58 8,86	21,2 543 215	21 9	257 115,2	1,29 0,04	1 -
189	E0120-12-5	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм шт	1 214,63	1169,08 8,86	21,2 1169 215	21 9	257 115,2	1,29 0,04	1 -
190	E0120-12-8	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм шт	10 214,63	1750,08 8,86	21,2 17501 2146	212 89	2575 115,2	1,29 0,04	13 -
191	E0120-12-9	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 200х600 мм шт	3 214,63	1223,28 8,86	21,2 3670 644	64 27	772 115,2	1,29 0,04	4 -
192	E0120-12-7	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм шт	9 214,63	274,08 8,86	21,2 2467 1932	191 80	2317 115,2	1,29 0,04	12 -
193	E0120-12-7	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм шт	34 214,63	274,08 8,86	21,2 9319 7298	721 301	8754 115,2	1,29 0,04	44 1
194	E0120-12-8	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм шт	1 214,63	2242,08 8,86	21,2 2242 215	21 9	257 115,2	1,29 0,04	1 -
195	E0120-12-8	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ шт	1	2488,08	21,2 2488	21	257	1,29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		номер 4 размером 200х400 мм		214,63	8,86	215	9	115,2	0,04	-
196	Е0120-12-8	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм шт	1	9130,08 214,63	21,2 8,86	9130 215	21 9	257 115,2	1,29 0,04	1 -
197	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм шт	30	1212,35 298,86	17,27 6,47	36370 8966	518 194	10552 115,2	1,86 0,03	56 1
198	Е0120-27-2	-Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 100х500х1000 мм м2	1	2333,64 152,15	23,24 8,86	2334 152	23 9	185 115,2	0,93 0,04	1 -
199	Е0120-27-5	-Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм шт	1	2865,99 165,73	28,26 11,81	2866 166	28 12	205 115,2	1,03 0,05	1 -
200	Е0120-27-8	-Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-2 размером пластин 400х500х1000 мм шт	1	4180,31 184,75	39,43 14,77	4180 185	39 15	230 115,2	1,17 0,08	1 -
201	Е0120-27-8	-Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-2 размером пластин 400х500х1000 мм шт	2	4180,31 184,75	39,43 14,77	8361 369	79 30	460 115,2	1,17 0,08	2 -
202	Е0120-13-9	-Установка клапанов обратных периметром до 4500 мм шт	1	1294,46 662,92	66,79 23,62	1294 663	67 24	791 115,2	4,14 0,12	4 -
203	Е0120-13-7	-Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм шт	1	571,73 374,93	30,31 11,81	572 375	30 12	446 115,2	2,31 0,05	2 -
204	Е0120-13-6	-Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм шт	1	371,62 252,67	12,08 5,91	372 253	12 6	298 115,2	1,55 0,03	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	С131306-57	-Клапаны обратные из тонколистовой и сортовой стали круглого сечения в вертикальном воздуховоде марки КОВ1Ц, d-400 мм	1	6940	-	6940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
206	Е0120-13-15	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм шт	7	947,31	16,18	6631	113	6576	4,85	34
				809,63	5,91	5667	41	115,2	0,03	-
207	Е0120-13-16	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм шт	1	1435,03	69,75	1435	70	1279	6,59	7
				1084,03	26,58	1084	27	115,2	0,13	-
208	Е0120-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм шт	27	284,23	7,06	7674	191	6683	1,28	35
				211,92	2,95	5722	80	115,2	0,01	-
209	С131312-16	-Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 шт	9	39	-	351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
210	Е0120-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	4	1163,68	9,12	4655	36	464	0,59	2
				97,81	2,95	391	12	115,2	0,01	-
211	Е0113-29-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 шт	280	258,01	123,98	72242	34713	40931	0,68	190
				134,03	46,44	37529	13002	81	0,23	63
212	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке м2	40	191,06	62,69	7643	2508	4651	0,61	25
				105,83	23,35	4233	934	90	0,12	5
213	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	42	20,12	0,03	845	1	122	0,02	1
				3,6	-	151	-	81	-	-
		Теплоснабжение калориферов систем П1, П2, П3								
214	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	3	31,51	-	95	-	89	0,14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	E0118-21-3	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	комплект	25,88 2 6144,11 183,89	- 91,22 34,76	78 12288 368	- 182 70	115,2 504 115,2	- 1,08 0,17	- 2 -
216	E0118-21-4	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1 6954,11 183,89	91,22 34,76	6954 184	91 35	252 115,2	1,08 0,17	1 -
217	E0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1фильтр	6 521,42 292,39	49,05 19,69	3129 1754	294 118	2157 115,2	1,69 0,09	10 1
218	E0126-1-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	1шт	60 223,48 149,56	6,64 2,54	13409 8973	398 152	8213 90	0,82 0,01	49 1
219	E0126-1-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	160 231,13 156,03	6,64 2,54	36981 24965	1062 406	22834 90	0,85 0,01	136 2
220	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м	48 22,68 6,68	0,06 0,03	1089 321	3 1	261 81	0,03 -	2 -
221	E0113-26-21 К-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	48 40,28 7,2	0,1 -	1934 346	5 -	280 81	0,04 -	2 -
222	E0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	134 248,97 115,92	116,03 43,6	33361 15533	15547 5842	19238 90	0,68 0,21	91 28

м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	E0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	3667,53	154,72	11003	464	9282	15,4	46
				2627,81	57,94	7883	174	115,2	0,28	1
				1насос						
224	E0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	72,96	-	438	-	442	0,37	2
				63,96	-	384	-	115,2	-	-
				комплект						
225	C131205-5	-Термометры угловые в оправе	6	541	-	3246	-	-	-	-
				шт						
226	E0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	6	-	-	-	-	-	-	-
				969,28	2,02	5816	12	461	0,37	2
				66,63	-	400	-	115,2	-	-
				комплект						
227	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	220	12,59	-	2771	-	3116	0,06	13
				12,29	-	2705	-	115,2	-	-
				м						
		Отопление								
228	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1565	12,59	-	19709	-	22164	0,06	90
				12,29	-	19239	-	115,2	-	-
				м						
229	E0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	150	12,73	-	1910	-	2124	0,06	9
				12,29	-	1844	-	115,2	-	-
				м						
230	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	26	521,42	49,05	13557	1275	9347	1,69	44
				292,39	19,69	7602	512	115,2	0,09	2
				1шт						
231	E0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	72,96	-	292	-	295	0,37	1
				63,96	-	256	-	115,2	-	-
				комплект						
232	C131205-5	-Термометры угловые в оправе	4	541	-	2164	-	-	-	-
				шт						
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	4	969,28	2,02	3877	8	307	0,37	1
				66,63	-	267	-	115,2	-	-
234	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных комплект	4	66,28	-	265	-	123	0,14	1
				26,65	-	107	-	115,2	-	-
235	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 комплект	730	164,61	0,09	120168	64	85697	0,74	542
				124,2	0,02	90666	18	94,5	-	-
236	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	4	22,68	0,06	91	-	22	0,03	-
				6,68	0,03	27	-	81	-	-
237	Е0113-26-21-К-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	4	40,28	0,1	161	-	23	0,04	-
				7,2	-	29	-	81	-	-
238	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке м2	8,5	248,97	116,03	2116	986	1220	0,68	6
				115,92	43,6	985	371	90	0,21	2
		Ремонтые электромонтажные работы и автоматизация /локальная смета 2-1-5/ Электроосвещение								
239	Е0121-24-3	-Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	1	750,3	51,67	750	52	598	3,45	3
				595,13	20,48	595	20	97,2	0,1	-
240	Е0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	7	533,14	3,83	3732	27	1858	1,61	11
				271,69	1,44	1902	10	97,2	0,01	-
241	Е0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	1	533,14	3,83	533	4	265	1,61	2
				271,69	1,44	272	1	97,2	0,01	-
242	Ц0108-68-1	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2 шт	2	102,6	14,4	205	29	142	0,44	1
				80,1	2,8	160	6	85,5	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м Щиток групповой осветительный 2ЩО; 1 шт								
243	Е0121-24-3	-Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	750,3 595,13	51,67 20,48	750 595	52 20	598 97,2	3,45 0,1	3 -
244	Е0121-22-13	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а шт	1	694,3 380,36	3,83 1,44	694 380	4 1	371 97,2	2,22 0,01	2 -
245	Е0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	15	533,14 271,69	3,83 1,44	7997 4075	57 22	3982 97,2	1,61 0,01	24 -
246	Е0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	3	533,14 271,69	3,83 1,44	1599 815	11 4	796 97,2	1,61 0,01	5 -
247	Ц0108-68-1	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2 шт	2	102,6 80,1	14,4 2,8	205 160	29 6	142 85,5	0,44 0,02	1 -
		м Щиток групповой осветительный 3ЩО; 1 шт								
248	Е0121-24-3	-Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	750,3 595,13	51,67 20,48	750 595	52 20	598 97,2	3,45 0,1	3 -
249	Е0121-22-13	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а шт	1	694,3 380,36	3,83 1,44	694 380	4 1	371 97,2	2,22 0,01	2 -
250	Е0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	12	533,14 271,69	3,83 1,44	6398 3260	46 17	3186 97,2	1,61 0,01	19 -
251	Е0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	3	533,14 271,69	3,83 1,44	1599 815	11 4	796 97,2	1,61 0,01	5 -
252	Ц0108-68-1	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или	2	102,6	14,4	205	29	142	0,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		алюминиевая, сечение до 250 мм2		80,1	2,8	160	6	85,5	0,02	-
			м							
		Щиток групповой осветительный 4ЩО; 5ЩО; 6ЩО; 7ЩО;								
253	Е0121-24-3	-Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	4	750,3	51,67	3001	207	2393	3,45	14
				595,13	20,48	2381	82	97,2	0,1	-
			шт							
254	Е0121-22-13	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	4	694,3	3,83	2777	15	1484	2,22	9
				380,36	1,44	1521	6	97,2	0,01	-
			шт							
255	Е0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	48	533,14	3,83	25591	184	12743	1,61	77
				271,69	1,44	13041	69	97,2	0,01	-
			шт							
256	Е0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	8	533,14	3,83	4265	31	2124	1,61	13
				271,69	1,44	2174	12	97,2	0,01	-
			шт							
257	Ц0108-68-1	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	8	102,6	14,4	821	115	567	0,44	4
				80,1	2,8	641	22	85,5	0,02	-
			м							
		Щиток групповой осветительный 1ЩАО; 2ЩАО								
258	Е0121-24-3	-Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	750,3	51,67	1501	103	1197	3,45	7
				595,13	20,48	1190	41	97,2	0,1	-
			шт							
259	Е0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	14	533,14	3,83	7464	54	3717	1,61	23
				271,69	1,44	3804	20	97,2	0,01	-
			шт							
260	Ц0108-68-1	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	4	102,6	14,4	410	58	284	0,44	2
				80,1	2,8	320	11	85,5	0,02	-
			м							
261	Е0167-17-6	-Монтаж электроприборов и аппаратов - ящик с трансформатором	3	226,02	1,02	678	3	657	1,32	4
				225	0,16	675	-	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
		Осветительные приборы								
262	Е0167-15-6	-Монтаж светильника на трубном подвесе	2	140,16	1,42	280	3	270	0,89	2
				138,74	0,23	277	-	97,2	-	-
263	Е0167-15-6	-Монтаж светильника на трубном подвесе	7	140,16	1,42	981	10	946	0,89	6
				138,74	0,23	971	2	97,2	-	-
264	Ц0110-386-1-5	-Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/	14	611	-	8554	-	5500	2	28
				389	-	5446	-	101	-	-
265	Е0167-16-7	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт	495	329,06	2,81	162885	1391	157188	1,87	926
				326,25	0,45	161494	223	97,2	-	2
266	Е0167-16-8	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт	61	435,14	7,64	26544	466	25418	2,47	151
				427,5	1,19	26077	73	97,2	0,01	1
267	Е0167-16-1	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт	44	216,58	1,61	9530	71	9205	1,25	55
				214,97	0,25	9459	11	97,2	-	-
			шт							
		Приборы установочные								
268	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	109	37,55	-	4093	-	3978	0,24	26
				37,55	-	4093	-	97,2	-	-
269	Е0167-17-3	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель полугерметический	11	74,51	0,03	820	-	796	0,47	5
				74,48	-	819	-	97,2	-	-
270	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	87	37,55	-	3267	-	3175	0,24	21
				37,55	-	3267	-	97,2	-	-
271	Ц0108-155-1	-Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	230	373,8	-	85974	-	15496	-	-
				78,8	-	18124	-	85,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проход								
272	Ц0108-420-1	-Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	430	578,1	31,1	248583	13373	150957	2,09	899
				403	7,6	173290	3268	85,5	0,04	19
		шт								
273	Е0167-12-9	-Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	2100	32,1	0,26	67410	546	65135	0,2	413
				31,84	0,07	66864	147	97,2	-	1
		м								
		Силовое электрооборудование								
		Шкаф навесной 1ШР								
274	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	-	2252	-	1358	8,03	8
				1397,25	-	1397	-	97,2	-	-
		шкаф								
275	Е0121-22-13	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	1	694,3	3,83	694	4	371	2,22	2
				380,36	1,44	380	1	97,2	0,01	-
		шт								
276	Е0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	18	533,14	3,83	9597	69	4779	1,61	29
				271,69	1,44	4890	26	97,2	0,01	-
		шт								
277	Ц0108-68-1	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	2	102,6	14,4	205	29	142	0,44	1
				80,1	2,8	160	6	85,5	0,02	-
		м								
		Шкаф навесной 2ШР								
278	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	-	2252	-	1358	8,03	8
				1397,25	-	1397	-	97,2	-	-
		шкаф								
279	Е0121-22-13	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	1	694,3	3,83	694	4	371	2,22	2
				380,36	1,44	380	1	97,2	0,01	-
		шт								
280	Е0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	13	533,14	3,83	6931	50	3451	1,61	21
				271,69	1,44	3532	19	97,2	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
281	Ц0108-68-1	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	2	102,6	14,4	205	29	142	0,44	1
				80,1	2,8	160	6	85,5	0,02	-
		м								
		Шкаф навесной ШРВ								
282	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	-	2252	-	1358	8,03	8
				1397,25	-	1397	-	97,2	-	-
		шкаф								
283	Е0121-22-13	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	1	694,3	3,83	694	4	371	2,22	2
				380,36	1,44	380	1	97,2	0,01	-
		шт								
284	Е0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	7	533,14	3,83	3732	27	1858	1,61	11
				271,69	1,44	1902	10	97,2	0,01	-
		шт								
285	Ц0108-68-1	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	2	102,6	14,4	205	29	142	0,44	1
				80,1	2,8	160	6	85,5	0,02	-
		м								
		Шкаф навесной ШР-К								
286	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	-	2252	-	1358	8,03	8
				1397,25	-	1397	-	97,2	-	-
		шкаф								
287	Е0121-22-13	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	1	694,3	3,83	694	4	371	2,22	2
				380,36	1,44	380	1	97,2	0,01	-
		шт								
288	Е0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	23	533,14	3,83	12262	88	6106	1,61	37
				271,69	1,44	6249	33	97,2	0,01	-
		шт								
289	Ц0108-68-1	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	2	102,6	14,4	205	29	142	0,44	1
				80,1	2,8	160	6	85,5	0,02	-
		м								
		Кабельная продукция								
290	Е0121-22-13	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и	6	694,3	3,83	4166	23	2227	2,22	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3-х полюсных на ток до 100 а		380,36	1,44	2282	9	97,2	0,01	-
291	Е0121-22-12-	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт 2	533,14 271,69	3,83 1,44	1066 543	8 3	531 97,2	1,61 0,01	3 -
292	Е0121-22-13-	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	шт 5	694,3 380,36	3,83 1,44	3471 1902	19 7	1856 97,2	2,22 0,01	11 -
293	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт 86	37,55 37,55	- -	3229 3229	- -	3139 97,2	0,24 -	21 -
294	Ц0108-420-1-	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	шт 15	578,1 403	31,1 7,6	8672 6045	467 114	5266 85,5	2,09 0,04	31 1
295	Е0167-12-1	-Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 25 мм	шт 100	81,06 80,57	0,49 0,07	8106 8057	49 7	7838 97,2	0,49 -	49 -
296	Е0167-12-9	-Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м 830	32,1 31,84	0,26 0,07	26643 26427	216 58	25744 97,2	0,2 -	163 -
297	Е0121-29-1	-Монтаж звонков электрических с кнопкой	м 9	81 52,53	- -	729 473	- -	460 97,2	0,33 -	3 -
		Заземление	шт							
298	Ц0108-472-3-	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	15	55 23,2	7,6 0,9	825 348	114 13	309 85,5	0,13 0,01	2 -
299	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м 288	61,9 23	3,3 0,4	17827 6624	950 115	5762 85,5	0,14 -	40 1
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	60	330,1	24,1	19806	1446	6079	0,7	42
				116	2,5	6960	150	85,5	0,01	1
		шт								
301	Ц0108-472-9	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	45	93,5	3,1	4207	140	1258	0,18	8
				32,4	0,3	1458	13	85,5	-	-
		м								
302	СТех.ч т.4.10	-Надбавка на оцинкование	0,3768	30424	-	11464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
		Магистральные сети								
303	Ц0108-27-4	-Шкаф наружной установки с выключателем без коридора обслуживания	1	7225	1498	7225	1498	4575	27	27
				5040	311	5040	311	85,5	1,8	2
		шт								
304	Е0167-14-3	-Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 16 мм2	345	111,96	0,18	38626	62	37491	0,64	221
				111,78	0,02	38564	7	97,2	-	-
		м								
305	Ц0108-397-1	-Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	5	170,1	15,3	851	77	81	0,09	-
				15,8	3,2	79	16	85,5	0,02	-
		м								
306	Ц0108-158-6	-Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	30	137,9	-	4137	-	1962	-	-
				76,5	-	2295	-	85,5	-	-
		шт								
307	Ц0108-158-16	-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы 50 мм2	90	309,2	-	27828	-	18160	1	90
				236	-	21240	-	85,5	-	-
		шт								
		Автоматизация								
308	Е0121-22-12	-Установка выключателей автоматических,переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на токдо 25 а	1	533,14	3,83	533	4	265	1,61	2
				271,69	1,44	272	1	97,2	0,01	-
		шт								
309	Е0167-14-1	-Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	90	104,75	0,06	9428	5	9158	0,6	54
				104,69	-	9422	-	97,2	-	-
		м								
310	Ц0108-420-1	-Монтаж коробок ответвительных	1	578,1	31,1	578	31	351	2,09	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
362	E0167-12-2	шт -Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 40 мм	450	89,94 89,17	0,77 0,11	40473 40127	347 49	39051 97,2	0,54 -	241 1
363	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	450	232 -	- -	104400 -	- -	- -	- -	- -
364	E0167-12-9	м -Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	30	32,1 31,84	0,26 0,07	963 955	8 2	930 97,2	0,2 -	6 -
365	С130804-120 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м -Трубы из полиэтилена гофрированная, Dн 32 мм	3	1440 -	- -	4320 -	- -	- -	- -	- -
366	E0167-14-1	10м -Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	1580	104,75 104,69	0,06 -	165505 165410	95 -	160779 97,2	0,6 -	940 -
367	С151605-65	м -Кабели коаксиальные, марка РК 75-4-13, /RG-59/	1,58	66700 -	- -	105386 -	- -	- -	- -	- -
368	Ц0110-55-7	1000м -Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	380	10,1 9,9	- -	3838 3762	- -	3047 81	0,06 -	23 -
369	С151607-65	м -Провода для радиоустановок с медными жилами, на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, марка РПШ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,38	45500 -	- -	17290 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Телевидение								
370	Ц0110-457-7	Антенна вертикальная экспоненциальная типа ВЭ-10	3	22138	2834	66414	8502	52669	116	348
				19150	164	57450	492	90,9	0,95	3
		шт								
371	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,7	-	1939	-	1493	12	12
				1843	-	1843	-	81	-	-
		шт								
372	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	23	37,55	-	864	-	839	0,24	5
				37,55	-	864	-	97,2	-	-
		шт								
373	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	23	37,55	-	864	-	839	0,24	5
				37,55	-	864	-	97,2	-	-
		шт								
374	Ц0110-361-1	Радиорелейные линии связи. Станционное оборудование: стойка приемная	1	6139	119	6139	119	5079	30	30
				5558	29,3	5558	29	90,9	0,17	-
		стойка								
375	С12021-169	Радио и телевизионные башни, отдельно стоящие или объединеные в системы, в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола до 500 кг	0,032	121900	-	3901	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
376	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	860	104,75	0,06	90085	52	87512	0,6	512
				104,69	-	90033	-	97,2	-	-
		м								
		Электрочасофикация								
377	Ц0110-698-2	Прочее оборудование электрочасофикации: реле трансляции минутных импульсов на стене	1	152,6	-	153	-	115	0,8	1
				142	-	142	-	81	-	-
		шт								
378	Ц0110-694-1	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1	1	589,3	-	589	-	471	3	3
				581	-	581	-	81	-	-
		шт								
379	Ц0110-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	10	279,7	-	2797	-	2228	2	20
				275	-	2750	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
380	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	8	92,4	-	739	-	583	0,5	4
		шт		90	-	720	-	81	-	-
381	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	800	104,75	0,06	83800	48	81407	0,6	476
		м		104,69	-	83752	-	97,2	-	-
382	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	450	170,1	15,3	76545	6885	7310	0,09	41
		м		15,8	3,2	7110	1440	85,5	0,02	8
		Локальные сети								
383	Ц0110-184-1	Коммутатор междугородный заказной или управления и наблюдения	2	5038	-	10076	-	11743	31	62
		шт		4905	-	9810	-	119,7	-	-
384	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,7	-	1939	-	1493	12	12
		шт		1843	-	1843	-	81	-	-
385	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	24	37,55	-	901	-	876	0,24	6
		шт		37,55	-	901	-	97,2	-	-
386	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	4	37,55	-	150	-	146	0,24	1
		шт		37,55	-	150	-	97,2	-	-
387	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	100	170,1	15,3	17010	1530	1624	0,09	9
		м		15,8	3,2	1580	320	85,5	0,02	2
388	Ц0110-172-1	Оборудование станции: шкаф, масса до 100 кг	2	1435,9	-	2872	-	3206	8	16
		шт		1339	-	2678	-	119,7	-	-
389	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	226	104,75	0,06	23674	14	22997	0,6	134
		м		104,69	-	23660	-	97,2	-	-
		Телефонизация								
390	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	5	62,7	0,2	314	1	248	0,34	2
		шт		57,8	0,1	289	1	85,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
391	Ц0108-397-1	Кабельный канал длиной 2 м монтажный (шт)	57	170,1	15,3	9696	872	926	0,09	5
				15,8	3,2	901	182	85,5	0,02	1
392	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм (м)	8	32,1	0,26	257	2	248	0,2	2
				31,84	0,07	255	1	97,2	-	-
393	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2 (м)	112	104,75	0,06	11732	7	11397	0,6	67
				104,69	-	11725	-	97,2	-	-
		Покрытия дорог и площадок, озеленение, малые архитектурные формы /локальная смета 7-1/ (м)								
		Асфальтовое покрытие проездов Тип 2 2499 м2								
394	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотн. каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б М-II с проливкой битумом краев ям под покрытие (м2)	1360	433,98	19,19	590213	26097	21417	0,04	53
				6,83	6,33	9290	8602	119,7	0,02	30
395	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (ДОБАВИТЬ 2см) (м2)	1360	180,09	-	244917	-	75	-	1
				0,05	-	63	-	119,7	-	-
396	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б (м2)	1360	508,65	19,19	691764	26097	21417	0,04	53
				6,83	6,33	9290	8602	119,7	0,02	30
397	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (м2)	700	453,92	8,29	317744	5802	106562	0,8	562
				124,98	2,2	87487	1537	119,7	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
398	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-400 размером 300ммх150 мм	31,5 м	27400	-	863100	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге	16931698	321270					24676
			Тенге	4251528	96885					466
	Стоимость оборудования -		Тенге	1646892	-	-				-
	Транспортные расходы -		Тенге	98814	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге	1745705	-	-				-

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2455941
На монтажные работы	1531934
На металломонтажные работы	1303
На сантехнические работы	428779
Всего накладных расходов:	4417957
Итого с накладными	21349655

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1176237
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	22525892
Итого с временными, 1,8 % х 0,8	22825127
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	23109699
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	23194017
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	23404811
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	52275816
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1045516
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	53321332
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6398560
Итого с НДС	59719892

Принял: «КҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ҚМК МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: