Счет-фактура № 7 от 23 июня 2014 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №170-СО от 06.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ "Школа интернат №17" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе г.Алматы за июнь 2014г.	тг	1	17 996 966,96	17 996 966,96	12%	2 159 636,04	20 156 603,00	0	
Всего по счету:					**17 996 966,96**		**2 159 636,04**	**20 156 603,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **011240001633**

Исполнитель **ТОО "Global Trade Center",г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3 , тел.: 8 (327) 329 75 50**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050140013648

Договор (контракт) Договор №170-СО от 06.05.2014г. от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	23.06.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ "Школа интернат №17" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе г.Алматы за июнь 2014г.		тг	1	20 156 603,00	20 156 603,00	2 159 636,04	20 156 603,00
			Итого	1	x	20 156 603,00	2 159 636,04	20 156 603,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Тип межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление и восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ "Школа интернат № 17" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе г.Алматы

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 23 июня 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		170-СО	06.05.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавлен-ную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего по стройке:	20 156 603	17 996 967								2 159 636	20 156 603
Итого к оплате	**20 156 603**	**17 996 967**								**2 159 636**	**20 156 603**

ЗАКАЗЧИК: Зам. руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Караласов С.М. "____" _____2014г.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З. "____" _____2014г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»

Субподрядчик

Договор № 170-СО от 06.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ «Школа интернат № 17» Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Туркисибском районе города Алматы

Наименование объекта:

2600

Форма N 2в

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего / ЗП рабочих строителей	экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Работы по усилению здания /локальная смета 2-1-1/								
		Демонтажные работы								
		Блок 1								
1	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков / м2	1428,8	32,87 / 32,87	- / -	46965 / 46965	- / -	46965 / 100	0,23 / -	326 / -
2	Е0108-11-1	-Расчистка швов кладки из кирпича глубиной 10-15 мм / м2	1428,8	38,93 / 38,93	- / -	55623 / 55623	- / -	65635 / 118	0,22 / -	313 / -
3	Е0146-34-3	-Разборка железобетонных фундаментов, крылец / м3	7,6	4330,04 / 2234,25	2095,79 / 789,37	32908 / 16980	15928 / 5999	22980 / 100	13,32 / 3,86	101 / 29
4	Е0146-34-3	-Разборка железобетонного основания пола около колонн / м3	4,3	4330,04 / 2234,25	2095,79 / 789,37	18619 / 9607	9012 / 3394	13002 / 100	13,32 / 3,86	57 / 17
5	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей ригелей и колонн / м3	326	32,87 / 32,87	- / -	10716 / 10716	- / -	10716 / 100	0,23 / -	74 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				32,87	-	10716	-	100	-	-
		м2								
		Блок 2								
6	Е0108-11-1	-Расчистка швов плит перекрытия и кладки из кирпича глубиной 10-15 мм	72	38,93	-	2803	-	2977	0,22	16
				38,93	-	2803	-	106,2	-	-
		м2								
7	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей ригелей и колонн	132,3	32,87	-	4349	-	4349	0,23	30
				32,87	-	4349	-	100	-	-
		м2								
		Блок 3								
8	Е0108-11-1	-Расчистка швов плит перекрытия и кладки из кирпича глубиной 10-15 мм	35	38,93	-	1363	-	1447	0,22	8
				38,93	-	1363	-	106,2	-	-
		м2								
9	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей перекрытия, ригелей и колонн	182,3	32,87	-	5992	-	5992	0,23	42
				32,87	-	5992	-	100	-	-
		м2								
		Блок 4								
10	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	76,95	2719,44	399,69	209261	30756	194720	15,88	1222
				2319,75	63	178505	4848	[illegible]	[illegible]	42
		м3								
11	Е0107-17-1 К=0,8	-[illegible] наружных стен многоэтажных зданий	82	811,8	-	66568	-	83875	4,53	371
				811,8	-	66568	-	126	1,23	101
		шт								
12	Е0108-11-1	-Расчистка швов плит перекрытия глубиной 10-15 мм	144	38,93	-	5606	-	5953	0,22	32
				38,93	-	5606	-	106,2	-	-
		м2								
13	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей перекрытия, ригелей и колонн	753,8	32,87	-	24777	-	24777	0,23	172
				32,87	-	24777	-	100	-	-
		м2								
14	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	360	24,15	2,64	8694	950	8467	0,15	55
				21,51	0,45	7744	162	107,1	-	2
		м2								
15	Е0158-1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	360	36,77	1,67	13237	601	13645	0,23	82
				35,1	0,29	12636	104	107,1	-	1
		м2								
16	Е0158-1-4	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	360	1,24	1,59	4046	572	3825	0,07	24
				9,65	0,27	3474	97	107,1	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2	360	48,37 44,01	4,36 0,68	17413 15844	1570 245	17231 107,1	0,29 0,01	104 2
18	Е0158-3-2	-Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных окно	4	499,86 455	44,86 7,09	1999 1820	179 28	1980 107,1	3,09 0,06	12 -
19	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. м	78	14,39 13,1	1,29 0,23	1122 1022	101 18	1114 107,1	0,09 -	7 -
		Все здание								
20	Е0151-2-2	-Разработка грунта на глубине до 2 м при демонтаже крылец м3	7,3	970,48 906,75	0,04 0,01	7085 6619	- -	6732 101,7	6,1 -	45 -
21	Е0158-2-4	-Разборка покрытий навесов над входами из волнистых асбестоцементных листов м2	23	48,37 44,01	4,36 0,68	1113 1012	100 16	1101 107,1	0,29 0,01	7 -
22	Е0146-34-3	-Разборка отмостки бетонной м3	38,3	4330,04 2234,25	2095,79 789,37	156707 86019	80628 30391	100	15,32 3,86	513 149
23	С01031-А11-11	-Погрузка демонтированного железобетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках т	103,32	152,8 -	- -	15787 -	- -	- -	- -	- -
24	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	367,7852	27,1 -	- -	9967 -	- -	- -	- -	- -
25	Е010333-А30-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на временный отвал, расстояние перевозки 30 км т	471,1092	176,4 -	176,4 35,28	83103 -	83103 16621	16621 100	- 0,74	- 349
		БЛОК 3								
		Усиление кирпичных стен								
		На первом этаже КЖ 33								
160	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в	410	8,62	0,02	3534	4	3173	0,05	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм		8,6	-	3526	-	90	-	-
161	Е0169-5-2 К-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен (в 2 кирпича)	175 отверст	24,63 24,45	0,18 -	4310 4279	32 -	3851 90	0,16 -	28 -
162	Е0169-5-2 К-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен (в 1,5 кирнича)	263 отверст	16,38 16,3	0,08 -	4308 4287	21 -	3858 90	0,11 -	28 -
163	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	47 отверст	8,17 8,16	0,02	384 383	1 -	345 90	0,05 -	2 -
164	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,05 отверст	179612,58 54596,25	670,08 253,12	8981 2730	34 13	2592 94,5	332,35 1,24	17 -
165	Е0161-2#-1	-Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	205 1т	134,18 117,5	0,85 0,13	27507 24088	174 27	22788 94,5	0,82 -	167 -
166	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1 м2 т	67700 -	-	6770 -	- -	- -	- -	- -
167	С12041-90 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,4	41200	-	16480	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	-	-	-	-	-	-	-	-
		т								

Ремонтные общестроительные работы АР /локальная смета 2-1-2/

Демонтажные работы

Блок 1, 2, 3, 4

1	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	1490	24,15	2,64	35984	3934	35044	0,15	226
				21,51	0,45	32050	671	107,1	-	7
		м2								
2	Е0158-1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	1490	36,77	1,67	54787	2488	56475	0,23	338
				35,1	0,29	52299	432	107,1	-	4
		м2								
3	Е0158-1-4	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	1490	11,24	1,59	16748	2369	15930	0,11	158
				9,65	0,27	14379	402	107,1	-	4
		м2								
4	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1870	48,37	4,36	90452	8153	89504	0,29	538
				44,01	0,68	82299	1272	107,1	0,01	9
		м2								
5	Е0158-3-2	-Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	4	499,86	44,86	1999	179	1980	3,09	12
				455	7,09	1820	28	107,1	0,06	-
		окно								
6	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, свесов и т.п.	178	14,39	1,29	2561	230	2541	0,09	16
				13,1	0,23	2332	41	107,1	-	-
		м								
7	Е0158-5-1	-Разборка парапетных решеток	273	22,05	0,56	6020	153	6310	0,15	40
		м		21,49	0,09	1867	25	107,1	-	-
8	Е0158-4-2	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-водосточных труб с земли и подмостей	142	17,13	0,64	2432	91	2525	0,11	16
				16,49	0,11	2342	16	107,1	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен фасада	1723	32,87	-	56635	-	56635	0,23	393
				32,87	-	56635	-	100	-	-
10	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	432	270,9	23,78	117029	10273	110635	1,65	714
				247,12	8,98	106756	3879	100	0,04	19
11	Е0158-3-2	-Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных м2	4	499,86	44,86	1999	179	1980	3,09	12
				455	7,09	1820	28	107,1	0,06	-
12	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - отливов, свесов и т.п. окно	223	14,39	1,29	3209	288	3184	0,09	20
				13,1	0,23	2921	51	107,1	-	-
13	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов м	123,6	158,38	23,78	19576	2939	17746	0,91	113
				134,6	8,98	16637	1110	100	0,04	5
14	Е0109-53-2 К=0,5 К=0,6 К=0,7	-Демонтаж металлических дверей м2	0,4428	5228,56	814,06	2315	360	1610	27,96	12
				4414,5	75,6	1955	33	81	0,37	-
15	Е0157-2-5	-Разборка покрытий полов из линолеума и релина т	1379,1	43,38	0,93	23969	1283	25327	0,11	157
				16,45	0,14	22686	193	110,7	-	2
16	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м2	852	5,64	0,19	4805	162	5159	0,04	32
				5,45	0,02	4643	17	110,7	-	-
17	Е0157-2-9	-Разборка цементных стяжек толщ 40 мм на 1 этаже 1м	993,2	358,97	192,06	356531	190756	262840	1,11	1104
				166,91	72,15	165975	71659	110,7	0,4	399
18	Е0157-2-8	-Разборка цементных стяжек толщ 40 мм на 2 этаже 1м2	896,2	358,97	192,06	321711	172126	237170	1,11	997
				166,91	72,15	149595	64661	110,7	0,4	360
19	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	235,6	116,63	10,56	27478	2488	28100	0,7	165
				106,07	1,67	24990	393	110,7	0,01	3
20	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 1м2	156	20,74	0,19	3239	30	3556	0,14	22
				20,51	0,02	3209	3	110,7	-	-
21	Е0157-2-8	-Разборка цементных стяжек толщ 40 мм в подвале 1м	319,6	358,97	192,06	114728	61383	84579	1,11	355
				166,91	72,15	53344	23059	110,7	0,4	128

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытий полов-лаг из досок и брусков	1м2	181,4	11,07	0,04	2008	7	2219	0,08	14
					11,03	0,02	2001	4	110,7	-	-
23	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	1м2	181,4	51,33	4,89	9311	887	9492	0,34	61
					46,44	0,83	8424	151	110,7	0,01	2
24	Е0159-6-1	-Разборка деревянных поручней с прямой частью	1м2	43,2	12,93	0,26	559	11	593	0,09	4
					12,67	0,05	547	2	108	-	-
25	Е0159-5-2	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м свыше 60 кг	м	43,2	116,85	9,97	5048	431	3795	0,69	30
					106,88	1,58	4617	68	81	0,01	1
26	Е0155-1-6	-Разборка обшивки древесно-волокнистыми плитами	м	123	81,77	5,83	10058	717	10214	0,53	65
					75,94	0,96	9341	117	108	0,01	1
27	Е0169-2-2	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	м2	26	951,46	638,8	24738	16609	13079	2,01	52
					312,66	246,28	8129	6403	90	1,35	35
28	Е0162-36-4	-Очистка вручную потолков от [illegible] известковой окраски	отверст	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	68763	0,26	505
					37,04	-	72765	-	94,5	-	-
29	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	251	133,16	23,58	33423	5919	26979	0,74	186
					109,59	4,16	27505	1044	94,5	0,02	6
34	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	м2	343,47	27,1	-	9308	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
35	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	343,47	176,4	-	60588	-	10906	0,74	254
					35,28	-	12118	-	90	-	-

Водопровод и канализация /локальная смета 2-1-3/

Демонтажные работы

1	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	294	51,07	0,69	15015	203	17100	0,33	98
				50,38	0,11	14812	32	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	148	88,41	1,24	13085	184	14896	0,57	84
		м		87,17	0,2	12901	30	115,2	-	-
3	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	112	116,9	1,81	13093	203	14887	0,75	84
		м		115,09	0,29	12890	32	115,2	-	-
4	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	272	118,01	1,59	32099	432	36558	0,69	187
		м		116,42	0,25	31666	68	115,2	-	1
5	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	334	145,63	3,27	48640	1092	54976	0,85	285
		м		142,36	0,52	47548	174	115,2	-	1
6	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	37	244,84	6,45	9059	239	10205	1,43	53
		компл		238,39	1,04	8820	38	115,2	0,01	-
7	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины умывальника	61	101,58	3,33	6197	203	7543	0,83	51
		компл		98,26	0,54	5994	33	115,2	-	-
8	Е0165-4-2	-Демонтаж мойки чугунной	12	161,43	4,65	1937	56	2177	0,99	12
		компл		156,78	0,72	1881	9	115,2	0,01	-
9	Е0165-32-2	-Демонтаж манометров	8	3,65	-	29	-	34	0,02	-
		шт		3,65	-	29	-	115,2	-	-
10	Е0116-22-1К-0,4	-Разборка водомерных узлов диам. водомера до 40 мм	2	636,55	55,15	1273	110	1387	8,5	17
		1узел		581,4	20,7	1163	41	115,2	0,25	1
11	Е0116-22-2К-0,4	-Разборка водомерных узлов диам. водомера до 80 мм	2	992,74	115,24	1985	230	2121	13,1	26
		1узел		877,5	43,2	1755	86	115,2	0,53	1
12	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	10,4	27,1	-	282	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
13	С010333-А30-1	-Перевозка мусора на расстояние до 30 км	10,4	176,4	-	1835	-	367	0,74	8
		т		35,28	-	367	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление и вентиляция /локальная смета 2-1-4/								
		Демонтажные работы								
1	Е0120-31-1 К-0,4	-Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	8	426,1	14,8	3409	118	3840	6	48
				411,3	5,4	3290	43	115,2	0,07	1
2	Е0165-27-1	-Разборка вентиляционных коробов из плит шт	675	146,03	14,16	98570	9558	104276	0,88	591
				131,87	2,23	89012	1505	115,2	0,02	13
3	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг м2	210	197,2	15,96	41412	3352	44455	1,21	253
				181,24	2,52	38060	529	115,2	0,02	5
4	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм шт	1250	51,07	0,69	63838	863	72706	0,33	415
				50,38	0,11	62975	137	115,2	-	1
5	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм м	70	67,96	0,5	4757	35	5447	0,44	30
				67,46	0,09	4722	6	115,2	-	-
6	Е0165-18-2	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм м	250	[illegible]	1	25018	250	28578	0,64	160
				89,07	0,16	24768	40	115,2	-	-
7	Е0165-18-3	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм м	150	128,99	1,5	19349	225	22073	0,82	124
				127,49	0,25	19124	38	115,2	-	-
8	Е0165-18-4	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм м	220	109,47	1	24083	220	27531	0,49	109
				108,47	0,16	23863	35	115,2	-	-
9	Е0165-32-2	-Демонтаж манометров м	10	3,65	-	37	-	42	0,02	-
				3,65	-	37	-	115,2	-	-
10	Е0165-32-3	-Демонтаж термометров шт	10	6,95	-	70	-	80	0,04	-
				6,95	-	70	-	115,2	-	-
11	Е0120-12-8 К-0,4	-Демонтаж решеток вентиляционных шт	44	77,56	6,46	3413	284	3741	1,07	47
				71,1	2,7	3128	119	115,2	0,03	1
12	Е0118-13-1	-Демонтаж насосов центробежных шт	3	935,47	48,07	2806	144	3129	13	39
				887,4	18	2662	54	115,2	0,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С01031-А26-1	1насос Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	70,77	27,1	-	1918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С010333-А30-1	т Перевозка мусора на расстояние до 30 км	70,77	176,4	-	12484	-	2247	0,74	52
				35,28	-	2497	-	90	-	-
		т								
		Ремонтные электромонтажные работы и автоматизация /локальная смета 2-1-5/								
		Демонтажные работы								
1	Ц0108-27-1К-0,3 прим	Демонтаж вводно-распределительного устройства ВРУ	1	2457,3	634,8	2457	635	1672	33	33
				1822,5	132,9	1823	133	85,5	0,77	1
2	Ц0108-599-6-К-0,3	шт Демонтаж щитка осветительного и силового, масса щитка до 15 кг	15	208,68	5,58	3130	84	2622	4	60
				203,1	1,35	3047	20	85,5	0,01	-
3	Ц0108-420-1	шт Демонтаж коробок [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75830	2,09	1505
				120,9	2,28	87048	1642	85,5	0,01	10
4	Е0167-6-1	шт -Демонтаж кабеля	4410	13,94	0,06	61475	265	59497	0,1	425
				13,88	-	61211	-	97,2	-	-
5	Е0167-5-12	м -Демонтаж трубных проводок, трубы в борозде диаметром 25 мм	2200	45,45	0,49	99990	1078	96292	0,3	670
				44,96	0,07	98912	154	97,2	-	2
8	Ц0108-530-2-К-0,8	м Демонтаж -пускатель магнитный общего назначения, на ток до 100 А	15	528,1	51,3	7922	770	6230	3	45
				476,8	9	7152	135	85,5	0,05	1
9	Е0167-7-5	шт -Демонтаж светильников для люминисцентных ламп	580	29,35	2,8	17023	1624	15222	0,18	104
				26,55	0,45	15399	261	97,2	-	2
10	Е0167-7-3	шт -Демонтаж светильников с лампами накаливания	44	9,32	0,23	410	10	391	0,06	3
				9,09	0,05	400	2	97,2	-	-
11	Е0167-7-1	шт -Демонтаж выключателей, розеток	358	8,42	-	3014	-	2930	0,06	21
				8,42	-	3014	-	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0169-3-1	-Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	200 шт	195,71	137,68	39143	27537	19987	0,37	75
				58,03	53,01	11606	10602	90	0,29	58
13	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	13,78 гнездо	27,1	-	373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С010333-А30-1	-Перевозка мусора на расстояние до 30 км	13,78 т	176,4	-	2431	-	486	0,74	10
				35,28	-	486	-	100	-	-

Покрытия дорог и площадок, озеленение, малые архитектурные формы /локальная смета 7-1/

Демонтажные работы

1	Е0146-59-2	-Разборка надземной части с сохранением годных материалов кирпичных 1-2-этажных зданий столовой	880 м3	350	148,4	307998	130590	225958	1,28	1124
				201,6	55,17	177408	48550	100	0,26	232
2	Е0146-34-3	-Разборка железобетонных [illegible] здания столовой	50,1 м3	4330,04	3095,39	216935	155080	195,8	3,74	1873
				2234,25	789,37	111936	39548	100	3,86	193
3	Е0146-61-2	-Разборка центрального отопления демонтированного здания столовой	880 м3	113,09	16,79	99519	14775	90288	0,5	437
				96,3	6,3	84744	5544	100	0,03	27
4	Е0151-5-2	-Механизированная засыпка после демонтажа здания местным грунтом в стесненных условиях бульдозерами	160 м3	240,14	15,14	38422	2422	37702	1,67	267
				225	6,7	36000	1072	101,7	0,03	4
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную после демонтажа здания в грунтах 2 группы	144 м2	134,1	-	19310	-	19639	0,97	140
				134,1	-	19310	-	101,7	-	-
6	Е0109-36-3 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	-Демонтаж существующих ограждений стальных, консольных, сетчатых	52 м2	52,68	3	2739	156	2095	0,29	15
				48,6	1,13	2527	59	81	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	У1-19-18 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Демонтаж спортивного оборудования металлоконструкций шт	7	216,27 214,52	1,75 -	1514 1502	12 -	1216 81	1,26 -	9 -
11	У1-43-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Демонтаж скамья прямолинейная, секция ПС-1, металлоконструкций скамья	3	333,1 330,04	3,06 1,31	999 990	9 4	805 81	1,92 -	6 -
13	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	3192	0,28 -	0,28 0,09	898 -	898 292	255 87,3	- -	- 1
14	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	508,804	27,1 -	- -	13789 -	- -	- -	- -	- -
15	С01033-А30-1	-Перевозка мусора на расстояние до 30 км т	474,004	176,4 35,28	- -	83614 16723	- -	3600 90	- -	391 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге Тенге			3942673 2710396	1018858 348793			19158 2240

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2463739
На монтажные работы	260685
На металломонтажные работы	5727
На сантехнические работы	477184
Всего накладных расходов:	3207335
Итого с накладными	7150008

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	429000
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7579008
Итого с временными, 1,8 % х 0,8	7688146
Итого с зимними удорожаниями, 1,45 %	7791936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7822689		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7899570		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						17644085		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						352882		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						17996967		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2159636		
		Итого с НДС						20156603		

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Физ. объемы подтверждаю:
инженер технического
надзора ТОО „ДСП
„Стройинтеграция"
С. Белеуханов
25.06.2014г.

Қазақстан Республикасы Алматы
Жаңақерашлігі шектеулі серіктестік
Құрылушы
дирекциясы
«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Для документов 2
Дирекция
строящихся
предприятий
Товарищество с огранич. ответ-стью
Республика Казахстан г. Алматы