Счет-фактура № 24 от 24 сентября 2014 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012
ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №170-СО от 06.05.2014г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности.
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель:
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4
ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ "Школа интернат №17" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе г.Алматы за сентябрь 2014г.	тг	1	26 858 985,71	26 858 985,71	12%	3 223 078,29	30 082 064,00		
Всего по счету:					**26 858 985,71**		**3 223 078,29**	**30 082 064,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4 — 011240001633

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18 — 050140013648

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №170-СО от 06.05.2014г. от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
24	24.09.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ "Школа интернат №17" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе г.Алматы за сентябрь 2014г.		тг	1	30 082 064,00	30 082 064,00	3 223 078,29	30 082 064,00
			Итого	1	x	30 082 064,00	3 223 078,29	30 082 064,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Типо[illegible]я межведомственная форма № КС-3
Утвер[illegible]дена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление и восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа № 17" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе г.Алматы

С П Р А В К А № 5

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 24 сентября 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		170-СО	06.05.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
			Из графы 1								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавлен-ную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего по стройке:	151 206 860	26 858 986								3 223 078	30 082 064
Итого к оплате	**151 206 860**	**26 858 986**								**3 223 078**	**30 082 064**

ЗАКАЗЧИК: Зам. руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Курмангалиев М.Н. "_____" _____2014г.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З. "_____" _____2014г.

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор № 170-СО от 06.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа № 17» Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта:

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Работы по усилению здания /локальная смета 2-1-1/										
		Блок 1										
		Усиление кирпичных стен										
		На первом этаже										
36	С11011-0-87 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3- мм, ширина полки 35-56 мм, номерной длины, нормальной /обычной/ точности проката из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0157	9600	-	892	-	-	-	-		
		т		-	-	-	-	-	-	-		
37	С13-11-[illegible]	-Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 8 мм, длина 40 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,0039	241900	-	943	-	-	-	-		
		т		-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1428,8	257,19	5,08	367474	7261	212314	0,85	1216
				156,03	1,21	222939	1732	94,5	0,06	92
		м2								
39	Е0115-61-1	-Два дополнительных слоя штукатурки(до толщ 4 см) стен	1428,8	266,69	4,23	381049	6046	182887	0,75	1068
				134,55	0,9	192245	1286	94,5	0,06	90
		м2								
		На втором этаже								
47	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,7024	67700	-	47552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
48	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,8575	41651,19	3209,4	35716	2752	28622	179,48	154
				32166	1212,75	27582	1040	100	5,92	5
		т								
49	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,8543	50900	-	43484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Металлические рамы усиления								
		На первом этаже								
57	Е0146-3-1	-Усиление существующих железобетонных пилястр металлическими стяжками	0,28652	113356,82	10513,19	32479	3012	11689	222,26	64
				40358,25	4039,56	10532	1157	100	19,52	6
		т								
59	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 на один раз (второй слой в стоимости м/конструкций)	191,6572	22,68	0,08	4347	15	1041	0,03	[illegible]
				6,68	0,03	1281	[illegible]	81	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	191,6572	42,03	0,1	8054	19	1485	0,05	9
				9,57	-	1834	-	81	-	-
		м2								
		Металлические балки, сейсмопояс и перекрытие листы КЖ 13, КЖ 15, КЖ 19, КЖ20								
		На первом этаже								
71	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,058	99034,93	380,3	5744	22	2093	227,7	13
				38036,25	143,44	2206	8	94,5	0,7	-
		1т	1	144362,54	8798,79	144363	8799	75428	404	404
72	Е0146-11-2	-Усиление элементами металлических балок		74700	727,65	74700	728	100	0,93	1
		т	1,9	11942,26	2620,21	22690	4978	8866	20,91	40
74	Е0146-1-5	-Устройство подушки для опирания балок на стену железобетоном		3676,5	990	6985	1881	100	4,83	9
		м3	26,1	11942,26	2620,21	311693	68387	121796	20,91	546
77	Е0146-1-5	-Усиление перекрытий сверху железобетоном		3676,5	990	95957	25834	100	4,83	126
		м3	0,095	50600	-	4807	-	-	-	-
78	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т	0,[illegible]	58600	-	45925	-	-	-	-
79	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т	1,[illegible]	50900	-	58708	-	-	-	-
80	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На втором этаже								
84	E0146-1-5	-Усиление перекрытий сверху железобетоном	40	11942,26	2620,21	477690	104808	186660	20,91	836
				3676,5	990	147060	39600	100	4,83	193
		м3								
85	C12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,145	50600	-	7337	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
86	C12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	1,133	58600	-	66394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
87	C12041-26 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,77	50900	-	90093	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Лестничные клетки								
88	E0146-4-2	-Усиление проемов кирпичных стен на лестничной клетке 1 этажа металлическими конструкциями	2,278	40782,43	3209,4	92902	7311	76037	179,48	409
				32166	1212,75	73274	2763	100	5,92	13
		т								
89	C120/1-23	-Отдельные конструктивные элементы из уголка и листовой стали массой до 0,1 т	2,278	154400	-	351723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
90	E0146-4-2	-Усиление проемов кирпичных стен на лестничной клетке 2 этажа металлическими конструкциями	1,4064	40782,43	3209,4	57356	4514	46944	179,48	252
				32166	1212,75	45239	1706	100	5,92	8
		т								
91	C120/1-23	-Отдельные конструктивные элементы из уголка и листовой стали массой до 0,1 т	1,4064	154400	-	217148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0146-12-3	-Усиление междуэтажных площадок лестничных клеток	0,04474	38752,31	5945,56	1734	266	1186	141	6
				26325	189,9	1178	8	100	0,8	-
		т								
93	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы из уголка и листовой стали массой до 0,1 т	0,04474	154400	-	6908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
94	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (второй слой в стоимости м/конструкций)	130,5199	22,68	0,06	2960	8	709	0,03	4
				6,68	0,03	872	3	81	-	-
		м2								
95	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	130,5199	42,03	0,1	5485	13	1012	0,05	6
				9,57	-	1249	-	81	-	-
		м2								
96	С11011-59	-Шпильки с гайками и шайбами	0,01274	149300	-	1902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

Блок 2

Усиление кирпичных стен

На первом этаже КЖ 21

105	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,4028	41651,19	3209,4	[illegible]	1309	13612	179,48	[illegible]
				32166	1212,75	[illegible]	495	100	5,92	[illegible]
		т								
106	[illegible]	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, ø 16-18 мм	0,4028	50900	-	[illegible]	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

На втором этаже КЖ 22

119	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,42	41651,19	3209,4	[illegible]	1348	14019	179,48	[illegible]
				32166	1212,75	[illegible]	509	100	5,92	[illegible]
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,4168	50900 -	- -	21215 -	- -	- -	- -	- -
		Металлические балки, сейсмопояс и перекрытие								
		На первом этаже КЖ 27, КЖ 30								
135	Е0146-1-5	-Усиление перекрытий сверху железобетоном м3	14,6	11942,26 3676,5	2620,21 990	174357 53677	38255 14454	68131 100	20,91 4,83	305 71
136	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,052	50600 -	- -	2631 -	- -	- -	- -	- -
137	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,403	58600 -	- -	23616 -	- -	- -	- -	- -
138	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,657	50900 -	- -	33441 -	- -	- -	- -	- -
		На втором этаже КЖ 28, КЖ 31								
139	Е0146-1-5	-Усиление перекрытий сверху железобетоном м3	14,6	11942,26 3676,5	2620,21 990	174357 53677	38255 14454	68131 100	20,91 4,83	305 71
140	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,052	50600 -	- -	2631 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
146	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,403	58600 -	- -	23616 -	- -	- -	- -	- -
147	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,657	50900 -	- -	33441 -	- -	- -	- -	- -
		Закладные детали ЗД-1 и кирпичные столбики на перекрытии 2 этажа лист КЖ32								
153	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,08106	71965,18 11126,25	380,3 143,44	5833 902	31 12	863 94,5	66,7 0,7	5 -
154	Е0106-19-2	-Заливка закладных без опалубки м3	0,13	6869,2 830,59	354,05 133,74	893 108	46 17	118 94,5	4,77 0,85	1 -
155	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 30 мм отверст	39	8,62 8,6	0,02 -	336 335	1 -	302 90	0,05 -	2 -
156	Е0169-5-2 К-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен (в 2 кирпича) отверст	26	24,63 24,4	0,13 -	640 636	5 -	372 90	0,16 -	4 -
157	Е0169-5-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен (в 1 кирпича) отверст	13	8,17 8,1	0,07 -	106 105	- -	95 90	0,5 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	С11011-1039	-Шпильки стяжные диаметром резьбы 16 мм, длиной 340-1050 мм	0,02912	76000	-	2213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
159	Е0108-8-1	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	5,26	8098,43	367,45	42598	1933	8784	7,46	39
				1278	137,25	6722	722	118	0,67	4
		м3								
		Блок 3								
		Усиление кирпичных стен								
		На втором этаже КЖ 34								
180	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,31262	41651,19	3209,4	13021	1003	10435	179,48	56
				32166	1212,75	10056	379	100	5,92	2
		т								
181	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 2. 02-04-2002 СН РК 8.02-040-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,31262	50900	-	15912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Металлические балки, сейсмопояс и перекрытие								
		На первом этаже								
189	Е0146-1-5	-Усиление перекрытий сверху железобетоном	14,6	11942,27	2620,21	174357	38255	69131	28,91	205
				4670	880	53677	24484	100	4,83	71
		м3								
190	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 2. 02-04-2002 СН РК 8.02-040-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,052	50600	-	2631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
191	С12041-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 2. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,403	58600	-	23616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004	т								
192	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,657	50900	-	33441	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	т								
193	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен металлическим сейсмопоясом	1,50705	40782,43	3209,4	61461	4837	50303	179,48	270
				32166	1212,75	48476	1828	100	5,92	9
		т								
196	Е0113-26-6 К-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	52,74675	42,03	0,1	2217	5	409	0,05	3
				9,57	-	505	-	81	-	-
		м2								
197	С11011-55	-Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 8 мм, длина 80 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,09035	241900	-	21856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
						Ва втором этаже				
198	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен металлическим сейсмопоясом	0,87527	40782,43	3209,4	35696	2809	29215	179,48	157
				32166	1212,75	28154	1061	100	5,92	5
		т								
199	Е0113-26-6 К-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	30,63445	42,03	0,1	1287	3	237	0,05	2
				9,57	-	293	-	81	-	-
		м2								
		Блок 4								
		Усиление элементов каркаса								
200	Е0146-12-3	-Усиление решетки колонн, ригелей и разных конструкций различного назначения	19,45	[illegible]	1945,56	[illegible]	[illegible]	[illegible]	141	[illegible]
				[illegible]	188,4	[illegible]	3664	[illegible]	0,8	[illegible]
		т								
201	Е0113-16-6	-Окраска металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	690	22,68	0,06	15423	41	[illegible]	0,03	23
				6,69	0,03	4541	17	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
206	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1359,75	42,03 / 9,57	0,1 / -	57144 / 13010	136 / -	10538 / 81	0,05 / -	67 / -
		м2								
		Наружные стены лист КЖ-64								
213	СПрайс "Объедин СМВМ"	-Теплоблоки размером 250х300х600 мм	2603	258,07 / -	- / -	671754 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
215	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E	4,08	14600 / -	- / -	59568 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		м3								
		Ремонтные общестроительные работы АР /локальная смета 2-1-2/								
		Кровля. Блок 1								
36	Е0110-14-1	-Установка стропил, диагональная нога, мауэрлатов	15,1	21898,02 / 1967,13	417,85 / 157,5	330660 / 58998	6310 / 2378	66286 / 108	25,42 / 0,78	384 / 12
		м3								
37	Е0110-14-1	-Установка стоек, связей, подкосов и другого	8,99	21898,02 / 1967,13	417,85 / 157,5	196863 / 35125	3756 / 1416	39464 / 108	25,42 / 0,78	228 / 7
		м2								
38	Е0110-[illegible]	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, каркаса для обшивки	24,[illegible]	599,34 / 142,31	35,14 / 13,23	14439 / 2428	[illegible] / [illegible]	4047 / 108	0,9 / 0,07	22 / 2
		м2								
		Кровля. Блок 2								
48	Е0110-14-1	-Установка стропил, диагональ, мауэрлатов, стоек, связей, подкосов, контрфорсы и другого	6,[illegible]	21898,02 / 1967,13	417,85 / 157,5	142703 / 24233	[illegible] / [illegible]	29630 / 108	[illegible] / [illegible]	224 / 7
		м3								
49	Е0110-[illegible]	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, каркаса для обшивки	[illegible],[illegible]	599,34 / 142,31	35,14 / 13,23	5274 / 1252	[illegible] / [illegible]	1458 / 108	[illegible] / 0,07	8 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Кровля. Блок 4								
76	Е0110-14-1	-Установка стропил, прогонов, мауэрлатов	17	21898,02	417,85	372266	7103	74627	25,42	432
				3907,13	157,5	66421	2678	108	0,78	13
		м3								
77	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, каркаса для обшивки	17	599,34	35,14	10189	597	2856	0,9	15
				142,31	13,23	2419	225	108	0,07	1
		м3								
		Покрытие плит и устройство покрытий над спортзалом и тамбуром лист АР-7								
91	С11031-594 Изм. и доп.изм.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм в два слоя толщиной 170мм	135	14500	-	1957500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Стены и перегородки								
					Перегородки из кирпича по оси 6/1 и7/1 между осями А-В1					
109	Е0[illegible]	-Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	[illegible],835	6739,88	389,15	5628	325	516	3,24	[illegible]
				507,15	147,62	424	123	94,5	2,72	[illegible]
		м2								
110	Е0[illegible]	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	[illegible],5625	8328,23	154,03	21341	[illegible]	6031	11,43	[illegible]
				2295	[illegible]	5881	[illegible]	100	[illegible]	
		м3								
111	Е0110-[illegible]	-Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 глухих	48,02	1135,69	54,63	54536	[illegible]	17782	8,44	172
				139,21	[illegible]	16123	437	106,2	[illegible]	[illegible]
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			8597008	44490			1043
			Тенге			1433900	[illegible]			44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2073791
Всего накладных расходов:	2073791
Итого с накладными	10670796

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	640248
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11311044
Итого с временными, 1,8 % х 0,6	11473923
Итого с зимними удорожаниями, 1,31 %	11628821
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11674717
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11789456
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	26332339
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	526647
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26858986
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3223078
Итого с НДС	30082064

Приложение:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Тексерген

Казакстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Құрылушы мекемелер дирекциясы «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г. Алматы

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Global Trade Center Казахстан Республика Алматы город Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью