Счет-фактура № 9 от 14 июля 2014 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012
ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №170-СО от 06.05.2014г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная.

Грузоотправитель:
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4
ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ "Школа интернат №17" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе г.Алматы за июль 2014г.	тг	1	16 825 443,75	16 825 443,75	12%	2 019 053,25	18 844 497,00	0	
	Всего по счету:				**16 825 443,75**	—	**2 019 053,25**	**18 844 497,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Global Trade Center",г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3 , тел.: 8 (327) 329 75 50** — **050140013648**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №170-СО от 06.05.2014г. от "____" _____ 20__ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
9	14.07.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ "Школа интернат №17" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе г.Алматы за июль 2014г.		тг	1	18 844 497,00	18 844 497,00	2 019 053,25	18 844 497,00
			Итого	1	x	18 844 497,00	2 019 053,25	18 844 497,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа №17" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе г.Алматы

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 11 июля 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		170-СО	06.05.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавлен-ную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего по стройке:	39 001 100	16 825 444								2 019 053	18 844 497
Итого к оплате	**39 001 100**	**16 825 444**								**2 019 053**	**18 844 497**

ЗАКАЗЧИК: Зам. руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Караласов С.М. "_____" _____2014г.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З. "_____" _____2014г.

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор № 170-СО от 06.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ «Школа интернат № 17» Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта:

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Работы по усилению здания /локальная смета 2-1-1/								
		Блок 1								
		Усиление кирпичных стен								
		На первом этаже								
26	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	1727	8,62	0,02	14887	35	13367	0,05	95
				8,6	-	14852	-	90	-	-
27	Е0169-5-2 К-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен (в 2 отверст	565	24,63	0,18	13916	102	12433	0,16	89
				24,45	-	13814	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпича)								
28	Е0169-5-2 К-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен (в 1,5 кирпича) отверст	855	16,38	0,08	14005	68	12543	0,11	90
				16,3	-	13937	-	90	-	-
29	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен отверст	205	8,17	0,02	1675	4	1504	0,05	11
				8,15	-	1671	-	90	-	-
30	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой отверст	0,2078	179612,58	670,08	37323	139	10771	332,35	69
				54596,25	253,12	11345	53	94,5	1,24	-
31	Е0161-28-1	-Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям 1т	714,4	134,18	0,85	95858	607	79413	0,82	583
				117,5	0,13	83942	93	94,5	-	1
32	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм м2	0,6806	67700	-	46077	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	2,727	41200	-	112352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		На втором этаже								
40	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	1676	8,62	0,02	14447	34	12972	0,05	92
				8,6	-	14414	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0169-5-2 К-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен (в 2 кирпича)	отверст 590	24,63	0,18	14532	106	12983	0,16	93
				24,45	-	14426	-	90	-	-
42	Е0169-5-2 К-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен (в 1,5 кирпича)	отверст 832	16,38	0,08	13628	67	12205	0,11	88
				16,3	-	13562	-	90	-	-
43	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст 234	8,17	0,02	1912	5	1716	0,05	12
				8,15	-	1907	-	90	-	-
44	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	отверст 0,2297	179612,58	670,08	41257	154	11906	332,35	76
				54596,25	253,12	12541	58	94,5	1,24	-
45	Е0161-28-1	-Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	1т 943,6	134,18	0,85	126612	802	104891	0,82	770
				117,5	0,13	110873	123	94,5	-	1
46	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	м2 3,648	41200	-	150298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т 0,0032	58700	-	188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С11011-55	-Болты высокопрочные , номинальный диаметр резьбы 8 мм, длина 80 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,0008	241900	-	194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Металлические рамы усиления								
		На первом этаже								
55	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы из швеллера и листовой стали массой до 0,1 т	4,3454	154400	-	670930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	С11011-55	-Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 8 мм, длина 80 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,1775	241900	-	42937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
58	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы из уголка, листа и круглой стали массой до 0,1 т	1,26152	154400	-	194779	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		На втором этаже								
62	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы из швеллера и листовой стали массой до 0,1 т	4,2894	154400	-	662283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
63	С11011-55	-Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 8 мм, длина 80 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,208	241900	-	50315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы из уголка, листа и круглой стали массой до 0,1 т	1,18652	154400	-	183199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Металлические балки, сейсмопояс и перекрытие листы КЖ 13, КЖ 15, КЖ 19, КЖ20								
		На первом этаже								
69	С12021-237	-Отдельные конструктивные	5,431	154400	-	838546	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементы сейсмопояса массой до 0,1 т		-	-	-	-	-	-	-
		т								
70	С11011-55	-Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 20 мм, длина 80 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,3191	241900	-	77190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
73	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы из швеллера и листовой стали массой до 0,1 т	2,6693	154400	-	412140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		На втором этаже								
82	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы сейсмопояса массой до 0,1 т	5,431	154400	-	838546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
83	С11011-55	-Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 20 мм, длина 80 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,3191	241900	-	77190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Блок 2								
		Усиление кирпичных стен								
		На первом этаже КЖ 21								
97	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	685	8,62	0,02	5905	14	5302	0,05	38
				8,6	-	5891	-	90	-	-
		отверст								
98	Е0169-5-2 К-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен (в 2 кирпича)	313	24,63	0,18	7709	56	6888	0,16	50
				24,45	-	7653	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0169-5-2 К-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен (в 1,5 кирпича) отверст	236	16,38	0,08	3866	19	3462	0,11	25
				16,3	-	3847	-	90	-	-
100	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен отверст	79	8,17	0,02	645	2	579	0,05	4
				8,15	-	644	-	90	-	-
101	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой отверст	0,06483	179612,58	670,08	11644	43	3360	332,35	22
				54596,25	253,12	3539	16	94,5	1,24	-
102	Е0161-28-1	-Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям 1т	319,4	134,18	0,85	42857	271	35505	0,82	261
				117,5	0,13	37530	42	94,5	-	-
104	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм м2	1,2104	41200	-	49868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,004	58700	-	235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	С11011-55	-Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 8 мм, длина 80 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН т	0,001	241900	-	242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На втором этаже КЖ 22								
111	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	656	8,62	0,02	5655	13	5077	0,05	36
				8,6	-	5642	-	90	-	-
112	Е0169-5-2 К-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен (в 2 кирпича) отверст	312	24,63	0,18	7685	56	6866	0,16	49
				24,45	-	7628	-	90	-	-
113	Е0169-5-2 К-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен (в 1,5 кирпича) отверст	231	16,38	0,08	3784	18	3389	0,11	24
				16,3	-	3765	-	90	-	-
114	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен отверст	81	8,17	0,02	662	2	594	0,05	4
				8,15	-	660	-	90	-	-
115	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой отверст	0,0572	179612,58	670,08	10274	38	2965	332,35	19
				54596,25	253,12	3123	14	94,5	1,24	-
116	Е0161-28-1	-Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям 1т	444,9	134,18	0,85	59697	378	49455	0,82	363
				117,5	0,13	52276	58	94,5	-	1
118	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм м2	1,7154	41200	-	70674	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0032	58700	-	188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
122	С11011-55	-Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 8 мм, длина 80 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,0016	241900	-	387	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Металлические рамы усиления								
		На первом этаже КЖ 25								
126	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы из швеллера и листовой стали массой до 0,1 т	1,5603	154400	-	240910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
129	С11011-55	-Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 8 мм, длина 80 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,0751	241900	-	18167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		На втором этаже КЖ 26								
131	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы из швеллера и листовой стали массой до 0,1 т	1,5851	154400	-	244739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
134	С11011-55	-Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 8 мм, длина 80 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,0751	241900	-	18167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Блок 3								
		Усиление кирпичных стен								
		На первом этаже КЖ 33								
160	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина	682	8,62	0,02	5879	14	5279	0,05	37
				8,6	-	5865	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм								
161	Е0169-5-2 К-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен (в 2 кирпича) отверст	295	24,63	0,18	7266	53	6491	0,16	47
				24,45	-	7213	-	90	-	-
162	Е0169-5-2 К-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен (в 1,5 кирпича) отверст	240	16,38	0,08	3931	19	3521	0,11	25
				16,3	-	3912	-	90	-	-
163	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен отверст	79	8,17	0,02	645	2	579	0,05	4
				8,15	-	644	-	90	-	-
164	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой отверст	0,0827	179612,58	670,08	14854	55	4287	332,35	27
				54596,25	253,12	4515	21	94,5	1,24	-
165	Е0161-28-1	-Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям 1т	341,6	134,18	0,85	45836	290	37972	0,82	279
				117,5	0,13	40138	44	94,5	-	-
167	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм м2	1,3001	41200	-	53564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	С11011-897 Изм. и доп.вып.9	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, т	0,0096	58700	-	564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т								
		Блок 4								
208	С12021-237	Наружные стены лист КЖ-64 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	3,44938	154400 -	- -	532584 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			6216299	3467			3384
			Тенге			501767	522			4

Накладные расходы :

На общестроительные работы	468275
Всего накладных расходов:	468275
Итого с накладными	6684574

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	401074
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7085648
Итого с временными, 1,8 % х 0,8	7187681
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	7284715
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7313466
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7385343
Пересчет в текуших ценах, К-2,23355	16495533
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	329911
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16825444
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2019053
Итого с НДС	18844497

Алматы қаласы
«ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕРАСЫРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛДІ

Принял: Сдал:

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Trade Center

Технадзор