Счет-фактура № 32 от 3 декабря 2014 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор 113 от 21.11.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Аппарат Акима Медеуского р-на г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 360940000025, г.Алматы ул.Пушкина,72

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аварийно-восстановительные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера в поселке Кольсай на присоединенной территории Медеуского района города Алматы за декабрь 2014г.	тг	1	148 305 575,89	148 305 575,89	12%	17 796 669,11	166 102 245,00		
Всего по счету:					**148 305 575,89**		**17 796 669,11**	**166 102 245,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик КГУ Аппарат Акима Медеуского р-на г.Алматы,г.Алматы ул.Пушкина,72 — 360940000025

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18 — 050140013648

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 113 от 21.11.2014г. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
32	03.12.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Аварийно-восстановительные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера в поселке Кольсай на присоединенной территории Медеуского района города Алматы за декабрь 2014г.		тг	1	166 102 245,00	166 102 245,00	17 796 669,11	166 102 245,00
			Итого	1	x	166 102 245,00	17 796 669,11	166 102 245,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: перечень документации

Сдал (Исполнитель) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая ведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Аварийно-восстановительные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера в поселке Кольсай на присоединенной территории Медеуского района города Алматы

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2014г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		113	21.11.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце с НДС, тенге	Из графы 1								
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце, тенге	по монтажу оборудования		На приобретен. мат-ов	Оборуд.			
Аварийно-восстановительные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера в поселке Кольсай на присоединенной территории Медеуского района города Алматы	166 102 245										
в т.ч. за месяц		166 102 245								17 796 669	166 102 245
Итого к оплате		166 102 245								17 796 669	166 102 245

ЗАКАЗЧИК: Зам. акима Медеуского района г.Алматы _____ Абдыкалыков Т.Д.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З.

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Аппарат акима Медеуского района города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор № 113 от 21.11.2014г.

Наименование строительства и его адрес:

Наименование объекта: Аварийно-восстановительные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера в поселке Кольсай на присоединенной территории Медеуского района города Алматы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Устройство съездной эксплуатационной дороги /локальная смета 2-1-1/														
1	Е0101-12-1	-Выемка растительного грунта 1 группы в отвал эскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	450	20,06	0,79	19,27	6,4	9027	357	8670	2882	3142	97	0,01	0,02	2	11
2	Е0101-12-1	-Восстановление растительного грунта м3	450	20,06	0,79	19,27	6,4	9027	357	8670	2882	3142	97	0,01	0,02	2	11
3	Е0101-12-2	-Выемка растительного грунта 2 группы в отвал эскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 м3	4700	24,49	0,97	23,53	7,82	115125	4540	110585	36759	40060	97	0,01	0,03	32	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-25-3	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) до 10 м	м3 4700	14,16	14,16	66530	66530	17647	-	-
				-	3,87	-	18193	97	0,01	59
5	Е0101-25-11 к=9	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3 4700	100,76	100,76	473574	473574	125618	-	-
				-	27,55	-	129503	97	0,09	423
6	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 4700	16,11	16,11	75700	75700	25140	-	-
				-	5,51	-	25917	97	0,02	85
7	Е0101-145-2	-Планировка верха насыпи	м3 230	1,62	1,62	373	373	77	-	-
				-	0,35	-	79	97	-	-
8	Е0101-145-9	-Планировка откосов	м2 1500	16,24	4,46	24355	6691	18435	0,08	125
				11,78	0,89	17664	1341	97	-	5
9	Е0127-14-2	-Устройство песчано-гравийной одежды дороги	м2 45	866,15	84,82	38977	3817	2275	0,17	7
				24,59	13,42	1106	604	133	0,05	2

Устройство основания под подпорную стенку
/локальная смета 2-1-2/

1	Е0101-12-1	-Выемка растительного грунта 1 группы в отвал эскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 55	20,06	19,27	1103	1060	384	0,01	-
				0,79	6,4	44	352	97	0,02	1
2	Е0101-12-1	-Восстановление растительного грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 55	20,06	19,27	1103	1060	384	0,01	-
				0,79	6,4	44	352	97	0,02	1
3	Е0101-12-2	-Выемка грунта 2 группы в отвал эскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 1300	24,49	23,53	31843	30587	11080	0,01	9
				0,97	7,82	1256	10167	97	0,03	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-25-2	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) до 10 м м3	1300	12,87 -	12,87 3,52	16729 -	16729 4575	4437 97	- 0,01	- 15
5	Е0101-25-10 к=9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	1300	97,29 -	97,29 26,6	126472 -	126472 34585	33547 97	- 0,09	- 113
6	Е0127-14-2	-Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	1400	878,35 24,59	84,82 13,42	1229695 34422	118743 18787	70768 133	0,17 0,05	232 66
7	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм м3	0,125	67697,24 38036,25	29549,61 7835,47	8462 4755	3694 979	7454 130	223,1 30,34	28 4
8	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 км м	125	302 -	- -	37750 -	- -	- -	- -	- -

Устройство подпорной стенки из габионовых конструкций /локальная смета 2-1-3/

1	Е0101-12-2	-Выемка грунта 2 группы в отвал эскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 м3	40065,85	24,49 0,97	23,53 7,82	981399 38704	942696 313354	341496 97	0,01 0,03	269 1170
2	Е01031-А5-1	-Погрузка грунта т	70115,2375	32,89 -	32,89 23,02	2306090 -	2306090 1614263	1614263 100	- 0,48	- 33866
3	С010333-А30-1 К=0,9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	70115,2375	181,69 40,57	- -	12739378 2844715	- -	2844715 100	0,85 -	59739 -
4	Е0142-21-1	-Укладка геотекстиля	1465	44,1	1,64	64609	2409	8202	0,04	53

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		5,67	0,62	8306	910	89	-	5
5	СПрайс-лист-ТОО "КазГеоСинтетика"	Стоимость геотекстиля ГТ-350		1611,5	91,17	-	146914	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0114-22-1 прим	-Сборка габионовых сетчатых изделий в коробчатые конструкции		11638	563,85	11,81	6562133	137451	2252477	1,24	14454
					210,62	4,43	2451225	51527	90	0,02	252
			м2								
8	СПрайс-лист-ТОО "Габионы Казахстана"	Стоимость монтажной вязки		4,125457	125166,33	-	516368	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
10	С143008-41	-Камень колотый		6376,73	1290	-	8225982	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс-лист-ТОО "Габионы Казахстана"	Стоимость сетчатой конструкции МД3 4х2х0,5-2,7		852	8402,96	-	7159320	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс-лист-ТОО "Габионы Казахстана"	Стоимость сетчатой конструкции МД3 3х2х0,5-2,7		559	6460,08	-	3611183	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс-лист-ТОО "Габионы Казахстана"	Стоимость сетчатой конструкции МД3 4х1х0,5-2,7		27	4786,21	-	129228	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс-лист-ТОО "Габионы Казахстана"	Стоимость сетчатой конструкции МД3 4х1х1-2,7		27	6852,39	-	185015	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс-лист-ТОО "Габионы Казахстана"	Стоимость сетчатой конструкции МД3 4х2х1х0,5-2,7		236	6519,86	-	1538686	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге				46432152	4441601			74953
			Тенге				5407494	2268012			36264

Накладные расходы :

На общестроительные работы	7424544
Всего накладных расходов:	7424544
Итого с накладными	53856696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3231402
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	57088098
Итого с временными, 4 %	59371622
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 x 1,2 %	60012836
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	60250322
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	60844038
Пересчет в текущих ценах, К-2,3896774194	145397624
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2907952
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	148305576
Налог на добавленную стоимость, 12 %	17796669
Итого с НДС	166102245

Принял:

Сдал:

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
01.11.20 г.