Счет-фактура № 33 от 15 декабря 2014 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор 113 от 21.11.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Аппарат Акима Медеуского р-на г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 360940000025, г.Алматы ул.Пушкина,72

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аварийно-восстановительные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера в поселке Кольсай на присоединенной территории Медеуского района города Алматы за декабрь 2014г.	тг	1	80 001 540,18	80 001 540,18	12%	9 600 184,82	89 601 725,00		
Всего по счету:					80 001 540,18		**9 600 184,82**	**89 601 725,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Аппарат Акима Медеуского р-на г.Алматы,г.Алматы ул.Пушкина,72** — **360940000025**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18** — **050140013648**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 113 от 21.11.2014г. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
33	15.12.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Аварийно-восстановительные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера в поселке Кольсай на присоединенной территории Медеуского района города Алматы за декабрь 2014г.		тг	1	89 601 725,00	89 601 725,00	9 600 184,82	89 601 725,00
			Итого	1	x	89 601 725,00	9 600 184,82	89 601 725,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая ведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Аварийно-восстановительные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера в поселке Кольсай на присоединенной территории Медеуского района города Алматы

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2014г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		113	21.11.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС, тенге
			Из графы 1								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце с НДС, тенге	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце, тенге	по монтажу оборудования		На приобретен. мат-ов	Оборуд.			
Аварийно-восстановительные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера в поселке Кольсай на присоединенной территории Медеуского района города Алматы	**255 703 970**									**9 600 185**	**89 601 725**
в т.ч. за месяц		**89 601 725**									
										9 600 185	**89 601 725**
Итого к оплате		**89 601 725**									

ЗАКАЗЧИК: Зам. акима Медеуского района г.Алматы _____ Абдыкадыков Т.Д.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Досаков Ш.З.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор №113от21.11.2014г.

Наименование строительства и его адрес: РП "Аварийно-восстановительные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера в пос. Кольсай на присоединенной территории Медеуского района г. Алматы"

Наименование обьекта: Строительство подпорной стенки из габионовых конструкций

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство подпорной стенки из габионовых конструкций								
1.	Е0142-21-1	Укладка геотекстиля	м2	805,75	44,10 / 5,67	1,64 / 0,62	35535 / 4568	1325 / 500	0,04 / 0,00	29 / 3
2.	СПрайс-лист	стоимость геотекстиля ГТ-350	т	886,32	91,17 / --	-- / --	80802 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Е0114-22-1прим	Сборка габионовых сетчатых изделий в коробчатые конструкции	м2	6750,70	563,85 / 210,62	11,81 / 4,43	3806409 / 1421849	79729 / 29889	1,24 / 0,02	8384 / 146
4.	Е0109-36-3	Монтаж габионовых сетчатых изделий в коробчатые конструкции	м2	6750,70	131,36 / 93,15	4,92 / 1,86	886799 / 628828	33227 / 12577	0,55 / 0,01	3711 / 61
5.	СПрайс-лист	стоимость монтажной вязки	т	2,27	125166,33 / --	-- / --	283564 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	Е0108-2-1	Заполнение коробчатых конструкции камнем колотым	м3	3405,05	790,80 / 693,45	97,35 / 36,23	2692705 / 2361232	331473 / 123348	4,53 / 0,17	15428 / 587
7.	С143008-4	Камень колотый	м3	3507,20	1290,00	--	4524290	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					--	--	--	--	--	--
8.	СПрайс-лист	стоимость сетчатой конструкции МД3 4х2х0,5-2,7	шт	469,00	8402,96 / --	-- / --	3940987 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	СПрайс-лист	стоимость сетчатой конструкции МД2 3х2х0,5-2,7	шт	308,00	6460,08 / --	-- / --	1989704 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	СПрайс-лист	стоимость сетчатой конструкции КД3 4х1х0,5-2,7	шт	15,00	4786,21 / --	-- / --	71793 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	СПрайс-лист	стоимость сетчатой конструкции КД3 4х1х1-2,7	шт	15,00	6852,39 / --	-- / --	102786 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	СПрайс-лист	стоимость сетчатой конструкции АД1 4х2х1х0,5-2,7	шт	130,00	6519,86 / --	-- / --	847582 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	Е0101-28-3	Засыпка задней части стенки из песчано-гравийной смеси бульдозерами мощностью 96	м3	1150,00	8,63 / --	8,63 / 2,36	9930 / --	9930 / 2715	-- / 0,01	-- / 9
14.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1150,00	630,00 / --	-- / --	724500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	Е0101-28-2	Засыпка задней части стены из суглинка бульдозерами мощностью 96	м3	1950,00	7,85 / --	7,85 / 2,15	15307 / --	15307 / 4186	-- / 0,01	-- / 14
16.	Е0101-134-1	Уплотнение дна котлована из грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1950,00	24,78 / 19,58	5,19 / --	48317 / 38190	10127 / --	0,12 / --	242 / --
17.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы -суглинка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3-для обратной засыпки задней части стены	м3	1950,00	34,04 / 1,14	32,86 / 11,00	66383 / 2220	64079 / 21444	0,01 / 0,04	15 / 78
18.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3412,50	181,69 / 40,57	-- / --	620024 / 138452	-- / --	0,85 / --	2907 / --

Итого по разделу: Устройство подпорной стенки 20747417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из габионовых конструкций								
		Раздел: Работы по восстановлению дороги								
19.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	69,12	469,33	195,05	32440	13482	1,78	123
					274,27	4,68	18958	324	0,02	1
20.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	115,20	76,77	58,94	8844	6790	0,13	16
					17,83	11,06	2053	1274	0,04	5
21.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	57,60	1192,19	78,35	68670	4513	0,17	10
					24,59	14,68	1416	845	0,05	3
22.	Е0127-30-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	576,00	276,31	35,12	159154	20230	0,06	33
					8,72	11,80	5021	6796	0,04	24
23.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	576,00	388,47	17,65	223756	10169	0,04	22
					6,83	5,82	3935	3352	0,02	12
24.	Е0127-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	576,00	360,17	--	207459	--	0,00	0
					0,09	--	53	--	--	--
25.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	576,00	536,70	17,65	309136	10169	0,04	22
					6,83	5,82	3935	3352	0,02	12
26.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	256,00	452,94	7,63	115952	1952	0,80	205
					124,98	2,02	31995	517	0,01	2
27.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	11,52	26700,00	--	307584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0101-12-2	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	89,00	24,49	23,53	2180	2094	0,01	1
					0,97	7,82	86	696	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0101-162 -2	Выемка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	12,00	406,76	--	4881	--	2,61	31
					406,76	--	4881	--	--	--
30.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	63,00	24,78	5,19	1561	327	0,12	8
					19,58	--	1234	--	--	--
31.	Е0123-1-1	Устройство подстилающего слоя из песка	м3	13,00	1441,13	175,40	18735	2280	1,17	15
					176,73	65,72	2298	854	0,32	4
32.	Е0107-31-7	Установка лотков сечением до 0,5м	м3	25,16	3577,31	1632,56	90005	41075	9,58	241
					1609,43	503,80	40493	12676	1,84	46
33.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	25,16	23900,00	--	601324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	13,00	154,22	--	2005	--	1,12	15
					154,22	--	2005	--	--	--
35.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	7,60	31798,35	10781,37	241540	81895	104,65	795
					18837,00	2423,43	143086	18408	8,46	64
36.	С12041-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	т	6,66	48200,00	--	321205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С11011-89 1	Прокат угловой неравнополочный, 63х40х4 из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,93	64200,00	--	59834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0115-179 -4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	м2	238,74	40,42	--	9649	--	0,20	49
					34,16	--	8154	--	--	--
39.	Е0127-14-2	Устройство гравийной подготовки под камеру	м3	0,96	1248,01	84,82	1198	81	0,17	0
					24,59	13,42	24	13	0,05	0
40.	Е0106-24-1	Устройство камеры 1,5х1,5х1,0	м3	2,50	6391,16	567,81	15978	1420	4,38	11
					701,21	194,95	1753	487	0,76	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0122-11-7	Укладка отводящего трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,04	170020,36	111820,23	6801	4473	340,40	14
					57442,50	24652,09	2298	986	105,47	4
42.	С130804-865	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250x9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	40,40	1562,00	--	63105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0101-203-1	Срезка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт	га	0,80	6407,48	6407,48	5126	5126	--	--
					--	1330,18	--	1064	4,35	3
44.	Е0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	25,00	64,43	64,43	1611	1611	--	--
					--	21,47	--	537	0,07	2
45.	Е0109-35-1	Демонтаж существующего ограждения	т	1,92	10663,25	505,28	20452	969	59,69	114
					9796,28	81,51	18789	156	0,39	1
46.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1,92	27,10	--	52	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1,92	181,69	--	348	--	0,85	2
					40,57	--	78	--	--	--
		Итого по разделу: Работы по восстановлению дороги								2900585

ИТОГО:

23648002	753856	32444
4887884	246996	1086

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4664213
На металломонтажные работы	739660
Всего накладных расходов:	5403873
Итого с накладными	29051875

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1743112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						30789651		
		Итого с временными, 4 %						32021237		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						32367066		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						32496535		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						32821500		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						78432882		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1568658		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						80001540		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						9600185		
		Итого с НДС						89601725		

Заказчик:

Подрядчик:

Инженер технадзора
ЗЕА
ИБРАЙМОВ Е.А.
21 11 2014 г.