Генподрядчик: ТОО "Терезе"
г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 ИИК KZ10821HVAYZ10000001 БИН/ИИН/ИНН/УНП 010740001450 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA

Субподрядчик: ТОО "ЭЛХОН"
Наименование объекта: **Строительство музея Кунанбая Оскенбайулы в урочище Акшокы Каскабулакского сельского округа Абайского района ВКО (с благоустройством и инженерными сетями)**
Договор № 12 от 1 июня 2020 года

Акт № 1
выполненных работ за июнь 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Здание дома-музея									
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. НР = 72 %	м3 грунта	110	207,81	198,16	22859	21798	12	5223	30329
					9,54	56,41	1049	6205	–	2247	
2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,89	3544,99	–	17335	–	–	12481	32201
					3544,99	–	17335	–	–	2385	
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	86,96	155,71	147,11	13541	12793	0	2928	17786
					8,6	38,16	748	3318	–	1317	

4	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км.Лишний грунт К=2,140;	т	235,4	119		28013		–	–	30254
					–		–		–	2241	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	71,72	35,63	35,63	2555	2555	0	688	3503
					–	13,33	–	956	–	259	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	32,6	899,11	–	29311	–	–	21104	54448
					899,11	–	29311	–	–	4033	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	130,4	164,57	76,99	21460	10039	–	11634	35742
					87,58	36,33	11421	4737	–	2648	
		Итого по разделу 1					**204 263**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					59 864				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					47 185				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 216				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12				
		- перевозка грузов, тенге					28 013				
		- накладные расходы, тенге					54 058				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					15 131				
	Раздел 2 Фундаменты										
8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,548	31299,1	1094,32	48451	1694	44732	2197	54700
					1308,14	251,29	2025	389	–	4052	
9	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	87,47	37072,05	1961[illegible]	3242766	171546	2685154	305141	3831740

				4413,6	431,46	386066	37741	–	283833	
10	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,48	254487		122121		122121	–	131890
					–		–		–	9770
11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	367,84	880,05	18,78	323718	6908	210519	77263	433059
					288,96	2,77	106291	1019	–	32078
		Итого по разделу 2					**4 451 389**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					494 382			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					180 148			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					39 149			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 062 525			
		- накладные расходы, тенге					384 601			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					329 733			
	Раздел 3 Стены, колонны									
	3.1 Стены									
13	2902-0101-0301 (пл)ТОО "Производственная фирма КМВ"	Лесоматериал. Клееный брус сосна диаметром 280 мм	м3	240	283482		68035680		68035680	–	73478534
					–		–		–	5442854
		Итого по разделу 3					**73 478 534**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге								
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге								
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					68 035 680			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге								
		- накладные расходы, тенге								
		в т.ч. зарплата, тенге					5 442 854			
		- сметная прибыль (8 %								

Раздел 5 Крыша

5.2 Кровля

46	2902-0101-0521 (пл)ТОО "Производственная фирма КМВ"	Стропильная система. Материал сосна	м3	44,781	341545		15294727	15294727	–	16518305
					–		–	–	1223578	
	Итого по разделу 5						**16 518 305**			
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге									
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге									
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						15 294 727			
	- накладные расходы, тенге									
	в т.ч. зарплата, тенге									
	- сметная прибыль (8 %), тенге						1 223 578			
	Итого по смете						**94 652 492**			

Хозяйственная постройка

Локальная смета № 3-1-1 Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. НР = 72 %	м3 грунта	12	207,75	198,17	2493	2378	1	570	3308
					9,5	56,42	114	677	–	245	
2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,66	3545,45	–	2340	–	–	1685	4347
					3545,45	–	2340	–	–	322	

3 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	21,34	155,72	147,09	3323	3139	–	719	4365
				8,62	38,14	184	814	–	323	
4 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км.Лишний грунт К=2,140;	т	25,68	119		3056		–	–	3300
				–		–		–	244	
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	17,6	35,63	35,63	627	627	–	169	860
				–	13,35	–	235	–	64	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	4,4	899,09	–	3956	–	–	2848	7348
				899,09	–	3956	–	–	544	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	17,6	164,6	76,99	2897	1355	–	1570	4824
				87,61	36,31	1542	639	–	357	

Итого по разделу 1	**28 352**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 136
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 499
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 365
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1
- перевозка грузов, тенге	3 056
- накладные расходы, тенге	7 561
в т.ч. зарплата, тенге	680
- сметная прибы[illegible] %), тенге	2 099

Раздел 2 Фундаменты

8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,17	31300	1094,12	5321	186	4913	240	6006
					1305,88	247,06	222	42	–	445	
9	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	11,44	37072,2	1961,19	424106	22436	351178	50439	512509
					4413,64	431,47	50492	4936	–	37964	
10	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07029	254487		17888		17888	–	19319
					–		–		–	1431	
11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	58	880,05	18,78	51043	1089	33195	15736	72121
					288,95	2,78	16759	161	–	5342	

Итого по разделу 2	**609 955**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	67 473
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 711
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 139
- материалы, изделия и конструкции, тенге	407 174
- накладные расходы, тенге	66 415
в т.ч. зарплата, тенге	5 977
- сметная прибыль (8 %), тенге	45 182
Итого по смете	**638 307**

Наружные электрические сети

Локальная смета № 4-1-1 Внутриплощадочные сети

Раздел 1 Кабели и провода

1	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	2,97	2114,81	–	6281	–	–	4522	11667
					2114,81	–	6281	–	–	864	
2	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км. Вывоз лишнего грунта К=2,140;	т	2,1186	119		252		–	–	272
					–		–		–	20	
3	1108-0101-0201	Основание песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,99	3778,79	1035,35	3741	1025	1895	1153	5286
					829,29	423,23	821	419	–	392	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,98	1033,84	–	2047	–	–	1474	3803
					1033,84	–	2047	–	–	282	
5	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,017	152764,71	–	2597	–	26	1954	4915
					151235,29	–	2571	–	–	364	
6	2301-0501-0801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 63x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17	332		5644		5644	–	6096
					–		–		–	452	
7	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	16,5	538,85	455,82	8891	7521	–	2979	12820
					83,03	167,76	1370	2768	–	950	
8	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	19	332,74	149,21	6322	2835	857	2548	9580

				138,42	47,84	2630	909	–	710	
9	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	40,5	780,91	418,99	31627	16969	6811	9899	44848
					193,75	145,73	7847	5902	–	3322	
10	2306-0137-0729	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0612	835618		51140		51140	–	55231
					–		–		–	4091	
11	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее ЛЗС НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3;	км кабеля	0,017	28411,76	19176,47	483	326	–	143	676
					9235,29	4529,41	157	77	–	50	
12	2904-0101-0101 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Лента ЛЗС-150	м	17	866		14722		14722	–	15900
					–		–		–	1178	
		Итого по разделу 1					**171 094**				
		в том числе					23 724				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					28 676				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 075				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					81 095				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					252				
		- перевозка грузов, тенге					24 672				
		- накладные расходы, тенге					2 220				
		в т.ч. зарплата, тенге					12 675				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									
	Раздел 2 Материалы										
13	1308-0206-1714	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях НР = 72 %	м	2	1450	142,5	2900	285	980	1247	4479
					817,5	48,5	1635	97	–	332	

14	2301-0201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1257		2514		2514	–	2715
					–		–		–	201	
15	1308-0205-0402	Элементы сети. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	33	2007	365,39	66231	12058	4381	39045	113698
					1508,85	134,45	49792	4437	–	8422	
16	2904-0101-0102 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Концевая муфта 4КВНТп-1-25/50 (Б) (КВТ)	шт	2	25000		50000		50000	–	54000
					–		–		–	4000	
17	2904-0101-0103 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Зажим клиновидный анкерный DN 123	шт	2	1429		2858		2858	–	3087
					–		–		–	229	
18	2904-0101-0104 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн анкерный СТ 600	шт	2	3214		6428		6428	–	6942
					–		–		–	514	
19	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	5	227		1135		1135	–	1226
					–		–		–	91	
20	2904-0101-0105 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Тросовый зажим К296	шт	2	536		1072		1072	–	1158
					–		–		–	86	
21	2904-0101-0106 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Подвес для крепления кабеля к тросу ПКТ 160	шт	25	58		1450		1450	–	1566
					–		–		–	116	

22	2904-0101-0107 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Трос стальной Д=3мм	м	19	357 / –		6783 / –		6783 / –	– / 543	7326
	Итого по разделу 2						**196 197**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						51 427				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						12 343				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						4 534				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						77 601				
	- накладные расходы, тенге						40 292				
	в т.ч. зарплата, тенге						3 626				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						14 534				
	Итого по смете						**367 291**				
	Наружные электрические сети										
	Локальная смета № 4-1-2 Дизель генераторная установка										
	Раздел 1 Дизель генератор										
1	1308-0301-0109	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите (Вес ДГУ с контйнером - 1380кг) НР = 72 %	шт.	1	86499 / 34488	46410 / 18127	86499 / 34488	46410 / 18127	5601 / –	37883 / 9951	134333
2	5804-0102-0101 (пл) (об)ТОО "НурГолдГрупп"	Дизельный генератор PCA POWER PRD-125kVA (комплектно)	шт	1	8035714 / –		8035714 / –		– / 8035714	– / –	8035714
	Итого по разделу 1						**8 170 047**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						34 488				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						46 410				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 127				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 601				
	- оборудование, тенге					8 035 714				
	- накладные расходы, тенге					37 883				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 409				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					9 951				
Раздел 2 Фундаменты										
3 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	3	2419	–	7257	–	–	5225	13481
				2419	–	7257	–	–	999	
4 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,45	26857,78	1095,56	12086	493	11004	639	13743
				1308,89	251,11	589	113	–	1018	
5 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,72	30459,72	1705,56	21931	1228	19217	1616	25431
				2063,89	402,78	1486	290	–	1884	
6 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0305	241002		7351		7351	–	7939
				–		–		–	588	
7 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,0096	686875	17812,5	6594	171	5861	573	7740
				58541,67	7083,33	562	68	–	573	
8 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	5,5	929,64	26,73	5113	147	3148	1708	7367
				330,55	3,45	1818	19	–	546	
9 1106-0101-0101	Подго[illegible] бетонная. Устройство отмо[illegible] Р = 91 %	м3	[illegible]	27651,45	1094,57	76318	3021	69687	3916	[illegible]

				1307,97	251,09	3610	693	–	6419		
10	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	1,6	92,5	2,5	148	4	70	51	215
					46,25	–	74	–	–	16	
11	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,8	85	1,25	68	1	45	15	90
					27,5	–	22	–	–	7	
		Итого по разделу 2					**162 659**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 418				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 065				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 183				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					116 383				
		- накладные расходы, тенге					13 743				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 237				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					12 050				
		Итого по смете					**8 332 706**				

Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство

Раздел 5 Ограждение

28	8601-0602-0303	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м НР = 91 %	секция	40,491898	129061	559	5225925	22635	4266631	857997	6570636
					23132	153	936659	6195	–	486714	
		Итого по разделу 5					**6 570 636**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					936 659				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 635				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 195				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 266 631				
		накладные расходы, тенге					857 [illegible]				
		етная прибыль (8 %), тенге					48[illegible]				

Итого по смете	**6 570 636**
	110 561 431
Всего по акту:	**8 035 714**
Оборудование, тенге	
Временные здания и сооружения (1,5%)	1 537 886
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%)	2 747 279
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	1 866 291
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона максимального радиационного риска)	161 189
Итого	**116 874 076**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**2 173 543**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**119 047 619**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**125 000 000**
НДС (12%)	15 000 000
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**140 000 000**

Генподрядчик:

ТОО "Терезе"

Директор _____ **Казанов Ж.Б.**

Субподрядчик:

ТОО "ЭЛХОН"

Директор _____ **Тумашинов Л.Ш.**