Счет-фактура № 53 от 30 июля 2012 г.

(1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012781, от 22.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №77 от 09.04.12г. Капит.ремонт трубы км 9 Кербулакского района (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: , ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, БИН: , г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капиальный ремонт трубы на а/д Сарыозек-Хоргос-Майтобе км 9 Кербулакского района	шт	1	697 073,21	697 073,21	12%	83 648,79	780 722,00		
Всего по счету:					**697 073,21**		**83 648,79**	**780 722,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

М П

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Ф-3

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,
РНН 600300533258 KZ 598560000000205056 KZT в, КБЕ 17, БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит", г.Алматы

Справка стоймости выполненых работ за июль 2012 года
по договору №77 от 09 апреля 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет средств местного бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
431 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружениий

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Сарыозек-Хоргос-Майтобе", км 9 Кербулакского района	тыс. тенге	5 465,060	5 465,060	1 639,518	2 344,511	780,722	234,216	546,506
			5 465,060	5 465,060	1 639,518	2 344,511	780,722	234,216	546,506

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
С. Сомуратов
М.П.

Представитель заказчика Нигбаев Е.

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "ДорИнжПроект"
Р.Сахипов
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
К.Жумагелдиев
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Сарыозек-Хоргос-Майтобе", км 9 Кербулакского района

Договор № 77 от 09.04.2012г.

Акт
выполненных работ за июль 2012 года
(локальная смета 2-1-1)
Дорожные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.1 Рекультивация объездных дорог								
1	Е1-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 100 м								
		м3 грунта	126	2,12	2,12	267	267	76	–	–
				–	0,62	–	78	97	0,00202	–
2	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	126	6,01	6,01	757	757	254	–	–
				–	2,08	–	262	97	0,00681	1
3	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000;								
		м3 грунта	252	4,75	4,75	1197	1197	404	–	–
				–	1,65	–	416	97	0,00539	1
4	П9-6-1	Гравий - погрузка								
		т	201,6	21,4	21,4	4314	4314	3020	–	–
				–	14,98	–	3020	100	0,03146	6

5 П8-25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 25 км, 1 класс груза	201,6	171,4	171,4	34554	34554	6911	–	–
	т		–	34,28	–	6911	100	0,07199	15
6 Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	94,5	9,85	9,85	931	931	246	–	–
	м3 грунта		–	2,69	–	254	97	0,0088	1
7 Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	189	8,28	8,28	1565	1565	414	–	–
	м3 грунта		–	2,26	–	427	97	0,0074	1

Раздел 2 Дорожная одежда

8 Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,03394	5930,77	4677,52	201	159	126	7,13	–
	т битума		1253,25	1525,5	43	52	133	6,78	–
9 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,03394	40097,59	339,59	1361	12	7	0,58	–
	т		–	140,94	–	5	133	0,58	–
10 Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 (7) см	169,7	15,17	5,88	2574	998	1956	0,0451	8
	м2 покрытия		7,02	1,65	1191	280	133	0,00618	1
11 Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=8,000;	1357,6	0,29	0,02	394	27	362	0,00136	2
	м2 покрытия		0,19	0,01	258	14	133	0,00003	–
12 30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	28,28	5105,46		144382				
	т								
13 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	256	25,19	20,36	6449	5212	3462	0,0317	8
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	1226	1377	133	0,02033	5
14 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	55,55	447		24831				

15 П9-41-1	*м3*								
	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	54,76	122,8	122,8	6725	6725	4707	–	–
	т		–	85,96	–	4707	100	0,18052	10
16 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	54,76	19,7	19,7	1079	1079	216	–	–
	т		–	3,94	–	216	100	0,00827	–
17 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 (17)см	180	25,19	20,36	4534	3665	2434	0,0317	6
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	862	968	133	0,02033	4
18 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	37,94	447		16959				
	м3								
Раздел 3 Обстановка дороги									
19 Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,12	13885,45	1692,25	1666	203	173	3,18	–
	км линии		450	632,07	54	76	133	2,85	–
20 Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,06	5078,05	1692,25	305	102	86	3,18	–
	км линии		450	632,07	27	38	133	2,85	–
21 Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	14	273,96	119,85	3835	1678	2422	0,64	9
	шт		100,35	29,7	1405	416	133	0,12	2
22 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) (гигнальные столбики)	0,7	18157,51		12710				
	м3								
	Всего прямые затраты				**271590**	**63445**			**33**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**5066** 203080	**19517**			**47**

Накладные расходы, тенге	25048
- заработная плата, тенге	4091
- трудоемкость, чел-ч	14
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17 798
Всего	**314 436**
Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат)	10 062
- сметная заработная плата, тенге	1644
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3 245
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1 298
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**329 041**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**641 959**
- материалы, тенге	396209
- сметная заработная плата, тенге	68123
Налог (2 %)	12 839
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**654 798**
НДС (12 %)	78 576
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**733 374**

Заказчик _____ С.Сарыбаев

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика _____ Нигибаев Е

Представитель Технадзора _____ Р.Сахипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"
Наименование объекта: Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Сарыозек-Хоргос-Майтобе", км 9 Кербулакского района
Договор № 77 от 9.04.2012 г.

Акт
выполненных работ за июль 2012 года
(локальная смета 1-1-2)
Подготовка территории строительства

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.1 Разборка труб на дороге Д-1м								
		0.2 Устройство временной объездной дороги								
		0.3 Демонтаж временных труб на объездной дороге								
1	Е30-54-3	Демонтаж блоков труб ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	3,36	2804,4 / 1058,4	1746 / 453,96	9423 / 3556	5867 / 1525	5538 / 109	6,312 / 1,552	21 / 5
2	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	9	152,8 / –	152,8 / 106,96	1375 / –	1375 / 963	963 / 100	– / 0,22462	– / 2
3	П8-25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 25 км, 1 класс груза *т*	9	171,4 / –	171,4 / 34,28	1543 / –	1543 / 309	309 / 100	– / 0,07199	– / 1
		0.4 Разборка дорожной одежды								
		Всего прямые затраты				**12341 / 3556**	**8785 / 2797**			**21 / 8**

В том числе стоимость: материалов, тенге	–
Накладные расходы, тенге	6810
- заработная плата, тенге	1022
- трудоемкость, чел-ч	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1 149
Всего	**20 300**
Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат)	650
- сметная заработная плата, тенге	105
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	210
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	84
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**21 244**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**41 446**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	15167
Налог (2 %)	829
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**42 275**
НДС (12 %)	5 073
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**47 348**

Заказчик _____ С. Сыдыкратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика _____ Нейбаев Е

Представитель Технадзора _____ Р.Сахипов

Счет-фактура № 47 от 29 июня 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС"
РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012781, от 22.12.2009
ИИК поставщика: KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №77 от 09.04.12г. КР трубы Сарыозек-Хоргос -Майтобе
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: , ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 092200216592, БИН: , г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кап. ремонт трубы на а/д "Сарыозек-Хоргос-Майтобе"км 9 Кербулакского района	шт	1	2 091 222,32	2 091 222,32	12%	250 946,68	2 342 169,00		
Всего по счету:					**2 091 222,32**		**250 946,68**	**2 342 169,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авт. бильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,
РНН 600300533258 KZ 598560000000205056 KZT в, КБЕ 17, БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит", г.Алматы

Справка стоимости выполненых работ за июнь 2012 года
по договору №77 от 09 апреля 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет средств местного бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
431 - Капитальный ремонт помещений, зданий, соружениий

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Сарыозек-Хоргос-Майтобе", км 9 Кербулакского района	тыс. тенге	5 465,060	4 684,338	1 639,518	2 342,169	2 342,169	702,651	1 639,518
			5 465,060	4 684,338	1 639,518	2 342,169	2 342,169	702,651	1 639,518

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.Керимкулов**
М.П.

Представитель заказчика_____

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "ДорИнжПроект"
_____ **Р.Сахипов**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
_____ **К.Жумагелдиев**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Сарыозек-Хоргос-Майтобе", км 9 Кербулакского района

Договор № 77 от 09.04.2012г.

Акт

выполненных работ за июнь 2012 года

(локальная смета 2-1-1)

Дорожные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	104	12,61	12,61	1311	1311	442	–	–
		м3 грунта		–	4,38	–	456	97	0,0143	1
2	Е1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	104	5,07	5,07	527	527	178	–	–
		м3 грунта		–	1,76	–	183	97	0,00575	1
3	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	142	12,61	12,61	1791	1791	603	–	–
		м3 грунта		–	4,38	–	622	97	0,0143	2
4	Е1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	142	5,07	5,07	720	720	243	–	–
		м3 грунта		–	1,76	–	250	97	0,00575	1

5	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	246	11,19	11,19	2753	2753	730	–	–
				–	3,06	–	753	97	0,01	2
6	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	246	9,4	9,4	2312	2312	613	–	–
				–	2,57	–	632	97	0,0084	2
7	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	246	26,22	25,03	6450	6157	1892	0,008	2
				1,15	6,78	283	1668	97	0,0232	6
8	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группыК=4,000; *м3 грунта*	984	1,56	1,37	1537	1348	487	–	–
				–	0,51	–	502	97	0,00245	2
9	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза *т*	430,5	26	26	11193	11193	2239	–	–
				–	5,2	–	2239	100	0,01092	5
10	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	695	8,55	4,43	5942	3079	3276	0,0279	19
				4,12	0,74	2863	514	97	0,0025	2
11	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	208,58	12,51	12,51	2609	2609	866	–	–
				–	4,28	–	893	97	0,01399	3
12	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=7,000; *м3 уплотненного грунта*	1459,5	1,27	1,27	1854	1854	538	–	–
				–	0,38	–	555	97	0,00125	2
13	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	208,5	14,12	12	2944	2502	884	0,0122	3
				1,62	2,75	338	573	97	0,0122	3

14	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	905	8,55	4,43	7738	4009	4267	0,0279	25
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	3729	670	97	0,0025	2
15	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	171,5	12,51	12,51	2145	2145	712	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	734	97	0,01399	2
16	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=7,000;	1200,5	1,27	1,27	1525	1525	442	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	456	97	0,00125	2
17	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	171,5	14,12	12	2422	2058	728	0,0122	2
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	278	472	97	0,0122	2
	Дорожная одежда									
18	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	120	640,82	73,75	76898	8850	5275	0,144	17
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	2566	1400	133	0,041	5
19	Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,3192	5930,77	4677,52	1893	1493	1180	7,13	2
		т битума		1253,25	1525,5	400	487	133	6,78	2
20	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,3192	40097,59	339,59	12799	108	60	0,58	–
		т		–	140,94	–	45	133	0,58	–
21	Е27-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	456	25,7	16,01	11719	7301	6441	0,038	17
		м2		6,48	4,14	2955	1888	133	0,01412	6
22	30-10-22	Щебень черный	97,28	2785,46		270970				
		т								
23	Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,05006	5930,77	4677,52	297	234	185	7,13	–
		т битума		1253,25	1525,5	63	76	133	6,78	–

24 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,05006	40097,59	339,59	2007	17	9	0,58	–
	т		–	140,94	–	7	133	0,58	–
25 Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 (7) см	250,3	15,17	5,88	3797	1472	2886	0,0451	11
	м2 покрытия		7,02	1,65	1757	413	133	0,00618	2
26 Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=8,000;	2002,4	0,29	0,02	581	40	532	0,00136	3
	м2 покрытия		0,19	0,01	380	20	133	0,00003	–
27 30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	41,72	5105,46		213000				
	т								
	Всего прямые затраты				**649 693**	**67 408**			**101**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**15 612** 566 674	**16 508**			**55**

Накладные расходы, тенге	35 259
- заработная плата, тенге	5 356
- трудоемкость, чел-ч	18
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	41 097
Всего	**726 049**
Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат)	23 259
- сметная заработная плата, тенге	3 770
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7 493
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2 997
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**759 799**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1 482 367**
- материалы, тенге	1 105 581
- сметная заработная плата, тенге	101 046

Налог (2 %)	29 647
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 512 014**
НДС (12 %)	181 442
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 693 456**

Заказчик _____ С.Керимкулов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора Р.Сахипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ иАД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Сарыозек-Хоргос-Майтобе", км 9 Кербулакского района

Договор № 77 от 09.04.02012г.

Акт
выполненных работ за июнь 2012 года
(локальная смета 2-1-2)
Устройство круглых труб Д 1,5м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.3 Укрепление									
1	Е1-158-5	Укрепление дна русла монолитными бетонным бетоном толщиной до 10 (8)см В20 т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9; *м2 укрепляемой поверхности*	14,27	1254,28 / 163,02	27,53 / 7,3	17899 / 2326	393 / 104	2357 / 97	1,098 / 0,0333	16 / –
2	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=-2,000; т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9; *м2 укрепляемой поверхности*	-28,54	92,71 / 10,49	0,14 / 0,06	-2646 / -299	-4 / -2	-292 / 97	0,06858 / 0,00027	-2 / –
3	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов *м3*	1,16	321		372				
4	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов *м3*	1,16	805		934				

5	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см В20 *м2 укрепляемой поверхности*	25	1275,48	30,59	31887	765	4589	1,22	31
				181,13	8,11	4528	203	97	0,037	1
6	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=-2,000; т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9; *м2 укрепляемой поверхности*	-50	92,71	0,14	-4636	-7	-512	0,06858	-3
				10,49	0,06	-525	-3	97	0,00027	–
7	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов *м3*	2,04	321		655				
8	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов *м3*	2,04	805		1642				
9	Е1-158-5	Укрепление дна русла монолитными бетонным бетоном толщиной до 10 (8)см В20 т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9; *м2 укрепляемой поверхности*	30,2	1254,28	27,53	37879	831	4989	1,098	33
				163,02	7,3	4923	220	97	0,0333	1
10	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000; т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9; *м2 укрепляемой поверхности*	60,4	92,71	0,14	5600	8	619	0,06858	4
				10,49	0,06	634	4	97	0,00027	–
11	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов *м3*	3,7	321		1188				
12	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов *м3*	3,7	805		2979				
13	Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	5,5	3011,71	4,62	16564	25	2130	2,63	14

	м упора								
			398,25	1,06	2190	6	97	0,0047	–
14 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,1594	8299,96	–	1323	–	1400	48,4	8
	т								
			8055	–	1284	–	109	–	–
15 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1594	65000		10361				
	т								
16 Е30-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	7,2	788,82	33,87	5680	244	2164	1,94	14
	м3								
			263,25	12,47	1895	90	109	0,0609	–
17 Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	3,2	432,86	0,86	1385	3	1342	2,81	9
	м3 камня в деле								
			432	0,32	1382	1	97	0,0015	–
18 30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	3,23	590		1906				
	м3								
19 Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	70	11,19	11,19	783	783	208	–	–
	м3 грунта								
			–	3,06	–	214	97	0,01	1
20 Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	70	9,4	9,4	658	658	175	–	–
	м3 грунта								
			–	2,57	–	180	97	0,0084	1
0.4 Отводящее русло									
21 Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	214	29,62	28,58	6339	6116	2190	0,0069	1
	м3 грунта								
			0,99	9,56	212	2046	97	0,035	7
22 Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группыК=4,000;	856	1,56	1,37	1337	1173	424	–	–
	м3 грунта								
			–	0,51	–	437	97	0,00245	2
23 П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	374,5	26	26	9737	9737	1947	–	–
	т								
			–	5,2	–	1947	100	0,01092	4

24 Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	204	14,12	3,88	2880	792	2181	0,0724	15
	м2 спланированной площади		10,24	0,78	2089	159	97	0,00263	1
25 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	214	12,51	12,51	2677	2677	889	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	916	97	0,01399	3
26 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=7,000;	1498	1,27	1,27	1902	1902	552	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	569	97	0,00125	2
27 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	214	14,12	12	3022	2568	908	0,0122	3
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	347	589	97	0,0122	3
28 Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	51	432,86	0,86	22076	44	21387	2,81	143
	м3 камня в деле		432	0,32	22032	16	97	0,0015	–
29 30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	51,51	590		30391				
	м3								
	Всего прямые затраты				**212 738**	**28 708**			**286**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**43 018** 141 011	**7 696**			**26**

Накладные расходы, тенге	49 647
- заработная плата, тенге	7 447
- трудоемкость, чел-ч	25
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15 743
Всего	**278 128**
Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат)	8 910
- сметная заработная плата, тенге	1 443
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2 870
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1 148

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**291 057**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**567 851**
- материалы, тенге	275 112
- сметная заработная плата, тенге	124 164
Налог (2 %)	11 357
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**579 208**
НДС (12 %)	69 505
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**648 713**

Заказчик _____ С.Керимкулов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика _____ Нейбаев Е

Представитель Технадзора _____ Р.Сахипов

Счет-фактура № 32 от 31 мая 2012 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012781, от 22.12.2009 **(2)**

ИИК поставщика: р/с KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №77 от 09.04.12г. КР трубы Сарыозек-Хоргос -Майтобе (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: , ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, БИН: , г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кап. ремонт трубы на а/д "Сарыозек-Хоргос-Майтобе"км 9 Кербулакского района	шт	1	2 091 222,32	2 091 222,32	12%	250 946,68	2 342 169,00		
Всего по счету:					**2 091 222,32**		**250 946,68**	**2 342 169,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
финансовый директор
(должность)

Мусаева А.Б.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "УПТ и АД Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2012 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		77	09.04.2012г.	КБК 268 003 015 431			

№	Наименование объекта комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненых работ (без НДС) в тенге							НДС 12%	ВСЕГО
			В отчетном месяце	из графы 1			Стоимость прочих затрат входящих в состав СМР 2001г.	Дополнительные затраты			
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт тубы на автомобильной дороге "Сарыозек-Хоргос-Майтобе", км 9 Кербулакского района	2 342 169	2 091 222	1 050 855						250 947	2 342 169
	Итого	2 342 169	2 091 222	1 050 855						250 947	2 342 169

ЗАКАЗЧИК: С. Самуратов

Представитель Заказчика

ПОДРЯДЧИК:

Представитель Технадзора

Р.Сахипов

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Сарыозек-Хоргос-Майтобе", км 9 Кербулакского района

Договор № 77 от 09.04.2012г.

Акт
выполненных работ за май 2012 года
(локальная смета 1-1-1)
Восстановление оси трассы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-1-1Сб.це	Восстановление оси трассы 1 категории сложности	0,06	7096,5	–	426	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
2	Е99-1-2Сб.це	Закрепление оси трассы 1 категории сложности	0,06	4669,5	–	280	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Всего прямые затраты				**706**	**–**			**–**
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				706				
		Всего				**706**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %) с к-0,8				26				
		- сметная заработная плата, тенге				4				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**742**				

Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1448**
- материалы, тенге	1377
- сметная заработная плата, тенге	27
Налог (2 %)	29
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1477**
НДС (12 %)	177
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1654**
Минус возвратные суммы	8
Всего к оплате	**1647**

Заказчик _____ С.Сыдыгалиев

Подрядчик _____ К.Сиит

Представитель Заказчика _____ Ниязбаев Е.

Представитель Технадзора _____ Р.Сахипов

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"
Наименование объекта: Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Сарыозек-Хоргос-Майтобе", км 9 Кербулакского района
Договор № 77 от 9.04.2012 г.

Акт
выполненных работ за май 2012 года
(локальная смета 1-1-2)
Подготовка территории строительства

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1. Разборка труб на дороге Д-1м									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	156	23,36	22,08	3644	3444	1035	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	200	867	97	0,0193	3
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	16	262,72	–	4204	–	4751	1,848	30
		м3 грунта		262,72	–	4204	–	113	–	–
3	Е27-18-5	Демонтаж оголовков труб из бетона	0,7	203,88	115,23	143	81	112	0,495	–
		м3 конструкции		88,65	31,42	62	22	133	0,1073	–
4	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	1,68	152,8	–	257	–	51	0,64	1
		т		30,56	–	51	–	100	–	–
5	П8-25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 25 км, 1 класс груза	1,68	171,4	171,4	288	288	58	–	–
		т		–	34,28	–	58	100	0,07199	–

6	Е30-6-1	Демонтаж откосных стенок оголовков труб из фундаментных блоков ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;	2,6	1056,6	738	2747	1919	1446	1,952	5
		м3		318,6	191,88	828	499	109	0,656	2
7	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	6,5	152,8	–	993	–	199	0,64	4
		т		30,56	–	199	–	100	0,22462	–
8	П8-25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 25 км, 1 класс груза	6,5	171,4	171,4	1114	1114	223	–	–
		т		–	34,28	–	223	100	0,07199	–
9	Е30-54-3	Демонтаж блоков труб ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;	3,36	2804,4	1746	9423	5867	5538	6,312	21
		м3		1058,4	453,96	3556	1525	109	1,552	5
	0.2. Устройство временной объездной дороги									
10	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 (30)м	94,5	9,85	9,85	931	931	246	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	254	97	0,0088	1
11	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	189	8,28	8,28	1565	1565	414	–	–
		м3 грунта		–	2,26	–	427	97	0,0074	1
12	Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	630	1,22	1,22	769	769	153	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,25	–	158	97	0,00084	1
13	Е30-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	2,1	788,82	33,87	1657	71	631	1,94	4
		м3		263,25	12,47	553	26	109	0,0609	–
14	Е30-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	3,36	4921,38	2182,5	16536	7333	6924	7,89	27
		м3		1323	567,45	4445	1907	109	1,94	7

15	Е27-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м (шириной 7м и толщ.20см)	0,09	108327,89	84062,89	9750	7566	5893	162	15
		км дороги		24075	25161	2167	2264	133	93,08	8
16	Е27-96-6	Добавлять к расценке 27-96-3 или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины гравийных дорогК=-1,000;	-0,09	7218,78	5608,78	-650	-505	-392	10,8	-1
		км дороги		1597,5	1678,45	-144	-151	133	6,21	-1
17	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	126	447		56322				
		м3								
		0.3. Демонтаж временных труб на объездной дороге								
		0.4. Разборка дорожной одежды								
18	Е27-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	190	337,31	326,99	64089	62128	6030	0,0581	11
		м2		10,05	13,81	1910	2624	133	0,0554	11
19	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	43,7	19,7	19,7	861	861	172	–	–
		т		–	3,94	–	172	100	0,00827	–
20	Е1-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 100 м	142	2,12	2,12	301	301	85	–	–
		м3 грунта		–	0,62	–	88	97	0,00202	–
		Всего прямые затраты				**174944**	**94983**			**113**
						17781	**11838**			**39**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				62179				
		Накладные расходы, тенге				34194				
		- заработная плата, тенге				5129				
		- трудоемкость, чел-ч				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12548				
		Всего				**221686**				

Временные здания и сооружения (4,6 %) с к-0,8	8158
- сметная заработная плата, тенге	1150
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2298
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	919
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**233062**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**454704**
- материалы, тенге	121311
- сметная заработная плата, тенге	76313
Налог (2 %)	9094
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**463798**
НДС (12 %)	55656
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**519454**
Минус возвратные суммы	2387
Всего к оплате	**517067**

Заказчик _____ С. Самрайов

Подрядчик _____ К. Сий

Представитель Заказчика _____ Нигбаев Е.

Представитель Технадзора _____ Р.Сахипов

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"
Подрядчик: ТООт "Асыл-ЖАС"
Наименование объекта: Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Сарыозек-Хоргос-Майтобе", км 9 Кербулакского района
Договор № 77 от 09.04.2012г.

Акт
выполненных работ за май 2012 года
(локальная смета 2-1-2)
Устройство круглых труб Д 1,5м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1. Тело трубы									
1	Е30-3-2	Устройство основания из ГПС	3	788,82	33,87	2366	102	901	1,94	6
		м3		263,25	12,47	790	37	109	0,0609	–
2	Е30-7-1	Монолитный бетон фундамента В20	4,8	9308,61	532,08	44681	2554	2962	2,55	12
		м3		434,25	131,85	2084	633	109	0,434	2
3	Е30-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м	9,96	3392,71	1462,5	33791	14567	14070	5,46	54
		м3		915,75	380,25	9121	3787	109	1,3	13
4	99-1-1Сксм п	Трубы круглые Д 1500 мм	9,96	31142,82		310182				
		м3								
5	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	174,2	317,87	13,7	55373	2387	20482	0,605	105
		м2		102,83	5,04	17913	878	109	0,0246	4

6	Е30-78-2								
	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	29	1084,93	20,67	31463	599	5220	0,91	26
	м2								
			157,5	7,61	4568	221	109	0,0372	1
7	Е1-28-2								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	213	6,83	6,83	1455	1455	386	–	–
	м3 грунта								
			–	1,87	–	398	97	0,0061	1
8	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	213	21,55	4,52	4590	963	3518	0,108	23
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	3627	–	97	–	–
9	Е1-135-1								
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	213	14,12	12	3008	2556	903	0,0122	3
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	345	586	97	0,0122	3
	0.2. Оголовки								
10	Е30-3-2								
	Устройство основания из ГПС	13,6	788,82	33,87	10728	461	4088	1,94	26
	м3								
			263,25	12,47	3580	170	109	0,0609	1
11	Е30-62-3								
	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м СТ12, СТ6	9,82	2878,65	686,25	28268	6739	6871	2,79	27
	м3								
			463,5	178,43	4552	1752	109	0,61	6
12	30-18-2								
	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	9,82	12862,33		126308				
	м3								
13	Е30-78-3								
	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	44	317,87	13,7	13986	603	5174	0,605	27
	м2								
			102,83	5,04	4525	222	109	0,0246	1
14	Е1-28-2								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	34	6,83	6,83	232	232	62	–	–
	м3 грунта								
			–	1,87	–	64	97	0,0061	–
15	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	34	21,55	4,52	733	154	562	0,108	4
	м3 уплотненного грунта								

			17,03	–	579	–	97	–	–
16	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	34	14,12	12	480	408	145	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта							
				1,62	2,75	55	94	97	0,0122	–
17	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3	134,1	–	402	–	454	0,972	3
		м3 грунта							
				134,1	–	402	–	113	–	–
	0.3. Укрепление									
18	Е1-158-5	Укрепление дна русла монолитными бетонным бетоном толщиной до 10 (8)см В20 т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	2,83	1254,28	27,53	3550	78	468	1,098	3
		м2 укрепляемой поверхности							
				163,02	7,3	461	21	97	0,0333	–
19	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=-2,000; т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	-5,66	92,71	0,14	-525	-1	-57	0,06858	–
		м2 укрепляемой поверхности							
				10,49	0,06	-59	–	97	0,00027	–
20	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,23	321		74				
		м3								
21	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,23	805		185				
		м3								
	0.4. Отводящее русло									
		Всего прямые затраты				**671330**	**33857**			**319**
						52543	**8863**			**32**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				584933				
		Накладные расходы, тенге				66203				
		- заработная плата, тенге				9931				

- трудоемкость, чел-ч	33
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	44252
Всего	**781785**
Временные здания и сооружения (4,6 %) с к-0,8	28770
- сметная заработная плата, тенге	4057
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8106
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3242
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**821902**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1603532**
- материалы, тенге	1141204
- сметная заработная плата, тенге	169234
Налог (2 %)	32071
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1635602**
НДС (12 %)	196272
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1831875**
Минус возвратные суммы	8419
Всего к оплате	**1823455**

Заказчик _____ С. Самиратов

Подрядчик _____ К. Ами

Представитель Заказчика _____ Нектаев Е.

Представитель Технадзора _____ Р.Сахипов