Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 30 октября 2020 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17"
Договор строительного подряда № 308 от 04.08.2020 г.

Наименование объекта: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 45-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №18. Пятно 1»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, работ с учетом коэффициентов удорожания	Стоимость выполненных работ							
		с начала строительства по отчетный	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	прочие затраты	мебель и инвентарь		СМР	прочие затраты	мебель и инвентарь
1	«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 45-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №18. Пятно 1»	12 509 267,74	12 509 267,74			12 509 267,74	12 509 267,74		
2	в т.ч. НДС	1 340 278,69	1 340 278,69			1 340 278,69	1 340 278,69		
3	Удержание 5% за гарантию качества	625 463,39	625 463,39			625 463,39	625 463,39		
4	в т.ч. НДС	67 013,93	67 013,93			67 013,93	67 013,93		
5	Всего к оплате	11 883 804,35	11 883 804,35			11 883 804,35	11 883 804,35		
6	Оплата суммы НДС	1 273 264,75	1 273 264,75			1 273 264,75	1 273 264,75		
7	**Всего**	11 883 804,35	11 883 804,35			11 883 804,35	11 883 804,35		

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

_____**Бибосынов Т.А.**

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17"

_____**Қырықбай Д.Н.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН-17"

Договор строительного подряда № 308 от 04.08.2020 г.

Акт

Выполненных работ № 1 от 30.10.2020 г.

"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 45-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №18. Пятно 1"

№ п/п	Раздел	Наименование работ		Сметная стоимость , тенге			Выполнение, тенге								
							С начала строительства				за отчетный период , тенге				
				СМР	оборудование	прочие затраты	объем, %	СМР	оборудование	Всего	%	СМР	Оборудование	прочие затраты	Всего
Глава 2 Основные объекты															
№ 02-02		Благоустройство		11 692 724,00			0	0,00		0	0	0,00			0,00
№ 02-02		Электроснабжение		943 319,00			100	943 319,00		943 319,00	100	943 319,00			943 319,00
№ 02-03		Телефонизация		285 228,00			100	285 228,00		285 228,00	100	285 228,00			285 228,00
№ 02-04		Теплотрасса		2 068 892,00			100	2 068 892,00		2 068 892,00	100	2 068 892,00			2 068 892,00
№ 02-05		Наружный водопровод		738 977,00			100	738 977,00		738 977,00	100	738 977,00			738 977,00
№ 02-06		Наружная канализация		6 275 955,00			100	6 275 955,00		6 275 955,00	100	6 275 955,00			6 275 955,00
№ 02-07		Наружный газопровод		859 214,00			100	859 214,00		859 214,00	100	859 214,00			859 214,00
		Всего по главе 2		**22 864 309,00**				**11 171 583,00**		**11 171 583,00**		**11 171 583,00**			**11 171 583,00**
Глава 8 Временные здания и сооружения															
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 1,3%	1,3%	297 236,00			49	145 231		145 231		145 231			145 230,58
		Всего по главе		**297 236,00**				**145 231**		**145 231**		**145 231**			**145 230,58**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**23 161 545,00**				**11 316 814**		**11 316 814**		**11 316 814**			**11 316 813,58**
Глава 9. Прочие работы и затраты															
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	1,17%	270 990,00			49	132 406		132 406		132 406			132 406,72
		Всего по главе		**270 990,00**				**132 406**		**132 406**		**132 406**			**132 406,72**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**23 432 535,00**				**11 449 219**		**11 449 219,30**		**11 449 219**			**11 449 220,30**
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты	2%	468 651,00			49	228 984		228 984		228 984			228 984,41
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**23 901 186,00**				**11 678 204,70**		**11 678 204,70**		**11 678 203,68**			**11 678 204,70**

		Скидка по тендеру		**23 901 186,00**				**11 168 989,04**		**11 168 989,04**		**11 168 989,04**			**11 168 989,04**
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость	12%	2 868 142,00			49,00	1 340 278,68		1 340 278,68		1 340 278,68			1 340 278,68
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**26 769 328,00**				**12 509 267,74**		**12 509 267,74**		**12 509 267,74**			**12 509 267,74**
		ИТОГО с учетом Скидка по тендеру		26 769 328,00				12 509 267,74		12 509 267,74		12 509 267,74			12 509 267,74
		в т.ч. НДС		2 868 142,29				1 340 278,68		1 340 278,68		1 340 278,68			1 340 278,68
	Всего														

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

_____Бибосынов Т.А.

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"ЗАМАН-17"

_____Кырыкбай Д.Н.

Технический надзор ТОО "Dan Ai"

_____Серикбаев Б.

Авторский надзор ТОО "Алтын Жоба"

_____Кауханова С.К.